

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 336 del 6 febbraio 2018

Programma per la realizzazione di Edifici Municipali Temporanei (E.M.T.) danneggiati dal sisma.

Lotto n. 8 - Località: San Felice sul Panaro (MO).

Presa d'atto del Conto Finale dei lavori e della relazione sul Conto Finale.

Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- che con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'orientamento giuridico;
- che con Decreto Legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01/08/2012 n. 122, sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, deroga, tra le altre, anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 33, 37, 38 comma 3, 40, 41 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79 bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 144, 145, 153, 182, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 240, 241, 242 e 243, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa.

Visto l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata sulla G.U. n. 284 del 05/12/2017, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la

ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
- i comunicati dell'ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, con i quali è stato precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 19 aprile 2016, mentre le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016.

Considerato che la disciplina transitoria riferita all'applicazione della nuova disposizione legislativa potrà prevedere progressive applicazioni della stessa anche a fasi di procedimenti in corso, le opportune valutazioni ed eventuali applicazioni appunto saranno effettuate qualora previste.

Premesso inoltre che:

- con Ordinanza n. 26 del 22/08/2012 e s.m.i. “*Approvazione Programma Operativo Municipali*” è stato approvato il programma degli interventi per la riparazione delle strutture municipali e per la realizzazione degli interventi sostitutivi al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività tecniche ed amministrative dei Comuni (oltre che ai servizi pubblici e privati) impegnati in prima linea nell'attività di assistenza alla popolazione ed alla ricostruzione post-sisma 2012;
- con Ordinanza n. 28 del 24/08/2012 e s.m.i. “*Realizzazione Edifici Municipali Temporanei (EMT), Prefabbricati Modulari Municipali (PMM), opere di urbanizzazione secondaria e servizi pubblici e privati*” sono state localizzate - ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, convertito in Legge 07.08.2012 n. 134 e previa intesa con i Sindaci - le aree destinate agli Edifici Municipali Temporanei (E.M.T.), ai Prefabbricati Modulari Municipali (P.M.M.), alle opere di urbanizzazione secondaria ed ai servizi pubblici e privati;
- con Ordinanza n. 30 del 30/08/2012 “*Realizzazione Edifici Municipali Temporanei (EMT) e Prefabbricati Modulari Municipali. Approvazione documentazione ed atti di gara. Rettifica ordinanza n. 28 del 24/08/2012 ed integrazione ordinanze n. 6 del 5/07/2012 e n. 11 del 18/07/2012*” è stata indetta la gara per la costruzione di Edifici Municipali Temporanei (E.M.T.) da realizzarsi in n. 8 Comuni delle Province di Ferrara e Modena (colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012) destinando un complessivo finanziamento di € 28.000.000,00, ed è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Manuela Manenti;
- con le Ordinanze n. 18 del 19/02/2013, n. 67 del 07/09/2013, n. 105 del 12/09/2013, n. 19 del 13/03/2014, n. 79 del 05/12/2014, n. 7 del 04/02/2015, n. 41 del 06/08/2015, n. 8 del 26/02/2016, n. 7 del 14/03/2017 e n. 23 del 17/10/2017, è stato più volte rimodulato il Programma Operativo Municipali: in particolare al punto 2, lett. b) del dispositivo “Costruzione di Edifici

Municipali Temporanei (EMT), compreso le opere di urbanizzazione delle aree a servizio degli edifici, in sostituzione dei municipi che non possono essere riparati e riattivati entro dicembre 2013” sono stati stanziati € 37.000.000,00.

Preso atto che, in riferimento al Lotto 8 relativo agli Edifici Municipali Temporanei nel Comune di San Felice sul Panaro (MO):

- con Decreto n. 98 del 10/10/2012, successivamente modificato/integrato con Decreto n. 1445 del 22/11/2013 e Decreto n. 384 del 12/03/2014, è stata assegnata la Direzione dei Lavori a FBM Finanziaria Bologna Metropolitana Spa, che ha designato quale Direttore dei Lavori, l’Ing. Antonio Ligori;
- a seguito dell’espletamento di apposita gara, è risultato aggiudicatario dell’incarico di Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione lo Studio Cariani S.r.l. – con legale rappresentante Arch. Andrea Cariani;
- in data 24/08/2012 è stato sottoscritto il Disciplinare di Incarico suddetto e che con successivo Decreto n. 38 del 27/08/2012, lo stesso è stato formalizzato;
- con Decreto n. 43 del 04/09/2012, è stata nominata la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo, successivamente modificato con Decreto n. 56 del 13/09/2012, costituita da: Ing. Sanzio Sammarini (Presidente), Ing. Alberto Cervellati (Componente), Ing. Federica Ropa (Componente), tutti funzionari della Regione Emilia-Romagna. Il Collaudatore Statico incaricato è l’Ing. Sanzio Sammarini, iscritto presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini al n. 257/A.

Rilevato che in riferimento al Lotto 8 degli EMT – Edifici Municipali Temporanei:

- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49I12000160001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) è il n. 4513608B24;
- con Decreto n. 143 del 10/12/2012 sono state approvate le risultanze degli atti di gara e si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria per la progettazione e l’esecuzione dei lavori degli Edifici Municipali Temporanei del Lotto di cui in argomento a favore dell’A.T.I. costituita da Damiani Costruzioni S.r.l. (Mandatara), Tecnostrutture S.r.l. (Mandante) e Gianni Benvenuto S.p.A. (mandante)
- con Decreto n. 26 del 18/01/2013 è stato approvato il progetto esecutivo, il quadro tecnico economico e disposta l’aggiudicazione definitiva a favore della predetta ATI, per un importo al netto del ribasso di € 1.701.430,55, al quale vanno aggiunti gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 109.943,10 oltre ad IVA;
- il contratto dell’Edificio Municipale Temporaneo, Lotto 8, è stato stipulato in data 13/03/2013, con Rep. n. 0076, per l’importo complessivo contrattuale, al netto dell’IVA, pari a € 1.811.373,65 con l’A.T.I. costituita da Damiani Costruzioni S.r.l. (Mandatara), Tecnostrutture S.r.l. (Mandante) e Gianni Benvenuto S.p.A. (mandante);
- con Decreto n. 1154 del 29/10/2013, si è preso atto dei lavori di cui alla Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 dell’Edificio Municipale Temporaneo, Lotto 8 sito nel Comune di San Felice sul Panaro, per un per un importo netto di € 691.515,78 per lavori e € 41.734,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), relativo alla perizia di cui sopra eccedente il quinto dell'importo originario del contratto, attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'AVCP (ora ANAC) è il n. 52569246EA;

- in data 11/11/2013 è stato stipulato il relativo atto aggiuntivo, con Rep. n. 0194, al contratto di appalto principale per l'importo netto contrattuale pari a € 733.249,96 con l'A.T.I. costituita da Damiani Costruzioni S.r.l. (Mandatara), Tecnostrutture S.r.l. (Mandante) e Gianni Benvenuto S.p.A. (mandante).

Visto che con riferimento al Lotto 8 degli EMT sono stati emessi nel corso dei lavori n. 7 Certificati di pagamento in acconto, per un importo complessivo di € 2.531.900,49 oltre IVA, interamente contenuto nel suindicato rapporto contrattuale:

Certificati di pagamento	Importo	IVA(21-22%)	Totale
Certificato di pagamento n. 1 – 21/03/2013	€ 437.718,45	€ 91.920,87	€ 529.639,32
Certificato di pagamento n. 2 – 06/05/2013	€ 442.951,29	€ 93.019,77	€ 535.971,06
Certificato di pagamento n. 3 – 17/06/2013	€ 416.273,79	€ 87.417,50	€ 503.691,29
Certificato di pagamento n. 3bis – 10/06/2013	€ 324.235,88	€ 68.089,53	€ 392.325,41
Certificato di pagamento n. 3ter – 11/09/2013	€ 181.137,37	€ 38.038,85	€ 219.176,22
Certificato di pagamento n. 4 – 19/11/2013	€ 656.258,72	€ 144.376,92	€ 800.635,64
Certificato di pagamento n. 4bis – 18/11/2013	€ 73.324,99	€ 16.131,50	€ 89.456,49
Importo complessivo netto corrisposto	€ 2.531.900,49	€ 538.994,94	€ 3.070.895,43

Visti i predetti certificati, i pagamenti sono stati effettuati in esecuzione dei seguenti decreti la cui somma, ammonta a € 3.064.332,84, IVA compresa:

DECRETO	DATA	IMPORTO LIQUIDATO COMPRESIVO DI IVA AL 21-22%
Decreto n. 386	16.05.2013	€ 529.639,32
Decreto n. 480	11.06.2013	€ 535.971,06
Decreto n. 619	17.07.2013	€ 896.016,70
Decreto n. 1051	16.10.2013	€ 219.176,22
Decreto n. 1534	29.11.2013	€ 756.404,54
Decreto n. 1643	06.12.2013	€ 127.125,00
TOTALE		€ 3.064.332,84

Visto il Conto Finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Ligori della società FBM SpA in data 17/11/2017, pervenuta al RUP in data 21/11/2017 e confermato dallo stesso in data 21/12/2017 dal quale emergono le seguenti risultanze al netto dell'IVA, interamente contenute nel corrispettivo contrattuale:

TOTALE NETTO DEI LAVORI CONTRATTUALIZZATO	€ 2.544.623,61
--	-----------------------

A DEDURRE ACCONTI NETTI CORRISPOSTI DA CERTIFICATI DI PAGAMENTO	-€ 2.531.900,49
RIMANGONO	€ 12.723,12
A DEDURRE DETRAZIONI NETTE OPERATE DAL D.L. SUL CONTO FINALE	-€ 2.500,00
RIMANE IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€ 10.223,12

Rilevato altresì che l'A.T.I. costituita da Damiani Costruzioni S.r.l. (Mandataria), Tecnostrutture S.r.l. (Mandante) e Gianni Benvenuto S.p.A. (mandante), ai sensi dell'art. 201 del D.P.R. 207/2010, è stata invitata tramite posta elettronica certificata, a firmare il Conto Finale con nota Prot. CR/2017/40635 del 23/11/2017 entro 30 giorni; in data 15/12/2017 l'Impresa Damiani Costruzioni S.r.l., in qualità di mandataria dell'ATI sopracitata ha sottoscritto, presso l'Ufficio R.U.P. il Conto Finale senza apporre riserve.

Vista la relazione sul conto finale redatta del RUP Ing. Manuela Manenti del 21/12/2017, depositata presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato.

Ritenuto quindi di dover procedere alla presa d'atto del Conto Finale dei lavori secondo le risultanze al netto dell'IVA sopra indicate, dando atto che lo svincolo della rata di saldo pari ad € 10.223,12, oltre ad IVA, potrà avvenire in osservanza della normativa prevista in materia.

Tutto ciò premesso, con riferimento al Lotto 8 degli EMT:

D E C R E T A

1) di prendere atto della redazione del Conto Finale dei lavori del Lotto 8 degli EMT, aggiudicato all'A.T.I. costituita da Damiani Costruzioni Srl (Mandataria), Tecnostrutture Srl (Mandante) e Gianni Benvenuto SpA (mandante), redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Ligori della società FBM SpA in data 17/11/2017, sottoscritto dall'Impresa Damiani Costruzioni Srl in qualità di mandataria dell'ATI suddetta e confermato dal RUP in data 15/12/2017, dal quale emergono le seguenti risultanze al netto dell'IVA, interamente contenute nel corrispettivo contrattuale:

TOTALE NETTO DEI LAVORI CONTRATTUALIZZATO	€ 2.544.623,61
A DEDURRE ACCONTI NETTI CORRISPOSTI DA CERTIFICATI DI PAGAMENTO	-€ 2.531.900,49
RIMANGONO	€ 12.723,12
A DEDURRE DETRAZIONI NETTE OPERATE DAL D.L. SUL CONTO FINALE	-€ 2.500,00
RIMANE IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€ 10.223,12

- 2) di prendere atto della relazione sul Conto Finale, redatta dal RUP Ing. Manuela Manenti in data 21/12/2017;
- 3) di dare atto che lo svincolo della rata di saldo pari ad € 10.223,12, oltre ad IVA, potrà essere liquidata dopo l'avvenuta approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione in osservanza della normativa prevista in materia;
- 4) di dare atto altresì che la spesa di cui sopra risulta finanziata nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti di cui in narrativa.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)