

**Decreto n. 912 del 11 aprile 2018****Programma per la costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) per le scuole danneggiate dal sisma.****Lotto n. 09 - lavori complementari - località: Galleria (BO).****Presa d'atto del Conto Finale dei lavori e della relazione sul Conto Finale.****Premesso:**

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- che con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'orientamento giuridico;
- che con Decreto Legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01/08/2012 n. 122, sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, deroga, tra le altre, anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 33, 37, 38 comma 3, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79 bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 144, 145, 153, 182, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 240, 241, 242 e 243, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa.

**Visto** l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata sulla G.U. n. 284 del 05/12/2017, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020.

**Preso atto** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il di-

sposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

**Visti:**

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
- i comunicati dell'ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, con i quali è stato precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 19 aprile 2016, mentre le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016.

**Considerato** che la disciplina transitoria riferita all'applicazione della nuova disposizione legislativa potrà prevedere progressive applicazioni della stessa anche a fasi di procedimenti in corso, le opportune valutazioni ed eventuali applicazioni appunto saranno effettuate qualora previste.

**Premesso** inoltre:

- che con Ordinanza n. 5 del 05/07/2012 a titolo “*Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013*”, è stato approvato il programma per la costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) per le scuole danneggiate dal sisma, non riattivabili entro il settembre 2013, ed il programma per l'affitto, montaggio e smontaggio di Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.) per le scuole che possono essere riparate o riattivate entro il settembre 2012, con la quale è stata altresì nominata l' Ing. Manuela Manenti, quale Responsabile unico del Procedimento;
- che con Ordinanza n. 7 del 05/07/2012 a titolo “*Realizzazione Edifici Scolastici Provvisori - Approvazione documentazione ed atti di gara*” è stata indetta la gara per la progettazione e la realizzazione dei n. 28 E.S.T. individuati;
- che con le Ordinanze n. 78 del 21/11/2012, n. 17 del 18/02/2013, n. 68 del 07/06/2013, n. 104 del 12/09/2013, n. 19 del 13/03/2014, n. 52 del 30/06/2014, n. 79 del 05/12/2014, n. 7 del 04/02/2015, n. 41 del 06/08/2015, n. 8 del 26/02/2016, n. 7 del 14/03/2017 e n. 23 del 17/10/2017, è stato più volte rimodulato il Programma Operativo Scuole, in particolare al punto 1) lettera d) del dispositivo sono stati stanziati € 80.000.000,00 per la “Costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013 – 2014”, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'art.2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012.

**Preso atto** con riferimento al Lotto n. 9 dei lavori complementari relativo all' Edificio Scolastico Temporaneo – Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni XXIII” nel Comune di Galliera (BO), che in prosecuzione dell'appalto originario:

- è stato confermato l'incarico affidato alla società FBM (Finanziaria Bologna Metropolitana) S.p.A. con Decreto n. 5 del 31/07/2012 per la Direzione dei Lavori compresi nel programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, designando quale Direttore dei Lavori l'Ing. Marco Santarelli; stante che l'importo delle opere è inferiore a € 1.000.000, il Direttore dei Lavori può certificare anche la regolare esecuzione delle opere;
- l'Arch. Saverio Sandri ha continuato l'incarico di CSE così come formalizzato con Decreto n. 174 del 12/02/2014 e successivo Disciplinare di Incarico sottoscritto in data 20/03/2014;
- l'Ing. Vania Passarella iscritta presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n. 3765/A, ha svolto l'incarico di Collaudatore Statico dei lavori anche per i lavori di completamento in continuità con l'appalto originario per il quale è stata nominata con Decreto n. 37 del 24/08/2012, modificato con Decreti nn. 43 del 04/09/2012, 56 del 13/09/2012, 100 del 11/10/2012 e 221 del 12/12/2012.

**Preso atto** altresì, con riferimento al Lotto in argomento che, ad esito delle procedure di gara:

- con Ordinanze n. 40 del 28/03/2013 si è preso atto della necessità di procedere all'affidamento di lavori complementari di alcuni lotti degli EST, compreso il lotto in esame, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006;
- l'impresa C.M.C. Prefabbricati S.r.l., già esecutrice del Lotto 9 degli EST è stata invitata a formulare la sua migliore offerta per i lavori di completamento;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori (ora ANAC) è il n. 5273839D9B;
- con Decreto n. 625 del 17/07/2013 è stata approvata l'offerta riferita ai lavori complementari richiesti dal Comune di Galliera (BO) per l'importo netto di € 359.663,88 per lavori a corpo al netto del ribasso offerto e € 18.754,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 378.418,08 oltre IVA, e si è provveduto sussistendo tutte le condizioni previste dall'art. 57 del D.Lgs. 163/2006, all'affidamento dei lavori l'impresa C.M.C. Prefabbricati S.r.l. e all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori complementari del Lotto 9 dell'Edificio Scolastico Temporaneo – Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni XXIII” nel Comune di Galliera (BO);
- in data 03 settembre 2013, è stato sottoscritto con l'impresa C.M.C. Prefabbricati s.r.l. di Adria (RO), il relativo contratto di appalto Rep. n. 0153 per l'importo complessivo pari ad € 378.418,08 oltre IVA;
- con Decreto n. 1529 del 20/08/2014 è stata approvata la perizia di variante dei lavori complementari del Lotto n. 9 degli EST per un importo netto di € 135.548,88 per lavori e € 7.068,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 142.616,90 oltre ad IVA;
- per i predetti lavori complementari di perizia, il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J73G14000200001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori (ora ANAC) è il n. 5934044006;
- in data 04 novembre 2014, è stato sottoscritto con l'impresa C.M.C. Prefabbricati S.r.l. di Adria (RO), l'atto aggiuntivo ricognitivo Rep. n. 0318 per l'importo complessivo pari ad €

142.616,90 oltre ad IVA;

- l'importo complessivo totale derivante dal contratto ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 di cui al Rep. n. 0153 del 03/09/2013 e dal relativo atto aggiuntivo ricognitivo di perizia di cui al Rep. n. 0138 del 04/11/2014, determinato a corpo, ammonta a € 521.034,98 oltre ad IVA.

**Visto** che con riferimento al Lotto 9 dei lavori complementari degli EST sono stati emessi n. 3 Certificati di pagamento in acconto, per un importo complessivo di € 504.168,12 al netto dell'IVA, interamente contenuto nel suindicato corrispettivo contrattuale:

| <b>Certificati di pagamento</b>               | <b>Importo</b>      | <b>IVA 10%</b>     | <b>Totale</b>       |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| Certificato di pagamento n. 1 – 19/09/2013    | € 338.684,18        | € 33.868,42        | € 372.552,60        |
| Certificato di pagamento n. 1bis – 29/11/2013 | € 37.841,81         | € 3.784,18         | € 41.625,99         |
| Certificato di pagamento n. 2 – 14/11/2014    | € 127.642,13        | € 12.764,21        | € 140.406,34        |
| <b>Importo complessivo corrisposto</b>        | <b>€ 504.168,12</b> | <b>€ 50.416,81</b> | <b>€ 554.584,93</b> |

**Visti** i predetti certificati, i pagamenti sono stati effettuati in esecuzione dei seguenti decreti la cui somma, ammonta a € 554.584,93 comprensiva di Iva:

| <b>DECRETI</b>  |             |   |
|-----------------|-------------|---|
| <b>NUMERO</b>   | <b>DATA</b> | <b>IMPORTO LIQUIDATO COMPRESIVO DI IVA AL 10%</b> |
| Decreto n. 997  | 08.10.2013  | € 281.361,50                                      |
| Decreto n. 1384 | 19.11.2013  | € 84.171,10                                       |
| Decreto n. 1674 | 10.12.2013  | € 41.625,99                                       |
| Decreto n. 2155 | 11.11.2014  | € 7.020,00  |
| Decreto n. 2287 | 28.11.2014  | € 140.406,34                                      |
| <b>TOTALE</b>   |             | <b>€ 554.584,93</b>                               |

Si evidenzia che il Decreto n. 2155 del 11/11/2014 è stato parzialmente rettificato con Decreto n. 2178 del 14/11/2014.

**Vista** la relazione sul Conto Finale redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Santarelli del 08/03/2018, pervenuta al Responsabile del Procedimento in pari data al Prot. C.R.2018.0008134.

**Visto** altresì il Conto Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Santarelli della società FBM S.p.A. in data 08 marzo 2018, e confermato dal RUP in data 20 marzo 2018, dal quale emergono le seguenti risultanze al netto dell'IVA, interamente contenute nel corrispettivo contrattuale:

|   |    |            |
|---|----|------------|
| totale netto dei lavori.....                    | €  | 521.034,98 |
| a dedurre certificati emessi.....               | -€ | 504.168,12 |
| rimane il credito dell'impresa sui lavori ..... | €  | 16.866,86  |

**Rilevato** che l'impresa C.M.C. Prefabbricati S.r.l. è stata invitata, ai sensi dell'art. 201 del D.P.R. 207/2010, tramite posta elettronica certificata, a firmare il Conto Finale con nota Prot. C.R.2018.0008342 del 09/03/2018 entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, e che la stessa in data 20/03/2018 ha sottoscritto presso l'Ufficio RUP il Conto Finale per accettazione e senza apporre riserve.

**Vista** la relazione sul Conto Finale del RUP Ing. Manuela Manenti, del 26/03/2018, depositata presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato.

**Ritenuto** quindi di dover procedere all'approvazione del Conto Finale dei Lavori secondo le risultanze al netto dell'IVA sopra indicate, dando atto che lo svincolo della rata di saldo pari ad € 16.866,86 oltre ad IVA potrà avvenire in osservanza della normativa prevista in materia.

Tutto ciò premesso e considerato, con riferimento al Lotto n. 9 dei lavori complementari relativo all' Edificio Scolastico Temporaneo – Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni XXIII” nel Comune di Galliera (BO),

#### **D E C R E T A**

1) di prendere atto del Conto Finale dei Lavori di cui al Lotto 9 dei lavori complementari degli EST affidati all'impresa C.M.C. Prefabbricati S.r.l. di Adria (RO), redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Santarelli della società FBM S.p.A. in data 08 marzo 2018, sottoscritto in data 20 marzo 2018 dall'Impresa C.M.C. Prefabbricati S.r.l., e confermato dal RUP, dal quale emergono le seguenti risultanze al netto dell'IVA, interamente contenute nel corrispettivo contrattuale suindicato:

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| - importo complessivo netto dei lavori..... | €   | 521.034,98 |
| - totale certificati emessi .....           | - € | 504.168,12 |
| - resta a saldo da liquidare.....           | €   | 16.866,86  |

2) di prendere atto della relazione sul Conto Finale redatta dal RUP Ing. Manuela Manenti in data 26/03/2018;

3) di dare atto che lo svincolo della rata di saldo pari ad € 16.866,86 oltre ad IVA, potrà essere liquidata all'impresa C.M.C. Prefabbricati S.r.l. dopo l'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione in osservanza di quanto previsto dalla normativa in materia;

4) di dare atto altresì che la spesa di cui sopra risulta finanziata nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti di cui in narrativa.

Bologna

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)