

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 13 del 8 Gennaio 2019

Programma per la progettazione e realizzazione delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST).

Lotto n. 22 - Località: Comune di San Prospero (MO).

Presa d'atto del Conto Finale dei lavori e della relazione sul Conto Finale.

Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- che con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'orientamento giuridico;
- che con Decreto-Legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01/08/2012 n. 122, sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, deroga, tra le altre, anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 33, 37, 38 comma 3, 40, 41 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79 bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 144, 145, 153, 182, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 240, 241, 242 e 243, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa.

Visto l'art. 2 bis comma 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata sulla G.U. n. 284 del 05/12/2017, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario dele-

gato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
- i comunicati dell'ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, con i quali è stato precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 19 aprile 2016, mentre le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016.

Considerato che la disciplina transitoria riferita all'applicazione della nuova disposizione legislativa potrà prevedere progressive applicazioni della stessa anche nelle fasi di procedimenti in corso, le opportune valutazioni ed eventuali applicazioni appunto saranno effettuate qualora previste.

Premesso inoltre che:

- con Ordinanza n. 13 del 25/07/2012 è stato approvato il primo Programma Operativo Scuole per il ripristino, riparazione o sostituzione degli edifici scolastici danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012 per consentire la riapertura delle scuole e garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2012-2013, individuando gli interventi da eseguire e quantificando i relativi costi per la costruzione e/o acquisizione in locazione palestre temporanee per l'importo di € 1.500.000,00;
- con Ordinanza n. 78 del 21/11/2012 è stato rimodulato il Programma Operativo Scuole, in particolare al punto 1) lettera f) del dispositivo “Costruzione Palestre Temporanee in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014 compreso eventuali contributi per ripristino strutture da destinare a palestre temporanee” si stanziavano € 29.000.000,00;
- con ordinanza n. 80 del 22/11/2012 sono state localizzate le aree per la realizzazione delle palestre, ai sensi dell'art. 10 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con la legge n. 134/2012 e con Ordinanza n. 12 del 20/02/2014 si è provveduto all'integrazione della Ordinanza n. 80 del 22/11/2012.
- con Ordinanza n. 84 del 05/12/2012 è stato approvato il “Programma Operativo Scuole. Realizzazione palestre scolastiche temporanee”, per consentire agli studenti le attività fisiche previste dalla programmazione scolastica; è stata altresì approvata la documentazione e

sono stati approvati gli atti di gara per la procedura aperta per la realizzazione delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST), articolato in 24 lotti, nonché il quadro tecnico economico dell'intervento, per una spesa complessiva pari a € 27.533.775,24, di cui € 22.204.200,00 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza, ed € 5.329.575,24 per somme a disposizione, ed è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Manuela Manenti;

- con Ordinanza n. 68 del 07/06/2013 è stato rimodulato il Programma Operativo Scuole, approvato con Ordinanza n. 17 del 18/02/2013, successivamente rimodulato con Ordinanze n. 104 del 12/09/2013, n. 19 del 13/03/2014, n. 52 del 30/06/2014, n. 79 del 05/12/2014, n. 7 del 04/02/2015, n. 41 del 06/08/2015, n. 8 del 26/02/2016, n. 7 del 14/03/2017, n. 23 del 17/10/2017, n. 20 del 05/09/2018 stanziando per le palestre temporanee (PST) € 37.500.000,00, importo confermato altresì con ordinanza n. 27 del 13/11/2018 al punto 1) lettera f) del dispositivo.

Preso atto con riferimento al Lotto n. 22 relativo alle Palestre Scolastiche Temporanee (PST), nel Comune di San Prospero (MO), che:

- con Decreto n. 222 del 12/12/2012 è stata assegnata la Direzione dei Lavori a FBM Finanziaria Bologna S.p.A., che ha designato quale Direttore dei Lavori l'Ing. Marco Santarelli;
- a seguito dell'espletamento di apposita gara, è risultato aggiudicatario dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione l'Ing. Massimo Mioli;
- con Decreto n. 126 del 21/02/2013 è stato formalizzato il suddetto incarico, e successivamente in data 05/03/2013 è stato sottoscritto il relativo Disciplinare di Incarico;
- con decreto n. 127 del 21/02/2013 è stato nominato il collaudatore statico nella persona dell'Ing. Sanzio Sammarini, iscritto presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini al n. 257/A, ma non è stata nominata la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo, in quanto il contratto d'appalto originario prevedeva un importo di lavori inferiore ad € 1.000.000,00.

Rilevato che in riferimento al Lotto n. 22 delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST), nel Comune di San Prospero (MO):

- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J48J12000280001 e il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) è il n. 47593113AE;
- con Decreto n. 129 del 22/02/2013 sono state approvate le risultanze degli atti di gara e si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria per la progettazione e l'esecuzione dei lavori delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST) nel Comune di San Prospero (MO) del Lotto n. 22 a favore dell'impresa Bergamini S.R.L.;
- con Decreto n. 311 del 23/04/2013 è stato approvato il progetto esecutivo, il quadro tecnico economico e contestualmente si è definitivamente aggiudicato a favore dell'impresa Bergamini S.R.L. il Lotto n. 22, per un importo complessivo di € 419.289,90, al netto dell'IVA, di cui € 18.323,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- il contratto per la progettazione esecutiva e la successiva realizzazione dei lavori riferiti alla Palestra Scolastica Temporanea (PST), Lotto n. 22, nel Comune di San Prospero (MO), è stato stipulato con l'impresa Bergamini S.R.L. in data 11/06/2013, con Rep. n. 0113, per l'importo complessivo contrattuale, al netto dell'IVA, pari a € 419.289,90;
- con Decreto n. 1213 del 04/11/2013 è stata approvata la perizia di variante n. 1 per un importo di € 27.560,98 al netto dell'IVA;
- in data 23/02/2015 è stato sottoscritto l'atto integrativo Rep. 0204 relativo ai lavori derivanti dalla perizia di variante e suppletiva n. 1 per l'importo complessivo contrattuale, al netto dell'IVA, pari a € 27.560,98, con l'impresa Bergamini S.R.L..

Visto che, con riferimento al Lotto n. 22 delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST), sono stati emessi nel corso dei lavori n. 5 Certificati di pagamento in acconto, per un importo complessivo di € 441.860,53 oltre IVA, interamente contenuto nel suindicato rapporto contrattuale:

Certificati di pagamento	Importo	IVA 10%	Totale
Certificato di pagamento n. 1 – 30/08/2013	€ 150.296,77	€ 15.029,68	€ 165.326,45
Certificato di pagamento n. 2 – 19/09/2013	€ 150.095,22	€ 15.009,52	€ 165.104,74
Certificato di pagamento n. 3 – 08/10/2013	€ 74.872,47	€ 7.487,25	€ 82.359,72
Certificato di pagamento n. 3bis – 19/11/2013	€ 41.928,99	€ 4.192,90	€ 46.121,89
Certificato di pagamento n. 4 – 22/11/2013	€ 24.667,08	€ 2.466,71	€ 27.133,79
Importo complessivo netto corrisposto	€ 441.860,53	€ 44.186,06	€ 486.046,59

Visti i predetti certificati, i pagamenti sono stati effettuati in esecuzione dei seguenti decreti, la cui somma ammonta a € 486.046,59 IVA compresa:

DECRETI		
NUMERO	DATA	IMPORTO AUTORIZZATO COMPRESIVO DI IVA AL 10%
1160	29.10.2103	€ 412.790,91
1563	02.12.2013	€ 73.255,68
TOTALE		€ 486.046,59

Visto il Conto Finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Santarelli della società FBM S.p.A. in data 11/07/2018, pervenuto al RUP in data 13/07/2018 ed assunto al Prot. CR/2018/27780 del 13/07/2018, dal quale emergono le seguenti risultanze, al netto dell'IVA:

TOTALE NETTO DEI LAVORI CONTRATTUALIZZATI/ESEGUITI	€ 446.850,88
A DEDURRE ACCONTI NETTI CORRISPOSTI DA CERTIFICATI DI PAGAMENTO	-€ 441.860,53
RIMANE IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€ 4.990,35

Rilevato che:

- l'impresa Bergamini S.R.L. è stata invitata, ai sensi dell'art. 201 del D.P.R. 207/2010, tramite posta elettronica certificata, a firmare il Conto Finale con nota Prot. n. C.R.2018.34604 del 25/09/2018 entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, avendone avuto comunicazione in pari data;
- l'impresa, trascorsi trenta giorni, non si è presentata a sottoscrivere il Conto finale, che pertanto si intende definitivamente accettato;

Vista la relazione sul Conto Finale redatta del RUP Ing. Manuela Manenti in data 19/12/2018, depositata presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato in data 19/12/2018, con la quale lo stesso RUP conferma il credito netto a favore dell'impresa Bergamini S.R.L. per un importo di € 4.990,35, oltre ad IVA al 10%, che costituisce quanto trattenuto all'impresa nel corso dei lavori. La trattenuta dello 0,5% sull'importo dei lavori effettivamente svolti, sarà da liquidare solo dopo l'approvazione del Collaudo Tecnico-Amministrativo trascorsi i termini di legge dalla data di decretazione dell'ammissibilità del Collaudo tecnico amministrativo a meno della presentazione di apposita polizza fideiussoria da parte dell'impresa.

Ritenuto quindi di dover procedere alla presa d'atto del Conto Finale dei lavori secondo le risultanze così come dettagliatamente riportate nella Relazione del RUP sul conto finale, qui integralmente richiamato, agli atti della Stazione appaltante.

Tutto ciò premesso, con riferimento al Lotto n. 22 relativo alla Palestra Scolastica Temporanea (PST) nel Comune di San Prospero (MO),

DECRETA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prendere atto del Conto Finale dei lavori del Lotto n. 22 delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST) in Comune di San Prospero (MO), aggiudicato all'impresa Bergamini S.R.L., redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Santarelli della società FBM S.p.A. in data 11/07/2018, accettato dall'impresa Bergamini S.R.L., e confermato dal RUP in data 19/12/2018, dal quale emergono le seguenti risultanze, al netto dell'IVA:

TOTALE NETTO DEI LAVORI CONTRATTUALIZZATI/ESEGUITI	€ 446.850,88
A DEDURRE ACCONTI NETTI CORRISPOSTI DA CERTIFICATI DI PAGAMENTO	-€ 441.860,53
RIMANE IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€ 4.990,35

- 3) di prendere atto della relazione sul Conto Finale, redatta del RUP Ing. Manuela Manenti in data 19/12/2018, depositata presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato in data 19/12/2018;
- 4) di dare atto che risulta un credito totale a favore dell'impresa Bergamini S.R.L. per un importo di € 4.990,35, oltre ad IVA al 10%, che costituisce quanto trattenuto all'impresa nel

corso dei lavori; la trattenuta dello 0,5% sull'importo dei lavori effettivamente svolti, sarà da liquidare solo dopo l'approvazione del Collaudo Tecnico-Amministrativo trascorsi i termini di legge dalla data di decretazione dell'ammissibilità del Collaudo tecnico amministrativo a meno della presentazione di apposita polizza fideiussoria da parte dell'impresa;

- 5) di dare atto, altresì, che la spesa di cui sopra risulta finanziata nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti di cui in narrativa;
- 6) di provvedere agli adempimenti di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)