

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2106 del 13 Novembre 2019

Liquidazione del contributo relativo al SALDO per la domanda di pagamento protocollo **CR-10851-2019 del 15/04/2019** relativa alla concessione a favore della società **VIPA S.p.A.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-19114-2016 del 07/04/2016**.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti

stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.;"
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;"
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n.31/2018 e n.2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle Ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;"
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 "Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell'8 ottobre 2013" recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 9 dell'Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.;"
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli

eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019, che:

- individua nel dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell'Area Ricostruzione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa – di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e n. 2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO:

- che, in data **07 aprile 2016** è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-19114-2016** presentata dalla società **VIPA S.p.A.**, con sede legale nel Comune di Carpi (MO), in Via Abetone, nn. 20/22, Partita Iva e Codice Fiscale 00007080369;
- che, con **Decreto n. 1023 del 11 aprile 2017**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 8.456.596,45** per gli interventi sull'immobile in locazione;
- che, con **Decreto n. 1547 del 20 giugno 2018**, si riesamina la richiesta di variante, con rideterminazione del contributo concesso con Decreto n. 1023/2017 in **€ 8.456.034,88**;
- che, in data **15/04/2019**, la società **VIPA S.p.A.** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-10851-2019**, con la quale ha chiesto l'erogazione del contributo relativamente al pagamento del **SALDO** per gli interventi sull'immobile in locazione;

PRESO ATTO:

- che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della suddetta domanda;
- che in data **27/09/2019** è stato effettuato il sopralluogo previsto dalle procedure di controllo per verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi, di cui il verbale agli atti;
- di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-23298-2019 del 08/10/2019**) acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **SALDO**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sull'immobile in locazione, è pari a complessivi **€ 1.268.405,24**, da erogare al prestatore di lavoro;

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato Unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E13G12000250002**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato il beneficiario ha dichiarato, nella domanda di accesso ai contributi, di avere **una copertura assicurativa pari ad € 2.401.090,00** di cui si è tenuto conto nella fase di determinazione del contributo;
- è stato verificato che in base alla documentazione acquisita dagli uffici commissariali, relativamente a eventuali sovra compensazioni, non sussiste tale eventualità per la pratica in oggetto;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013;

RITENUTO di incaricare "**INTESA SANPAOLO SPA**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 1.268.405,24**, da erogare al prestatore di lavoro, relativo al pagamento del **SALDO** per gli interventi sull'immobile di in locazione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della società **VIPA S.p.A.**, con sede legale nel Comune di Carpi (MO), in Via Abetone nn. 20/22, Partita Iva e Codice Fiscale 00007080369, avente come legale rappresentante la Sig.ra Leandrina Vaccari, Codice Fiscale VCCLDR38D52I802M, la somma complessiva pari a **€ 1.268.405,24**, da erogare al prestatore di lavoro, relativa alla liquidazione del **SALDO** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-19114-2016**;
2. di dare mandato a "**INTESA SANPAOLO SPA**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **VIPA S.p.A.** e a "**INTESA SANPAOLO SPA**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (SALDO)

VIPA S.P.A. - Impresa

ANAGRAFICA					
TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO	
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Leandrina Vaccari	VCCCLR38D52I802M		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -19114-2016 07/04/2016
SEDE LEGALE	Via Abetone, n°20/22 - CAP 41012	Carpi	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-16375-2018 24/04/2018
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Cantonazzo, n°20/22 - CAP 42047	Rolo	(RE)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-30902-2018 06/08/2018
CODICE FISCALE / P.IVA	00007080369	00007080369		DOMANDA DI PAGAMENTO III SAL	CR-34382-2018 21/09/2018
DELOCALIZZAZIONE	NO			DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO	CR-10851-2019 15/04/2019
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	G-46.74.1			CUP	E13G12000250002
BANCA CONVENZIONATA	INTESA SANPAOLO SPA			VISURA DEGGENDORF	REGOLARE 06/11/2019
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA	WARRANT GROUP S.R.L. Referente: GIORGIA BELLELLI - Telefono 3483423287 - E-mail giorgia.bellelli@warrantgroup.it			TITOLO ABILITATIVO	CR-23351-2018 14/06/2018
				CCEA	protocollo n. 0132140 15/10/2019
				ESITO VERIFICHE SISMICHE	PG-0451261-2017 04/07/2017
				AIA	
				DURC rilasciato il	19/09/2019
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)	DURC-19763-2019 20/09/2019
				ANTIMAFIA (certificato)	CR-17324-2019 15/07/2019
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	69
				IVA	DETRAIBILE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 8.456.034,88	€ 2.401.090,00		€ 1.563.699,43	€ 2.978.680,45	€ 2.645.249,76	€ 1.268.405,24	
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00						
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00						
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00						
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 8.456.034,88	€ 2.401.090,00	€ 0,00	€ 1.563.699,43	€ 2.978.680,45	€ 2.645.249,76	€ 1.268.405,24	€ 0,00

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 1.958.318,79	€ 1.419.814,32	€ 841.908,08	€ 1.268.405,24	€ 0,00	€ 1.268.405,24
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00
TOTALE	€ 1.958.318,79	€ 1.419.814,32	€ 841.908,08	€ 1.268.405,24	€ 0,00	€ 1.268.405,24

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 1810862 del 20/12/2018 STHALBAU PICHLER S.R.L.	€ 156.521,35	VIPA 3 Per le Opere Impiastiche ovvero Impianti Elettrici ed Impianto Antincendio con decreto di Decreto di Variante N.1547 del 20/06/2018, viene considerata ammissibile la quota parte del 67% delle opere in quanto afferenti all'immobile Vipa 3. Il totale delle opere rendicontate per questi lavorazioni è pari a € 913.784,62; l'importo considerato ammissibile è pari al 67% delle lavorazioni effettivamente svolte ovvero di € 612.235,69. L'importo non ammissibile risulta quindi per differenza € 301.548,92. Essendo già stato non ammesso nel corso del III SAL l'importo di € 145.027,57, l'importo non ammissibile al presente SALDO è pari a € 156.521,35 così suddiviso: voce 1 Impianti elettrici: € 94.735,04; voce 2 Impianti antincendio: € 61.786,31.
ft. 1810861 del 20/12/2018 STHALBAU PICHLER S.R.L.	€ 233.191,71	VIPA 1 - Nel corso dei SAL precedenti, per la voce N.1 A17005b sono stati considerati non ammissibili 14.974,72 Kg di bullonature di collegamento/saldature. La quantità non ammissibile in fase di concessione era pari a 17.338,41 Kg, pari cioè al 5% di 346.768,20Kg di carpenteria metallica. Avendo a SALDO l'evidenza che la percentuale di bullonature di collegamento/saldature montata corrisponde al 3,9% e non al 5%, la quantità considerata non ammissibile è di 13.523,95 Kg. Pertanto in fase di SALDO si provvede al recupero di 1.450,76 Kg ovvero di € 4.540,90 (1.450,76 Kg*€/Kg 3,13) - Nel corso dei SAL precedenti, per la voce N.2 A17054 sono stati considerati non ammissibili 14.974,72 Kg di bullonature di collegamento/saldature. La quantità non ammissibile in fase di concessione era pari a 17.338,41 Kg, pari cioè al 5% di 346.768,20Kg di carpenteria metallica. Avendo a SALDO l'evidenza che la percentuale di bullonature di collegamento/saldature montata corrisponde al 3,9% e non al 5%, la quantità considerata non ammissibile è di 13.523,95 Kg. Pertanto in fase di SALDO si provvede al recupero di 1.450,76 Kg ovvero di € 507,77 (1.450,76 Kg*€/Kg 0,35). - Voce N.3 B01056 €4.807,21 corrispondenti ad importi già erogati al III SAL e dove a SALDO si ha l'evidenza della mancata esecuzione. Quantità dichiarate eseguite al III SAL pari a 136.783,15 Kg. Quantità dichiarate eseguite a SALDO 130.920,70 Kg - Voce N.4 A01015a €9.321,30 corrispondenti ad importi già erogati al III SAL e dove a SALDO si ha l'evidenza della mancata esecuzione. Quantità dichiarate eseguite al III SAL pari a 136.783,15 Kg. Quantità dichiarate eseguite a SALDO 130.920,70 Kg VIPA 2 - Per la voce N.1 A17005b da "CONSUNTIVO A MISURA" risultano installati 306.238,00 Kg di carpenteria metallica. Di questi 10.504,72 Kg risultano, come da Decreto di Variante N.1547 del 20/06/2018, non ammissibili. Avendo nei SAL precedenti già erogato un importo corrispettivo al quantitativo di carpenteria pari a 118.733,75 Kg, in questo ultimo SAL viene riconosciuta tale voce per 295.733,38 - 118.733,75 = 176.999,53 Kg pari a un importo di € 446.038,81. Pertanto l'importo non ammissibile è € 97.936,63, dato dalla differenza tra l'importo richiesto totale a saldo di € 842.184,50 (334.200,20 Kg * 2,52 €/Kg) e quello ammesso (295.733,28 Kg * 2,52 €/Kg). Per la voce N.2 A17054 da "CONSUNTIVO A MISURA" risultano installati 306.238,00 Kg di carpenteria metallica. Di questi 10.504,72 Kg risultano, come da Decreto di Variante N.1547 del 20/06/2018, non ammissibili. Avendo nei SAL precedenti già erogato un importo corrispettivo al quantitativo di carpenteria pari a 118.733,75 Kg, in questo ultimo SAL viene riconosciuta tale voce per 295.733,38 - 118.733,75 = 176.999,53 Kg pari a un importo di € 61.949,83. Pertanto l'importo non ammissibile è € 13.463,42, dato dalla differenza tra l'importo richiesto totale a saldo di € 116.970,07 (334.200,20 Kg * 0,35 €/Kg) e quello ammesso (295.733,28 Kg * 0,35 €/Kg). PARETE REI DI SEPARAZIONE TRA VIPA 2 E VIPA 3 Per la voce N.1 N.P. da "CONSUNTIVO A MISURA" presentato a SALDO risultano installati 836,49 mq di "parete di separazione tra Vipa 2 e Vipa 3". Vengono rendicontati come "CONTRATTO A CORPO" 2.239,60 mq. Pertanto viene riconosciuta la quantità rendicontata a misura. L'importo non ammesso è pari a 1.403,11 mq * 80,33 €/mq = 112.711,82 (1.403,11 mq = 22.329,60 mq - 836,49 mq)
ft. 4-FE del 04/04/2019 PALLADIUM S.R.L.	€ 44.906,00	Nel corso dei primi tre SAL è stato ammesso complessivamente l'importo di € 782.717,94 mentre, sulla base degli importi ritenuti ammissibili per le categorie A+B+C a SALDO, l'importo massimo ammissibile per la categoria D risulta essere pari a € 217.282,53; pertanto si ritiene l'eccedenza di € 57.663,41 non ammissibile.
ft. 5-FE del 04/04/2019 PALLADIUM S.R.L.	€ 46.222,00	Al III SAL erano stati considerati ammessi e non erogabili € 94.502,07, per la fattura n.9/2018 del 05/09/2018 PALLADIUM; essendo stati considerati non ammissibili di questa somma € 57.663,41, tale importo risulta essere quindi un erogabile negativo.
TOTALE	€ 480.841,06	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 1810862 del 20/12/2018 STAHLBAU PICHLER S.R.L.	€ 156.521,35	L'importo non erogabile pari ad € 245.911,15 è dato dalla differenza tra l'importo ammissibile rendicontato ed il massimale dell'importo massimo concedibile
ft. 1810861 del 20/12/2018 STAHLBAU PICHLER S.R.L.	€ 89.389,80	
	-€ 57.663,41	Nel corso dei primi tre SAL è stato ammesso complessivamente l'importo di € 782.717,94 mentre, sulla base degli importi ritenuti ammissibili per le categorie A+B+C a SALDO, l'importo massimo ammissibile per la categoria D risulta essere pari a € 217.282,53; pertanto si ritiene l'eccedenza di € 57.663,41 non ammissibile. Al III SAL erano stati considerati ammessi e non erogabili € 94.502,07, per la fattura n.9/2018 del 05/09/2018 PALLADIUM; essendo stati considerati non ammissibili di questa somma € 57.663,41, tale importo risulta essere quindi un erogabile negativo.
ft. 1810179 del 23/03/2018 STAHLBAU PICHLER S.R.L.	€ 43.811,01	Le lavorazioni sospese nel corso dei precedenti tre SAL vengono riammesse al presente Saldo per un importo complessivo pari ad € 222.119,12 in quanto congrue con l'intervento ammesso in concessione e successiva variante. Tuttavia l'importo pari ad € 78.317,21 non è erogabile per superamento del massimale concedibile come da DECRETO DI VARIANTE N° 1547 del 20/06/2018 in relazione all'importo rendicontato.
ft.1810266 del 30/04/2018 STAHLBAU PICHLER S.R.L.	€ 0,00	
ft. 1810371 del 14/06/2018 STAHLBAU PICHLER S.R.L.	€ 33.073,57	
ft. 1810372 del 14/06/2018 STAHLBAU PICHLER S.R.L.	€ 1.432,63	
ft. 9 del 05/09/2018 PALLADIUM S.R.L.	€ 38.016,98	
ft. 8 del 05/09/2018 PALLADIUM S.R.L.	€ 56.485,09	AL III SAL delle fatture n. 8 e 9 di PALLADIUM S.R.L. sono stati sospesi gli importi di € 126.154, 53 (al netto di IVA), e ammessi ma non erogabili € 94.502,07. Di questi ultimi al presente SALDO vengono recuperati € 36.838,66.
	TOTALE	€ 361.067,02
	TOTALE GENERALE	€ 841.908,08

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	SALDO
ID RICHIESTA SFINGE	CR -19114-2016 del 07/04/2016
ID PAGAMENTO	0800000050000191142016
CODICE CUP	E13G12000250002
STRINGA MIP	//MIP/E13G12000250002/3B/IBANccDEDICATO/0800000050000191142016

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
STAHLBAU PICHLER S.R.L.	01628720219	01628720219	IT58R010051160000000003023	€ 1.268.405,24	3B
			TOTALE	€ 1.268.405,24	

NOTE: Ai sensi dell'Ord. 57 e ss.mm.ii., art.7 comma 7, si procede al presente SAL con il recupero dell'indennizzo assicurativo per l'IMMOBILE "VIPA 3". Come dichiarato all'interno della domanda di pagamento, è previsto un risarcimento assicurativo che ammonta a complessivi euro 2.401.090,00. Di questi, nel I SAL ne sono stati recuperati € 2.140.350,00; al presente SALDO si ritiene non erogabile la restante quota di € 260.740,00 che viene recuperato dagli importi ritenuti non erogabili, al III SAL, per superamento dell'85% del contributo concesso.