

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2119 del 13 Novembre 2019

Liquidazione del contributo relativo al III SAL per la domanda di pagamento protocollo **CR-18625-2019 del 31/07/2019** relativa alla concessione a favore della **CERAMICHE MOMA S.P.A.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-28990-2013 del 22/11/2013**.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n.31/2018 e n.2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle Ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 "Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell'8 ottobre 2013" recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 9 dell'Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012)

9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019, che:

- individua nel dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell'Area Ricostruzione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa – di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e n. 2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO:

- che, in data **22/11/2013**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-28990-2013** presentata dalla **CERAMICHE MOMA S.P.A.**, con sede legale nel Comune di Finale Emilia (MO), in Via Panaria Bassa, n. 17/A, Polo Industriale, Codice Fiscale e Partita IVA 00330200361;
- che, con **Decreto n. 1858 del 30/09/2015**, che ha rettificato il **Decreto n. 171 del 12/02/2014**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 3.862.052,00** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione;
- che, in data **31/07/2019**, la **CERAMICHE MOMA S.P.A.** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-18625-2019**, con la quale ha chiesto l'erogazione del contributo relativamente al pagamento del **III SAL** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione;

PRESO ATTO:

- che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della suddetta domanda;
- di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-25209-2019 del 31/10/2019**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **III SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione, è pari a complessivi **€ 1.031.171,37**, di cui € 947.110,77 da erogare al beneficiario ed € 84.060,60 da erogare ai prestatori di lavoro;

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato Unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E76G12001360002**;

- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato il beneficiario ha dichiarato, nella domanda di accesso ai contributi, di avere una copertura assicurativa pari ad € **1.622.000,00**, di cui si è tenuto conto nella fase di determinazione del contributo;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013;

RITENUTO di incaricare la "**BPER BANCA S.P.A.**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di € **1.031.171,37**, di cui € 947.110,77 da erogare al beneficiario ed € 84.060,60 da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **III SAL** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della **CERAMICHE MOMA S.P.A.**, con sede legale nel Comune di Finale Emilia (MO), in Via Panaria Bassa, n. 17/A, Polo Industriale, Codice Fiscale e Partita IVA 00330200361, avente come Legale Rappresentante Virginio Vacondio, Codice Fiscale VCNVGN31S12I462F, la somma complessiva pari a € **1.031.171,37**, di cui € 947.110,77 da erogare al beneficiario ed € 84.060,60 da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **III SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-28990-2013**;
2. di dare mandato alla "**BPER BANCA S.P.A.**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla **CERAMICHE MOMA S.P.A.** e alla "**BPER BANCA S.P.A.**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (3° SAL)									
CERAMICHE MOMA S.p.A. - Impresa									
ANAGRAFICA					PROTOCOLLI FASCICOLO				
TIPO	Impresa								
LEGALE RAPPRESENTANTE:	VIRGINIO VACONDIO		VCNVGN31S121462F		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -28990-2013	22/11/2013		
SEDE LEGALE	Via Panaria Bassa, n° 17/A - CAP 41034		FINALE EMILIA (MO)		DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-37363-2014	31/10/2014		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Panaria Bassa, n°17/A - CAP 41034		Finale Emilia (MO)		DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-37854-2015	24/07/2015		
					DOMANDA DI PAGAMENTO III SAL	CR-18625-2019	31/07/2019		
					VERIFICHE SISMICHE	PG-0105229-2016	22/02/2016		
						PG-462792-2018	26/06/2018		
					VISURA DEGGENDORF	regolare	11/11/2019		
CODICE FISCALE / P.IVA	00330200361				CUP	E76G12001360002			
DELOCALIZZAZIONE	NO				TITOLO ABILITATIVO	CR-5164-2014	31/01/2014		
						CR-47325-2015	30/09/2015		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-23.31.00				AIA				
	Produzione di qualsiasi materiale ceramico ed interessante l'edilizia in genere, commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana.				DURC rilasciato il	30/09/2019	DURC-23413-2019 11/11/2019		
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA - FILIALE DI FINALE EMILIA				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)				
					ANTIMAFIA (richiesta)	CR-20212-2019	30/08/2019		
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	137			
					IVA	DETRAIBILE			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE	
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO		
IMMOBILI	€ 3.862.052,00	€ 1.622.000,00	€ 0,00	€ 784.160,90	€ 1.314.176,33	€ 1.031.171,37	€ 0,00		
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 3.862.052,00	€ 1.622.000,00	€ 0,00	€ 784.160,90	€ 1.314.176,33	€ 1.031.171,37	€ 0,00	€ 0,00	
PRESENTE LIQUIDAZIONE									
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE			
IMMOBILI	€ 2.832.305,65	€ 1.847.899,98	€ 1.801.134,28	€ 947.110,77	€ 84.060,60	€ 1.031.171,37			
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 2.832.305,65	€ 1.847.899,98	€ 1.801.134,28	€ 947.110,77	€ 84.060,60	€ 1.031.171,37			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTE	MOTIVAZIONE							
ft. 102 del 25/06/2018 ASFALTI ZANIBONI S.A.S.	€ 33.246,48	L'importo di € 33.246,48, relativo alla lavorazione SOVRAPPREZZO PAVIMENTO A SPOLVERO (codice A15103b), è importo non ammesso come da istruttoria di concessione (Decreto N° 171 del 12/02/2014).							
TOTALE	€ 33.246,48								
DETTAGLIO SPESE SOSPENSE									
FATTURA	IMPORTE	MOTIVAZIONE							
ft. n. 102 del 25/06/2018 emessa da ASFALTI ZANIBONI S.A.S.	€ 636.656,66	Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo totale di € 636.656,66 per eccedenza delle quantità consumate rispetto al computo metrico estimativo valutato in istruttoria di concessione (nello specifico l'importo di € 4.749,68 per la voce A03017d; di € 23.917,92 per la voce A03020b; di € 57.960,83 per la voce A03018b; di € 72,21 per la voce A03023b; di € 8.109,16 per la voce A03022c; di € 262,73 per la voce A03027; di € 6.537,68 per la voce A03025; di € 85,66 per la voce A03019c; di € 8.349,54 per la voce A03029b; di € 121.818,50 per la voce A07007a; di € 151.266,46 per la voce A07007b; di € 81.585,67 per la voce A07027a; di € 100.580,15 per la voce A07027b; di € 28.725,57 per la voce A07079b; di € 2.382,09 per la voce A07083d; di € 30.674,91 per la voce A17052; di € 1.174,54 per la voce E03027c; di € 325,92 per la voce E04001.d ed infine l'importo di € 8.077,44 per la voce A07070).							
ft. n. 122 del 06/07/2018 emessa da ASFALTI ZANIBONI S.A.S.	€ 209,66	Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 209,66 (per la lavorazione di cui al codice A01002) per eccedenza delle quantità consumate rispetto al computo metrico estimativo valutato in istruttoria di concessione.							
ft. n. 204 del 26/10/2018 emessa da ASFALTI ZANIBONI S.A.S.	€ 314.292,87	Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo totale di € 314.292,87 per nuove lavorazioni non previste in istruttoria di concessione (nello specifico l'importo di € 616,00 per la voce F01021c; di € 2.316,00 per la voce F01021e; di € 6.963,77 per la voce A01010a; di € 14.090,44 per la voce A17005a; di € 244,80 per la voce A07084a; di € 10.110,10 per la voce NP01; di € 6.715,80 per la voce NP02; di € 19.719,06 per la voce A17033; di € 3.058,16 per la voce A17028a; di € 3.852,00 per la voce D02011g; di € 3.852,00 per la voce D02011g; di € 3.852,00 per la voce D02011g; di € 3.852,00 per la voce D02011g; di € 5.160,00 per la voce D02005e; di € 2.750,00 per la voce D02003b; di € 4.942,00 per la voce D02003c; di € 7.176,26 per la voce D04004b; di € 179,00 per la voce D02039b; di € 571,34 per la voce D02043c; di € 24.412,80 per la voce D02016m; di € 14.884,80 per la voce D02016e; di € 996,20 per la voce D02016g; di € 3.693,76 per la voce D02017a; di € 1.813,50 per la voce D02019k; di € 301,70 per la voce D02019m; di € 14.452,62 per la voce D03071b; di € 51,93 per la voce D02052a; di € 83,07 per la voce D02052j; di € 119,50 per la voce D02052j; di € 64,76 per la voce D02052j; di € 129,30 per la voce D02052n; di € 51,93 per la voce D02052a; di € 83,07 per la voce D02052j; di € 119,50 per la voce D02052j; di € 64,76 per la voce D02052j; di € 64,76 per la voce D01043a; di € 2.470,45 per la voce D02084i; di € 422,24 per la voce D02058h; di € 2.243,60 per la voce D02058t; di € 467,60 per la voce D01043a; di € 2.654,40 per la voce D01043d; di € 101,26 per la voce D02069; di € 143,59 per la voce D02070; di € 72,81 per la voce DD02072b; di € 36,42 per la voce D02074; di € 1.015,26 per la voce D02066d; di € 2.165,26 per la voce D02085b; di € 451,00 per la voce D02053g; di € 2.255,00 per la voce D02001g; di € 2.355,00 per la voce D02001i; di € 1.790,00 per la voce D02039b; di € 2.040,50 per la voce D02043c; di € 8.749,76 per la voce D09005; di € 268,50 per la voce D02039b; di € 408,10 per la voce D02043c; di € 111,65 per la voce D01001; di € 1.098,45 per la voce D01003; di € 877,80 per la voce D01035c; di € 617,40 per la voce D01040c; di € 58,21 per la voce D01042h; di € 267,20 per la voce D01043a; di € 35,13 per la voce D01053b; di € 49,70 per la voce D01009b; di € 2.750,00 per la voce D02001c; di € 5.580,00 per la voce D06022a; di € 3.946,20 per la voce D08008; di € 3.937,87 per la voce D08001f; di € 877,20 per la voce D08019; di € 1.960,80 per la voce D08021; di € 812,88 per la voce D05009; di € 3.600,00 per la voce D05001d; di € 487,14 per la voce D05012d; di € 75,39 per la voce D05008; di € 65.193,48 per la voce D07005b ed infine l'importo							
TOTALE	€ 951.159,19								
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%...)									
FATTURA	IMPORTE	MOTIVAZIONE							
ft. n. 102 del 25/06/2018 emessa da ASFALTI ZANIBONI S.A.S.	€ 816.728,61	Importo non erogabile relativo all'indennizzo assicurativo previsto a copertura del danno.							
TOTALE	€ 816.728,61								
TOTALE GENERALE	€ 1.801.134,28								
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO									
NUMERO PAGAMENTO	3° SAL								
ID RICHIESTA SFINGE	CR -28990-2013 del 22/11/2013								
ID PAGAMENTO	080000030000289902013								
CODICE CUP	E76G12001360002								
STRINGA MIP	//MIP/E76G12001360002/NN/IBANccDEDICATO/080000030000289902013								
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)									
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN				
CERAMICHE MOMA S.p.A.	00330200361	00330200361	IT9720538766750000000905143	€ 947.110,77	3D				
BELTRAMI ING. STEFANO	BLTSFN67T04C814P	01291920385	IT1780200813009000060041708	€ 67.200,00	3A				
BENEDETTI & PARTNERS STRUCTURAL ENGINEERING	03037701202	03037701202	IT89M0638502418100000003881	€ 9.210,60	3A				
ANGELO LUPI Geometra	LPUNGL70A30A965G	01340650389	IT52C0611566750000000134486	€ 7.650,00	3A				
TOTALE				€ 1.031.171,37					
NOTE:									
Si segnala che con la presente liquidazione è stata liquidata la somma complessiva di € 19.993,00 a favore del beneficiario a titolo di ritenuta d'acconto sul compenso dei professionisti e si rimanda a SALDO l'acquisizione della quietanza di pagamento tramite F24 e nello specifico:									
- € 16.000,00 per la fattura n.18 del 24/10/2019 emessa da Beltrami Ing. Stefano;									
- € 2.193,00 per la fattura n. 38 del 22/10/2019 emessa da BENEDETTI & PARTNERS STRUCTURAL ENGINEERING;									
- € 1.800,00 per la fattura n. 65/2019 del 25/10/2019 emessa da ANGELO LUPI Geometra.									