

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2126 del 14 Novembre 2019

Programma per la costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) per le scuole danneggiate dal sisma.

Lotto n. 20 – Lavori Complementari - Scuola primaria “Anna Frank” e Scuola secondaria I Grado “Gasparini”

Località: Novi di Modena (MO).

Presa d’atto del Conto Finale dei lavori e della relazione sul Conto Finale.

Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato l’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

- che con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’orientamento giuridico;

- che con Decreto-Legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01/08/2012 n. 122, sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l’art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, deroga, tra le altre, anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 33, 37, 38 comma 3, 40, 41 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79 bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 144, 145, 153, 182, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 240, 241, 242 e 243, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa.

Visto l’art. 2 bis comma 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata sulla G.U. n. 284 del 05/12/2017, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emi-

lia-Romagna Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
- i comunicati dell'ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, con i quali è stato precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 19 aprile 2016, mentre le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016.

Considerato che la disciplina transitoria riferita all'applicazione della nuova disposizione legislativa potrà prevedere progressive applicazioni della stessa anche nelle fasi di procedimenti in corso, le opportune valutazioni ed eventuali applicazioni appunto saranno effettuate qualora previste.

Premesso inoltre che:

- con Ordinanza n. 5 del 05/07/2012, “*Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013*”, è stato approvato il programma per la costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) per le scuole danneggiate dal sisma, non riattivabili entro il settembre 2013, ed il programma per l'affitto, montaggio e smontaggio di Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.) per le scuole che possono essere riparate o riattivate entro il settembre 2012, con la quale è stata altresì nominata l' Ing. Manuela Manenti, quale Responsabile unico del Procedimento;
- con Ordinanza n. 7 del 05/07/2012, “*Realizzazione Edifici Scolastici Provvisori - Approvazione documentazione ed atti di gara*” è stata indetta la gara per la progettazione e la realizzazione dei n. 28 E.S.T. individuati;
- con le Ordinanze n. 78 del 21/11/2012, n. 17 del 18/02/2013, n. 130 del 22/02/2013, n. 68 del 07/06/2013, n. 104 del 12/09/2013, n. 19 del 13/03/2014, n. 52 del 30/06/2014, n. 79 del 05/12/2014, n. 7 del 04/02/2015, n. 41 del 06/08/2015, n. 8 del 26/02/2016, n. 7 del 14/03/2017, n. 23 del 17/10/2017, n. 20 del 05/09/2018 e n. 27 del 13/11/2018 è stato più volte rimodulato il Programma Operativo Scuole, in particolare al punto 1) lettera d) del dispositivo sono stati stanziati € 80.000.000,00.

Preso atto che, con riferimento ai lavori dell'appalto originario e dei lavori complementari rela-

tivi al Lotto 20 dell'Edificio Scolastico Temporaneo (EST) in comune di Novi di Modena, costituito dalla Scuola Primaria "Anna Frank" e dalla Scuola Secondaria di I grado "Gasparini":

- con Decreto n. 5 del 31/07/2012 è stata assegnata la Direzione dei Lavori a FBM Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A., che ha designato quale Direttore dei Lavori l'Ing. Marco Santarelli, il quale prosegue le proprie funzioni anche per i lavori complementari in argomento, in continuità con l'appalto originario;
- a seguito dell'espletamento di apposita gara, è risultato aggiudicatario dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione l'Ing. Michele Ciaccia, il quale prosegue le proprie funzioni anche per i lavori complementari in argomento, in continuità con l'appalto originario;
- per i lavori principali in data 24/08/2012 è stato sottoscritto il relativo Disciplinare di Incarico e successivamente con Decreto n. 38 del 27/08/2012 è stato approvato il suddetto incarico, mentre per i lavori di completamento, in prosecuzione dell'appalto originario, è stato formalizzato il suddetto incarico con Decreto n. 174 del 12/02/2014 e successivamente, in data 14/03/2014 è stato sottoscritto il relativo Disciplinare di Incarico;
- con Decreto n. 37 del 24/08/2012, è stata nominata la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori di che trattasi, successivamente modificato con Decreto n. 43 del 04/09/2012, con Decreto n. 56 del 13/09/2012, Decreto n. 100 del 11/10/2012 e con Decreto n. 221 del 12/12/2012 così composta: Ing. Paolo Staccioli (Presidente), Ing. Alberto Amati (Componente) ed Arch. Roberta Petronio (Componente), tutti funzionari della Regione Emilia-Romagna i quali proseguono ad esercitare le funzioni attribuitegli anche per i lavori di completamento;
- l'Ing. Paolo Staccioli, iscritto presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini al n. 405/A, è stato incaricato quale collaudatore statico e prosegue ad esercitare le funzioni attribuitegli anche per i lavori di completamento, in continuità con l'appalto originario.

Rilevato che in riferimento agli Edifici Scolastici Temporanei (EST), Lotto n. 20, costituito dalla Scuola Primaria "Anna Frank" e dalla Scuola Secondaria di I grado "Gasparini":

- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) è il n. 44024318FB;
- con Decreto n. 4 del 30/07/2012 sono state approvate le risultanze degli atti di gara e si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria per la progettazione e l'esecuzione dei lavori degli Edifici Scolastici Temporanei (EST), Lotto n. 20, costituito dalla Scuola primaria "Anna Frank" e dalla Scuola secondaria I grado "Gasparini" nel Comune di Novi di Modena (MO) a favore dell'ATI costituita dalla Società B.R.C. S.p.A. Recupero edilizio e Restauro conservativo (Capogruppo), dalle Società Mandanti Edil Franco Ranucci S.r.l. e Silvestri Ingegneria e Impianti I.E.C.I. S.r.l. ora Impianti Tecnologici Silvestri S.r.l. in breve ITS S.r.l.;
- con Decreto n. 53 del 12/09/2012 si è provveduto all'approvazione del Progetto Esecutivo e all'aggiudicazione definitiva del Lotto n. 20 degli EST a favore della sopraccitata ATI, per un importo di € 1.931.321,50 IVA esclusa, comprensivi degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 98.325,00;

- in data 20/12/2012 è stato stipulato il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0012, per l'importo complessivo contrattuale, al netto dell'IVA, pari a € 1.931.321,50;
- con Decreto n. 393 del 17/05/2013, si è preso atto dei lavori di cui alla Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del lotto in argomento, per un importo di € 538.901,27 IVA esclusa per lavori, ed € 75.712,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 614.613,84;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) è il n. 5150154985;
- in data 30/05/2013 è stato stipulato il relativo atto aggiuntivo, con Rep. n. 0101, al contratto di appalto principale per l'importo netto contrattuale pari a € 614.613,84 IVA esclusa, con l'ATI costituita dalla Società B.R.C. S.p.A. Recupero edilizio e Restauro conservativo (Capogruppo) e dalle Società Mandanti Edil Franco Ranucci S.r.l. e Silvestri Ingegneria e Impianti I.E.C.I. S.r.l. ora Impianti Tecnologici Silvestri S.r.l. in breve ITS S.r.l., con la specifica di cui alla scrittura privata autenticata dal Notaio Piero Biglia di Saronno del 19/11/2012 – Rep.n. 37160 e 37162 Raccolta n. 26725, agli atti della Stazione Appaltante, relativa alla rideterminazione delle quote dell'ATI.

Rilevato altresì che in riferimento agli Edifici Scolastici Temporanei (EST), Lotto n. 20 - lavori complementari - costituito dalla Scuola Primaria "Anna Frank" e dalla Scuola Secondaria di I grado "Gasparini":

- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) è il n. 52604493D7;
- con Decreto n. 657 del 24/07/2013 è stato disposto l'affidamento dei lavori complementari del Lotto 20 EST, mediante procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006, all'ATI costituita dalla Società B.R.C. S.p.A. Recupero edilizio e Restauro conservativo (Capogruppo) e dalle società Mandanti Edil Franco Ranucci S.r.l. e Silvestri Ingegneria e Impianti I.E.C.I. S.r.l. - ora Impianti Tecnologici Silvestri S.r.l. in breve ITS S.r.l.;
- con Decreto n. 657 del 24/07/2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in argomento per un importo netto di € 1.859.454,49, di cui € 1.764.691,80 per lavori e € 94.762,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- con Rep. n. 0155 del 12/09/2013 è stato stipulato il contratto relativo ai lavori complementari dell'EST Lotto 20 con l'ATI sopra indicata, per l'importo complessivo contrattuale pari a € 1.859.454,49 IVA esclusa;
- con Decreto n. 1349 del 15/11/2013 è stata approvata la perizia di variante;
- con Rep. n. 0211 del 22/11/2013 è stato sottoscritto dall'ATI sopra costituita l'atto integrativo relativo ai lavori di perizia di variante e suppletiva sui lavori complementari per un importo contrattuale, al netto dell'IVA, pari ad € 277.362,02;

- con Decreto n. 1421 del 31/07/2014 è stata approvata una seconda perizia di variante;
- con Rep. n. 0306 del 30/09/2014 è stato sottoscritto dall'ATI sopra costituita l'atto integrativo ricognitivo relativo ai lavori di perizia di variante e suppletiva sui lavori complementari per un importo contrattuale, al netto dell'IVA, pari ad € 101.966,12.

Considerato che in merito all'ATI aggiudicataria dell'esecuzione dei lavori oggetto della presente relazione risulta che la sola ditta Silvestri Ingegneria e Impianti I.E.C.I. S.r.l. - ora Impianti Tecnologici Silvestri S.r.l. (in breve ITS S.r.l.) - con sentenza n. 720/16 emessa in data 03.08.2016 è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano, mentre non risultano procedure in corso per la Società mandataria - B.R.C. S.p.A. Recupero edilizio e Restauro conservativo - e per l'altra Società mandante - Edil Franco Ranucci S.r.l..

Visto che, con riferimento ai lavori complementari del Lotto 20 degli EST, sono stati emessi nel corso dei lavori n. 9 Certificati di pagamento in acconto, per un importo complessivo netto di € 2.227.588,72 IVA esclusa, come di seguito precisato:

Certificati di pagamento	Importo	IVA al 10%	Totale
Certificato di pagamento n. 1 – 19/09/2013	€ 450.682,93	€ 45.068,29	€ 495.751,22
Certificato di pagamento n. 2 – 19/09/2013	€ 451.933,45	€ 45.193,35	€ 497.126,80
Certificato di pagamento n. 3 – 19/09/2013	€ 429.768,99	€ 42.976,90	€ 472.745,89
Certificato di pagamento n. 4 – 08/11/2013	€ 331.826,40	€ 33.182,64	€ 365.009,04
Certificato di pagamento n. 4bis – 08/11/2013	€ 185.945,45	€ 18.594,55	€ 204.540,00
Certificato di pagamento n. 5 – 20/11/2013	€ 248.239,01	€ 24.823,90	€ 273.062,91
Certificato di pagamento n. 5bis – 25/02/2014	€ 27.736,20	€ 2.773,62	€ 30.509,82
Certificato di pagamento n. 6 – 10/11/2014	€ 91.259,68	€ 9.125,97	€ 100.385,65
Certificato di pagamento n. 6bis – 18/03/2015	€ 10.196,61	€ 1.019,66	€ 11.216,27
Importo complessivo corrisposto	€ 2.227.588,72	€ 222.758,88	€ 2.450.347,60

Visti i predetti certificati, i pagamenti sono stati effettuati in esecuzione dei seguenti decreti, la cui somma ammonta a € 2.450.347,60 IVA inclusa:

DECRETI		
NUMERO	DATA	IMPORTO LIQUIDATO COMPRENSIVO DI IVA AL 10%
973	30.09.2013	€ 1.465.623,91
1665	06.12.2013	€ 842.611,95
495	31.03.2014	€ 30.509,82
2221	20.11.2014	€ 100.385,65
710	24.04.2015	€ 11.216,27
TOTALE		€ 2.450.347,60

Visto il Conto Finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Santarelli della società FBM S.P.A., trasmesso al RUP dal Direttore dei Lavori con nota registrata al Prot. CR/2019/19273 del 07/08/2019, dal quale emergono le seguenti risultanze, al netto dell’IVA:

TOTALE DEI LAVORI CONTRATTUALIZZATI/ESEGUITI	€ 2.238.782,63
A DEDURRE ACCONTI CORRISPOSTI DA CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ 2.227.588,72
RIMANGONO	€ 11.193,91
A DEDURRE DETRAZIONI OPERATE DAL D.L. SUL CONTO FINALE	-€ 12.903,00
RIMANE IL CREDITO DELL’IMPRESA	-€ 1.709,09

Rilevato che la Società B.R.C. S.p.A. (Capogruppo), la Società Edil Franco Ranucci S.r.l. (Mandante) e la Società Silvestri Ingegneria e Impianti I.E.C.I. S.r.l. - ora Impianti Tecnologici Silvestri S.r.l. in breve ITS S.r.l. (Mandante) - nella persona del Dott. Pietro Santoro in qualità Curatore Fallimentare dell’impresa - sono state invitate, ai sensi dell’art. 201 del D.P.R. 207/2010, tramite posta elettronica certificata, a firmare il Conto Finale con nota Prot.n. CR/2019/21605 del 17/09/2019 entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Tenuto conto che:

- in data 01/10/2019 - e quindi in tempo utile - la Società B.R.C. S.p.A. ha inviato a mezzo e-mail il conto finale - sottoscritto digitalmente in data 30.09.2019 senza apporre riserve;
- le Società Edil Franco Ranucci S.r.l. e Silvestri Ingegneria e Impianti I.E.C.I. S.r.l. - ora Impianti Tecnologici Silvestri S.r.l. in breve ITS S.r.l., trascorsi trenta giorni, non si sono presentate a sottoscrivere il Conto finale, che pertanto si intende definitivamente accettato.

Vista la relazione sul conto finale redatta del RUP Ing. Manuela Manenti in data 30/10/2019, depositata presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato in data 31/10/2019 come da Prot.n. CR/2019/25230, con la quale il RUP aggiorna e modifica il Conto finale del D.L., come riportato nella tabella che segue:

TOTALE DEI LAVORI CONTRATTUALIZZATI/ESEGUITI	€ 2.238.782,63	
A DEDURRE ACCONTI CORRISPOSTI DA CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ 2.227.588,72	
RESTANO	€ 11.193,91	
A DEDURRE DETRAZIONI OPERATE DAL D.L. SUL CONTO FINALE PER OBBLIGHI CONTRATTUALI NON OTTEMPERATI (che potrebbero essere oggetto di procedura in danno a cura del Comune di Novi)		
DETRAZIONE n. 1: - € 12.903,00 + IVA al 22%	- € 15.741,66	
RESTANO		- € 4.547,75

Pertanto nei confronti della Stazione Appaltante rimane:

- **un credito dell'impresa** pari a € 11.193,91 oltre ad IVA al 10%, che costituisce quanto trattenuto all'impresa nel corso dei lavori;
- **un debito dell'impresa** a seguito di detrazioni apportate per lavorazioni da far eseguire in danno dal Comune di Novi (MO) pari a € 15.741,66.

Ritenuto quindi di dover procedere alla presa d'atto del Conto Finale dei lavori secondo le risultanze, così come dettagliatamente riportate nella Relazione del RUP sul conto finale, qui integralmente richiamato, agli atti della Stazione appaltante.

Tutto ciò premesso, con riferimento ai lavori complementari del Lotto n. 20 relativo all'Edificio Scolastico Temporaneo (EST), costituito dalla Scuola Primaria "Anna Frank" e dalla Scuola Secondaria di I grado "Gasparini" in Comune di Novi di Modena.

D E C R E T A

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prendere atto del Conto Finale dei lavori complementari del Lotto n. 20 relativo all'Edificio Scolastico Temporaneo (EST), costituito dalla Scuola Primaria "Anna Frank" e dalla Scuola Secondaria di I grado "Gasparini" in Comune di Novi di Modena, realizzato dall'ATI costituita dalla Società B.R.C. S.p.A. Recupero edilizio e Restauro conservativo (Capogruppo) e dalle Società Mandanti Edil Franco Ranucci S.r.l. e Silvestri Ingegneria e Impianti I.E.C.I. S.r.l. ora Impianti Tecnologici Silvestri S.r.l. in breve ITS S.r.l., redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Santarelli della società FBM S.p.A. pervenuto al RUP in data 07/08/2019 e assunto al Prot. n. CR/2019/19273 del 07/08/2019, sottoscritto in data 30/09/2019 dalla Società B.R.C. S.p.A. e definitivamente accettato dalle Società Edil Franco Ranucci S.r.l. e Silvestri Ingegneria e Impianti I.E.C.I. S.r.l. - ora Impianti Tecnologici Silvestri S.r.l. in breve ITS S.r.l., a seguito della decorrenza dei trenta giorni, e aggiornato dal RUP in data 30/10/2019, dal quale emergono le seguenti risultanze:

TOTALE DEI LAVORI CONTRATTUALIZZATI/ESEGUITI	€ 2.238.782,63	
A DEDURRE ACCONTI CORRISPOSTI DA CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ 2.227.588,72	
RESTANO	€ 11.193,91	
A DEDURRE DETRAZIONI OPERATE DAL D.L. SUL CONTO FINALE PER OBBLIGHI CONTRATTUALI NON OTTEMPERATI (che potrebbero essere oggetto di procedura in danno a cura del Comune di Novi)		
DETRAZIONE n. 1: - € 12.903,00 + IVA al 22%	- € 15.741,66	
RESTANO		- € 4.547,75

- 3) di prendere atto della relazione sul Conto Finale redatta dal RUP Ing. Manuela Manenti in data 30/10/2019, depositata presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato in data 31/10/2019 come da Prot.n. CR/2019/25230;
- 4) di dare atto che risulta in capo all'ATI costituita dalla Società B.R.C. S.p.A. Recupero edilizio e Restauro conservativo (Capogruppo) e dalle Società Mandanti Edil Franco Ranucci S.r.l. e Silvestri Ingegneria e Impianti I.E.C.I. S.r.l. ora Impianti Tecnologici Silvestri S.r.l. in breve ITS S.r.l., un debito di € 4.547,75. La trattenuta dello 0,5% sull'importo dei lavori effettivamente svolti sarà da liquidare solo dopo l'approvazione del Collaudo Tecnico-Amministrativo, trascorsi i termini di legge, dalla data di decretazione dell'ammissibilità del Collaudo tecnico amministrativo, a meno della presentazione di apposita polizza fideiussoria da parte dell'ATI;
- 5) di dare atto altresì che la spesa di cui sopra risulta finanziata nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1/08/2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti di cui in premessa;
- 6) di provvedere agli adempimenti di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)