

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2313 del 6 Dicembre 2019

RETTIFICA DEL DECRETO N. 1979 del 28 OTTOBRE 2019

Richiamato il Decreto n. 1979 del 28 ottobre 2019, per la liquidazione del contributo relativo al **III SAL** di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-17830-2019 del 22/07/2019**, riferita alla concessione a favore della società **REY PASTIFICIO S.R.L.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-61243-2016 del 11/11/2016**;

Considerato che, l'erogazione del contributo di cui al suddetto Decreto non è andata a buon fine in quanto nella domanda di pagamento del III SAL è stato indicato per la società **REY PASTIFICIO S.R.L.** un codice IBAN non corretto e tale codice IBAN è stato riportato nell'Allegato Unico al medesimo decreto;

Tenuto conto che, con **Prot. n. CR-25787-2019 del 08/11/2019** è stata caricata sull'applicativo Sfinge una comunicazione di rettifica del codice IBAN della società **REY PASTIFICIO S.R.L.**, che risulta essere **"IT 70 G 03069 47670 100000001975"**;

Ritenuto, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 1979/2019 per la sola parte relativa al codice IBAN della società **REY PASTIFICIO S.R.L.**, fermo restando il contenuto del suddetto decreto relativamente ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

1. **di rettificare** parzialmente il Decreto n. 1979 del 28 ottobre 2019 limitatamente al codice IBAN della società **REY PASTIFICIO S.R.L.**, che risulta essere **"IT 70 G 03069 47670 100000001975"**, come riportato nell'Allegato Unico al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di liquidare** - previo svincolo dell'importo di seguito indicato - secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della società **REY PASTIFICIO S.R.L.**, con sede legale nel Comune di San Damiano D'Asti (AT), in Regione San Vincenzo, Codice Fiscale e Partita IVA 00904710050, avente come Legale Rappresentante Sig. Domenico Toso, Codice Fiscale TSODNC49M16H811R, la somma complessiva pari a **€ 1.866.311,39**, di cui € 557.000 da erogare al beneficiario ed € 1.309.311,39 da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **III SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-61243-2016**;
3. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 1979/2019, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;

4. di dare mandato a “**INTESA SANPAOLO SPA**”, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di erogare l’importo di cui al punto 2 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI)

5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **REY PASTIFICIO S.R.L.** ed a “**INTESA SANPAOLO SPA**”, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all’Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (3° SAL)

REY PASTIFICIO S.R.L.

ANAGRAFICA								PROTOCOLLI FASCICOLO		
TIPO	Impresa				RICHIEDENTE			PROTOCOLLI FASCICOLO		
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Domenico Toso		TS0DNC49M16H811R		RICHIEDENTE			CR-61243-2016	11/11/2016	
SEDE LEGALE	Regione San Vincenzo n° 1 - 14015		San Damiano d'Asti (AT)		DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL			CR-61243-2016	11/11/2016	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via della Ricostruzione n. 71 - 44123		Ferrara (FE)		DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL			CR-29586-2018	27/07/2018	
CODICE FISCALE / P.IVA	00904710050		00904710050		DOMANDA DI PAGAMENTO III SAL			CR-17830-2019	22/07/2019	
DELOCALIZZAZIONE	NO				VISURA DEGGENDORF			REGOLARE 22/10/2019		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-10.73.00				SIAN-CAR			I-7689		
BANCA CONVENZIONATA	INTESA SANPAOLO SPA				SIAN-COR			R-572735		
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					CUP			E72F17000380001		
					TIPOLO ABILITATIVO			CR-6099-2017	15/02/2017	
					AIA					
					DURC rilasciato il			27/11/2019	DURC-25127-2019	27/11/2019
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA					
					ANTIMAFIA (informazione)			CR-497-2019	10/01/2019	
					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA			n.d.		
					IVA			DETRAIBILE		

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 4.232.170,40	€ 654.620,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.507.162,43	€ 1.866.311,39		
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 4.232.170,40	€ 654.620,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.507.162,43	€ 1.866.311,39	€ 0,00	€ 0,00

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE / COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 1.993.393,39	€ 1.945.979,39	€ 127.082,00	€ 557.000,00	€ 1.309.311,39	€ 1.866.311,39

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE			
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE	
ft. 489 del 24/04/2019 di AEC COSTRUZIONI S.R.L.	€ 203,10	Importo non ammissibile per errata indicazione del prezzo unitario riferito alla voce del CMC n. 159 (13.15.022 - 003 collegamento idrico) rispetto a quanto ammesso dal Decreto di concessione.	
TOTALE	€ 203,10		

DETTAGLIO SPESE SOSPESE			
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE	
IMMOBILE 1			
ft.1694 del 12/11/2018 di AEC COSTRUZIONI S.R.L.	€ 23.423,49	Importo sospeso e rinviato a verifica a Saldo in quanto: - € 23.423,49 Importo sospeso e rinviato a verifica a Saldo in quanto nella Macrovoce COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al CME valutato in fase di concessione composto dalle seguenti voci di computo: € 28,64 (al netto di iva) relativo alla voce n. 20 (B01069 - rimozione amianto-cemento) ; € 779,26 (al netto di iva) relativo alla voce n. 26 (A01002 - scavo a sez. obbl.); € 4.253,4 (al netto di iva) relativo alla voce n. 30 (B02079 - barre di ancoraggio); € 390,65 (al netto di iva) relativo alla voce n. 31 (A03020 - casseforme) ; € 815,51 (al netto di iva) relativo alla voce n. 34 (A03030 - rete elettrosaldata) ; € 13.728,63 (al netto di iva) relativo alla voce n. 36 (A03029 - acciaio in barre) ; € 1.854,12 (al netto di iva) relativo alla voce n. 37 (A17053 - zincatura acciaio) ; € 7,95 (al netto di iva) relativo alla voce n. 40 (A17008 - grigliato elettroforgiato) ; € 1.565,33 (al netto di iva) relativo alla voce n. 41 (A17006 - profilati in ferro)	
ft.1694 del 12/11/2018 di AEC COSTRUZIONI S.R.L.	€ 5.698,18	COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI: Importo di € 5.698,18 sospeso relativo alle seguenti voci di computo: € 2.672,02 (al netto di iva) relativo alla voce n. 50 (A15025 - pavimento in grès) ; € 791,23 (al netto di iva) relativo alla voce n. 53 (A11005 - manto prefabbricato impermeabile); € 1.582,53 (al netto di iva) relativo alla voce n. 51 (A09038 - parete divisoria) ; € 332,40 (al netto di iva) relativo alla voce n. 52 (A16011 - rivestimento in grès) ; € 320,00 (al netto di iva) relativo alla voce n. 53 (A09052 - parete divisoria) Voci del CMC per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al CME valutato in fase di concessione	
IMMOBILE 3			
ft.1694 del 12/11/2018 di AEC COSTRUZIONI S.R.L.	€ 2.007,76	COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI Si sospende l'importo di € 2.007,76 relativamente alle seguenti voci di computo: € 31,9 (al netto di iva) relativo alla voce n. 21 (A01010 - rinterro) € 1.314,36 (al netto di iva) relativo alla voce n. 24 (A03020 - casseforme) € 661,5 (al netto di iva) relativo alla voce n. 26 (A03029 - acciaio in barre) Voci del CMC per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al CME valutato in fase di concessione	
IMMOBILE 5			
ft. 1286 del 06/09/2012 di AEC COSTRUZIONI S.R.L.	€ 2.725,69	MACROVOCE COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo complessivo di € 2.725,69 riferita alla voce n. 35 del CMC (B02007 - riparazione a scuci e cuci e B0208A - muratura in laterizio ad una testa) in quanto si tratta di lavorazioni oggetto della variante progettuale presentata con CR-21629-2019 del 17/09/2019;	
ft. 1286 del 06/09/2012 di AEC COSTRUZIONI S.R.L.	€ 3.882,19	COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE IMPIANTISTICHE: Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo complessivo di € 3.882,19 riferita alla voce n. 1.7 - porta cabina arrivo Enel del CMC (A17029B, A1729C e E03085) in quanto si tratta di lavorazioni oggetto della variante progettuale presentata con CR-21629-2019 del 17/09/2019.	
ft. 36 del 03/05/2019 di MEZZADRINGEGNERIA S.R.L.	€ 525,27	L'importo di € 525,27 risulta sospeso per superamento del massimale previsto da Ordinanza (4% - 3% - 2%) relativamente al costo dell'intervento dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo.	

IMMOBILE 6		
FT. 1286 del 06/09/2018 DI AEC COSTRUZIONI S.R.L.	€ 60,01	COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 60,01 per eccedenza delle quantità realizzate rispetto al CME valutato in fase di concessione: € 0,01 relativo alla voce n. 16 (F01202 - cassetta in ABS) del CMC; € 60,00 relativo alla voce n. 25 (A01001 - scavo sbancamento) del CMC;
ft. 36 del 03/05/2019 di MEZZADRINGEGNERIA S.R.L.	€ 1.186,01	SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE: L'importo di € 1.186,01 risulta sospeso per superamento del massimale previsto da Ordinanza (4% - 3% - 2%) relativamente al costo dell'intervento dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo.
IMMOBILE 7		
FT. 1286 del 06/09/2018 DI AEC COSTRUZIONI S.R.L.	€ 3.084,63	COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI - € 3.084,63 Importo sospeso e rinviato a verifica a Saldo in quanto per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al CME valutato in fase di concessione, l'importo è composto dalle seguenti voci di computo: € 652,59 (al netto di iva) relativo alla voce n. 22 (F01085 - puntello metallico) del CMC; € 227,29 (al netto di iva) relativo alla voce n. 35 (D15030 - demolizione pavimento) del CMC; € 266,11 (al netto di iva) relativo alla voce n. 37 (D15031 - demolizione pavimento) del CMC; € 627,03 (al netto di iva) relativo alla voce n. 55 (A03021 - casseforme rette) del CMC; € 140,67 (al netto di iva) relativo alla voce n. 62 (A17005 - carpenteria metallica) del CMC; € 15,99 (al netto di iva) relativo alla voce n. 63 (A17053 - zincatura acciaio) del CMC; € 116,43 (al netto di iva) relativo alla voce n. 71 (A15102 - rete elettrosaldata) del CMC; € 270,66 (al netto di iva) relativo alla voce n. 28 (A03030 - rete elettrosaldata) del CMC; € 458,24 (al netto di iva) relativo alla voce n. 30 (A06007 - solaio prefabbricato) del CMC; € 3,64 (al netto di iva) relativo alla voce n. 31 (A06008 - sovrapprezzo solaio prefabbricato) del CMC; € 305,98 (al netto di iva) relativo alla voce n. 36 (A17008 - grigliato elettroforgiato) del CMC.
FT. 1286 del 06/09/2018 DI AEC COSTRUZIONI S.R.L.	€ 4.617,67	COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 4.617,67 per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al CME valutato in fase di concessione, di cui: € 619,57 (al netto di iva) relativo alla voce n. 77 (N.P.5 - parete in pannelli) del CMC; € 3.103,65 (al netto di iva) relativo alla voce n. 80 (A17037 - porta tagliafuoco) del CMC; € 894,45 (al netto di iva) relativo alla voce n. 51 (A11005 - manto impermeabile) del CMC.
TOTALE		€ 47.210,90

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
IMMOBILE 1		
ft. 1286 del 12/11/2018 AEC COSTRUZIONI S.R.L.	€ 35.550,82	Importo non erogabile in quanto eccedente l'85 % del contributo concesso. Si rimanda al SAL a Saldo l'erogazione di tale importo in caso di capienza rispetto all'importo concesso da istruttoria
ft. 36 del 03/05/2019 MEZZADRINGEGNERIA S.R.L.	€ 1.021,47	
IMMOBILE 3		
ft. 1286 del 06/09/2012 AEC COSTRUZIONI S.R.L.	€ 10.661,22	Importo non erogabile in quanto eccedente l'85 % del contributo concesso. Si rimanda al SAL a Saldo l'erogazione di tale importo in caso di capienza rispetto all'importo concesso da istruttoria
ft. 35 del 03/05/2019 MEZZADRINGEGNERIA S.R.L.	€ 601,85	
IMMOBILE 5		
ft. 1286 del 06/09/2012 AEC COSTRUZIONI S.R.L.	€ 21.486,00	Importo non erogabile in quanto eccedente l'85 % del contributo concesso. Si rimanda al SAL a Saldo l'erogazione di tale importo in caso di capienza rispetto all'importo concesso da istruttoria
ft. 35 del 03/05/2019 MEZZADRINGEGNERIA S.R.L.	€ 2.750,00	
IMMOBILE 6		
ft. 1286 del 06/09/2012 AEC COSTRUZIONI S.R.L.	€ 7.596,64	Importo non erogato per la presenza dell'indennizzo assicurativo.
TOTALE		€ 79.668,00
TOTALE GENERALE		€ 127.082,00

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	3° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR -61243-2016 del 11/11/2016
ID PAGAMENTO	080000030000612432016
CODICE CUP	E72F17000380001
STRINGA MIP	//MIP/E72F17000380001/NN/IBANccDEDICATO/080000030000612432016

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
REY PASTIFICIO S.R.L.	00904710050	00904710050	IT70G0306947670100000001975	€ 557.000,00	3D
AEC COSTRUZIONI S.R.L.	01412220368	01412220368	IT91G0200805364000102908016	€ 1.211.716,76	3B
MEZZADRINGEGNERIA S.R.L.	01630730388	01630730388	IT20R0611513000000000006180	€ 97.594,63	3A
TOTALE				€ 1.866.311,39	

NOTE:

1) Si segnala che in data 23/09/2019 con prot. CR-22096-2019 è stata caricata su sfinge, nella sezione variazioni alla domanda, una comunicazione di cambiamento del codice IBAN relativo alla ditta AEC COSTRUZIONI S.R.L.;

2) Si segnala che nel presente SAL l'indennizzo assicurativo è stato interamente decurtato per tutti gli immobili oggetto di contributo;

3) Con comunicazione CR-25787-2019 del 08/11/2019 è stata caricata su sfinge, nella sezione variazioni alla domanda, una D.s.a.n. sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria relativa all'aggiornamento del codice IBAN del conto ordinario, diversamente da quanto indicato in domanda di pagamento.