

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 1° AGOSTO 2012

Decreto n. 1692 del 29 Settembre 2020

Liquidazione della fattura emessa dall'Architetto Saverio Sandri, per l'incarico di Coordinatore della sicurezza nell'esecuzione dell'opera, per la realizzazione di Edifici scolastici temporanei (EST) Lotti 1 e 9, Prefabbricati modulari scolastici (PMS) Lotti 1, 3 e 4, e Edifici municipali temporanei (EMT) Lotto 3 - Appalti principali e relative varianti -, di cui al Lotto CSE N. 12 (comprensivo anche di EST 9 - Lav. compl. Art. 57). Saldo.

CIG n. 4729743365

Visti:

- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile";
- la L.R. Emilia-Romagna n. 1/2005 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il decreto-legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 che ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2020 il suddetto stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge

28 febbraio 2020, n. 8, pubblicata sulla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1° maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1107 del 11 luglio 2016 recante in oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015".

Preso atto che

- il giorno 29 dicembre 2014, si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020, si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione.

Vista l'Ordinanza n. 29 del 13 novembre 2019, "Rimodulazione dei Programmi Operativi: Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le chiese immediate e temporanee, per gli Edifici Pubblici temporanei (EPT III), per i traslochi e depositi mobili privati e per le ONLUS. Approvazione", tramite cui si è provveduto a confermare il "Programma operativo scuole" per una spesa complessiva di euro 258.306.974,42 e il "Programma operativo municipi" per una spesa complessiva di euro 63.889.718,87.

Premesso che:

- con Ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012, è stato approvato il quadro economico della spesa per la realizzazione degli edifici scolastici temporanei (EST) per complessivi euro 56.420.000,00, prevedendo al punto B.6, uno stanziamento pari a euro 2.148.781,00 oltre IVA e contributo integrativo, per "Spese di cui all'articolo 90, comma 5 del codice, comprese spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e

validazione”;

- con Ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012, è stato approvato il quadro economico della spesa per la realizzazione dei prefabbricati modulari scolastici (PMS), prevedendo al punto B.6 uno stanziamento pari a euro 471.435,00 oltre IVA e contributo integrativo, per “Spese tecniche: controllo dei lavori, attività di assistenza giornaliera, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione dei progetti nonché le spese di cui all’art. 92, comma 7 bis del codice dei contratti”;
- con Ordinanza n. 30 del 30 agosto 2012 è stato approvato il quadro economico della spesa di euro 28.000.000,00, importo stabilito per la per la realizzazione di edifici municipali temporanei (EMT) dall’Ordinanza 26/2012, “Approvazione programma operativo municipi”, prevedendo alla voce B.6 “Spese tecniche per attività di direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, collaudi in corso d’opera e di supporto al Responsabile del procedimento, e di verifica e validazione dei progetti nonché le spese di cui all’articolo 92 comma 7-bis del Codice Contratti”, uno stanziamento di euro 898.522,66 oltre IVA e contributo integrativo 4%.

Visto il decreto n. 38 del 27 agosto 2012, “Procedura negoziata per affidamento incarichi coordinatori sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di: edifici scolastici provvisori (EST), prefabbricati modulari scolastici (PMS) e programma municipi. Aggiudicazione ed affidamento incarichi coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione”, per mezzo del quale è stato affidato all’Architetto Saverio Sandri, l’incarico per il Coordinamento della sicurezza nell’esecuzione dell’opera ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., relativo al raggruppamento CSE lotto n. 12, per l’importo complessivo di euro 49.901,74, oltre contributi previdenziali ed IVA.

Considerato che il lotto CSE 12 di cui sopra, raggruppa i seguenti interventi:

- EST Lotto 1 - Scuola Primaria “Pilastrini” in Comune di Bondeno (FE);
- EST Lotto 9 - Scuola Secondaria primo grado “Giovanni XXIII” in Comune di Galliera (BO);
- EMT Lotto 3 – Municipio e Magazzino Comunale in Comune di Finale Emilia (MO);
- PMS Lotto 1 - Scuola Secondaria primo grado “Dante Alighieri” in Comune di Sant’Agostino (FE);
- PMS Lotto 3 - Scuola Infanzia, loc. San Carlo in Comune di Sant’Agostino (FE);

- PMS Lotto 4 - Scuole Primarie "Rabin" e "Costa", in Comune di Vigarano Mainarda (RE).

Rilevato che, a seguito di Perizie di Variante alle opere sopra dette, si è provveduto ad adeguare opportunamente il compenso spettante al professionista Architetto Sandri, per maggiori prestazioni professionali:

- decreto 1327 del 14 novembre 2013, a seguito di perizia di variante su EST lotto 1 e lotto 9 e PMS lotto 1, lotto 3 e lotto 4, incremento del compenso, per l'importo netto di euro 2.644,82;
- decreto 1616 del 4 dicembre 2013, a seguito di perizia di variante su EMT lotto 3, incremento del compenso per l'importo netto di euro 7.030,71.

Rilevato che

- con Decreto 174 del 12 febbraio 2014, l'incarico dell'Architetto Saverio Sandri è stato confermato anche per le opere complementari ex art. 57, art. 5, comma a del D.lgs 163/2006, relative all'EST lotto 9, per l'importo netto di euro 6.739,01;
- con Decreto 427 del 9 marzo 2015, a seguito di perizia di variante sull'EST lotto 9 Lav. Compl. Ex art 57, si è provveduto ad incrementare il compenso dell'Architetto Sandri, dell'importo netto di euro 2.539,77.

Evidenziato che al raggruppamento CSE lotto n. 12, è stato attribuito dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell'Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici, il codice identificativo di gara (C.I.G.) n. 4729743365 e n. 5650480B98 per EST 9 - Lav. Compl. Art. 57 (lavori, questi ultimi, non oggetto del presente decreto di liquidazione ma di cui si darà atto, anche successivamente, per completezza nella trattazione dei pagamenti effettuati).

Visto

- il disciplinare d'incarico del 24 agosto 2012 sottoscritto dall'Architetto Saverio Sandri, per il coordinamento della sicurezza nell'esecuzione dei lavori compresi nel raggruppamento CSE lotto 12, e in specifico, l'art. 6 "Compensi", che stabilisce un compenso complessivo pari ad euro 49.901,74, oltre a contributi previdenziali ed IVA, come da offerta presentata in sede di gara;
- il disciplinare d'incarico del 13 marzo 2014 sottoscritto dall'Architetto Sandri, per il coordinamento della sicurezza nell'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere di completamento relative all'EST lotto 9, ex art. 57, e in specifico, l'art. 6 "Compensi", che stabilisce un compenso complessivo pari ad euro 6.739,01, oltre a contributi previdenziali ed IVA, come da offerta presentata in sede di gara.

Visti altresì i seguenti decreti:

- decreto n. 186 del 20 marzo 2013, di liquidazione del I acconto, pari ad euro 11.180,83, oltre contributi previdenziali e IVA 21% (EST lotto 1 e 9; PMS 1, 3 e 4);
- decreto n. 958 del 26 settembre 2013, di liquidazione del II acconto, pari ad euro 33.731,37, oltre contributi previdenziali e IVA 21% (EMT 3);
- decreto n.1485 del 26 novembre 2013, di liquidazione del III acconto, pari ad euro 7.202,96, oltre contributi previdenziali e IVA 22% (EST 1 e 9; EMT 3; PMS 1, 3 e 4);
- decreto n. 349 del 7 marzo 2014, di liquidazione del IV acconto, pari ad euro 7.030,71, oltre contributi previdenziali e IVA 22%;
- decreto n. 637 del 17 aprile 2014, di liquidazione del I acconto, pari a euro 6.739,01, oltre contributi previdenziali e IVA 22%, per l'incarico svolto sui lavori complementari art. 57 relativi all'EST lotto 9;
- decreto n. 521 del 20 marzo 2015, di liquidazione del II acconto, pari ad euro 2.639,82, oltre contributi previdenziali e IVA 22%, per l'incarico svolto sui lavori complementari art. 57 relativi all'EST lotto 9;

Visto il verbale di verifica dell'attività svolta dal coordinatore per l'esecuzione D.lgs. 81/2008, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. M. Manenti, e acquisito con protocollo CR/2020/10829 del 19/05/2020, che:

- certifica che l'attività del CSE si è svolta coerentemente con le condizioni contrattuali contenute nel relativo disciplinare d'incarico;
- specifica che, non essendo stato smontato il PMS 3, poiché ceduto al Comune di Sant'Agostino, si è provveduto a sottrarre l'importo forfettario di euro 179,57, dalla somma totale delle competenze calcolata sull'importo lordo dei lavori effettivamente eseguiti;
- certifica che l'importo complessivo spettante all'Architetto Sandri determinato con riferimento all'importo dei lavori lordi effettivamente eseguiti e sottratto l'importo forfettario di cui al punto precedente, corrisponde a totali euro 68.856,05;
- attesta che risultano ancora da corrispondere al Professionista, netti euro 331,85:

Lotto CSE	Competenze su importo lordo lavori effettivamente eseguiti, al netto del ribasso, in €	Acconti corrisposti al netto di contr. prev. e IVA, in €	Importo netto da corrispondere, in €
12	68.856,05*	68.524,20	331,85

* € 69.035,62 - € 179,57 = € 68.856,05

Rilevato che l'Architetto Saverio Sandri ha provveduto a presentare la seguente documentazione, acquisita con protocollo CR 19/08/2020.0016230.E:

- Certificato di regolarità contributiva, attualmente in corso di validità, per la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti, dal quale risulta che il Professionista è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali al 12/08/2020;
- comunicazione del Conto Corrente dedicato, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- il modulo "Lavoro autonomo abituale (art. 53 dpr 917/86)", accompagnato dalla copia del documento identificativo in corso di validità, da cui si evince che l'Architetto Sandri, in possesso dei requisiti di legge, si avvale del regime forfettario di cui all'art.1 della L. 190/2014.

Vista la fattura n. 24 emessa dall'Architetto Saverio Sandri in data 20/08/2020 e acquisita con prot. FTC/2020/565 del 11/09/2020, per l'importo complessivo di euro 345,12 di cui euro 331,85 per imponibile ed euro 13,27 per contributi previdenziali 4%, che non presenta IVA in quanto il Professionista, come da dichiarazione presentata di cui al punto precedente, si avvale del regime forfettario di cui all'art.1 della L. 190/2014.

Rilevato che, essendo l'importo da corrispondere al Professionista, inferiore ad euro 50.000,00, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Intesa per la legalità tra la Regione Emilia-Romagna, le Prefetture-UTG presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna e il Commissario delegato per la ricostruzione, per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture e nell'attività urbanistica ed edilizia, non risulta necessaria l'acquisizione della certificazione antimafia.

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopra citata, si possa procedere alla corresponsione, a favore dell'Architetto Saverio Sandri, della somma complessiva di euro 345,12, di cui euro 331,85 per imponibile ed euro 13,27 per contributi previdenziali 4%, per il coordinamento della sicurezza nell'esecuzione dei lavori per la realizzazione di Edifici scolastici temporanei (EST) Lotti 1 e 9, Prefabbricati modulari scolastici (PMS) Lotti 1, 3 e 4, e Edifici municipali temporanei (EMT) Lotto 3 - Appalti principali e relative varianti -, di cui al Lotto CSE N. 12 (comprensivo anche di EST 9 - Lav. Compl. Art. 57).

Preso atto che:

- la copertura della spesa complessiva di euro 345,12 grava sulle risorse del fondo previsto all'articolo 2 del D.lgs. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge

n.122 del 01/08/2012, così come disposto da ultimo, con Ordinanza 29/2019, nell'ambito del Programma operativo scuole;

- presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna, è stata aperta a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L.74/2012, la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 decreto-legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Visti

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

Ritenuto di incaricare per il pagamento, l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa della suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna ed intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.I. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01/08/2012 n. 122;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati

1. di corrispondere all'Architetto Saverio Sandri - P. IVA 01854601208, il saldo per l'incarico di coordinamento della sicurezza nell'esecuzione dell'opera, per la realizzazione di Edifici scolastici temporanei (EST) Lotti 1 e 9, Prefabbricati modulari scolastici (PMS) Lotti 1, 3 e 4, e Edifici municipali temporanei (EMT) Lotto 3 - Appalti principali e relative varianti, di cui al Lotto CSE N. 12 (comprensivo anche di EST 9 - Lav. Compl. Art. 57), pari alla somma complessiva di euro 345,12, di cui euro 331,85 per imponibile ed euro 13,27 per contributi previdenziali 4%, a saldo della fattura n. 24 del 20/08/2020, acquisita con prot. FTC/2020/565 del 11/09/2020;

2. di dare atto che la spesa sopra citata, grava sulle risorse del fondo previsto all'articolo 2 del D.lgs. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 01/08/2012, così come disposto da ultimo, con Ordinanza 29/2019, nell'ambito del Programma operativo scuole;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge del 13/08/2010 n. 136, l'Architetto Sandri ha presentato la dichiarazione relativa al Conto Corrente dedicato alle commesse pubbliche;
4. di incaricare l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, all'emissione degli ordinativi di pagamento, a valere sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.I. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)