

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1824 del 14 Ottobre 2020

EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 20 - Scuola Primaria "ANNA FRANK" - Scuola Secondaria I Grado "GASPARINI" nel Comune di Novi (MO) - OPERE COMPLEMENTARI

AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

CUP n. J49H12000260001 CIG n. 52604493D7

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 1/2005 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 che ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2020 il suddetto stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1° maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1107 del 11 luglio 2016 recante in oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015".

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione.

Visti altresì:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

- il comunicato dell'ANAC del 22 aprile 2016 che ha precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016;

- la nota del 04.05.2016 trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Commissari delegati con la quale si segnala che "...per quanto concerne gli interventi compresi nei Piani adottati dalle SS.LL. le cui procedure contrattuali siano state avviate ai sensi della previgente normativa gli stessi potranno essere ultimati in applicazione della medesima".

Premesso:

- che con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 29 del 13.11.2019, è stata approvata la rimodulazione del programma operativo scuole, che prevede una spesa complessiva di € 258.306.974,42, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- che alla lettera d) del programma operativo scuole, di cui all'ordinanza n. 29 del 13.11.2019, è stato stimato un costo di € 80.000.000,00 per la "costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014";

- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), comprensiva delle norme di gara;

- che con Decreto n. 657 del 24/07/2013 è stato disposto l'affidamento dei lavori complementari del Lotto 20 EST, mediante procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006, all'ATI costituita dalla Società B.R.C. S.p.A. Recupero edilizio e Restauro conservativo (Capogruppo) e dalle società Mandanti Edil Franco Ranucci S.r.l. e Silvestri Ingegneria e Impianti I.E.C.I. S.r.l. - ora Impianti Tecnologici Silvestri S.r.l. in breve ITS S.r.l., per un importo netto di €

1.859.454,49, di cui € 1.764.691,80 per lavori e € 94.762,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 52604493D7;
- che con Rep. n. 0155 del 12/09/2013 è stato stipulato il contratto relativo ai lavori complementari dell'EST Lotto 20 con l'ATI sopra indicata, per l'importo complessivo contrattuale pari a € 1.859.454,49 IVA esclusa;
- che con Decreto n. 1349 del 15/11/2013 è stata approvata la perizia di variante;
- con Rep. n. 0211 del 22/11/2013 è stato sottoscritto dall'ATI sopra costituita l'atto integrativo relativo ai lavori di perizia di variante e suppletiva sui lavori complementari per un importo contrattuale, al netto dell'IVA, pari ad € 277.362,02;
- che con Decreto n. 1421 del 31/07/2014 è stata approvata una seconda perizia di variante;
- che in data 30.09.2014 è stato sottoscritto il relativo atto integrativo ricognitivo Rep. 0306 al contratto di appalto Rep. n. 0155 del 12/09/2013, per il maggior corrispettivo di € 101.966,12 oltre ad IVA, comprensivo di oneri della sicurezza;
- che con decreto n. 2126 del 14.11.2019 è stato approvato il conto finale dei lavori e la relativa relazione, dai quali risultano lavori eseguiti per € 2.238.782,63, oltre ad IVA, importo interamente contenuto nelle somme autorizzate di cui sopra, di cui erogati in acconto in corso d'opera € 2.227.588,72, detrazioni contabili per € 15.741,66 IVA compresa in danno all'impresa operate da Direttore dei Lavori e un debito complessivo pertanto di € 4.547,75 del Raggruppamento affidatario.

Visto il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori in argomento, acquisito al Prot. CR.2020.642 del 15.01.2020 redatto dalla Commissione di Collaudo Ing. Paolo Staccioli (Presidente), Ing. Roberta Petronio (componente), Ing. Alberto Amati (componente) incaricata da ultimo con decreto n. 221/2012, sottoscritto dall'impresa con riserva e confermato dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Santarelli e dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manuela Manenti, con il quale si certifica che i lavori in argomento, affidati al suindicato Raggruppamento, sono collaudabili e determina il debito del raggruppamento affidatario secondo il seguente schema:

TOTALE LAVORI CONTRATTUALIZZATI/ESEGUITI	€ 2.238.782,63
ACCONTI EROGATI IN CORSO D'OPERA	€ 2.227.588,72

RIMANGONO	€ 11.193,91
A DEDURRE DETRAZIONI SUL CONTO FINALE DEL D.L. DA PORRE IN DANNO AL RAGGRUPPAMENTO AFFIDATARIO	€ -15.741,66
RESTANO	€ -4.547,75
A DEDURRE DETRAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DA PORRE IN DANNO AL RAGGRUPPAMENTO AFFIDATARIO	€ -18.300,00
DEBITO DELL'IMPRESA	€ -22.847,75

Dato atto che dal certificato di Collaudo tecnico Amministrativo si evince che:

- a. il debito del Raggruppamento affidatario ammonta pertanto ad € 34.041,66 (€ 15.741,66 + € 18.300,00);
- b. il credito del Raggruppamento affidatario è € 11.193,91.

Tenuto conto:

- che l'importo di 11.193,91 oltre ad IVA è pari alla ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010;
- che lo svincolo della ritenuta dello 0,5% di cui sopra è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria, come previsto dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010;
- che l'impresa B.R.C. S.p.a. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo per il pagamento della somma di € 11.193,91 oltre ad IVA, ha presentato la polizza fideiussoria n. 10022410000186 emessa da Bene Assicurazioni S.p.a. Agenzia di Genova - Cod. Agenzia 100224 - Cod. di controllo 1292308 in data 11.09.2020 e Appendice n. 1 del 14.09.2020 per un importo di € 12.325,61 determinato in osservanza di quanto previsto dall'art. 124, comma 3 del D.P.R. 207/2010.

Ritenuto di recuperare parzialmente la somma di € 34.041,66 a debito dell'impresa mandataria B.R.C. S.p.a. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo trattenendo il credito della stessa di € 11.193,91.

Dato atto che la situazione debitoria dell'impresa mandataria B.R.C. S.p.a. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo ammonta pertanto a definitivi € 22.847,75 e che la stessa impresa ha già presentato istanza di compensazione con crediti derivanti da altri affidamenti di lavori in corso per la quale si provvederà con apposito provvedimento.

Vista la fattura n. 71PA2020 del 30.09.2020 di € 12.313,30 (di cui € 1.119,39 per IVA 10%) emessa dall'impresa B.R.C.

S.p.a. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo.

Considerato:

- che, come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle norme contrattuali, a seguito dell'ammissibilità del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo può ritenersi svincolata la cauzione definitiva di cui al contratto di appalto Rep. n. 0155 del 12.09.2013 presentata dal Raggruppamento affidatario mediante fidejussione n. 691011301, rilasciata in data 27.08.2013 dall'assicurazione HDI Assicurazioni S.p.a. - Direzione per l'importo di € 150.615,82 e Appendice n. 1, per effetto dei lavori aggiuntivi, rilasciata in data 19.11.2013 che ha aumentato l'importo originale di € 22.466,32 per un importo complessivo garantito di € 173.082,14, in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006; la polizza n. 00A0454417 e relativa Appendice di Precisazione del 10/09/2014 che ne forma parte integrante, rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.a. - Agenzia n. G432 - Genova Foce, in data 07.08.2014, per un importo pari ad € 8.259,26, in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006;

- che la capogruppo dall'impresa B.R.C. S.p.a. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo, come previsto dall'art. 30, comma 2, del Capitolato Speciale di Appalto e quindi per l'anticipato pagamento della ritenuta del 10% a garanzia di tutti i lavori ha presentato le seguenti polizze fideiussorie:

- polizza n. 0691400705 posizione n. 43304 del 06.11.2013 emessa da HDI Assicurazioni S.p.a., Agenzia 691 di € 214.766,99 corrispondente all'importo della ritenuta IVA compresa, maggiorato del 5% come da certificato di pagamento n. 4 Bis del 08.11.2013 di € 204.540,00 IVA compresa, liquidato con decreto n. 1655/2013;
- polizza n. 60691402535 posizione n. 68029 del 20.02.2014 emessa da HDI Assicurazioni S.p.a., Agenzia 691 di € 32.036,00 corrispondente all'importo della ritenuta IVA compresa, maggiorato del 5% come da certificato di pagamento n. 5 Bis del 25.02.2014 di € 30.509,82 IVA compresa, liquidato con decreto n. 495/2014;
- polizza n. 2069826 del 16.01.2015 emessa dalla COFACE Cod. Ramo 8114 Cod. Agenzia n. 033/000 - Getro di € 11.777,08 corrispondente all'importo della ritenuta IVA compresa, maggiorato del 5% come da certificato di pagamento n. 6 Bis del 18.03.2015 di € 11.216,27 IVA compresa, liquidato con decreto n. 710/2015;

- che la ritenuta del 10% a garanzia dei lavori viene erogata con l'ammissibilità del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo;
- che tale polizze fideiussorie pertanto, con l'ammissibilità del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, possono essere svincolate.

Considerato:

- che per B.R.C. S.p.A. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo (Mandataria), è in corso il rinnovo dell'iscrizione nella White List ex art. 5 bis D.L. 74/2012 convertito nella legge n. 122/2012 integrato dalle disposizioni del D.L. n. 174/2012 della Prefettura di Ferrara e la ditta Edil Franco Ranucci S.r.l. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Genova;
- che è stato acquisito il documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C., in corso di validità, per le ditte B.R.C. S.p.A. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo (mandataria) e Edil Franco Ranucci S.r.l. (mandante), dal quale risulta che le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che la mandataria, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto corrente dedicato.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 1.119,39 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che tale disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Tenuto conto che l'IVA di € 1.119,39, di cui alla suindicata fattura, deve essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

Tenuto conto altresì che, in attuazione dell'art. 39 del D.L. n. 109 del 28/09/2018 conv. con mod. in L. n. 130 del 16/11/2018, che sancisce l'impignorabilità delle risorse assegnate per la Ricostruzione in aree interessate da eventi sismici, non si dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento ai lavori di cui al lotto 20 degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) Opere Complementari nel Comune di Novi di Modena (MO):

1. di prendere atto dell'ammissibilità del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori in argomento, acquisito al Prot. CR.2020.642 del 15.01.2020 redatto dalla Commissione di Collaudo Ing. Paolo Staccioli (Presidente), Ing. Roberta Petronio (componente), Ing. Alberto Amati (componente) incaricata da ultimo con decreto n. 221/2012, sottoscritto dall'impresa con riserva e confermato dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Santarelli e dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manuela Manenti, con il quale si certifica che i lavori in argomento, affidati al suindicato Raggruppamento, sono collaudabili e determina il debito del raggruppamento affidatario secondo il seguente schema:

TOTALE LAVORI CONTRATTUALIZZATI/ESEGUITI	€ 2.238.782,63
ACCONTI EROGATI IN CORSO D'OPERA	€ 2.227.588,72
RIMANGONO	€ 11.193,91
A DEDURRE DETRAZIONI SUL CONTO FINALE DEL D.L. DA PORRE IN DANNO AL RAGGRUPPAMENTO AFFIDATARIO	€ -15.741,66
RESTANO	€ -4.547,75
A DEDURRE DETRAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DA PORRE IN DANNO AL RAGGRUPPAMENTO AFFIDATARIO	€ -18.300,00
DEBITO DELL'IMPRESA	€ -22.847,75

2. di dare atto che dal certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo risulta:
- il debito del Raggruppamento affidatario ammonta ad € 34.041,66 (€ 15.741,66 + € 18.300,00);
 - il credito del Raggruppamento affidatario è di € 11.193,91;
3. di dare atto che lo svincolo della ritenuta dello 0,5% pari ad € 11.193,91 oltre ad IVA di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010, è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria, come previsto dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010 e che la mandataria B.R.C. S.p.A. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo ha presentato la polizza fideiussoria n. 10022410000186 emessa da Bene Assicurazioni S.p.a. Agenzia di Genova - Cod. Agenzia 100224 - Cod. di controllo 1292308 in data 11.09.2020 e Appendice n. 1 del 14.09.2020 per un importo di € 12.325,61 determinato in osservanza di quanto previsto dall'art. 124, comma 3 del D.P.R. 207/2010;
4. di trattenere l'importo € 11.193,91 a parziale compensazione

del debito complessivo di € 34.041,66 come si evince dal Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo;

5. di liquidare l'importo di € 12.313,30 IVA compresa (= € 11.193,91 + € 1.119,39) corrispondente alla ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010 e a saldo della relativa fattura n. 71PA2020 del 30.09.2020 di pari importo emessa dalla Capogruppo B.R.C. S.p.A. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo;
6. di introitare l'importo € 11.193,91 a parziale compensazione del debito complessivo di € 34.041,66 come si evince dal Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo;
7. di dare atto che la situazione debitoria dell'impresa mandataria B.R.C. S.p.a. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo ammonta pertanto a definitivi € 22.847,75 e che la stessa impresa ha già presentato istanza di compensazione con crediti derivanti da altri affidamenti di lavori in corso per la quale si provvederà con apposito provvedimento;
8. di autorizzare, in attuazione dell'art. 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il versamento dell'IVA della fattura n. 71PA2020 del 30.09.2020 di € 1.119,39 a favore dell'erario;
9. di dare atto che il suindicato importo di € 1.119,39 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
10. di incaricare l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 8. sulla contabilità speciale 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
11. di dare atto che in attuazione all'art. 39 del D.L. n. 109 del 28/09/2018, conv. con mod. in L. n. 130 del 16/11/2018, il quale sancisce l'impignorabilità delle risorse assegnate per la Ricostruzione in aree interessate da eventi sismici, non si dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni";

12. di dare atto che, come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle norme contrattuali, a seguito dell'ammissibilità del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo può ritenersi svincolata la cauzione definitiva di cui al contratto di appalto Rep. n. 0155 del 12.09.2013 presentata dal Raggruppamento affidatario mediante fidejussione n. 691011301, rilasciata in data 27.08.2013 dall'assicurazione HDI Assicurazioni S.p.a. - Direzione per l'importo di € 150.615,82 e Appendice n. 1, per effetto dei lavori aggiuntivi, rilasciata in data 19.11.2013 che ha aumentato l'importo originale di € 22.466,32 per un importo complessivo garantito di € 173.082,14, in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006; la polizza n. 00A0454417 e relativa Appendice di Precisazione del 10/09/2014 che ne forma parte integrante, rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.a. - Agenzia n. G432 - Genova Foce, in data 07.08.2014, per un importo pari ad € 8.259,26, in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006;
13. di svincolare le seguenti polizze fideiussorie presentate dal raggruppamento affidatario per l'anticipato pagamento della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori:
- polizza n. 0691400705 posizione n. 43304 del 06.11.2013 emessa da HDI Assicurazioni S.p.a., Agenzia 691 di € 214.766,99 corrispondente all'importo della ritenuta IVA compresa, maggiorato del 5% come da certificato di pagamento n. 4 Bis del 08.11.2013 di € 204.540,00 IVA compresa, liquidato con decreto n. 1655/2013;
 - polizza n. 60691402535 posizione n. 68029 del 20.02.2014 emessa da HDI Assicurazioni S.p.a., Agenzia 691 di € 32.036,00 corrispondente all'importo della ritenuta IVA compresa, maggiorato del 5% come da certificato di pagamento n. 5 Bis del 25.02.2014 di € 30.509,82 IVA compresa, liquidato con decreto n. 495/2014;
 - polizza n. 2069826 del 16.01.2015 emessa dalla COFACE Cod. Ramo 8114 Cod. Agenzia n. 033/000 - Getro di € 11.777,08 corrispondente all'importo della ritenuta IVA compresa, maggiorato del 5% come da certificato di pagamento n. 6 Bis del 18.03.2015 di € 11.216,27 IVA compresa, liquidato con decreto n. 710/2015;
14. di dare atto infine che:
- a. il presente provvedimento costituisce mera accettazione del Certificato di Collaudo Tecnico

Amministrativo dei lavori per lo svincolo della cauzione definitiva;

- b. nel biennio successivo alla data di emissione del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori, l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla avvenuta liquidazione del saldo (art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010);
- c. decorsi due anni il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori assume carattere definitivo e si intende tacitamente approvato, ancorché non sia intervenuto l'atto formale di approvazione entro due mesi dalla data di tale termine (art. 141 comma 3 del D.lgs. 163/2006).

In Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)