

**IL PRESIDENTE**

**IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO**

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 1° AGOSTO 2012

Decreto n. 2008 del 10 Novembre 2020

**Liquidazione della fattura emessa dalla società di ingegneria A.I.erre Engineering s.r.l. per l'incarico di Coordinatore della sicurezza nell'esecuzione dell'opera per la realizzazione di Prefabbricati modulari scolastici (PMS) lotto n. 5 - App. principale e variante, e lotto n. 6 - App. principale, e di Edifici Temporanei Scolastici (EST) lotti n. 2 – App. princ. e variante, n. 3 – App. princ. e varianti, e n. 16 – App. Princ. e variante, di cui al lotto CSE n. 2, comprendente anche EST lotto 16 parte I - Lav. Compl. ex Art. 57.**

**Saldo finale e chiusura definitiva del contratto per l'incarico CSE lotto n. 2 (Gara n. 1).**

**CIG n. 4729572647**

**CIG n. 5650390156 (EST lotto n. 16 parte I - Lav. Compl. ex art. 57)**

Visti:

- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “Codice della protezione civile”;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 1/2005 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto-legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto-legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle

Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- l'articolo 10 comma 7 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, il quale prevede che l'affidamento degli interventi relativi ai lavori, servizi e forniture può essere disposto con le modalità di cui all'articolo 57 comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 163/2006, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria;
- il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 che ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2020 il suddetto stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicata sulla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1° maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1107 del 11 luglio 2016 recante in oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015".

Preso atto che il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, insediato il giorno 28 febbraio 2020, ricopre senza soluzione di continuità dal 29 dicembre 2014, data del primo insediamento, funzioni di Commissario Delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

- il comunicato dell'ANAC del 22 aprile 2016 che ha precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016;
- la nota del 04.05.2016 trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Commissari delegati con la quale si segnala che "...per quanto concerne gli interventi compresi nei Piani adottati dalle SS.LL. le cui procedure contrattuali siano state avviate ai sensi della previgente normativa gli stessi potranno essere ultimati in applicazione della medesima".

Vista l'Ordinanza n. 29 del 13 novembre 2019, "Rimodulazione dei Programmi Operativi: Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le chiese immediate e temporanee, per gli Edifici Pubblici temporanei (EPT III), per i traslochi e depositi mobili privati e per le ONLUS. Approvazione", tramite cui si è provveduto a confermare il "Programma operativo scuole" per una spesa complessiva di euro 258.306.974,42.

Premesso che:

- con Ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012, è stato approvato il quadro economico della spesa per la realizzazione degli edifici scolastici temporanei (EST) per complessivi euro 56.420.000,00, prevedendo al punto B.6, uno stanziamento pari a euro 2.148.781,00 oltre IVA e contributo integrativo, per "Spese di cui all'articolo 90, comma 5 del codice, comprese spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione";
- con Ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012, è stato approvato il quadro economico della spesa per la realizzazione dei prefabbricati modulari scolastici (PMS), prevedendo al punto B.6 uno stanziamento pari a euro 471.435,00 oltre IVA e contributo integrativo, per "Spese tecniche: controllo dei lavori, attività di assistenza giornaliera, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione dei progetti nonché le spese di cui all'art. 92, comma 7 bis del codice dei contratti";

Visti

- il decreto n. 6 del 31 luglio 2012, "Realizzazione edifici scolastici provvisori (EST), prefabbricati modulari scolastici (PMS) e programma municipi. Affidamento incarichi coordinatori sicurezza in fase di esecuzione";
- il decreto n. 38 del 27 agosto 2012, "Procedura negoziata per affidamento incarichi coordinatori sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di: edifici scolastici provvisori (EST), prefabbricati modulari scolastici (PMS) e programma municipi. Aggiudicazione ed affidamento incarichi coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione", per mezzo del quale si è provveduto al conferimento dell'incarico CSE Lotto 02, alla società di ingegneria A.I.erre Engineering s.r.l. di cui l'Ing. Davide Lodi

quale professionista designato dell'incarico di CSE e l'Ing. Paolo Sorba quale Presidente e Legale rappresentante dell'impresa, per l'importo di euro 29.698,68 al netto di contributi previdenziali ed IVA.

Considerato che il Lotto CSE 2 di cui sopra, raggruppa i seguenti interventi:

- Edificio Scolastico Temporaneo - EST Lotto 2 - Scuola Infanzia "Mantovani" e Scuola Primaria "Gonelli" in Comune di Mirabello (FE);
- Edificio Scolastico Temporaneo (EST) Lotto 3 - Scuola Primaria "Bentivoglio" in Comune di Poggio Renatico (FE);
- Edificio Scolastico Temporaneo (EST) Lotto 16 - Scuola Primaria "Castelfranchi" e Scuola Secondaria I grado "Frassoni" in Comune di Finale Emilia (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS) Lotto 5 - Scuola Infanzia "Aquilone" in Comune di Ferrara (FE);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS) Lotto 6 - Scuola Infanzia "Maria Bambina S. Bartolomeo in Bosco" in Comune di Ferrara (FE).

Visti i decreti di incremento del compenso spettante a A.I.erre Engineering s.r.l., a seguito di approvazione di perizia di variante:

- decreto n. 1327 del 14.11.2013, incremento di netti euro 10.775,91 a seguito di perizia di variante su EST lotti n. 2, 3, 16 e PMS lotto n. 5;
- decreto n. 27 del 12 gennaio 2015, incremento di netti euro 778,11, a seguito di approvazione di ulteriore perizia di variante su EST lotto 3.

Rilevato che con decreto n. 174 del 12 febbraio 2014, l'incarico alla società di ingegneria A.I.erre Engineering s.r.l. è stato confermato anche per le opere complementari ex art. 57, art. 5, comma a del D.lgs 163/2006, relative all'EST lotto n. 16 - parte I, per l'importo netto di euro 3.971,66;

Considerato il decreto n. 1304 del 21 luglio 2015, per mezzo del quale si è preso atto della rinuncia da parte di A.I.erre Engineering s.r.l., dell'incarico di CSE per i lavori complementari dell'EST Lotto 16 - parte II.

Visti

- il disciplinare d'incarico del 24 agosto 2012 che stabilisce in netti euro 29.698,68, il compenso spettante alla società di ingegneria A.I.erre Engineering s.r.l., per l'incarico di CSE relativo a EST lotti n. 2, n. 3 e n. 16 e PMS lotti n. 5 e n. 6;
- il disciplinare di incarico del 18 marzo 2014 che stabilisce in netti euro 3.971,66, il compenso spettante alla società di ingegneria A.I.erre Engineering s.r.l., per l'incarico di CSE relativo ai lavori complementari ex art. 57 dell'EST lotto 16 - parte I.

Evidenziato che al raggruppamento CSE n. 2 in oggetto, è stato attribuito dal sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'Autorità sulla vigilanza sui contratti pubblici,

ora ANAC, il codice identificativo di gara (C.I.G.) n. 4729572647 e n. 5650390156 per EST lotto n. 16 parte I - Lav. Compl. ex art. 57.

Visti infine i seguenti decreti:

- decreto n. 330 del 29 aprile 2013 di liquidazione del I acconto pari ad euro 26.728,81, oltre contributi previdenziali e IVA 21% (EST lotti 2, 3 e 16; PMS lotti 5 e 6);
- decreto n. 1647 del 3 dicembre 2013 di liquidazione del II acconto pari ad euro 13.631,03, oltre contributi previdenziali e IVA 22% (EST lotti 2, 3 e 16; PMS lotti 5 e 6);
- decreto n. 1698 del 16 settembre 2015 di liquidazione del III acconto per l'appalto originario (EST lotti 2, 3 e 16; PMS lotti 5 e 6) e del I acconto per l'incarico svolto sui lavori complementari ex art. 57 relativi a EST lotto 16 – parte I, pari a complessivi euro 4.864,51, oltre contributi previdenziali e IVA 22%;

Vista la relazione di verifica dell'attività svolta dal coordinatore per l'esecuzione D.lgs. 81/2008, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. M. Manenti, e acquisita con protocollo CR/2020/8500 del 14/04/2020, che:

- specifica che essendo stati emessi i Collaudi Tecnico-Amministrativi ed i Certificati di Regolare Esecuzione, per gli appalti facenti parte del raggruppamento n. 2, oggetto di incarico, è stato possibile determinare il consuntivo delle competenze per l'incarico di CSE espletato, prendendo a base di calcolo l'importo dei lavori lordi effettivamente eseguiti;
- precisa che con la definizione del saldo, sarà possibile quantificare definitivamente, nelle Somme a disposizione dell'Amministrazione dei Quadri Economici dei singoli Programmi Operativi di intervento e per i singoli Lotti, le spese tecniche relative ai CSE;
- specifica che per la determinazione delle competenze a saldo da corrispondere alla società di ingegneria A.I.erre Engineering s.r.l., sono stati adottati i criteri contenuti nel documento redatto dal RUP, già trasmesso alla Stazione Appaltante con nota CR/2019/15110 dell'11.06.2019 a titolo Relazione sul Metodo di determinazione del saldo delle competenze da corrispondere ai Coordinatori della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (CSE);
- certifica che l'importo complessivo spettante a A.I.erre Engineering s.r.l., determinato con riferimento all'importo dei lavori lordi effettivamente eseguiti, corrisponde a totali netti euro 45.456,65;
- attesta che rispetto all'importo complessivo di cui al punto precedente, risultano ancora da corrispondere a A.I.erre Engineering s.r.l., netti euro 232,30 come da tabella di cui sotto:

<b>Lotto CSE 02</b>	<b>Competenze su importo lordo lavori effettivamente eseguiti, al</b>	<b>Acconti corrisposti al netto di contr. prev. e IVA, in €</b>	<b>Importo netto da corrispondere, in €</b>
---------------------	---	---	---

	<b>netto del ribasso, in €</b>		
EST 2	€ 5.835,50	€ 5.835,50	€ 0,00
EST 2 V.1	€ 855,00	€ 855,00	€ 0,00
EST 3	€ 6.937,48	€ 6.937,48	€ 0,00
EST 3 V.1	€ 2.907,30	€ 2.907,30	€ 0,00
EST 3 V.2	€ 778,11	€ 778,11	€ 0,00
EST 16	€ 15.778,38	€ 15.778,38	€ 0,00
EST 16 V.1	€ 6.993,62	€ 6.993,60	€ 0,02
EST 16 ART. 57 I	€ 3.971,66	€ 3.971,66	€ 0,00
EST 16 ART. 57 II	INCARICO RIFIUTATO	€ 0,00	€ 0,00
PMS 5	€ 886,95	€ 739,75	€ 147,20
PMS 5 V.1	€ 23,97	€ 19,99	€ 3,98
PMS 6	€ 488,69	€ 407,58	€ 81,11
<b>Totale</b>	<b>€ 45.456,65</b>	<b>€ 45.224,35</b>	<b>€ 232,30</b>

Rilevato pertanto che risulta da corrispondere alla società di ingegneria A.I.erre Engineering s.r.l., a titolo di saldo, l'importo netto di euro 232,30.

Vista la Fattura n. 214 emessa il 6.11.2020 dalla società di ingegneria A.I.erre Engineering s.r.l. (acquisizione in data 6.11.2020 con protocollo FTC/2020/624, per l'importo lordo di euro 294,74, che risulta così suddiviso:

<b>Imponibile</b>	<b>Contr. prev. 4%</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>Totale</b>
232,30	9,29	53,15	<b>294,74</b>

Considerato che:

- si è provveduto ad acquisire d'ufficio il DURC, attualmente in corso di validità, dal quale risulta che la Società in oggetto è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- A.I.erre Engineering s.r.l., in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha provveduto a presentare formale comunicazione del conto corrente dedicato, acquisito con prot. CR 06/11/2020.0020798.E.

Rilevato che, essendo l'importo da corrispondere alla Società in oggetto, inferiore ad euro 50.000,00, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Intesa per la legalità tra la Regione Emilia-Romagna, le Prefetture-UTG presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna e il Commissario delegato per la ricostruzione, per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture e nell'attività urbanistica ed edilizia, non risulta necessaria l'acquisizione della certificazione antimafia.

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopra citata, si possa procedere alla liquidazione della somma complessiva di euro 294,74, di cui euro 241,59 da corrispondere direttamente alla società di ingegneria A.I.erre Engineering s.r.l. ed euro 53,15, pari all'IVA, da versare direttamente all'Erario:

<b>Importo da corrispondere direttamente alla Società</b>	<b>IVA 22% da corrispondere direttamente all'Erario</b>	<b>Compenso totale comprensivo di IVA</b>
241,59	53,15	294,74

Preso atto che:

- la copertura finanziaria della sopra detta spesa di euro 508,98, è assicurata dalle risorse del fondo previsto all'articolo 2 del D.lgs.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 01/08/2012, così come disposto da ultimo, con Ordinanza 29/2019, nell'ambito del Programma operativo scuole;
- presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna, è stata aperta a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L.74/2012, la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto-legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono

versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Ritenuto di incaricare per i pagamenti, l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa della suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna ed intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.I. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto-legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01/08/2012 n. 122;

Dato atto che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, secondo quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) 2020-2022, approvato con delibera di Giunta regionale n. 83 del 2020;

Tutto ciò premesso e considerato

## **DECRETA**

- 1)** che a seguito di emissione del Collaudo Tecnico-Amministrativo/Certificato di Regolare Esecuzione per gli appalti facenti parte del Raggruppamento CSE n. 2, è stato possibile determinare il consuntivo delle competenze spettanti alla società di ingegneria A.I.erre Engineering s.r.l., per le prestazioni di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione svolte nell'ambito del lotto CSE n. 2 di sua competenza, sia in merito all'appalto principale e relative varianti - CIG 4729572647 -, che ai lavori complementari ex art. 57 - CIG 5650390156 -, e che pertanto, con la liquidazione del saldo oggetto del presente decreto, l'incarico è da intendersi chiuso;
- 2)** di liquidare la somma complessiva di euro 294,74, a saldo della Fattura n. 214 emessa il 6.11.2020 dalla società di ingegneria A.I.erre Engineering s.r.l. - P.IVA 01720770344 ed acquisita in data 6.11.2020 con protocollo FTC/2020/624, per il coordinamento della sicurezza nell'esecuzione dell'opera per la realizzazione di Prefabbricati modulari scolastici (PMS) lotto n. 5 - App. principale e variante, e lotto n. 6 - App. principale, e di Edifici Temporanei Scolastici (EST) lotti n. 2 - App. princ. e variante, n. 3 - App. princ. e varianti, e n. 16 - App. Princ. e variante, di cui al lotto CSE n. 2, comprendente anche EST lotto 16 parte I - Lav. Compl. ex Art. 57;
- 3)** di autorizzare come segue il versamento di cui al punto 2), in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015:
  - euro 241,59 a favore della società di ingegneria A.I.erre Engineering s.r.l.;



- euro 53,15, corrispondente all'IVA 22% di cui alla suindicata fattura, a favore dell'Erario, con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;
- 4) di dare altresì atto che l'importo complessivo di euro 294,74 grava sulle risorse del fondo previsto all'articolo 2 del D.lgs. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 01/08/2012, così come disposto da ultimo, con Ordinanza 29/2019, nell'ambito del Programma operativo scuole;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge del 13/08/2010 n. 136, A.I.erre Engineering s.r.l. ha presentato la dichiarazione relativa ai Conti Correnti dedicati alle commesse pubbliche;
- 6) di incaricare l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, all'emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 3), a valere sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto-legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
- 7) di pubblicare il presente decreto, ai sensi dell'articolo 42 del D. lgs n. 33 del 14 marzo 2013, secondo quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) 2020-2022.

Bologna

Stefano Bonaccini  
(documento firmato digitalmente)