

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01.08.2012

Decreto n. 231 del 13 Febbraio 2020

Approvazione della complessiva e definitiva spesa sostenuta dal Comune di San Felice sul Panaro (MO) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse alla Palestra Temporanea (Lotto 21 PST) e al completamento dell'Edificio Scolastico Temporaneo Scuola Primaria "Muratori" (Lotto 23 EST).

Liquidazione a favore dello stesso comune del residuo credito e rilievo economie a valere sul decreto n. 411 del 28.05.2013.

CUP n. F51B13000590002

CIG n. 528041939B; CIG n. 4847434514; CIG n. 528835261F

Visti:

- l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;
- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile";
- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio che hanno dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 pubblicata sulla G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2020;
- l'art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, che ha prorogato ulteriormente lo

stato di emergenza al 31 dicembre 2021, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” di modifica, tra l’altro, a decorrere dal 1° maggio 2016 della denominazione dell’Agenzia di protezione civile in “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1107 del 11 luglio 2016 recante in oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”.

Preso atto che il giorno 29.12.2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo quanto disposto dall’art. 1 del D.L. n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012;

Tenuto conto:

- che con ordinanza n. 5 dello 05.07.2012 è stato approvato il programma straordinario che prevede la realizzazione di edifici scolastici temporanei e di prefabbricati modulari scolastici in grado di assicurare la regolare ripresa dell’attività didattica per l’anno scolastico 2012/2013 in tutte quelle realtà dove le scuole non possono essere riparate in tempi brevi;
- che con ordinanza n. 78 del 21.11.2012 e ss.mm.ii. stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole disponendo la costruzione – al fine di consentire il pieno svolgimento dell’attività scolastica – di palestre temporanee (PST) in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l’anno scolastico 2013-2014;
- che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del D.L. 83/2012, convertito in Legge 07.08.2012 n. 134, si è provveduto, previa intesa con i Sindaci, con l’ordinanza n. 6 del 05.07.2012 e ss.mm.ii. alla localizzazione delle aree destinate agli Edifici Scolastici Temporanei (EST), con l’ordinanza n. 15 del 31.07.2012 e ss.mm.ii. alla localizzazione delle aree destinate ai Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) e con l’ordinanza n. 80 del 22.11.2012 e ss.mm.ii. alla localizzazione delle aree destinate alle Palestre Scolastiche Temporanee (PST);
- che con ordinanza n. 11 del 18.07.2012, modificata con ordinanza n. 12 del 25.07.2012, è stato disposto di avvalersi, per gli interventi connessi alla gestione del

sisma, dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 74/2012 e di affidare direttamente ai Comuni interessati la realizzazione delle opere di urbanizzazione, al di fuori dei lotti individuati per gli insediamenti, necessarie ad assicurare la messa in esercizio degli edifici scolastici temporanei e dei prefabbricati modulari;

– che con ordinanza n. 29 del 13.11.2019 è stata approvata l'ultima rimodulazione dei Programmi Operativi (Scuole, Municipi, Casa, Chiese, Edifici Pubblici Temporanei, traslochi) che ha modificato e integrato, relativamente al Programma Operativo Scuole, il costo complessivo stimato (approvato con ordinanze n. 26 del 22.08.2012, n. 18 del 19.02.2013, n. 67 del 07.06.2013, n. 105 del 12.09.2013, n. 19 del 13.03.2014, n. 79 del 05.12.2014, n. 7 del 04.02.2015, n. 41 del 06.08.2015, n. 8 del 26.02.2016, n. 7 del 14.03.2017, n. 23 del 17.10.2017, 27 del 13.11.2018) fissandolo in Euro 258.306.974,42;

– che, in particolare, nella rimodulazione stabilita con l'ordinanza n. 29 del 13.11.2019, alla lettera "g" della parte dispositiva relativa al Programma Operativo Scuole, è stato previsto il *"Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se già non ricomprese nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il funzionamento degli edifici scolastici temporanei (compreso palestre ed altre strutture scolastiche) ed ai prefabbricati modulari scolastici, nonché per l'esecuzione, all'interno delle stesse aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture scolastiche. Contributo agli enti attuatori pubblici per indennità occupazione d'urgenza ed esproprio delle aree per urbanizzazione."*, per un costo stimato di Euro 28.000.000,00;

– che con ordinanza n. 105 del 12.09.2013, ai punti 4) e 5), sono state disposte nuove modalità alle quali gli Enti attuatori debbono attenersi per ottenere l'erogazione dei finanziamenti concessi a valere sulle risorse stanziare per il Programma Operativo Scuole, per il Programma Operativo Municipi e per l'ordinanza n. 83/2012 sulle Chiese (ulteriormente specificato nella circolare esplicativa assunta al protocollo regionale CR.2013.0022226 del 01/10/2013), e precisamente:

- 1° acconto, pari al 45% della somma assegnata, all'inizio dei lavori;
- 2° acconto, pari ad ulteriore 45% della somma assegnata, alla dimostrazione dell'avvenuta spesa del 45%;
- Saldo, per la quota residua del 10% (o per un'unica soluzione in caso di importi fino ad Euro 50.000,00), al termine dei lavori ed alla dimostrazione dell'avvenuta spesa del 90%;
- entro 60 (sessanta) giorni dalla liquidazione del saldo (pari al 10% dell'intero importo lavori), l'Ente attuatore deve consegnare il collaudo tecnico amministrativo o il certificato di regolare esecuzione e dimostrare l'avvenuto

pagamento delle fatture non ancora quietanzate;

- che la richiesta da parte dei comuni delle somme spettanti, sia come acconti che a saldo, deve essere effettuata tramite compilazione di autocertificazione, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla S.T.C.D. (Struttura Tecnica del Commissario Delegato) di concerto con il S.G.S.S. (Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli).

Dato atto che è stata rilasciata l'attestazione di congruità economica assunta con protocollo regionale CR.2013.0008211 del 18.04.2013, relativa alle sopracitate spese di urbanizzazione pari ad Euro 620.000,00, importo così suddiviso in numero tre lotti funzionali:

- Lotto Funzionale I – Realizzazione di una rotatoria (Euro 160.000,00);
- Lotto Funzionale II – Realizzazione di un parcheggio a margine di Via R.L. Montalcini (Euro 190.000,00);
- Lotto Funzionale III – Sistemazione e riqualificazione strade e realizzazione di pista ciclabile/pedonale (Euro 270.000,00).

Dato atto che l'attestazione di congruità economica relativa alle sopracitate spese di urbanizzazione pari ad Euro 620.000,00 è stata aggiornata con protocollo regionale:

- I Lotto funzionale PG.2020.005721 del 27.01.2020;
- II lotto funzionale PG.2020.0059293 del 27.01.2020;
- III lotto funzionale PG.2020.0059614 del 27.01.2020.

Considerato che:

- con decreto n. 411 del 28.05.2013 è stato assegnato al Comune di San Felice sul Panaro (MO) il finanziamento di Euro 620.000,00 necessario per la realizzazione di opere di urbanizzazione connesse alla nuova Palestra Scolastica Temporanea (Lotto 21 PST) e al completamento dell'Edificio Scolastico Temporaneo di cui al Lotto 23 EST (Scuola Primaria "Muratori");
- con decreto n. 876 del 11.09.2013 è stato corrisposto al Comune di San Felice sul Panaro (MO), a valere sul sopracitato finanziamento di Euro 620.000,00 assegnato con decreto n. 411 del 28.05.2013, il primo acconto pari al 40% corrispondente ad Euro 248.000,00;
- con decreto n. 1162 del 29.10.2013 è stato corrisposto al Comune di San Felice sul Panaro (MO), a valere sul complessivo finanziamento di Euro 620.000,00 assegnati con decreto n. 411 del 28.05.2013 il secondo acconto pari al 50% corrispondente ad Euro 310.000,00,

per un importo complessivo pari ad Euro 558.000,00.

Vista la richiesta di somministrazione del saldo inoltrata dal Comune di San Felice sul Panaro, con nota prot. n. 15690 del 22.10.2019 assunta al protocollo regionale CR/2020/781 del 16.01.2020 con la quale, per le opere in trattazione, è richiesto il saldo di Euro 37.827,41 a seguito:

- dell'inizio dei lavori avvenuto rispettivamente nelle date:
 - 20.08.2013 – I Lotto funzionale affidati alla ditta PADANA SCAVI Snc di Reggiani Ruggero e Gian Luca con sede a San Felice sul Panaro (MO);
 - 03.09.2013 - Il Lotto funzionale affidati alla ditta ASFALTI ZANIBONI sas di Zaniboni Aldo e C. con sede a Finale Emilia (MO);
 - 28.08.2013 - III Lotto funzionale affidati alla ditta EMILIANA ASFALTI s.r.l. con sede a San Felice sul Panaro (MO).
- delle emissioni di SAL avvenute rispettivamente nelle date:
 - 19.10.2013 – I Lotto funzionale di un 1^a e 2^a S.A.L. (Stato di Avanzamento Lavori) per un importo di complessivi Euro 164.743,23 (al netto del ribasso d'asta offerto);
 - 18.10.2013 e 11.11.2013 - Il Lotto funzionale rispettivamente di un 1^a S.A.L. per un importo di Euro 63.743,23 e di un 2^a S.A.L. per un importo di Euro 162.291,16 (al netto del ribasso d'asta offerto);
 - 19.10.2013 e 11.11.2013 - III Lotto funzionale rispettivamente di un 1^a S.A.L. per un importo di Euro 100.423,16 e di un 2^a S.A.L. per un importo di Euro 231.925,67 (al netto del ribasso d'asta offerto);
- dell'approvazione di perizie di variante suppletive nelle date:
 - 12.09.2013 per il I lotto funzionale, con Determina Dirigenziale n. 471 di perizia di variante suppletiva n. 1 che ha comportato una maggiore spesa complessiva pari a Euro 4.650,47;
 - 12.09.2013 per il II lotto funzionale, con Determina Dirigenziale n. 472 di perizia di variante suppletiva n. 1 che ha comportato una maggiore spesa complessiva pari a Euro 6.151,67. In data 26.09.2013 con Determina della Giunta Comunale n. 118, di opere aggiuntive connesse alla realizzazione del parcheggio di Via La Venezia, comportanti una spesa complessiva di Euro 25.000,00;
 - 12.09.2013 per il III lotto funzionale, con Determina Dirigenziale n. 473 di perizia di variante suppletiva n. 1 che ha comportato una maggiore spesa complessiva pari a Euro 8.137,27. In data 07.11.2013 con Determina della Giunta Comunale n. 140 di opere aggiuntive connesse alla realizzazione dei lavori comportanti una spesa complessiva di Euro 11.000,00;

- della conclusione dei lavori avvenuta rispettivamente nelle date;
 - 22.11.2013 – I Lotto Funzionale per un importo di complessivi Euro 154.613,54;
 - 31.08.2104 – II Lotto Funzionale per un importo di complessivi Euro 181.479,87;
 - 02.04.2014 – III Lotto Funzionale per un importo di complessivi Euro 259.734,00;

Considerato che con nota prot. n. 15690 del 22.10.2019 assunta al protocollo regionale CR/2020/781 del 16.01.2020, è possibile stabilire il costo complessivo e definitivo, occorso per la realizzazione delle opere di urbanizzazione in oggetto, in Euro 595.827,41 così suddiviso nei Quadri Economici finali:

QE Finale - I Lotto funzionale

Lavori in appalto (contratto principale e perizia di variante n. 1)		Euro	126.062,18
Oneri per la sicurezza		Euro	2.000,00
Somme a disposizione		Euro	26.551,36
Totale complessivo		Euro	154.613,54

QE Finale - II Lotto funzionale

Lavori in appalto (contratto principale; perizia di variante n. 1 e opere aggiuntive)		Euro	159.236,96
Oneri per la sicurezza		Euro	3.072,30
Somme a disposizione		Euro	19.170,61
Totale complessivo		Euro	181.479,87

QE Finale - III Lotto funzionale

Lavori in appalto (contratto principale; perizia di variante n. 1 e opere aggiuntive)		Euro	229.933,41
Oneri per la sicurezza		Euro	2.000,00
Somme a disposizione		Euro	27.800,59
Totale complessivo		Euro	259.734,00

Dato atto che a conclusione delle sopracitate opere di urbanizzazione è stata accertata una minore spesa pari a:

Euro 5.386,46 - I Lotto funzionale;

Euro 8.520,13– II Lotto funzionale;

Euro 10.266,00 – III Lotto Funzionale;

per un totale complessivo di Euro 24.172,59 rispetto al finanziamento complessivo di Euro 620.000,00 assegnato con Decreto n. 411 del 28.05.2013 (Euro 620.000,00 - Euro 595.827,41 = Euro 24.172,59);

Considerato pertanto che:

- L'importo assegnato, con decreto n. 411 del 28.05.2013, risulta pari ad Euro 620.000,00 e all'Amministrazione Comunale di San Felice sul Panaro è stata versata una somma, tramite i decreti n. 876 del 11.09.2013 e n. 1162 del 29.10.2013, pari a Euro 558.000,00 corrispondente al 90% del dovuto, tale per cui il rimanente 10% risulta essere pari ad Euro 62.000,00; il Comune ha dichiarato un'economia di Euro 24.172,59 tale per cui l'importo effettivamente da liquidare risulta esser pari a Euro 37.827,41;

Ritenuto che, in base a quanto sopraesposto ed alla documentazione sopraindicata si possa procedere alla corresponsione a favore del Comune di San Felice sul Panaro (Mo) della somma di Euro 37.827,41 quale residuo credito dovuto alla stessa Amministrazione Comunale a totale copertura delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse alla Palestra Temporanea (Lotto 21 PST) e al completamento dell'Edificio scolastico Temporaneo Scuola Primaria "Muratori" (Lotto 23 EST);

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 37.827,41 è assicurata, come disposto con ordinanza n. 29 del 13.11.2019, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del D.L. n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122 dello 01.08.2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato è aperta la contabilità speciale n. 5699;

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'*Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile*

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

- 1) di approvare, in Euro 595.827,41 il costo complessivo e definitivo sostenuto dal Comune di San Felice sul Panaro (MO) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse alla Palestra Temporanea (Lotto 21 PST) e al completamento dell'Edificio scolastico Temporaneo Scuola Primaria "Muratori" (Lotto 23 EST);

- 2) di accertare un'economia di spesa di complessivi Euro 24.172,59 rispetto al finanziamento assegnato alla stessa Amministrazione Comunale con decreto n. 411 del 28.05.2013 ammontante ad Euro 620.000,00;
- 3) di corrispondere al Comune di San Felice sul Panaro (MO) a valere sul finanziamento assegnato con decreto n. 411 del 28.05.2013 ammontante ad Euro 620.000,00 – la somma di Euro 37.827,41, quale residuo credito dovuto alla stessa Amministrazione Comunale, a totale copertura delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse alla Palestra Temporanea (Lotto 21 PST) e al completamento dell'Edificio scolastico Temporaneo Scuola Primaria "Muratori" (Lotto 23 EST);
- 4) di dare atto che l'importo di Euro 37.827,41, trova copertura finanziaria, come disposto con ordinanza n. 29 del 13.11.2019, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del D.L. n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122 dello 01.08.2012;
- 5) di incaricare l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. n. 74/12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 s.m.i., aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna,

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)