

**IL PRESIDENTE**

**IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO**

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1118 del 20 Ottobre 2022

**EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI E.S.T. - LOTTO 3  
COMUNE DI POGGIO RENATICO (FE)**

**LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RICHIESTA DAL COMUNE DI POGGIO RENATICO  
(FE) PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO REALIZZATI PER  
CONTO DEL COMMISSARIO DELEGATO IN DANNO ALL'ESECUTORE  
INADEMPIENTE**

**CONTRATTO APPALTO PRINCIPALE REP. 0011 del 12.10.2012  
CUP n. J49H12000260001 - CIG n. 4402305103 - n. 5167156804**

**Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile;
- l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione

vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- il Decreto-Legge 06.06.2012 n.74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, con la quale è stata concessa la deroga ad una serie di disposizioni di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 01 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1107 del 11 luglio 2016 recante in oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- l'art. 1 comma 459 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31/12/2021 - Suppl. ordinario n. 49, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

**Viste:**

- la deliberazione di Giunta regionale n. 324 del 07/03/2022 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale" con la quale è stata approvata la disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale a decorrere dal 01/04/2022;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 325 del 07/03/2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale" che ha modificato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito i Settori a decorrere dal 01/04/2022;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 426 del 21/03/2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- la determinazione dell'Agenzia di ricostruzione - Sisma 2012 n. 5498 del 24/03/2022 recante in oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali, assegnazione personale e proroga posizioni organizzative nell'ambito dell'Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012";

**Preso atto:**

- che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio del 2012, secondo il disposto dell'articolo 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1' agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

**Visti altresì:**

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
- i comunicati dell'ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, con i quali è stato precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 19 aprile 2016, mentre le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016;

- la nota del 04.05.2016 trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Commissari delegati con la quale si segnala che "...per quanto concerne gli interventi compresi nei Piani adottati dalle SS.LL. le cui procedure contrattuali siano state avviate ai sensi della previgente normativa gli stessi potranno essere ultimati in applicazione della medesima";

**Considerato che:**

- con Ordinanza n. 5 del 05.07.2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 prevedendo la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate per consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012- 2013;

- con Ordinanza n. 7 del 05.07.2012 è stata approvata la documentazione e gli atti di gara, e pertanto avviata una procedura aperta per la progettazione e i lavori di realizzazione di edifici scolastici temporanei (EST) da effettuarsi per lotti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo a base di gara di € 42.975.625,00, suddiviso in n. 28 lotti;

- con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 9 del 03.05.2022, è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole, che prevede una spesa complessiva di € 256.925.251,19 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012; in particolare alla lettera d) della suddetta Ordinanza, è stato stimato un costo di € 79.947.106,18 per la "Costruzione di Edifici Scolastici Temporanei"(EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014";

- con Decreto n. 4 del 30.07.2012 del Commissario sono state approvate le risultanze degli atti di gara e si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria per la progettazione e l'esecuzione dei lavori degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.); in particolare il Lotto 3 relativo all'Edificio Scolastico del Comune di Poggio Renatico (FE), è stato aggiudicato all'A.T.I. costituita da B.R.C. S.p.A. Recupero edilizio e Restauro conservativo (Capogruppo), Edil Franco Ranucci S.r.L. (Mandante) e Silvestri Ingegneria e Impianti I.E.C.I. S.r.l. - ora Impianti Tecnologici Silvestri S.r.L. in breve ITS S.r.L. (Mandante) per un importo netto di € 1.173.095,00 per lavori e € 62.325,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 1.235.420,00 oltre ad

Iva;

- che le imprese BRC S.p.a. Edil Franco Ranucci S.r.l. e Silvestri Ingegneria & Impianti I.E.C.I. Srl hanno costituito, per atto registrato a Genova il 10 agosto 2012 al n. 13432/ IT, Notaio Piero Briglia e successiva scrittura Rep. n. 36863 privata registrata a Genova il 17.12.2012, al n. 18648, una associazione temporanea di imprese e attribuito il titolo di Società capogruppo dell'A.T.I. alla Società BRC S.p.a., fine di dare esecuzione all'appalto di cui in argomento;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 4402305103;
- con Decreto n. 48 del 12.09.2012, è stato approvato il progetto esecutivo del Lotto 3 e contestualmente si è provveduto all'aggiudicazione definitiva all'A.T.I.;
- in data 12.10.2012 è stato sottoscritto il relativo Contratto di appalto - Rep. n. 0011 per il corrispettivo contrattuale di € 1.235.420,00 oltre ad IVA;
- con Decreto n. 443 del 04.06.2013 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 dell'importo complessivo di € 517.729,60 oltre ad IVA;
- che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito è il n. 5167156804;
- in data 07.06.2013 è stato sottoscritto con l'A.T.I. il relativo Atto Aggiuntivo Rep. n. 0111 al contratto di appalto Rep. n. 0011 del 12.10.2012, per il maggior corrispettivo contrattuale di € 517.729,60 oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 26.118,65;
- con Decreto n. 601 del 11.04.2014 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 dell'importo complessivo di € 138.565,07 oltre ad IVA;
- in data 13.05.2014 è stato sottoscritto con l'A.T.I. il relativo Atto Integrativo Rep. n. 0266 al contratto di appalto Rep. n. 0011 del 12.10.2012, per il maggior corrispettivo contrattuale di € 138.565,07 oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 6.990,39;

**Rilevato** in merito all' A.T.I. quanto segue:

- che la ditta Silvestri Ingegneria e Impianti I.E.C.I. S.r.L. - ora Impianti Tecnologici Silvestri S.r.L. (in breve ITS S.r.L.) - con sentenza n. 720/16 emessa in data 03.08.2016 è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano, e dal 09.06.2021 risulta chiusa per fallimento;

- non risultano procedure in corso per la ditta capogruppo - B.R.C. S.p.A. Recupero edilizio e Restauro conservativo - e per l'altra impresa mandante - Edil Franco Ranucci S.r.L..

**Preso atto che:**

- negli anni successivi all'ultimazione dei lavori, il Comune di Poggio Renatico (FE) ha segnalato per il lotto in oggetto diverse problematiche di infiltrazioni di acqua meteorica dovute ad una non corretta realizzazione della copertura;

- nel 2017 il D.L. ha segnalato all'impresa e al RUP che l'Ente, a seguito delle forti piogge del 14.05.2017, 15.06.2017, e 27.06.2017, aveva rilevato nuove infiltrazioni nella Scuola Elementare, evento che confermava che le problematiche inerenti la tenuta del coperto non erano state risolte da parte della ditta compromettendo la collaudabilità dell'opera;

- sia il RUP, sia il D.L, hanno diffidato l'A.T.I. a risolvere definitivamente le criticità evidenziate; in caso contrario si sarebbe provveduto ad applicare in danno all'impresa le difettosità non sanate, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore;

- nonostante la nota CR.2017.38766 del 07.11.2017 dell'impresa in cui comunicava la sostituzione di tutti i pannelli in fibra dei controsoffitti macchiati dalle infiltrazioni (ad eccezione di quelli posti nei bagni e nei locali personale ATA in quanto si era in attesa dell'intervento degli elettricisti per scollegare e ricollegare gli impianti appesi), con mail pec CR.2018.23663 del 15.06.2018 il D.L. ha comunicato che si erano nuovamente verificate problematiche legate ad infiltrazioni di acqua meteorica nel coperto principale dell'edificio nonché accumuli di acqua piovana sopra la pensilina metallica che mette in comunicazione il nuovo edificio con quello esistente. Si diffidava quindi nuovamente la ditta a risolvere conclusivamente le problematiche segnalate entro e non oltre 15 giorni; decorso inutilmente tale termine, e senza ulteriore preavviso, si sarebbe proceduto d'ufficio mediante intervento diretto da parte del Comune addebitando poi la spesa ed ogni onere conseguente all'appaltatore nel conto finale;

- successivamente sono stati eseguiti più sopralluoghi di verifica e nel corso della visita di ispezione finale effettuata in data 18.07.2018 dai tecnici dell'Ufficio della D.L. - alla presenza dell'appaltatore e del Collaudatore Statico - è stata riscontrata la sostanziale corretta esecuzione dei lavori ad eccezione di alcuni aspetti di limitato rilievo a fronte dei quali il Direttore dei Lavori, nella sua relazione sul Conto Finale trasmessa al RUP con nota registrata al Prot.

C.R.2018.29927 del 31.07.2018, ha apportato alcune detrazioni contabili;

- alla luce dei vizi rilevati dal D.L., l'Amministrazione Comunale era delegata dalla Stazione Appaltante ad attuare le lavorazioni evidenziate in danno all'impresa, con particolare riguardo alle lavorazioni inerenti la sicurezza degli operatori in caso di manutenzione dell'edificio, per la quale il Comune avrebbe fornito idoneo preventivo di spesa;

- con nota assunta al r\_emiro.Giunta CR/2019/11550 del 29/04/2019 il R.U.P. ha trasmesso la sua Relazione sul Conto Finale nella quale ha confermato le detrazioni apportate dal D.L. (maggiorandole dell'Iva per esecuzione in danno all'impresa inadempiente;

- con Decreto n. 986 del 23.05.2019 la Stazione Appaltante ha preso atto del Conto Finale dei lavori e della relativa Relazione sul Conto Finale redatta dal R.U.P.;

- con nota r\_emiro.Giunta CR.2018.33600 del 14.09.2018 il Comune di Poggio Renatico ha segnalato nuove problematiche legate ad infiltrazioni di acque meteoriche dal coperto;

- a fronte degli ulteriori danni riscontrati dall'Ente all'interno dei locali della struttura scolastica, la D.L., la Commissione di Collaudo, il RUP e l'impresa hanno effettuato alcuni sopralluoghi congiunti atti ad individuarne le cause e le possibili soluzioni da adottare;

- sono stati redatti dalla Commissione di Collaudo alcuni verbali di sopralluogo riepilogativi nei quali si chiedeva sostanzialmente all'impresa di provvedere urgentemente alla verifica della tenuta dell'impermeabilizzazione della copertura mediante saggi localizzati e di eseguire le lavorazioni atte ad eliminare le fessurazioni riscontrate, nonché alla sostituzione/verifica dei pannelli in OSB di estradosso della copertura con successivo ripristino della guaina ove necessario;

- con nota CR.2019.25228 del 31.10.2019 il RUP ha trasmesso l'Addendum alla Relazione al Conto Finale del 24.04.2019, relazione già approvata con Decreto n. 986 del 23 maggio 2018, nel quale rilevava che, a seguito ad una successiva verifica, si era riscontrato che l'ammontare della penale applicata all'impresa era stato calcolato dal D.L. su un importo netto contrattuale non corretto;

- a seguito delle lavorazioni prescritte ed eseguite dall'impresa, il Comune di Poggio Renatico in data 20.11.2019 ha comunicato al D.L. la presenza di copiose infiltrazioni in varie parti dell'edificio a seguito delle quali è stato richiesto all'Ente un preventivo di spesa al fine di quantificare un



intervento di ripristino; tal stima è stata inviata dalla Direzione Lavori all'impresa e anche alla Commissione di Collaudo in data 13.12.2019 chiedendo un intervento della ditta senza il quale si sarebbe proceduto alla detrazione in danno all'impresa inadempiente;

- stante l'inerzia della ditta, la Commissione di Collaudo ha emesso il Collaudo Tecnico Amministrativo in data 23.01.2020 nel quale, oltre a confermare le detrazioni apportate nel Conto Finale del D.L. e del RUP - Addendum compreso - ne ha apportato una ulteriore per i difetti riscontrati nel manto di copertura e per i quali il Comune aveva fornito preventivo di spesa;

- con Decreto n. 1825 del 14.10.2020 la Stazione Appaltante ha dato atto dell'ammissibilità del Collaudo Tecnico Amministrativo redatto dalla Commissione di Collaudo confermandone le risultanze;

- fattosi quindi carico dell'esecuzione delle opere per risolvere le problematiche rilevate l'Ente, a conclusione di tutti gli interventi realizzati, con nota r\_emiro.Giunta - Prot. 26/07/2021.0677107.E, successivamente integrata con lettera r\_emiro.Giunta - Prot. 02/08/2021.0705877.E, ha rendicontato le spese sostenute - allegando fatture e mandati di pagamento - chiedendo al contempo un rimborso totale omnicomprensivo pari ad € 20.587,50 per il ripristino della guaina di impermeabilizzazione sul manto di copertura e sulla pensilina;

- con nota r\_emiro.Giunta - Prot. 04/08/2021.0712890.U il Responsabile del settore per la Gestione Tecnica degli interventi di ricostruzione e gestione, valutata la documentazione inviata e confrontandola con quanto posto in detrazione negli atti contabili per le stesse voci, ha informato il Comune di Poggio Renatico che si sarebbe provveduto alla liquidazione delle sole somme poste in danno all'impresa inadempiente pari ad € 14.213,00 omnicomprensivi;

- con nota r\_emiro.Giunta - Prot. 01/09/2021.0792713.U, il Responsabile del settore per la Gestione Tecnica degli interventi di ricostruzione e gestione ha comunicato alla Stazione Appaltante che si poteva procedere alla liquidazione al Comune di Poggio Renatico delle somme autorizzate per gli interventi realizzati, per un totale di € 14.213,00 (Iva ed Oneri compresi);

- con nota r\_emiro.Giunta - Rep. CR 16/09/2021.0011957.I il R.U.P. ha trasmesso al Servizio per la Gestione Finanziaria degli interventi di Ricostruzione la "Relazione di rendicontazione della spesa delle opere eseguite dal Comune di Poggio Renatico (FE) autorizzate a seguito di procedura di esecuzione in danno all'impresa inadempiente" nella quale ha



confermato la somma autorizzata al rimborso dalla Stazione Appaltante;

**Rilevato inoltre che:**

- con nota assunta al Prot. C.R.2018.44615 del 20.12.2018 l'impresa BRC S.p.A. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo ha avanzato alla Stazione Appaltante una proposta transattiva per l'importo di € 130.000 relativamente all'ES Camposanto (MO) - Scuola dell'Infanzia M. Martini - Scuola Secondaria di 1° grado E. Gozzi - Adeguamento dell'EST 12 esistente Scuola Primaria P. Giannone e riqualificazione dei relativi collegamenti ciclo-pedonali;

- con Decreto n. 256 del 07.02.2019 è stato approvato l'accordo transattivo;

- in data 07.02.2019 è stato stipulato l'Atto di Transazione tra la Stazione Appaltante e l'impresa assunto al Rep. 0495, avente come oggetto, a fronte della rinuncia da parte dell'impresa di tutte le riserve trascritte nel Registro di Contabilità, la corresponsione da parte della S.A. dell'importo di € 130.000,00 + IVA di cui € 36.605,36 per lavorazioni precedentemente autorizzate e da liquidare alla firma dell'Atto e ulteriori € 93.394,64 a titolo di transazione per lavorazioni ancora da completare e documentazioni mancanti da fornire, dettagliatamente elencati nell'Allegato 1 all'Atto di Transazione;

- con Decreto n. 420 del 01.03.2019 è stata approvata la liquidazione della prima parte dell'importo transato di € 36.605,36 oltre ad Iva al 22%;

- con Decreto n. 846 del 06.05.2019, è stata approvata la rimodulazione del Quadro Economico dell'ES Camposanto per l'accantonamento del secondo importo da liquidare a seguito dell'Atto Transattivo;

- con Decreto n. 1330 del 21.07.2020 è stato approvato il conto finale dei lavori dell'ES Camposanto e della relativa relazione del RUP e pertanto, come previsto nell'Atto transattivo, era possibile procedere alla liquidazione della restante somma di € 93.394,64;

**Dato atto** che la ditta mandataria BRC S.p.A. però, affidataria di altri lavori come nel seguito elencati, risultava a debito di complessivi € 49.044,43, così come riportato nei rispettivi decreti di ammissibilità del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, e precisamente:

- Decreto n. 1825 del 14.10.2020 EST - Edificio Scolastico Temporaneo - Lotto 3 - debito di € 11.815,14;

- Decreto n. 1826 del 14.10.2020 EST - Edificio Scolastico Temporaneo - Lotto 20 - debito di € 14.381,54;
  - Decreto n. 1824 del 14.10.2020 EST - Edificio Scolastico Temporaneo - Lotto 20 Art. 57 - debito di € 22.847,75;
- la stessa ditta aveva presentato istanze di compensazione così individuate:
- EST 3 acquisita al Prot. C.R.2020.3196 del 13.02.2022;
  - EST 20 acquisita al Prot. C.R.2020.2961 dell'11.02.2020;
  - EST 20 Art. 57 acquisita al Prot. C.R.2020.2962 dell'11.02.2020;

e nel seguito accolte;

**Dato atto** che con Decreto n. 1928 del 30.10.2020 recante titolo *"ES - progettazione e realizzazione di due edifici scolastici - Scuola dell'Infanzia M. Martini - Scuola Secondaria di 1° grado E. Gozzi - Adeguamento dell'EST 12 esistente Scuola Primaria P. Giannone e riqualificazione dei relativi collegamenti ciclo-pedonali in Comune di Camposanto (MO). Liquidazione importo derivante da transazione Rep. 0495 del 07.02.2019, approvata con proprio Decreto n. 256 del 07.02.2019 e compensazione con debiti risultanti dai decreti di ammissibilità dei certificati di Collaudo per gli appalti EST 3, Est 20 ed EST 20 Art. 57"* si è pertanto stabilito:

- di liquidare a favore dell'impresa BRC S.p.A. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo l'importo di complessivi € 113.941,46 Iva compresa (€ 93.394,64 + Iva 22%);
- di introitare dalla mandataria € 49.044,43 corrispondenti al debito complessivo risultante dai decreti di ammissibilità per gli altri lotti ad essa affidati e sopra menzionati;
- di corrispondere pertanto all'impresa l'importo di € 64.897,03 (Iva compresa) quale differenza tra il credito di € 93.394,64 oltre Iva 22% e il debito di € 49.044,43;

**Preso atto** che il Comune di Poggio Renatico (FE) ha provveduto all'aggiudicazione dei lavori da realizzarsi nella Edificio Scolastico Temporaneo - lotto 3 e che, a seguito di stipula di specifici contratti dei lavori, gli stessi sono stati correttamente eseguiti;

**Considerato che:**

- la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 14.213,00 onnicomprensivi è assicurata dallo stanziamento

previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, come disposto con le ordinanze ed i decreti sopra citati;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

**Ritenuto** di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna;

**Dato atto**, inoltre, che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale;

Tutto ciò visto e considerato,

#### **DECRETA**

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, con riferimento agli interventi di ripristino e risanamento in danno all'aggiudicatario relativi alla progettazione e realizzazione dell'Edificio Scolastico Temporaneo Lotto 3 - in Comune di Poggio Renatico (FE):

- 1) di prendere atto dell'esecuzione degli interventi di ripristino in danno all'A.T.I. costituita da B.R.C. S.p.A. Recupero edilizio e Restauro conservativo (Capogruppo), Edil Franco Ranucci S.r.L. (Mandante) e Silvestri Ingegneria e Impianti I.E.C.I. S.r.l. - ora Impianti Tecnologici Silvestri S.r.L. in breve ITS S.r.L.;
- 2) di prendere atto che il Comune di Poggio Renatico (FE) ha provveduto con nota r\_emiro.Giunta - Prot. 26/07/2021.0677107.E, successivamente integrata con lettera r\_emiro.Giunta - Prot. 02/08/2021.0705877.E, ha

rendicontato le spese sostenute - allegando fatture e mandati di pagamento - chiedendo al contempo un rimborso totale omnicomprensivo pari ad € 20.587,50 per il ripristino della guaina di impermeabilizzazione sul manto di copertura e sulla pensilina;

- 3) con nota r\_emiro.Giunta - Prot. 01/09/2021.0792713.U, il Responsabile del settore per la Gestione Tecnica degli interventi di ricostruzione e gestione, valutata la documentazione inviata e confrontandola con quanto posto in detrazione negli atti contabili per le stesse voci, ha comunicato alla Stazione Appaltante che si poteva procedere alla liquidazione al Comune di Poggio Renatico (FE) delle somme autorizzate per gli interventi realizzati, per un totale di € 14.213,00 (Iva ed Oneri compresi);
- 4) di liquidare, pertanto, al Comune di Poggio Renatico (FE) la somma di cui al precedente punto 3), di complessivi € 14.213,00 omnicomprensivi a titolo di rimborso;
- 5) che il suindicato importo trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- 6) che il relativo ordinativo di pagamento, a valere sulla contabilità speciale n. 5699, sarà emesso dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- 7) di provvedere alla trasmissione del presente decreto nei confronti del Comune di Poggio Renatico (FE);
- 8) di provvedere agli adempimenti di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale.

In Bologna,

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)