

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 607 del 30 Maggio 2022

PALESTRE SCOLASTICHE TEMPORANEE P.S.T. - LOTTO 4

Palestra Scolastica nel Comune di Poggio Renatico (FE)

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RICHIESTA DAL COMUNE DI POGGIO RENATICO (FE) PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO REALIZZATI PER CONTO DEL COMMISSARIO DELEGATO IN DANNO ALL'ESECUTORE INADEMPIENTE

CONTRATTO APPALTO PRINCIPALE REP. 0105 del 04.06.2013

CUP n. J48J12000280001 CIG n. 4759239842

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile;
- l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- il Decreto-Legge 06.06.2012 n.74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, con la quale è stata concessa la deroga ad una serie di disposizioni di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 01 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1107 del 11 luglio 2016 recante in oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- l'art. 1 comma 459 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31/12/2021 - Suppl. ordinario n. 49, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Viste:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 324 del 07/03/2022 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale" con la quale è stata approvata la disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale a decorrere dal 01/04/2022;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 325 del 07/03/2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale" che ha modificato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito i Settori a decorrere dal 01/04/2022;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 426 del 21/03/2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di

organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

- la determinazione dell'Agenzia di ricostruzione - Sisma 2012 n. 5498 del 24/03/2022 recante in oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali, assegnazione personale e proroga posizioni organizzative nell'ambito dell'Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012";

Preso atto:

- che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio del 2012, secondo il disposto dell'articolo 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1' agosto 2012, n, 122;

- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Visti altresì:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

- i comunicati dell'ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, con i quali è stato precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 19 aprile 2016, mentre le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016;

- la nota del 04.05.2016 trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Commissari delegati con la quale si segnala che "...per quanto concerne gli interventi compresi nei Piani adottati dalle SS.LL. le cui procedure contrattuali siano state avviate ai sensi della previgente normativa gli stessi potranno essere ultimati in applicazione della medesima";

Considerato che:

- con Ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione delle Palestre Scolastiche Temporanee per tutte quelle che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;

- con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 3 del 25.01.2021, è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole, che prevede una spesa complessiva di € 256.543.336,65, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- alla lettera f) del Programma Operativo Scuole, di cui all'Ordinanza n. 3 del 25.01.2021, è stato stimato un costo di € 37.500.000,00 per la "Costruzione di Palestre Temporanee" (PST) in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014";

- con Ordinanza n. 84 del 5 dicembre 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara;

- con Decreto n. 129 del 22 febbraio 2013 sono state approvate le risultanze degli atti di gara e si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria delle Palestre Scolastiche Temporanee (P.S.T.); in particolare il Lotto 4 relativo alla Palestra del Comune di Poggio Renatico (FE), è stato aggiudicato all'impresa Eurocostruzioni S.r.L. per un importo netto di € 1.208.777,27 per lavori e € 57.257,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 1.266.035,14,60 oltre ad Iva;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il n. J48J12000280001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 4759239842;

- con Decreto n. 270 del 16.04.2013, è stato approvato il progetto esecutivo del Lotto 4 e contestualmente si è provveduto all'aggiudicazione definitiva alla ditta Eurocostruzioni S.r.L.;

- in data 04.06.2013 è stato sottoscritto il relativo Contratto di appalto - Rep. n. 0105 per il corrispettivo contrattuale di € 1.266.035,14, oltre ad IVA;
- con Decreto n. 1309 del 13.11.2013 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 dell'importo complessivo di € 173.253,50 oltre ad IVA;
- in data 03.12.2013 è stato sottoscritto con l'impresa il relativo Atto Integrativo Rep. n. 0222 al contratto di appalto Rep. n. 0105 del 04.06.2013, per il maggior corrispettivo contrattuale di € 173.253,50 oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 7.835,59;
- con Decreto n. 1191 del 08.07.2014 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 dell'importo complessivo di € 25.856,06 oltre ad IVA;
- in data 26.03.2013 è stato sottoscritto con l'impresa il relativo Atto Integrativo Ricognitivo Rep. n. 0352 al contratto di appalto Rep. n. 0105 del 04.06.2013, per il maggior corrispettivo contrattuale di € 25.856,06 oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 1.169,37.

Preso atto che:

- il Comune di Poggio Renatico (FE) ha inoltrato alla STCD numerose comunicazioni in cui segnalava diverse difettosità - rilevate negli anni successivi all'ultimazione delle opere - principalmente connesse con fenomeni di infiltrazione di acque meteoriche dalla copertura - che non si erano manifestati né in corso d'opera né nel corso delle verifiche funzionali e collaudo effettuate una volta ultimati i lavori;
- in relazione a tali difettosità, nonostante i richiami e le diffide inviate alla ditta dalla D.L., l'impresa ha costantemente mostrato una sostanziale inerzia nell'attuare lavorazioni di risoluzione, e la Stazione Appaltante ha conclusivamente stabilito che, considerata la perdurante inadempienza della ditta, si sarebbe proceduto con la valutazione dei costi da addebitare alla medesima, assegnando all'Amministrazione Comunale, quale Ente proprietario dell'opera, le risorse economiche affinché potesse provvedere autonomamente con gli interventi di ripristino e risanamento;
- a valle delle istruttorie condotte, il Comune di Poggio Renatico ha quindi trasmesso alla D.L., con e-mail del 01.08.2018, una nota contenente il preventivo relativo agli interventi da eseguire per porre definitivo rimedio alle difettosità occulte emerse in fase d'utilizzo dell'opera il cui importo ammontava a € 12.525,00 + IVA;

- con nota registrata al Prot. C.R.2018.0032980 del 07.09.2018 il Direttore dei Lavori ha quindi trasmesso al R.U.P. il Conto Finale dei Lavori, nel quale erano evidenziate le detrazioni contabili apportate, riguardanti sostanzialmente gli interventi urgenti sul coperto eseguiti/da eseguirsi a cura del Comune di Poggio Renatico per le difettosità occulte emerse in fase d'utilizzo dell'opera - e per le quali l'Ente aveva fornito preventivo di spesa - nonché alcune carenze documentali e progettuali rilevate a seguito dei sopralluoghi eseguiti; in totale le detrazioni apportate ammontavano a € 15.912.21 + IVA. Nel Conto finale ha inoltre applicato una penale ammontante a € 146.514,47 in quanto l'impresa, pur avendo terminato sostanzialmente i lavori nei termini contrattuali, non aveva tuttavia adempiuto per tempo a tutti gli obblighi contrattuali non avendo consegnato le certificazioni relative alle strutture ed agli impianti, impedendo quindi di fatto di procedere alla consegna anticipata dell'opera al Comune di Poggio Renatico (FE) e non permettendo all'amministrazione comunale l'utilizzo della Palestra nei tempi contrattualmente previsti;
- con e-mail del 13.09.2018, assunta al Prot. C.R.2018.33600 del 14.09.2018, il Comune di Poggio Renatico ha inviato una nuova nota in cui quantificava l'importo necessario per risolvere le criticità riscontrate in copertura in complessivi € 18.000,00 (IVA inclusa) avanzando al contempo richiesta di finanziamento per gli interventi di ripristino alla Stazione Appaltante;
- con comunicazione assunta al Prot. C.R.2018.0604374 del 01.10.2018, aderendo alla richiesta di finanziamento formulata dal Comune, il Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso (nel seguito, per brevità, anche "Servizio Tecnico Commissario Delegato" - nella persona del Responsabile - ha autorizzato l'Amministrazione Comunale a realizzare i lavori volti alla risoluzione delle difettosità riscontrate nell'edificio in oggetto connesse con le infiltrazioni di acqua dalla copertura; nella stessa nota, si dava atto che la somma messa a disposizione dell'Ente per i lavori di ripristino sulla copertura era quella derivante dalle detrazioni contabili apportate dal D.L. in sede di redazione del Conto Finale ed ammontava in totale a € 12.525,00 + IVA = € 15.280,50 IVA ed oneri compresi; l'importo autorizzato al rimborso dalla Stazione Appaltante coincideva pertanto con tale somma;
- con nota assunta al Prot. CR.2018.43330 del 10.12.2018 il R.U.P. ha trasmesso la sua Relazione sul Conto finale nella quale ha confermato la procedura in danno all'aggiudicatario e la penale per ritardo;

- con Decreto n. 87 del 15.01.2019 la Stazione Appaltante ha preso atto del Conto Finale dei lavori e della relativa Relazione sul Conto Finale redatta dal R.U.P.;
- con nota CR.2019.5299 del 26.02.2019 la Commissione di Collaudo ha trasmesso il Collaudo Tecnico Amministrativo dell'appalto in oggetto nel quale sono state confermate le detrazioni apportate in danno all'impresa sia dal D.L. sia dal R.U.P. in quanto ascrivibili ad una non corretta esecuzione delle opere nel corso dei lavori, nonché per ritardo nell'ultimazione delle opere;
- con nota assunta al Prot. C.R.2019.24475 del 23.10.2019 il Comune di Poggio Renatico ha trasmesso alla Stazione Appaltante l'esatta rendicontazione delle spese sostenute per l'esecuzione delle opere che ammontavano a € 15.280,50 IVA ed oneri compresi;
- con nota assunta al P.G.2019.0859661 del 21.11.2019 il Servizio Tecnico Commissario Delegato - nella persona del Responsabile - valutata la documentazione inviata a testimonianza delle spese sostenute, ha informato il Comune di Poggio Renatico che si sarebbe proceduto alla liquidazione della somma correttamente rendicontata - pari ad € 15.280,50 onnicomprensivo di IVA e ogni altro onere connesso per la realizzazione degli interventi - essendo la stessa pari all'importo posto in detrazione negli atti contabili della Stazione Appaltante;
- con nota assunta al P.G.2019.0863936 del 22.11.2019 il Servizio Tecnico Commissario Delegato - nella persona del Responsabile - ha autorizzato la Stazione Appaltante a procedere alla liquidazione alle spese sostenute dal Comune per un totale di € 15.280,50 onnicomprensivo di IVA e ogni altro onere connesso come attestato da fatture e mandati di pagamento inoltrati dall'Ente;
- con nota assunta al Prot. CR.2019.27607 del 26.11.2019 il R.U.P. ha trasmesso al Servizio per la Gestione Finanziaria degli interventi di Ricostruzione la "Relazione di rendicontazione della spesa delle opere eseguite dal Comune di Poggio Renatico (FE) autorizzate a seguito di procedura di esecuzione in danno all'impresa inadempiente" nella quale ha confermato la somma autorizzata al rimborso dalla Stazione Appaltante;

Preso atto che il Comune di Poggio Renatico (FE) ha provveduto all'aggiudicazione dei lavori da realizzarsi nella Palestra Scolastica Temporanea e che, a seguito di stipula di specifici contratti dei lavori, gli stessi sono stati

correttamente eseguiti;

Rilevato che:

- con nota assunta al Prot. n. CR.2014.8907 del 10.03.2014, è stata data comunicazione alla Stazione Appaltante del deposito da parte dell'impresa Eurocostruzioni s.r.l. della domanda di concordato preventivo innanzi al Tribunale di Padova, procedura n. 1/2014;
- con Decreto del giudice in data 10.11.2015, è stata omologata la procedura di concordato preventivo dell'impresa Eurocostruzioni s.r.l. di cui sopra e nominato liquidatore giudiziale il Dott. Adolfo Corà;
- in data 22.02.2019 è stato emesso il certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, sottoscritto con riserva in data 11.03.2019 dal Dott. Adolfo Corà in qualità di Liquidatore Giudiziale dell'impresa Eurocostruzioni S.r.l., nel quale la Commissione di Collaudo ha confermato il debito residuo dell'impresa pari ad € 11.990,99, IVA esclusa, derivante dalle detrazioni dovute sia all'applicazione della penale per inadempimenti contrattuali, per un importo di € 146.514,47, sia a detrazioni per difetti e mancanze dell'Appaltatore;
- l'Impresa Eurocostruzioni S.r.l., con nota assunta al Prot. CR.2019.7123, ha comunicato che *"per evitare problemi con la compagnia assicuratrice Elba che ha prestato la fideiussione, abbiamo provveduto a rimettervi, a mezzo bonifico, la somma di € 11.990,99"* e in data 08.03.2019 ha provveduto all'accredito della somma di € 11.990,99 a favore del Commissario Delegato;
- con Decreto n. 558 del 25.03.2019 si è preso atto che in data 08.03.2019, il Commissario Delegato ha ricevuto l'accredito della somma pari ad € 11.990,99, sulla contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74/12", da parte dell'Impresa Eurocostruzioni S.r.l., a seguito della richiesta di escussione della garanzia fideiussoria prestata a garanzia del contratto principale e dei relativi atti di perizia dei lavori per la realizzazione della Palestra Scolastica Temporanea in comune di Poggio Renatico (FE) - Lotto 4;
- con atto di citazione, assunto al Prot. CR.2019.16323 del 26.06.2019, l'impresa Eurocostruzioni s.r.l. in concordato preventivo ha instaurato il procedimento R.G. 11027/2019 innanzi al Tribunale civile di Bologna nei confronti del Commissario Delegato, in qualità di Stazione Appaltante, contestando l'applicazione della penale e, conseguentemente, chiedendo

l'accertamento del suo diritto ad ottenere la corresponsione dei seguenti importi:

- € 153.840,19 a titolo di saldo del corrispettivo dei lavori, corrispondente alle ritenute a garanzia dei lavori (al 10% dell'importo contrattuale pari ad € 146.514,47 e allo 0,5% dell'importo contrattuale pari ad € 7.325,72);
 - € 11.990,99 a titolo di restituzione dell'importo pagato dall'impresa a fronte della richiesta della Stazione Appaltante di escussione della fideiussione prestata per la cauzione definitiva;
 - € 93.590,91 a titolo di danno per il ritardo nella collaudazione dell'opera;
 - € 3.288,62 a titolo di saldo in conto capitale per il ritardo nel pagamento del saldo del Certificato di Pagamento n. 5;
 - oltre interessi, rivalutazione monetaria, IVA nella misura di legge, con vittoria di spese e onorari;
- nell'ambito di suddetto procedimento, il Commissario Delegato, in qualità di Stazione Appaltante, si è costituito in giudizio respingendo le pretese di parte attrice;
- all'udienza del 15.10.2020, il Giudice ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., prevedendo la corresponsione da parte del Commissario Delegato in favore dell'impresa Eurocostruzioni s.r.l. della somma complessiva di € 171.835,00, a spese compensate, dando termine al Commissario Delegato fino al 15.12.2020 per esprimere la propria disponibilità all'accettazione della proposta;
- con Decreto n. 2212 del 10.12.2020 si è provveduto all'accettazione della proposta conciliativa del Giudice ex art. 185 bis c.p.c. formulata nell'ambito del contenzioso R.G. 11027/2019 instaurato innanzi al Tribunale civile di Bologna con atto di citazione da Eurocostruzioni s.r.l. in concordato preventivo c/ il Presidente della Regione dell'Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 1 del DL 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n.122/2012, limitatamente alle somme già a disposizione della Stazione Appaltante ricomprese nel quadro economico dell'intervento poiché costituenti parte dell'importo contrattuale e pertanto per complessivi € 165.831,18 in luogo di € 171.835,19; al contempo il Commissario Delegato disapplica pertanto la penale dovuta per il ritardo nel completamento delle lavorazioni e nella consegna delle certificazioni richieste, pari ad € 146.514,47, e procede alla restituzione delle somme incamerate

nel quadro economico a titolo di escussione della cauzione definitiva nonché allo svincolo dei decimi, somme tutte ricomprese nel quadro economico dell'intervento;

- con Decreto 224 del 15.02.2021 il Commissario ha delegato il Responsabile del Servizio per la gestione tecnica degli interventi di Ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso presso Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 nonché R.U.P. per il Coordinamento dell'attività tecnica dei soggetti coinvolti nella ricostruzione sisma 2012, Ing. Stefano Isler, a comparire all'udienza del 18.02.2021 ovvero, in caso di rinvio, ad altra successiva innanzi al Giudice istruttore del procedimento R.G 11027/2019, Dott.ssa Candidi Tomasi, ed a sottoscrivere l'accordo conciliativo come formulato dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. ed accettato dal Commissario Delegato con il Decreto n. 2212 del 10.12.2020 di cui sopra;

- con Decreto n. 643 del 27.04.2021 si è provveduto alla presa d'atto dell'accordo conciliativo come formulato dal giudice del Tribunale di Bologna seconda sezione civile in data 18.02.2021 (n. verb. conc. 15/2 - cron. 1704/21) in riferimento al contratto di appalto per la progettazione e i lavori di realizzazione di Palestre Scolastiche Temporanee (P.S.T.) lotto 04 - Comune di Poggio Renatico (FE) - Liquidazione importi di cui al verbale di conciliazione n. 15/2 - cron. 1704/21 pari ad € 171.835,00 oltre IVA 10% sull'importo imponibile di € 159.835,19 per € 15.983,52;

Considerato:

- che la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 15.280,50 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, come disposto con le ordinanze ed i decreti sopra citati;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Tenuto conto altresì che, in attuazione dell'art. 39 del D.L. n. 109 del 28.09.2018 conv. con mod. in L. n. 130 del 16.11.2018, dell'art. 57, comma 15 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, conv. con mod. in L. n. 126 del 13 ottobre 2020 e dell'art. 17 quater, comma 4 del Decreto Legge 31 dicembre 2020

n. 183, conv. con mod. in L. n. 21 del 26 febbraio 2021, i quali sanciscono l'impignorabilità delle risorse assegnate per la Ricostruzione in aree interessate da eventi sismici e l'esenzione nei confronti dei beneficiari di tali importi fino al 31 dicembre 2023 dalle verifiche previste dall'art. 48 bis D.P.R. n. 602 del 1973 di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni";

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna;

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale;

Tutto ciò visto e considerato,

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, con riferimento agli interventi di ripristino e risanamento in danno all'aggiudicatario relativi alla progettazione e realizzazione della Palestra Scolastica Temporanea (P.S.T.) Lotto 4 - in Comune di Poggio Renatico (FE):

- 1) di prendere atto dell'esecuzione degli interventi di ripristino in danno all'impresa Eurocostruzioni S.r.L. inadempiente, realizzati per conto del Comune di Poggio Renatico (FE) e necessari ad ottenere la collaudabilità dell'opera pubblica in oggetto come da autorizzazione della Stazione Appaltante del Commissario Delegato Prot. C.R.2018.0604374 del 01.10.2018;

- 2) di prendere atto che il Comune di Poggio Renatico (FE) ha provveduto con nota Prot. C.R.2019.24475 del 23.10.2019 alla rendicontazione correttamente documentata delle spese sostenute per un importo pari a € 15.280,50 onnicomprensivo;
- 3) di prendere atto che con nota P.G.2019.0859661 del 21.11.2019 il Responsabile del "Servizio Tecnico Commissario Delegato" ha comunicato che si poteva procedere alla liquidazione al Comune di Poggio Renatico (FE) delle spese sostenute per gli interventi di esecuzione in danno all'impresa inadempiente, per un importo totale di € 15.280,50, comprensivo di IVA e ogni altro onere connesso per la realizzazione degli interventi;
- 4) di liquidare, pertanto, al Comune di Poggio Renatico (FE) la somma di cui al precedente punto 3), di complessivi € 15.280,50 onnicomprensivi a titolo di rimborso;
- 5) che il suindicato importo trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- 6) che il relativo ordinativo di pagamento, a valere sulla contabilità speciale n. 5699, sarà emesso dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- 7) che, in attuazione dell'art. 39 del D.L. n. 109 del 28.09.2018 conv. con mod. in L. n. 130 del 16.11.2018, dell'art. 57, comma 15 del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104, conv. con mod. in L. n. 126 del 13 ottobre 2020 e dell'art. 17 quater, comma 4 del Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183, conv. con mod. in L. n. 21 del 26 febbraio 2021, i quali sanciscono l'impignorabilità delle risorse assegnate per la Ricostruzione in aree interessate da eventi sismici e l'esenzione nei confronti dei beneficiari di tali importi fino al 31 dicembre 2023 dalle verifiche previste dall'art. 48 bis D.P.R. n. 602 del 1973 di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- 8) di provvedere alla trasmissione del presente decreto nei confronti del Comune di Poggio Renatico (FE);

- 9) di provvedere agli adempimenti di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale.

In Bologna, 30 Maggio 2022

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)