

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1142 del 4 settembre 2023

**EDIFICI MUNICIPALI TEMPORANEI EMT LOTTO 10 - MAGAZZINO MUNICIPALE
TEMPORANEO NEL COMUNE DI SAN POSSIDONIO (MO)
CUP n. J49I12000160001 - CIG n. 451361943A**

**EDIFICI PUBBLICI TEMPORANEI DUE (E.P.T. 2) Lotto 3 - SPOGLIATOI A
SERVIZIO DELLA PALESTRA SCOLASTICA TEMPORANEA NEL COMUNE DI
MIRANDOLA
CUP n. J43J13000360001 - CIG n. 527572954B**

**PALESTRA SCOLASTICA TEMPORANEA (P.S.T.) - LOTTO 20 - COMUNE DI SAN
POSSIDONIO (MO)
CUP n. J48J12000280001 - CIG n. 4759303D11**

**PALESTRA SCOLASTICA TEMPORANEA (P.S.T.) - LOTTO 20 ART. 57 OPERE
COMPLEMENTARI - COMUNE DI SAN POSSIDONIO (MO)
CUP n. J48J12000280001 - J66J14000120001
CIG n. 55062984DA - 5813371183**

**PALESTRA SCOLASTICA TEMPORANEA (P.S.T.) - LOTTO 8 - COMUNE DI ROLO
(RE)
CUP n. J48J12000280001 CIG n. 475925664A**

PRESA D'ATTO DELLA SITUAZIONE CONTABILE FINALE

Vista:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile;
- l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di

compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- il Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1° maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1107 del 11 luglio 2016 recante in oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- l'art. 1, comma 764 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" che dispone la proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, al 31 dicembre 2023 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 474 del 27 marzo 2023 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale". con la quale è stata approvata la disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale a decorrere dal 01/04/2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui

al Titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 325 del 07/03/2022 *"Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale"* che ha modificato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito i Settori a decorrere dal 01/04/2022;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 426 del 21/03/2022 *"Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia"*;

- la determinazione dell'Agenzia Regionale per la ricostruzione - Sisma 2012 n. 5498 del 24/03/2022 recante in oggetto *"Conferimento incarichi dirigenziali, assegnazione personale e proroga posizioni organizzative nell'ambito dell'Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012"*;

Preso atto:

- che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Visti altresì:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

- i comunicati dell'ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, con i quali è stato precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 19 aprile 2016, mentre le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016;

- la nota del 04.05.2016 trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Commissari delegati con la quale si segnala che *"...per quanto concerne gli interventi compresi nei Piani adottati dalle SS.LL. le cui procedure contrattuali siano state avviate ai sensi della previgente normativa gli stessi potranno essere ultimati in applicazione della medesima"*;

Preso atto che l'Impresa Dall'Aglio Amos & C. S.R.L., aggiudicataria dei lotti in epigrafe, già in concordato preventivo, in data 16/19 gennaio 2018 con provvedimento n. 1/2018 del Tribunale di Reggio Emilia (RE) è stata dichiarata fallita;

Con riferimento all'Edificio Municipale Temporaneo - EMT Lotto 10 nel Comune di San Possidonio (MO):

- con Ordinanza n. 26 del 22.08.2012 e s.m.i. a titolo *"Approvazione Programma Operativo Municipi"* del Commissario Delegato, è stato approvato il programma degli interventi per la riparazione delle strutture municipali e per la realizzazione degli interventi sostitutivi al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività tecniche ed amministrative dei Comuni (oltre che ai servizi pubblici e privati) impegnati in prima linea nell'attività di assistenza alla popolazione ed alla ricostruzione post-sisma 2012;

- con Ordinanza n. 30 del 30.08.2012 del Commissario Delegato a titolo *"Realizzazione Edifici Municipali Temporanei (EMT) e Prefabbricati Modulari Municipali. Approvazione documentazione ed atti di gara. Rettifica ordinanza n. 28 del 24/08/2012 ed integrazione ordinanze n. 6 del 5/07/2012 e n. 11 del 18/07/2012"* è stata indetta la gara per la costruzione di Edifici Municipali Temporanei (EMT) da realizzarsi in n. 8 Comuni delle Province di Ferrara e Modena (colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012) destinando un complessivo finanziamento di € 28.000.000,00;

- con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 9 del 03 maggio 2022 recante titolo *"Rimodulazione dei Programmi Operativi: Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le chiese immediate e temporanee, per gli Edifici Pubblici Temporanei (EPT III), per i traslochi e depositi mobili privati e per le ONLUS. Approvazione aggiornamento al 31 marzo 2022"*, è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole, che prevede una spesa complessiva di € 256.925.251,19 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle

risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- in particolare, alla lettera b) del Programma Operativo Municipi, di cui all'Ordinanza n. 9 del 03.05.2022 sopracitata, è stato stimato un costo di € 36.973.628,00 per la *“Costruzione di edifici municipali temporanei (EMT), comprese le opere di urbanizzazione delle aree a servizio degli edifici, in sostituzione dei municipi che non possono essere riparati e riattivati entro il dicembre 2013”*;

Preso atto che, in riferimento al Lotto n. 10 relativo agli Edifici Municipali Temporanei (EMT), costituito dal Magazzino Comunale nel Comune di San Possidonio (MO):

- con Decreto n. 143 del 09.11.2012 sono state approvate le risultanze degli atti di gara e si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria per la progettazione e l'esecuzione dei lavori degli Edifici Municipali Temporanei (EMT) del Lotto n. 10 in argomento a favore dell'impresa Dall'Aglio Amos & C. S.R.L.;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49I12000160001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) è il n. 451361943;

- con Decreto n. 29 del 21.01.2013 è stato approvato il progetto esecutivo, il quadro tecnico economico ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Dall'Aglio Amos & C. S.R.L., per un importo di € 631.154,31 IVA esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 31.944,60;

- in data 08.04.2013, con Rep. n.0086, è stato stipulato il relativo contratto di appalto per l'esecuzione dell'attività di redazione della progettazione esecutiva e la successiva realizzazione dei lavori riferiti agli Edifici Municipali Temporanei (EMT), Lotto n. 10, costituito dal Magazzino Comunale nel Comune di San Possidonio (MO) per l'importo complessivo contrattuale, pari a € 631.154,31, IVA esclusa, con l'impresa Dall'Aglio Amos & C. S.R.L.;

- con Decreto n. 1452 del 22.11.2013, si è preso atto dei lavori di cui alla Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del lotto in argomento, per un importo netto di € 93.623,52 per lavori, di cui € 4.419,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- in data 29.11.2013 è stato stipulato il relativo atto aggiuntivo al contratto di appalto principale, con Rep. n. 0220, per l'importo netto contrattuale pari a € 93.623,52 con l'impresa Dall'Aglio Amos & C. S.R.L.;

Preso atto, altresì che con Decreto n. 39 del 09.01.2019 è stato approvato il conto finale dei lavori e la relativa relazione, dai quali risultano lavori eseguiti per € 724.777,83 oltre ad IVA, importo interamente contenuto nelle somme autorizzate di cui sopra, di cui erogati in acconto in corso d'opera € 711.791,59 oltre ad IVA, con un residuo a saldo € 7.972,04 oltre ad IVA, al netto della detrazione di € 4.110,00 oltre ad IVA 22%, operata dal Direttore dei Lavori;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto in data 28.11.2019 dal Direttore dei Lavori, vistato dal Responsabile Unico del Procedimento e sottoscritto con firma digitale senza riserve dal curatore dell'impresa Dall'Aglio Amos & C. S.R.L.;

Preso atto, che nel certificato di regolare esecuzione, il Direttore dei lavori ha attestato che, a seguito delle integrazioni documentali, le detrazioni operate dal D.L. nel Conto Finale dei Lavori del 05 luglio 2018, vengono annullate, risultando confermata la sola detrazione relativa alla mancata esecuzione degli interventi di riparazione e ripristino delle funzionalità dell'edificio in argomento; conseguentemente, l'importo stabilito con Decreto n. 39 del 09.01.2019 di € 7.972,04, viene rettificato in € 10.387,64;

Considerato che il Direttore dei Lavori confermando quanto già riportato nel Decreto n. 39 del 09.01.2019 di presa d'atto del conto finale dei lavori e relativa relazione del RUP, ha certificato quanto segue:

- a) un credito dell'impresa di € 12.986,24 oltre IVA, pari al residuo dei lavori ancora da liquidare. Tale importo è composto da € 3.623,89 oltre IVA corrispondente alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010, e da € 9.362,35 oltre IVA corrispondente alla ritenuta del 10% a garanzia dei lavori;
- b) un debito dell'impresa di € 2.130,00 oltre IVA 22% e così per € 2.598,60, per lavorazioni da eseguire in danno al Comune di San Possidonio (MO);

Preso atto che il Comune di San Possidonio (MO), quale Ente proprietario del Magazzino Comunale in argomento, dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione non ha avanzato

lamentele per vizi e difetti dell'opera;

Vista la nota del RUP Prot. r_emirol.Giunta - Rep. CR 30/11/2021.0015011.U;

Rilevato che l'importo di € 10.387,64 oltre a IVA, in favore dell'impresa Dall'Aglio Amos & C. S.R.L. in fallimento, già al netto della detrazione sopracitate risulta pari a € 2.598,60;

In riferimento all'Edificio Pubblico - EPT II Lotto 3 Spogliatoi a servizio della palestra scolastica nel Comune di Mirandola (MO):

- con Ordinanza n. 96 del 07/08/2013 a titolo "Edifici Pubblici Temporanei Due (EPT II) (già EMT, EST, PST), Approvazione atti di gara", si è disposto di approvare la documentazione predisposta per la procedura di gara aperta per la progettazione e realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei II (EPT II) e connesse opere di urbanizzazione. Con la medesima Ordinanza è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento;

- con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 9 del 03.05.2022, è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole, che prevede una spesa complessiva di € 256.925.251,19 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- in particolare, alla lettera f) della suddetta Ordinanza, è stato stimato un costo di € 37.234.808,36 per la "Costruzione di Palestre Temporanee" (PST) in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014;

Dato atto che con riferimento al Lotto 3 relativo agli EPT II - Spogliatoi al servizio della Palestra Scolastica Temporanea dell'Istituto superiore statale "Galilei" in Comune di Mirandola (MO):

- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J43J13000360001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) è il n. 527572954B;

- con Decreto n. 972 del 30.09.2013 sono state approvate le risultanze degli atti di gara e si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria per la progettazione e l'esecuzione dei lavori degli Edifici Pubblici Temporanei II (EPT II), Lotto 3 - spogliatoi al servizio della Palestra Scolastica Temporanea dell'Istituto superiore statale "Galilei" a favore dell'impresa Dall'Aglio Amos & C. S.R.L.;
- con Decreto n. 408 del 17.03.2014, successivamente rettificato parzialmente, a seguito dell'adeguamento del progetto alla nuova struttura, con Decreto n. 2157 del 12/11/2014, si è provveduto all'approvazione del Progetto Esecutivo e all'aggiudicazione definitiva del Lotto 3 degli EPT II all'impresa Dall'Aglio Amos & C. S.R.L., per un importo di 533.826,00, comprensivi degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 25.380,00, oltre ad IVA;
- in data 13.11.2014 è stato stipulato il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0321, per l'importo complessivo contrattuale, al netto dell'IVA, pari a € 533.826,00;
- con Decreto n. 380 del 02.03.2015 è stata accettata la cessione del credito da parte dell'impresa Dall'Aglio Amos & C. S.R.L. alla società Claris Factor S.p.A. di Montebelluna (contratto factoring a ministero notaio Ruben Israel di Milano del 17/02/2015, Rep. 24017, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 17/02/2015 al n. 3648, Serie 1T);
- con Decreto n. 692 del 16/03/2018 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva ed il relativo quadro economico, per un importo complessivo di € 45.436,35, al netto dell'IVA. La perizia in argomento non è stata sottoscritta per mancanza del requisito di regolarità fiscale dell'impresa, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 163/2006;
- con nota del 17/04/2019, acquisita al Prot. n. CR/2019/11078 del 18/04/2019, il curatore fallimentare dell'impresa ha trasmesso il provvedimento emesso in data 06/03/2017 dal Tribunale di Reggio Emilia (RE), Sez. Fallimentare, relativo all'autorizzazione allo scioglimento dell'impresa Dall'Aglio Amos e C. S.R.L. dal contratto di factoring concluso con la Claris Factor S.p.A. sopra citato;

Considerato altresì che con decreto n. 2894 del 27/11/2018 è stato approvato il conto finale dei lavori e la relativa relazione, dai quali risultano lavori eseguiti per € 579.262,35 oltre ad IVA, importo interamente contenuto nelle somme autorizzate di cui sopra, di cui erogati in acconto in corso d'opera € 477.774,27 oltre ad IVA, con un residuo a saldo di € 98.908,08, oltre ad IVA, già al netto della detrazione di € 2.580,00 oltre ad IVA, operata dal D.L.;

Visto il decreto n. 792 del 23 aprile 2019 con il quale è stata dichiarata l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione, prendendo atto che lo svincolo della ritenuta di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010 di € 2.896,31 oltre ad IVA, sarebbe avvenuto al decorso dei termini di legge, vista la nota del 27/02/2019, acquisita al Prot. n. CR/2019/5562 con cui il curatore fallimentare ha comunicato che non sarebbe stata presentata la garanzia fideiussoria ex art. 235 del D.P.R. n. 207/2010;

Vista la nota del RUP Prot. r_emiro.Giunta - Rep. CR 12/01/2021.0000261.U;

Rilevato che risulta quindi un residuo importo a favore dell'Impresa di € 2.896,31 ed IVA 10% pari a € 289,63 (per un totale di € 3.185,94), quale quota della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010 in favore dell'impresa Dall'Aglio Amos & C. S.R.L. in fallimento;

In riferimento alla palestra Scolastica Temporanea - PST Lotto 20 nel Comune di San Possidonio (MO):

- che con Ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione delle Palestre Scolastiche Temporanee per tutte quelle che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con Ordinanza n. 84 del 5 dicembre 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara;
- con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 9 del 03.05.2022, recante titolo "*Rimodulazione dei Programmi Operativi: Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le chiese immediate e temporanee, per gli Edifici Pubblici Temporanei (EPT III), per i traslochi e depositi mobili privati e per le ONLUS. Approvazione aggiornamento al 31 marzo 2022*", è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole, che prevede una spesa complessiva di € 256.925.251,19 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che in particolare alla lettera f) del Programma Operativo Scuole, di cui all'Ordinanza n. 9 del 03.05.2022 sopracitata, è stato stimato un costo di € 37.234.808,36 per la "*Costruzione di Palestre Temporanee*" (PST) in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014";

- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J48J12000280001 e il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) è il n. 4759303D11;
- che con Decreto n. 129 del 22 febbraio 2013 sono state approvate le risultanze degli atti di gara e si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria per la progettazione e l'esecuzione dei lavori della Palestra Scolastica Temporanea (PST) nel Comune di San Possidonio (MO), Lotto n. 20 a favore dell'impresa Dall'Aglio Amos e C. S.r.l.;
- che con Decreto n. 759 del 12/08/2013 è stato approvato il progetto esecutivo, il quadro tecnico economico e contestualmente si è definitivamente aggiudicato all'impresa Dall'Aglio Amos & C. S.r.l. il Lotto n. 20, per un importo complessivo di € 489.266,99, al netto dell'IVA, di cui € 23.598,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il contratto per la progettazione esecutiva e la successiva realizzazione dei lavori riferiti alla Palestra Scolastica Temporanea (PST) - Lotto n. 20 del Comune di San Possidonio (MO), è stato stipulato con l'impresa Dall'Aglio Amos & C. S.r.l. in data 27/08/2013 con Rep. n. 0145, per l'importo complessivo contrattuale, al netto dell'IVA, pari a € 489.266,99;

Preso atto, altresì che con Decreto n. 478 del 08.03.2019 è stato approvato il conto finale dei lavori e la relativa relazione del RUP, dai quali risultano lavori eseguiti per € 489.266,99 oltre ad IVA, importo interamente contenuto nelle somme autorizzate di cui sopra, di cui erogati in acconto in corso d'opera € 479.481,67 oltre ad IVA. L'importo residuo in sede di Conto Finale, derivante dalla differenza tra quanto contrattualizzato e quanto liquidato mediante decreti è pari a € 9.785,32 oltre IVA. Tale importo, a seguito dell'applicazione della penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori per € 7.338,99 IVA esente, risulta da ultimo ridotto ad € 2.446,33 oltre IVA corrispondente alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori del 05.08.2019, sottoscritto digitalmente senza riserve in data 30.09.2019 dal curatore dell'impresa Dall'Aglio Amos & C. S.R.L., il quale conferma quanto già riportato nel conto finale, riportando un credito residuo dell'Impresa pari ad € 2.446,33 oltre IVA a titolo di ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010;

Vista la nota del RUP Prot. Rep. CR 06/08/2021.0010591.U;

Rilevato che residua quindi un credito dell'Impresa Dall'Aglio Amos & C. S.R.L. in fallimento per l'importo di € 2.446,33 oltre a IVA, già al netto della penale applicata per ritardo nell'esecuzione dei lavori pari a € 7.338,99 IVA esente, corrispondente alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010;

In riferimento alla palestra Scolastica Temporanea - PST Lotto 20 ART. 57 Opere complementari nel Comune di San Possidonio (MO):

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) è il n.55062984DA;

- con Decreto n. 1732 del 12/12/2013:

- è stato disposto l'affidamento dei lavori complementari del Lotto 20 PST, mediante procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, all'impresa Dall'Aglio Amos & C. S.r.l., rimodulando il Quadro Tecnico economico delle spese relative al Lotto 20 PST, comprensivo delle spese previste per i lavori complementari;

- è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori complementari per un importo netto di € 716.730,42 per lavori ed € 33.788,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 750.519,34;

- con Rep. n. 0226 del 17.12.2013 è stato stipulato il contratto relativo ai lavori complementari del Lotto 20 delle PST con l'impresa dall'Aglio Amos & C. S.r.l., per l'importo complessivo contrattuale pari a € 750.519,34 IVA esclusa;

- con decreto n. 989 del 12/06/2014 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1, sottoscritta in data 23/07/2014 con Rep. n. 0282 per l'importo netto di € 194.149,97 per lavori, di cui € 9.872,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 204.022,00, al netto dell'IVA;

Preso atto che con Decreto n. 477 del 08.03.2019 è stato approvato il conto finale dei lavori e la relativa relazione del RUP, dai quali risultano lavori contrattualizzati/eseguiti per € 954.541,34 oltre ad IVA, importo interamente contenuto nelle somme autorizzate di cui sopra, di cui erogati in acconto in corso d'opera € 938.510,83 oltre ad IVA, con un residuo a saldo di € 16.030,51 oltre IVA. Tale importo, a seguito dell'applicazione della penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori per € 11.257,80 IVA esente, risulta ridotto dapprima ad € 4.772,71 e successivamente, a seguito delle detrazioni operate per € 3.196,40

IVA inclusa (operate dal Direttore dei Lavori, per obblighi contrattuali non ottemperati da far eseguire in danno), ulteriormente ridotto ad € 1.576,31 oltre IVA;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento, redatto in data 05.08.2019 dal Direttore dei Lavori in qualità di Certificatore della Regolare Esecuzione e sottoscritto digitalmente senza riserve in data 30.09.2019 dal curatore dell'impresa Dall'Aglio Amos & C. S.R.L.;

Preso atto che in sede di Certificazione della Regolare Esecuzione il Direttore dei Lavori, a seguito delle integrazioni documentali (come riportato a pag. 10 del CRE), ha annullato le detrazioni operate in sede di Conto Finale, confermando la sola detrazione n.3 pari a € 240,00 oltre IVA al 22% e così per un totale di € 292,80. Inoltre, il D.L., in sede di certificazione ha apportato una ulteriore detrazione pari ad € 400,00 oltre IVA al 22% e così per un totale di € 488,00, in quanto nonostante i ripetuti solleciti della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore non ha provveduto a trasmettere la relazione di verifica statica delle pendinature del controsoffitto e la documentazione da allegare alla denuncia dell'impianto di terra, prima dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;

Vista la nota del RUP Prot. Rep. CR 06/08/2021.0010592.U;

Rilevato che residua quindi un credito in favore dell'impresa Dall'Aglio Amos & C S.r.l. in fallimento pari ad € 3.991,91 oltre IVA 10% (pari a € 399,19) rettificando quanto già riportato nel decreto n. 477 del 08.03.2019 di approvazione del conto finale dei lavori;

In riferimento alla Palestra Scolastica Temporanea - PST Lotto 8 nel Comune di Rolo (RE):

- che con Ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione delle Palestre Scolastiche Temporanee per tutte quelle che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con Ordinanza n. 84 del 5 dicembre 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara;
- con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 9 del 03.05.2022, recante titolo "*Rimodulazione dei Programmi Operativi: Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le chiese immediate e temporanee, per gli Edifici Pubblici Temporanei (EPT III), per i traslochi e depositi mobili privati e per le ONLUS. Approvazione aggiornamento al 31 marzo 2022*", è stata approvata la rimodulazione

del Programma Operativo Scuole, che prevede una spesa complessiva di € 256.925.251,19 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- che in particolare alla lettera f) del Programma Operativo Scuole, di cui all'Ordinanza n. 9 del 03.05.2022 sopracitata, è stato stimato un costo di € 37.234.808,36 per la "Costruzione di Palestre Temporanee" (PST) in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014";

- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il n. J48J12000280001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 475925664A;

- che con Decreto n. 129 del 22 febbraio 2013 sono state approvate le risultanze degli atti di gara e si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria per la progettazione e l'esecuzione dei lavori della Palestra Scolastica Temporanea (PST) nel Comune di Rolo (RE), Lotto n. 08 a favore dell'impresa Dall'Aglio Amos e C. S.r.l.;

- che con Decreto n. 272 del 16 aprile 2013, è stato approvato il progetto esecutivo del Lotto 8 e contestualmente si è provveduto all'aggiudicazione definitiva alla ditta Dall'Aglio Amos & C. S.r.l.;

- che in data 22 maggio 2013 è stato sottoscritto il relativo Contratto di appalto - Rep. n. 0096 per il corrispettivo contrattuale di € 794.452,10 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 36.405,65 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

- che con Decreto n. 691 del 02 maggio 2014 è stata approvata una Perizia di Variante e Suppletiva dell'importo complessivo di € 224.812,95 oltre ad IVA;

- che in data 21 maggio 2014 è stato sottoscritto con l'impresa il relativo Atto Aggiuntivo Rep. n. 0267 al contratto di appalto Rep. n. 0096 del 22 maggio 2013, per il maggior corrispettivo contrattuale di € 224.812,95 oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 10.302,02;

Preso atto, altresì che con Decreto n. 532 del 19.03.2019 è stato approvato il conto finale dei lavori e la relativa relazione del RUP, dando atto che:

- risultano lavori eseguiti per € 1.019.265,05 oltre ad IVA, di cui erogati in acconto in corso d'opera € 991.687,42 oltre ad IVA, con residuo a saldo pari ad € 27.577,63 oltre IVA. Tale importo è composto da € 5.096,33 oltre IVA corrispondente alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010, e da € 22.481,30 oltre IVA corrispondente alla ritenuta del 10% a

garanzia dei lavori di variante;

- sono state apportate dal Direttore dei Lavori detrazioni per € 39.399,10 per interventi urgenti già eseguiti dal Comune di Rolo;

- tali detrazioni, nella relazione del RUP; sono state poste in danno all'impresa, maggiorate dell'IVA al 22% per un totale di 48.066,90;

- il debito dell'Impresa ammonta ad € 20.489,27;

Visto il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori in argomento del 31 luglio 2019 e sottoscritto digitalmente e senza riserve, in data 30.09.2019, dal curatore dell'impresa Dall'Aglio Amos & C. S.R.L.. Nel Collaudo Tecnico Amministrativo viene confermato l'importo delle opere da eseguirsi in danno all'impresa inadempiente e da riconoscere al Comune di Rolo (RE), riportando in conclusione un debito dell'impresa pari a € 20.489,27;

Richiamati:

- il Decreto n. 1383 del 28.07.2020 recante *"Presenza d'atto della situazione debitoria e creditoria dei lavori relativi alla Palestra Scolastica temporanea (PST) Lotto 8 affidati all'impresa Dall'Aglio Amos & C. S.r.l. e contestuale escussione della polizza fideiussoria n. 2027433 rilasciata dalla COFACE - Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. a garanzia dello svincolo dei decimi per la progettazione e la realizzazione dei relativi lavori"*;

- il Decreto n. 1123 del 19 luglio 2021 recante *"Palestra Scolastica temporanea (PST) Lotto 8 lavori affidati all'impresa Dall'Aglio Amos & C. S.r.l.. Escussione della polizza fideiussoria per la cauzione definitiva n. 2006796, emessa in data 08/04/2013 con relative appendici n° 1 e 2, che ne formano parte integrante, rilasciata dall'Assicurazione COFACE S.A."*, con il quale si è dato atto che la richiesta di escussione della polizza di cui al decreto n. 1383 del 28 luglio 2020 sopracitato, non ha avuto riscontro;

Visto inoltre il decreto n. 250 del 17 febbraio 2021 con cui si è proceduto alla liquidazione della spesa richiesta dal Comune di Rolo (RE) per gli interventi di ripristino e risanamento realizzati per conto del Commissario Delegato in danno all'esecutore inadempiente, per un importo complessivo pari a € 43.963,92;

Vista la nota del RUP Prot. r_emiro.Giunta - Rep. CR 06/08/2021.0010564.U;

Rilevato che residua quindi un debito dell'impresa Dall'Aglio

Amos & C S.r.l. in fallimento pari a € 20.489,27;

Tenuto conto che l'art. 141, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e l'art. 124, comma 3, del D.P.R. 207/2010 sanciscono il carattere di definitività del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo/Certificato di Regolare Esecuzione decorsi due anni dall'emissione del medesimo;

Dato atto che per i Certificati di Regolare Esecuzione/Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori in argomento è decorso il termine dei due anni di cui all'art. 141 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e pertanto gli stessi hanno assunto il carattere di definitività, cosicché gli appalti dei lavori in oggetto sono da ritenersi conclusi, fermo restando le obbligazioni di cui all'art. 1669 del codice civile;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra, la situazione contabile degli appalti in epigrafe risulta la seguente:

Lotto	Credito Impresa	Debito Impresa
EMT Lotto 10 - San Possidonio (MO)	€ 10.387,64 oltre VA	
EPT II Lotto - Mirandola (MO)	€ 2.896,31 oltre IVA	
PST Lotto 20 - San Possidonio (MO)	€ 2.446,33 oltre IVA	
PST Lotto 20 ART. 57 - San Possidonio (MO)	€ 3.991,91 oltre IVA	
PST Lotto 8 - Rolo (RE)		€ 20.489,27

Dato atto:

- di considerare conclusi gli appalti dei lavori in argomento e di provvedere all'erogazione della ritenuta dello 0,5% di cui all'art.4 del D.P.R. 207/2010;

- di compensare i suindicati importi, con un debito residuo in capo all'Impresa Dall'Aglio Amos & C S.r.l. in fallimento di € 767,08;

Considerata l'esiguità del debito e l'intervenuto stato di fallimento dell'Impresa in oggetto;

Ritenuto quindi anche per ragioni di economicità di non ritenere opportuno intraprendere ulteriori azioni per il recupero di € 767,08 come risultanti da quanto sopra esposto;

Viste:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, con i quali si dispone che nei confronti delle operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e dei termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 nonché secondo quanto previsto dalla "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale e dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023 "Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025" e in particolare l'"Allegato D alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2023-2025 e riparto delle competenze in

materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 D.Lgs. n. 33/2013, L.R.n. 1/2012 e L.R. n. 7/2017”;

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento ai lavori in argomento relativi a Edifici Municipali Temporanei EMT - Lotto 10 - Magazzino Comunale nel Comune di San Possidonio (MO), alla Palestra Scolastica Temporanea - PST Lotto 20 nel Comune di San Possidonio (MO) relativi lavori complementari PST Lotto 20 ART.57, Palestra Scolastica Temporanea - PST Lotto 8 nel Comune di Rolo (RE), e Edificio Pubblico Temporaneo EPT II Lotto 3, aggiudicati all'impresa Dall'Aglio Amos e C. S.R.L. in fallimento, C.F. e P.IVA 01216530350:

1. di determinare, a chiusura delle procedure in epigrafe la situazione contabile come di seguito rappresentata, con un debito residuo in capo all'Impresa Dall'Aglio Amos e C. S.R.L. in fallimento di € 767,08:

Lotto	Credito Impresa	Debito Impresa
EMT Lotto 10 - San Possidonio (MO)	€ 10.387,64 oltre VA	
EPT II Lotto - Mirandola (MO)	€ 2.896,31 oltre IVA	
PST Lotto 20 - San Possidonio (MO)	€ 2.446,33 oltre IVA	
PST Lotto 20 ART. 57 - San Possidonio (MO)	€ 3.991,91 oltre IVA	
PST Lotto 8 - Rolo (RE)		€ 20.489,27
Saldo		€ 767,08

2. di provvedere alla trasmissione del presente decreto nei confronti dell'impresa Dall'Aglio Amos e C. S.R.L. in fallimento;
3. di provvedere agli adempimenti di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023 "Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025" e in particolare l'"Allegato D alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2023-2025 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 D.Lgs. n. 33/2013, L.R.n. 1/2012 e L.R. n. 7/2017".

In Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)