

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1395 del 9 novembre 2023

**EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI E.S.T. - LOTTO 17 - SCUOLA
PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" NEL COMUNE DI MIRANDOLA (MO)**

CUP n. J49H12000260001 - CIG n. 4402413A20 - 52210388D9

EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI E.S.T. - LOTTO 22

**SCUOLA NIDO "MONTESSORI" E SCUOLA DELL'INFANZIA "MONTESSORI" NEL
SAN FELICE SUL PANARO (MO)**

CUP n. J49H12000260001 - CIG n. 440244655D

PRESA D'ATTO DELLA SITUAZIONE CONTABILE FINALE

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile;
- l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 06.06.2012 n.74 convertito, con

modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, con la quale è stata concessa la deroga ad una serie di disposizioni di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;

- l'art. 1, comma 764 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" che dispone la proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, al 31 dicembre 2023 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Viste:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 325 del 07/03/2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale" che ha modificato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito i Settori a decorrere dal 01/04/2022;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 426 del 21/03/2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 474 del 27 marzo 2023 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale". con la quale è stata approvata la disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale a decorrere dal 01/04/2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al Titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025;

- la determinazione dell'Agenzia di ricostruzione - Sisma 2012 n. 5498 del 24/03/2022 recante in oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali, assegnazione personale e proroga posizioni organizzative nell'ambito dell'Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012";

Preso atto:

- che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio del 2012, secondo il disposto dell'articolo 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1' agosto 2012, n, 122;

- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Visti altresì:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

- i comunicati dell'ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, con i quali è stato precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 19 aprile 2016, mentre le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016;

- la nota del 04.05.2016 trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Commissari delegati con la quale si segnala che "...per quanto concerne gli interventi compresi nei Piani adottati dalle SS.LL. le cui procedure contrattuali siano state avviate ai sensi della previgente normativa gli stessi potranno essere ultimati in applicazione della medesima";

Considerato che:

- con Ordinanza n. 5 del 05.07.2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per

l'anno scolastico 2012-2013 prevedendo la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate per consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012- 2013;

- con Ordinanza n. 7 del 05.07.2012 è stata approvata la documentazione e gli atti di gara, e pertanto avviata una procedura aperta per la progettazione e i lavori di realizzazione di edifici scolastici temporanei (EST) da effettuarsi per lotti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo a base di gara di € 42.975.625,00, suddiviso in n. 28 lotti;

- con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 9 del 03.05.2022, è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole, che prevede una spesa complessiva di € 256.925.251,19 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- in particolare, alla lettera d) del Programma Operativo Scuole, di cui all'Ordinanza n. 9 del 03.05.2022 sopracitata, è stato stimato un costo di € 79.947.106,18 per la *"Costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) in sostituzione di quelli che non possono essere riparati e riattivati per l'anno scolastico 2013-2014"*;

Con riferimento all'EDIFICIO SCOLASTICO TEMPORANEO E.S.T. - LOTTO 17 - SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" NEL COMUNE DI MIRANDOLA (MO) :

- con Decreto n. 4 del 30.07.2012 del Commissario sono state approvate le risultanze degli atti di gara e si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria per la progettazione e l'esecuzione dei lavori degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.);

- con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 17 relativo alla Scuola primaria "Dante Alighieri" nel Comune di Mirandola (MO) è stato provvisoriamente aggiudicato al Raggruppamento: STEDA S.p.a. (Capogruppo) e Consorzio Stabile COSEAM Italia S.p.a. (mandante), che ha offerto il ribasso del 2,18%, per il corrispettivo contrattuale di € 1.974.776,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 86.850,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 4402413A20;

- con atto registrato in data 14 agosto 2012 al n. 3117 - Notaio Carlo Santamaria Amato, è stata costituita l'associazione Temporanea di Imprese fra le Ditte STEDA S.p.a. e CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA S.p.a., al fine di dare esecuzione ai contratti di appalto di cui ai lotti denominati 17 e 22, ed attribuito il titolo di Società capogruppo dell'ATI alla società STEDA S.p.a.;
- con tale atto le sopracitate imprese, per l'esecuzione dei lavori di cui soprariportati, hanno suddiviso tra loro le quote di partecipazione all'ATI: STEDA s.p.a. (Impresa A) quota del 99,99% sull'importo totale dei lavori, CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA S.p.a. (Impresa B) quota dello 0,01% sull'importo totale dei lavori;
- con decreto n. 44 del 05.09.2012, è stato approvato il progetto esecutivo del Lotto 17 redatto a cura dell'impresa aggiudicataria nei termini previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, validato dal Responsabile Unico del Procedimento;
- con decreto n. 62 del 20.09.2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 17 in argomento al Raggruppamento: STEDA S.p.a. (Capogruppo) e Consorzio Stabile COSEAM Italia S.p.a. (mandante);
- in data 07.11.2012 è stato sottoscritto con la capogruppo il relativo Contratto di appalto - Rep. n. 0017 per il corrispettivo contrattuale di € 1.974.776,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 86.850,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- con Decreto n. 563 del 09.07.2013 è stata approvata una Perizia di Variante e Suppletiva dell'importo complessivo di € 759.628,25 oltre ad IVA, ed approvato l'affidamento degli stessi lavori al Raggruppamento: STEDA S.p.a. (Capogruppo) e Consorzio Stabile COSEAM Italia S.p.a. (mandante);
- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito è il n. 52210388D9;
- in data 25.07.2013 è stato sottoscritto con l'impresa il relativo atto aggiuntivo Rep. n. 0130 al contratto di appalto Rep. n. 0017 del 7.11.2012, per il maggior corrispettivo contrattuale di € 759.628,25 oltre ad IVA 10%, comprensivo di oneri per la sicurezza;

Tenuto conto:

- che la ditta Steda S.p.a. è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Bassano del Grappa dal quale ne è conseguito che:
 - a. il Tribunale di Vicenza (già Tribunale di Bassano del

Grappa) con sentenza n. 113 depositata in cancelleria il 03.06.2014 ha dichiarato il fallimento di Steda S.p.a. in liquidazione;

b. la Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 1312/2014 R.G. del 20.11.2014 depositata in cancelleria il 10.12.2014 ha revocato la sentenza di fallimento n. 113/2014 pronunciata dal Tribunale di Vicenza in data 22.05.2014 e depositata in cancellerie il 03.06.2014;

c. in data 12.01.2015 è stata depositata impugnativa R.G. n. 700/2015 avanti alla Corte di Cassazione. Avverso tale decisione, è a tutt'oggi pendente il ricorso per Cassazione;

- che il Tribunale Ordinario di Modena con sentenza n.5/2022 del 10.01.2022 ha dichiarato il fallimento (5/2022) del Consorzio Stabile COSEAM Italia S.p.A. Società Consortile per azioni, nominando il Curatore Fallimentare;

Considerato che con decreto n. 1313 del 28.05.2018 è stato approvato il conto finale dei lavori e la relativa relazione;

Preso atto che con decreto n. 2633 del 26.10.2018 rettificato con decreto n. 2730 del 07.11.2028, è stata dichiarata l'ammissibilità del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo del 12.06.2018, e si è dato atto che il curatore fallimentare dell'impresa Steda S.p.a., con PEC CR.2018.37071 del 17.10.2018, in relazione al residuo credito pari a € 13.672,02 oltre a IVA corrispondente alla ritenuta dello 0,5% a garanzia dei lavori operata sui certificati di pagamento di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010, ha comunicato di non procedere alla presentazione della garanzia fideiussoria prevista;

Preso atto che lo svincolo della ritenuta di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010, pari € 13.672,02 oltre IVA sarebbe avvenuto al decorso dei termini di legge, non avendo l'impresa Steda S.p.a. presentato la polizza fideiussoria come sopra riportato;

Tenuto conto che l'art. 141, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 124, comma 3, del D.P.R. 207/2010 sanciscono il carattere di definitività del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;

Preso atto che per il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori in argomento è decorso tale termine e pertanto lo stesso ha assunto il carattere di definitività, cosicché l'appalto dei lavori in oggetto è da ritenersi concluso, fermo restando le obbligazioni di cui all'art. 1669 del codice civile;

Vista la nota del RUP Prot. r_emiro.Giunta - Rep. CR 07/07/2020.0013916.U;

Rilevato pertanto che, a seguito della definitività del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, ed essendo decorsi i termini di cui all'art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 è possibile liquidare la somma di € 13.672,02 oltre a IVA, in favore dell'ATI costituita da STEDA s.p.a. e CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA S.p.a.;

Con riferimento all'EDIFICIO SCOLASTICO TEMPORANEO E.S.T. - LOTTO 22 - SCUOLA NIDO "MONTESSORI" E SCUOLA DELL'INFANZIA "MONTESSORI" NEL SAN FELICE SUL PANARO (MO) :

- con Decreto n. 4 del 30.07.2012 del Commissario sono state approvate le risultanze degli atti di gara e si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria per la progettazione e l'esecuzione dei lavori degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.).;

- con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 22 relativo all'Edificio Scolastico del Comune di San Felice sul Panaro (MO), è stato aggiudicato all'R.T.I. costituita da Steda S.p.A. (Capogruppo) e Consorzio Stabile COSEAM Italia S.p.A. (Mandante) per un importo netto di € 1.414.594,00 per lavori ed € 65.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 1.480.294,00 oltre ad Iva;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 440244655D;

- con atto registrato in data 14 agosto 2012 al n. 3117 - Notaio Carlo Santamaria Amato, è stata costituita l'associazione Temporanea di Imprese fra le Ditte STEDA S.p.a. e CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA S.p.a., al fine di dare esecuzione ai contratti di appalto di cui ai lotti denominati 17 e 22, ed attribuito il titolo di Società capogruppo dell'ATI alla società STEDA S.p.a.;

- con tale atto le sopracitate imprese, per l'esecuzione dei lavori di cui soprariportati, hanno suddiviso tra loro le quote di partecipazione all'ATI: STEDA s.p.a. (Impresa A) quota del 99,99% sull'importo totale dei lavori, CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA S.p.a. (Impresa B) quota dello 0,01% sull'importo totale dei lavori;

- con Decreto n. 46 del 12.09.2012, è stato approvato il progetto esecutivo del Lotto 22 e contestualmente si è provveduto all'aggiudicazione definitiva all'R.T.I.;

- in data 07.11.2012 è stato sottoscritto il relativo Contratto di appalto - Rep. n. 0018 per il corrispettivo contrattuale di € 1.480.294,00 oltre ad IVA;

- con Decreto n. 348 del 07.04.2013 è stata approvata una Perizia di Variante e Suppletiva dell'importo complessivo di € 48.675,28 oltre ad IVA;

- in data 04.11.2015 è stato sottoscritto con l'R.T.I. il relativo Atto Integrativo Ricognitivo Rep. n. 0392 al contratto di appalto Rep. n. 0018 del 07.11.2012, per il maggior corrispettivo contrattuale di € 131.138,04 oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 48.675,28;

Considerato che con decreto n. 3008 del 27.10.2017 è stato approvato il conto finale dei lavori e la relativa relazione;

Preso atto che all'importo contrattuale il Direttore dei Lavori ha operato delle detrazioni pari a -€ 11.746,24 oltre IVA;

Preso atto che con nota registrata al Prot. C.R.2019.3643 del 08.02.2019 la Commissione di Collaudo ha trasmesso il Collaudo Tecnico Amministrativo dell'appalto in oggetto nel quale sono state confermate le detrazioni apportate in danno all'impresa sia dal D.L. sia dal R.U.P. in quanto ascrivibili ad una non corretta esecuzione delle opere nel corso dei lavori;

Visto il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo del 07.02.2018 sottoscritto senza riserve con firma digitale dal Curatore fallimentare dell'impresa Steda S.p.a., e ricevuto a mezzo posta elettronica certificata il 06.03.2019 Prot. CR.2019.6889 del 07.03.2019, mentre il Consorzio Stabile Coseam Italia S.p.A., non si è presentato a sottoscrivere il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo che, conseguentemente si ritiene accettato senza riserve;

Preso atto dalle risultanze del Certificato di Collaudo per l'EST Lotto 22, emerge la seguente situazione:

Voci	Credito imponibile ATI ritenuta del 10%	Credito imponibile ATI ritenuta dello 0,5%	Detrazioni in danno	Detrazioni Contabili	Saldo
EST 22	4.867,53 €	7.644,85 €	13.293,41 €	850,00 €	- 1.631,02 €

Preso atto che con Decreto n. 1205 del 15 novembre 2022 si è proceduto alla liquidazione di complessivi € 13.293,41 per la spesa sostenuta dal Comune di San Felice sul Panaro (MO) per gli interventi di ripristino e risanamento in danno all'aggiudicatario relativi alla progettazione e realizzazione

dell'Edificio Scolastico Temporaneo Lotto 22;

Tenuto conto che l'art. 141, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 124, comma 3, del D.P.R. 207/2010 sanciscono il carattere di definitività del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;

Preso atto che per il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori in argomento è decorso tale termine e pertanto lo stesso ha assunto il carattere di definitività, cosicché l'appalto dei lavori in oggetto è da ritenersi concluso, fermo restando le obbligazioni di cui all'art. 1669 del codice civile;

Vista la nota del RUP Prot. r_emiro.Giunta - Rep. CR 05/03/2021.0003060.U;

Preso atto che l'impresa COSEAM ITALIA S.p.a., considerata la somma di sua spettanza (1,20euro oltre Iva), con PEC r_emiro.Giunta - Prot. 21/04/2023.0396864.E, ha comunicato di rinunciare al suo credito;

Preso atto che con riferimento alle procedure in epigrafe:

- il curatore fallimentare dell'impresa Steda S.p.a. in fallimento, con pec r_emiro.Giunta - Rep. CR 31/10/2022.0010510.E, e successivamente con mail r_emiro.Giunta - Prot. 16/11/2022.1161873.E, ha chiesto alla Stazione Appaltante di conoscere la situazione dei crediti relativamente ai lavori in oggetto;

- con nota r_emiro.Giunta - Prot. 24/11/2022.1183036.U, il Responsabile del Settore gestione finanziaria-amministrativa degli interventi e rapporti con gli enti locali, ha comunicato alle imprese sopracitate, la situazione contabile relativa ai lavori dell'edificio scolastico temporaneo lotto 17 e lotto 22;

- il curatore fallimentare dell'impresa Steda S.p.a. in fallimento, con mail del 15.11.2022 r_emiro.Giunta - Prot. 25/11/2022.1187188.E, ha segnalato all'Agenzia di ricostruzione Siama 2012 il mancato pagamento della fattura n.2/2019 dell'importo di € € 7.644,85 oltre ad IVA 10% pari alla ritenuta dello 0,5% a garanzia dei lavori operata sui certificati di pagamento di cui all'art. 4 del D.P.R. del 207/2010, relativa ai lavori dell'EST Lotto 22;

- con nota r_emiro.Giunta - Prot. 16/01/2023.0030730.U, il Responsabile del Settore gestione finanziaria-amministrativa degli interventi-rapporti con gli enti locali cratere sisma-gestione del contenzioso relativo al sisma, ha comunicato nuovamente la situazione contabile dei lavori in argomento;

Preso atto che:

- il Responsabile del Settore gestione finanziaria-amministrativa degli interventi-rapporti con gli enti locali cratere sisma-gestione del contenzioso relativo al sisma, con PEC r_emiro.Giunta - Prot. 28/04/2023.0416755.U, ha comunicato l'interruzione del termine concesso per la produzione della documentazione necessaria per lo svincolo della ritenuta dello 0,5, a seguito della corrispondenza intercorsa, non avendo ricevuto la documentazione necessaria da parte di Steda S.p.a. in fallimento. Inoltre, si è evidenziata la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori relativi alla liquidazione in oggetto, alla luce della situazione complessiva, avuto riguardo in particolare all'insinuazione dei crediti del Commissario Delegato al passivo fallimentare di Codesta Impresa;

- l'istanza di ammissione al passivo avente CR/2016/12454 del 11/03/2016 è stata interamente accolta con provvedimento del Giudice delegato del Tribunale di Vicenza, sezione fallimenti, emesso in data 27/01/2017 per € 291.262,95; tuttavia ad oggi, alcun riparto è avvenuto in favore del CD, riconosciuto creditore chirografario e la procedura risulta ancora aperta;

- l'istanza di ammissione al passivo avente prot. CR/2017/21699 del 22/06/2017, per € 511.743,23, non è stata accolta così come comunicato con provvedimento del Giudice delegato del Tribunale di Vicenza, sezione fallimenti, emesso in data 05/06/2018;

- con PEC r_emiro.Giunta - Prot. 06/06/2023.0546235.U, alla luce degli approfondimenti istruttori svolti, vista la situazione debitoria complessiva di Codesta Impresa in Fallimento, si è comunicato che il credito di cui è stato richiesto il pagamento, è notevolmente inferiore ai debiti dell'Impresa e pertanto non può essere attualmente liquidato. Nella stessa nota il Responsabile del Settore gestione finanziaria-amministrativa degli interventi e rapporti con gli enti locali, ha comunicato all'impresa Steda S.p.a. in fallimento, quanto segue, specificando:

- che per il contratto di appalto relativo al Lotto n. 13 dei PMAR (Rep. n. 0070 del 13 febbraio 2020), la Stazione Appaltante è stata ammessa al passivo fallimentare di Codesta Impresa per l'importo di Euro 291.262,95;
 - per i contratti di appalto relativi ai PMAR L13 (Rep. n. 0070/13), PMRR L01 (Rep. n. 0064/13), PMRR L02 (Rep. n. 0065/13) e PMRR L03 (Rep. n. 0066/13), il Commissario ha presentato un'ulteriore istanza di ammissione al passivo per € 511.743,23 che

tuttavia non è stata accolta;

- rilevando da ultimo l'ulteriore debito in capo all'impresa, relativo al lotto EST 22 per € 1.631,02;

Considerato peraltro che a seguito della rinuncia di COSEAM ITALIA S.p.a., il credito relativo all'EST L17 ammonta ad € 13.670,82 oltre IVA;

Visti i ben maggiori crediti del Commissario nei confronti dell'impresa Steda S.p.a. in fallimento, non è conseguentemente possibile procedere alla liquidazione del credito dell'impresa per € 13.670,82 relativo all'EST L17, dovendo operare la compensazione con i sopracitati debiti risultanti in capo all'impresa fallita;

Considerato che con Decreto n. 1057 del 28 settembre 2022 si è preso atto:

- della rinuncia del Fallimento STEDA S.p.A. alla liquidazione di beni e della non opportunità di azioni giudiziarie nei confronti dell'impresa;

- e che la domanda di insinuazione allo stato passivo seppur tardiva, del Commissario delegato, è stata ammessa con Decreto del 27/01/2017, nella procedura del fallimento Steda S.p.A. avente n. 113/2014, pendente dinanzi al Tribunale di Vicenza, per un importo pari ad € 291.262,95 come credito chirografario;

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 nonché secondo quanto previsto dalla "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale e dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023 "Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025" e in particolare l'"Allegato D alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2023-2025 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 D.Lgs. n. 33/2013, L.R.n. 1/2012 e L.R. n. 7/2017);

Tutto ciò visto e considerato,

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa, con riferimento ai lavori in oggetto:

- 1) di definire la chiusura delle procedure relativi ai lavori degli Edifici Scolastici Temporanei - EST Lotto 17 e EST Lotto 22, dichiarando l'estinzione per compensazione del credito dell'impresa STEDA S.p.a. in fallimento di € 13.672,02 oltre a IVA riferito all'EST Lotto 17 con i ben maggiori crediti del Commissario Delegato nei confronti dell'impresa medesima e con l'ulteriore debito dell'EST Lotto 22;
- 2) di provvedere alla trasmissione del presente decreto nei confronti dell'impresa STEDA S.p.a. in liquidazione e del CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA S.p.a. in fallimento;
- 3) di provvedere agli adempimenti di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023 "Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025" e in particolare l'"Allegato D alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2023-2025 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 D.Lgs. n. 33/2013, L.R.n. 1/2012 e L.R. n. 7/2017).

In Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)