

**IL PRESIDENTE**

**IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO**

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 8 del 9 gennaio 2023

**ES CONCORDIA - EDIFICIO SCOLASTICO**

**COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)**

**LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RICHIESTA DAL COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO REALIZZATI PER CONTO DEL COMMISSARIO DELEGATO IN DANNO ALL'ESECUTORE INADEMPIENTE**

**CONTRATTO APPALTO PRINCIPALE REP. 0441 del 14.12.2016**

**CUP n. J57B16000000001 - CIG n. 6591548D79**

**Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile;
- l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- il Decreto-Legge 06.06.2012 n.74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, con la quale è stata concessa la deroga ad una serie di disposizioni di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 01 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1107 del 11 luglio 2016 recante in oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- l'art. 1 comma 459 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31/12/2021 - Suppl. ordinario n. 49, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

**Viste:**

- la deliberazione di Giunta regionale n. 324 del 07/03/2022 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale" con la quale è stata approvata la disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale a decorrere dal 01/04/2022;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 325 del 07/03/2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale" che ha modificato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito i Settori a decorrere dal 01/04/2022;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 426 del 21/03/2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di

organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

- la determinazione dell'Agenzia di ricostruzione - Sisma 2012 n. 5498 del 24/03/2022 recante in oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali, assegnazione personale e proroga posizioni organizzative nell'ambito dell'Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012";

**Preso atto:**

- che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio del 2012, secondo il disposto dell'articolo 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1' agosto 2012, n, 122;

- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

**Visti altresì:**

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

- i comunicati dell'ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, con i quali è stato precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 19 aprile 2016, mentre le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016;

- la nota del 04.05.2016 trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Commissari delegati con la

quale si segnala che "...per quanto concerne gli interventi compresi nei Piani adottati dalle SS.LL. le cui procedure contrattuali siano state avviate ai sensi della previgente normativa gli stessi potranno essere ultimati in applicazione della medesima";

**Considerato che:**

- a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Modena, Bologna, Ferrara, Mantova e Reggio Emilia, gli edifici nel Comune di Concordia sulla Secchia, in cui erano ubicate la Scuola primaria "Gasparini" e la Scuola Secondaria di primo grado "Zanoni", erano risultati gravemente danneggiati e dichiarati inagibili;
- il Commissario Delegato/Presidente della Regione Emilia-Romagna, per dare continuità all'attività didattica, ha quindi realizzato, nell'ambito dell'attuazione del Programma Operativo Scuole di cui all'Ordinanza del Commissario n.13/2012 e smi, un Edificio Scolastico Temporaneo (EST n. 28) ospitante gli alunni delle predette scuole danneggiate;
- con Ordinanza n. 20 del 19 febbraio 2013 sono stati definiti i criteri e le procedure per la riorganizzazione della rete scolastica anche attraverso la costruzione degli edifici in sedi nuove o diverse;
- con Deliberazione Consiliare n. 25 del 19.03.2013 "Attuazione dell'Ordinanza Commissariale n. 20/2013", l'Amministrazione Comunale di Concordia sulla Secchia ha stabilito di procedere con:
  - la demolizione dell'edificio scolastico danneggiato ex Scuola Primaria "Gasparini" sito in Via Garibaldi;
  - la realizzazione di un nuovo edificio scolastico localizzato tra Via della Protezione Civile e Via della Croce Rossa Italiana destinato alla Scuola Secondaria di Primo Grado "Zanoni", all'interno delle aree ex PMAR;
  - la demolizione e realizzazione di una nuova palestra scolastica in Via Togliatti;
  - la rimodulazione dell'attuale Edificio Scolastico Temporaneo EST 28 sito in Via del Volontariato per destinarlo ad accogliere la Scuola Primaria "Gasparini";
  - la riqualificazione dell'area ex Gasparini per servizi scolastici e per la comunità;
- con Ordinanza n. 25 del 25 ottobre 2018 è stato integrato e modificato il "Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013-14-15-16-18 Opere Pubbliche, Beni

*Culturali ed Edilizia Scolastica- Università", in cui risulta compreso l'intervento n. 9.560 "Nuovo Polo Scolastico Concordia" per un importo complessivo di C 7.542.599,35;*

- con Decreto n. 1811 del 29.09.2015 del Commissario Delegato, è stato approvato lo schema della convenzione che disciplina gli impegni e le modalità di collaborazione tra il Commissario Delegato e il Comune per la realizzazione del "nuovo polo scolastico" di Concordia sulla Secchia (MO);

- in data 08.10.2015 con repertorio RPI/2015/422, è stata sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Delegato e il Comune di Concordia sulla Secchia finalizzata alla realizzazione del Nuovo Polo Scolastico assicurando le funzioni di R.U.P., la progettazione preliminare, l'espletamento della procedura di gara aperta, la direzione dei lavori, il coordinatore della sicurezza in corso d'esecuzione, il collaudatore statico e tecnico-amministrativo;

- con Ordinanza n. 3 del 12 febbraio 2016 avente per oggetto "Nuovo Polo Scolastico I° stralcio. Progettazione e Realizzazione Scuola Secondaria di I grado "Zanoni" e demolizione del complesso scolastico "cx Gasparini" siti nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO). Procedura aperta ai sensi dell'articolo 53 comma 2 lett. c) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e smi. Approvazione del Progetto Preliminare, degli atti di gara e determinazione a contrarre" è stato approvato il progetto preliminare e il quadro tecnico economico dell'intervento, per una spesa complessiva pari a € 4.650.000,00, che trova copertura finanziaria come previsto dall'Ordinanza n. 37 del 29.07.2015 e smi;

- inoltre nell'allegato A all'Ordinanza n. 3 del 12.02.2016 è riportato l'elenco delle deroghe alle vigenti normative, di cui il Commissario Delegato ha inteso avvalersi, considerata la necessità di procedere in tempi brevi all'attuazione all'intervento;

- che da ultimo con Ordinanza n. 11 del 06.07.2022 "Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013-14-15-16-18 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università: approvazione modifiche ed integrazioni al mese di maggio 2022", è stato integrato e modificato il "Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013-14-15-16-18 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università: approvazione modifiche ed integrazioni al mese di maggio 2021" in cui risulta compreso l'intervento n. 9560 "Nuovo Polo Scolastico Concordia" per un importo complessivo di €

7.542.599,35;

- con Decreto n. 2940 del 20.09.2016 del Commissario Delegato, sono state approvate le risultanze degli atti di gara ed è stata aggiudicata, in via definitiva ed efficace la progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione della Scuola Secondaria di I grado "Barbato Zanoni" e la demolizione del Complesso Scolastico "ex Gasparini" nel Comune di Concordia sulla Secchia, al Consorzio Integra Società Cooperativa che ha offerto un ribasso percentuale del 5,984 % sull'importo a base di gara per lavori, per il corrispettivo risultante di £ 3.436.786,00 al netto di IVA, di cui C 3.149.536,00 per lavori a corpo, £ 150.750,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed C 136.500,00 per la progettazione al netto del ribasso offerto del 35%;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il n. J57B16000000001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 6591548D79;

- in data 14.12.2016 è stato sottoscritto il relativo Contratto di appalto - Rep. n. 0441 per un importo netto di € 3.149.536,00 per lavori a corpo, € 136.500,00 per la progettazione definitiva, esecutiva e la redazione del piano di sicurezza e € 150.750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 3.436.786,00 oltre Iva;

- con Decreto n. 371 del 09.02.2018 del Commissario Delegato, è stato approvato il progetto esecutivo del lotto E.S. Concordia;

- con Decreto n. 954 del 20.05.2019 è stata approvata la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n° 1 dell'appalto originario per il corrispettivo risultante di € 203.231,39, di cui € 184.783,28 per lavori ed € 18.448,11 per la progettazione definitiva, esecutiva e la redazione del piano di sicurezza (gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza, per maggiori lavori rispetto al citato contratto principale sono compresi all'interno dell'importo dei lavori a corpo)- e il Commissario Delegato ha preso atto dell'affitto del ramo di azienda dell'esecutrice SI-REM S.r.l. alla consorziata SITECO S.r.l. efficace a far data dal 29.04.2019, corrispondente alla data in cui i controlli si sono conclusi e che pertanto la SITECO SRL è stata autorizzata all'ingresso in cantiere;

- il Consorzio Integra, con nota trasmessa per pec, assunta al Prot. PG/2019/0539708 del 13.06.2019, in riscontro alle numerose e-mail intercorse con l'Ufficiale Rogante e con i suoi collaboratori, ed in riscontro alla convocazione per la sottoscrizione dell'Atto Integrativo al Contratto originario, fissata per il 28.05.2019, ha comunicato che il documento

inoltrato e sottoposto per la contestuale accettazione, non poteva essere accettato, riportando le sue motivazioni;

- in data 26.06.2019 il Commissario Delegato con nota CR/2019/16302 ha comunicato al Consorzio Integra che non si sarebbe proceduto alla formale stipula dell'Atto Integrativo di Perizia, trovando discrasie tra la comunicazione ricevuta dallo stesso e i fatti come occorsi. Pertanto, ha precisato che si sarebbe proceduto alle "operazioni finalizzate all'emissione del certificato di collaudo";

**Preso atto che:**

- in corso d'opera, l'Amministrazione Comunale ha presentato alcune richieste di variante, avanzate dalla Dirigenza dell'Istituto comprensivo, tra le quali era ricompresa la sistemazione dell'area esterna per consentire la realizzazione di due strutture utili all'attività didattica di Motoria: una pista di atletica a 3 corsie e una buca per il salto in lungo;

- il R.U.P., stante che le varianti richieste dall'Amministrazione Comunale potevano considerarsi fatti imprevisti e imprevedibili per la Stazione Appaltante al momento dell'indizione della gara, dell'approvazione del progetto, della sottoscrizione del contratto e della consegna dei lavori e considerato che riguardavano principalmente l'adeguamento alle nuove disposizione dell'insegnamento nella provincia di Modena - introducendo di fatto miglioramenti dell'opera e della sua funzionalità senza comportare modifiche sostanziali - ha ritenuto di poter accogliere quanto richiesto dall'Ente, previa verifica, da parte del D.L., che la realizzazione della pista d'atletica all'interno dell'area di pertinenza della scuola, non compromettesse l'ingresso dei veicoli di soccorso; il R.U.P. ha invitato altresì il D.L. a predisporre in contraddittorio con l'impresa la Perizia di variante tecnica e suppletiva per verificare la maggiore spesa e gli ulteriori tempi;

- redatta la Perizia di variante e sottoscritto l'Atto di Sottomissione, nel quale l'ultimazione dei lavori comprensivi di quelli in perizia era fissata per il 15.12.2018, il Consorzio tramite pec assunta al protocollo CR.2018.44140 in data 17.12.2018, ha comunicato al R.U.P. e al Direttore dei Lavori, che i lavori si potevano considerare "sostanzialmente" ultimati, restando da eseguire solo piccoli interventi di finitura e che non risultavano complete le lavorazioni di perizia di variante il cui iter di approvazione non si era ancora concluso;

- in data 18.12.2018 il Direttore dei Lavori ha proceduto pertanto alla ricognizione dell'opera in appalto, redigendo il Verbale di constatazione in cui evidenzia, smentendo il Consorzio, che il progresso dei lavori appaltati risultava

essere in ritardo rispetto alle previsioni del programma di esecuzione consegnato con l'Atto di Sottomissione;

- nel seguito, dato il perdurare del ritardo nell'ultimazione dei lavori - che dovevano essere completati alla luce delle proroghe concesse il 12.01.2019 - il D.L. per consentire l'utilizzo, ancorché parziale delle opere da parte dell'Amministrazione Comunale e della Dirigenza Scolastica, nell'attesa del completamento delle opere contrattuali e di quelle previste nell'Atto di Sottomissione di Perizia, ha emesso n. 3 Verbali di ultimazione lavori:

- 1° Verbale di ultimazione lavori parziale al 30.01.2019 riferito al solo Edificio Scolastico con la relativa area di pertinenza - nel quale erano elencate le lavorazioni in appalto originario ed in perizia, ancora in corso di esecuzione nella Sala Polivalente, nella pista di atletica nonché nell'Area ex Gasparini;
- 2° Verbale di ultimazione lavori parziale al 08.02.2019 riferito alla sola Sala Polivalente con la relativa area di pertinenza; a questo verbale ha fatto seguito il Verbale di presa in consegna anticipata dell' 08.02.2019 della Sala Polivalente con la sua area di pertinenza, ad eccezione della pista di atletica;
- 3° Verbale di ultimazione lavori parziale al 16.02.2019 riferito all'area "ex Gasparini";
- il Direttore dei Lavori, ha inoltre redatto n. 6 Verbali per la constatazione dello stato dei lavori; in particolare in quello del 01.04.2019 - relativo al sopralluogo in contraddittorio con l'impresa in cantiere del 25.03.2018 - si è messo in evidenza che i lavori di perizia relativamente alla finitura della pista di atletica nell'area di pertinenza della Scuola "Barbato Zanoni" non erano stati completati;
- date le difficoltà dell'impresa edile nel portare a compimento le lavorazioni in corso, in tale sede si è pertanto deciso di non procedere al completamento di tale opera.
- con nota assunta r\_emiro.Giunta CR/2020/12397 del 11/06/2020 il D.L. ha trasmesso la sua Relazione sul Conto Finale nella quale le lavorazioni inerenti il completamento della pista di atletica erano state stralciate valutando l'importo per queste opere pari ad € 17.955,05 lordi che al netto del ribasso ammonta ad € 16.880,62 oltre ad Iva;
- con nota r\_emiro.Giunta CR/2019/1211 del 17/01/2019 il R.U.P. ha trasmesso la sua Relazione sul Conto Finale nella quale ha confermato le risultanze del Conto Finale del D.L. in merito allo stralcio delle opere inerenti il completamento della



pista di atletica;

- con Decreto n. 17 del 12 Gennaio 2021 la Stazione Appaltante ha preso atto del Conto Finale dei lavori e della relativa Relazione sul Conto Finale redatta dal R.U.P.;

- con nota r\_emiro.Giunta - Rep. CR 21/05/2021.0007208.E il Comune di Concordia sulla Secchia, preso atto che la pista la pista di atletica era stata stralciata in sede di redazione del Conto Finale del D.L. e del R.U.P., ha espresso la volontà di concludere l'opera non terminata - che comunque presentava il fondo realizzato in asfalto; chiedeva pertanto alla Stazione Appaltante la possibilità di assegnargli le somme necessarie per il completamento dei lavori che il Comune avrebbe affidato direttamente a ditta esterna. La spesa stimata dell'intervento ammontava a € 17.955,05 + Iva al 22% per un totale di € 21.905,16 onnicomprensivo;

- con nota r\_emiro.Giunta - Prot. 09/06/2021.0570251.U, preso atto che l'opera in oggetto è stata stralciata in sede di redazione del Conto Finale dell'ES Concordia (e non più realizzabile dalla stessa ditta appaltatrice), si è provveduto ad autorizzare il Comune ad eseguire autonomamente le opere di completamento della pista di atletica nell'area di pertinenza della Scuola "Barbato Zanoni" - e a svolgere al contempo la funzione di Stazione Appaltante - rammentando che l'importo erogabile dall'Agenzia ammontava a € 16.880,62 + Iva al 22% per un totale di € 20.594,36 onnicomprensivo risultando questa la risorsa accantonata nel Quadro Tecnico Economico dell'appalto e disponibile a valere sul fondo di cui all'art. 2 del Decreto Legge 74/2012; si restava in attesa di ricevere la rendicontazione finale della spesa sostenuta per poter poi procedere al relativo ristoro nei limiti dell'importo concesso;

- a conclusione di tutti gli interventi realizzati, con nota r\_emiro.Giunta - Rep. CR 18/11/2021.0014635.E, il Comune ha rendicontato la spesa sostenuta - allegando fattura e mandato di pagamento - chiedendo al contempo un rimborso totale pari ad € 20.594,36 (Iva e Oneri compresi);

- con nota r\_emiro.Giunta - Rep. CR 22/11/2021.0014717.E la Commissione di Collaudo ha provveduto a consegnare il Collaudo Tecnico-Amministrativo dell'appalto in oggetto nel quale ha confermato che le opere inerenti la pista di atletica non erano state completate e pertanto stralciate dall'appalto;

- con nota r\_emiro.Giunta - Prot. 29/11/2021.1098525.U il Responsabile del settore per la Gestione Tecnica degli interventi di ricostruzione e gestione, valutata la documentazione agli atti inerente la rendicontazione in oggetto, ha informato il Comune di Concordia sulla Secchia che era

possibile riconoscergli l'importo di € 20.594,36 omnicomprensivo, così come correttamente rendicontato, rientrando lo stesso nell'ambito della somma accantonata nel Quadro Tecnico Economico dell'appalto e disponibile a valere sul fondo di cui all'art. 2 del Decreto Legge 74/2012;

- con nota r\_emiro.Giunta - Prot. 13/12/2021.1149435.U il Responsabile del settore per la Gestione Tecnica degli interventi di ricostruzione e gestione ha comunicato alla Stazione Appaltante che si poteva procedere alla liquidazione delle spese documentate dal Comune di Concordia sulla Secchia per gli interventi di cui sopra e stralciate dal D.L. e dal R.U.P. nei loro Conti Finali, nonché nel Collaudo Tecnico Amministrativo per un totale di € 20.594,36 omnicomprensivo;

**Dato atto che:**

- il Consorzio Integra Società Cooperativa, aggiudicatario dell'appalto, ha individuato come imprese esecutrici delle opere Sirem Srl e Ciab Soc. Coop;

- con Decreto n. 954 del 20.05.2019 è stata approvata la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva e contestualmente il Commissario Delegato ha preso atto dell'affitto del ramo di azienda dell'esecutrice SIREM S.r.l. alla consorziata SITECO S.r.l. efficace a far data dal 29.04.2019, corrispondente alla data in cui i controlli si sono conclusi e che pertanto la SITECO SRL è stata autorizzata all'ingresso in cantiere;

- in data 09.06.2020, con lettera trasmessa per pec e assunta a Prot. PG/2020/00423080, il Consorzio ha comunicato al Commissario Delegato alla Ricostruzione, che il Consiglio di Gestione del 20.05.2020 del Consorzio, ha revocato l'assegnazione dei lavori in oggetto al socio SITECO S.r.l. di Modena (MO) e ne ha disposto la riassegnazione a favore del proprio socio SINERGO S.p.a., precisando che la stessa non ha partecipato autonomamente alla gara di che trattasi ed è in possesso dei necessari requisiti di carattere generale e morale;

- SIREM S.r.l. e SITECO S.r.l., cui il Consorzio Integra ha revocato l'assegnazione rispettivamente in data 10.01.2019 e 20.05.2020, sono state dichiarate fallite dal Tribunale di Modena;

- per quanto riguarda il Consorzio Integra Soc. Coop. non è in corso alcuna procedura concorsuale/fallimentare così come per le esecutrici Ciab Soc. Coop e Sinergo S.p.a.;

**Rilevato che:**

- il R.U.P in ottemperanza all'Articolo 201 comma 1 del DPR 207/2010, con nota del 24.06.2020 con Prot. C.R.2020.13163 tramite posta elettronica certificata, ha invitato il Consorzio

a prendere visione del Conto Finale, con allegato il Certificato di Pagamento n.8, e ad inoltrarlo firmato, anche digitalmente, entro un termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della stessa. A seguito della comunicazione a mezzo pec del Consorzio dell'impossibilità di prendere visione del Documento ES.CO SAL8 Conto Finale", è stata reinoltrata tutta la documentazione in data 26.06.2020;

- in data 14.07.2020 il Consorzio, in pendenza della restituzione del Conto Finale debitamente sottoscritto con riserva, con pec assunta al protocollo CR.14/07/2020.0014363.I, ha trasmesso una nota di contestazione della applicazione della penale irrogata, avendo ampiamente dimostrato l'insussistenza dei presupposti integranti l'applicazione della penale, chiedendo la nuova emissione del Conto Finale corretto dalla disapplicazione della penale, sì da definire correttamente il credito dell'impresa da sottoporre alla verifica della Commissione di Collaudo;

- in data 23.07.2019 - e quindi in tempo utile - il Consorzio Integra Società Cooperativa ha trasmesso per pec assunta al Prot. CR.23.07.2020.0014897E, il Conto Finale sottoscritto digitalmente con riserva allegando la relazione esplicativa delle riserve chiedendo inoltre l'attivazione della procedura di accordo bonario ex art. 240 del DLgs 163/2006, invocando l'Art. 141 dello stesso Codice Appalti;

- il R.U.P., pur non condividendo le motivazioni esposte dal Consorzio Integra Soc. Coop. nella citata nota Prot. Rep. CR.23/07/2020.0014897.E adottate per sollecitare l'Amministrazione all'attivazione di un accordo bonario, ha comunicato al Commissario Delegato con nota Rep. CR 04/08/2020.0015736.I che potrebbe essere opportuno per la Stazione Appaltante, accogliere la proposta del Consorzio di attivare in ogni caso la procedura di accordo bonario;

- con nota del 29.09.2020, Prot. CR/29/09/2020.0625467.U, la Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile del Servizio per la gestione tecnica degli interventi di Ricostruzione e per la gestione contratti e del contenzioso e del R.U.P. per il Coordinamento dell'attività tecnica dei soggetti coinvolti nella ricostruzione sisma 2012 Ing. Stefano Isler ha comunicato al Consorzio Integra in riscontro alla nota sopracitata CR.23/07/2020.0014897.E di esaminare l'istanza di attivazione della procedura di accordo bonario;

**Rilevato inoltre che:**

- era interesse sia della Stazione Appaltante, sia del Consorzio Integra Società Cooperativa, attraverso reciproche concessioni, addivenire alla stipula di un atto di transazione,

per concordare, al di fuori di un possibile contenzioso giudiziario ad elevata aleatorietà, forme e modi per una reciproca soddisfazione degli interessi reciproci, oltre che a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda, derivante dall'appalto di cui trattasi;

- con Decreto n. 563 del 12.04.2021 si è provveduto all'"Approvazione atto di transazione inerente l'appalto per la progettazione e la realizzazione della nuova Scuola Secondaria di I grado "B. Zanoni" e demolizione del complesso scolastico "Ex Gasparini" nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO) per la definizione delle riserve, disapplicazione delle penali e presa d'atto delle opere ancora da realizzare. Approvazione schema di atto";

- in data 18.05.2021 è stato stipulato l'Atto di Transazione tra la Stazione Appaltante e il Consorzio Integra Società Cooperativa assunto al Rep. 0504, avente come oggetto, la rinuncia da parte dell'impresa a tutte le riserve trascritte nel Registro di Contabilità per un importo totale di € 1.473.244,12, oltre IVA e l'obbligo della stessa alla realizzazione di tutte le lavorazioni mancanti e dettagliatamente elencate per un totale di € 31.474,04, mentre il Commissario Delegato rinuncia all'applicazione delle penali per € 343.678,60, i cui importi trattenuti a tale titolo trovano copertura finanziaria nel quadro economico dell'opera approvato, poiché sono state detratte dall'ammontare complessivo dovuto a fronte dei SAL emessi, pertanto nessun ulteriore importo deve essere stanziato.

**Preso atto** che il Comune di Concordia sulla Secchia (MO) ha provveduto all'aggiudicazione dei lavori per il completamento della pista di atletica afferente l'Edificio Scolastico - ES Concordia e che, a seguito di stipula di specifico contratto dei lavori, gli stessi sono stati correttamente eseguiti;

**Considerato che:**

- la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 9.760,00,00 onnicomprensivi è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, come disposto con le ordinanze ed i decreti sopra citati;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

**Ritenuto** di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna;

**Dato atto**, inoltre, che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale;

Tutto ciò visto e considerato,

#### **DECRETA**

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, con riferimento agli interventi di completamento della pista di atletica nell'area di pertinenza della Scuola "Barbato Zanoni" stralciata in sede di redazione del Conto Finale dell'ES Concordia - Edificio Scolastico sito in Comune di Concordia sulla Secchia (MO):

- 1) di prendere atto che il Comune di Concordia sulla Secchia (MO) con nota r\_emiro.Giunta - Rep. CR 18/11/2021.0014635.E ha rendicontato la spesa sostenuta - allegando fattura e mandato di pagamento - chiedendo al contempo un rimborso totale pari ad € 20.594,36 (Iva e Oneri compresi);
- 2) con nota r\_emiro.Giunta - Prot. 13/12/2021.1149435.U il Responsabile del settore per la Gestione Tecnica degli interventi di ricostruzione e gestione ha comunicato alla Stazione Appaltante che si poteva procedere alla liquidazione delle spese documentate dal Comune di Concordia sulla Secchia per gli interventi di cui sopra e stralciate dal D.L. e dal R.U.P. nei loro Conti Finali, nonché nel Collaudo Tecnico Amministrativo per un totale di € 20.594,36 omnicomprensivo;
- 3) di liquidare, pertanto, al Comune di Concordia sulla Secchia (MO) la somma di cui al precedente punto 1), di complessivi € 20.594,36 omnicomprensivi a titolo di rimborso;
- 4) che il suindicato importo trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del

Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- 5) che il relativo ordinativo di pagamento, a valere sulla contabilità speciale n. 5699, sarà emesso dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- 6) di provvedere alla trasmissione del presente decreto nei confronti del Comune di Concordia sulla Secchia (MO);
- 7) di provvedere agli adempimenti di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale.

In Bologna,

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)