

STRUTTURA PROPONENTE	RUP	OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	LOTTO	ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI	AGGIUDICATARIO	IMPORTO AGGIUDICAZIONE COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA	PERIZIA DI VARIANTE	IMPORTO PERIZIA COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	LAVORI COMPLEMENTARI	IMPORTO LAVORI COMPLEMENTARI COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	PERIZIA DI VARIANTE SUI LAVORI COMPLEMENTARI	IMPORTO PERIZIA SUI LAVORI COMPLEMENTARI COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA
COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA ROMAGNA ai sensi dell'art.1, comma2, D.L. 74/2012, 91352270374	Ing. Manuela Manenti	PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE E LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICI MUNICIPALI TEMPORANEI (EMT)	GARA D'APPALTO PROCEDURA APERTA	LOTTO 1 Municipio del Comune di Poggio Renatico (FE) CIG 4513092156	partecipanti lotto 1	Essetiemme Costruzioni S.r.l. CF/P.IVA 02189741206	€ 1.047.048,15	80 GG CONTRATTUALI	CIG 4513092156 Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il maggior tempo utile per dare ultimati i lavori veniva definito in n. 58 giorni	€ 157.913,73	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 2 Municipio del Comune di Concordia sulla Secchia (MO) CIG 4513385320	partecipanti lotto 2	R.T.I. tra Cooperativa Costruzioni Soc. Coop. (mandataria)CF/P.IVA 00175840362 e ITI Impianti S.p.A. (mandante) CF/P.IVA 010290050364	€ 2.114.965,00	83 GG CONTRATTUALI	CIG 522988097F Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 57	€ 848.112,56	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 3 nuovo Municipio e nuovo Magazzino Comunale in Comune di Finale Emilia (MO) CIG 451356038A	partecipanti lotto 3	Unieco Società Cooperativa CF/P.IVA 00301010351	€ 3.868.740,12	98 GG CONTRATTUALI	CIG 5376347DE2 Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il maggior tempo utile per dare ultimati i lavori veniva definito in n. 73 giorni	€ 806.091,91	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 4 Municipio del Comune di Medolla (MO) CIG 451356794F	partecipanti lotto 4	R.T.I. Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A. (mandataria) P.IVA 01810030369, Sinergas Impianti S.r.l. (mandante) P.IVA 03019680366 e F.lli Pilati S.r.l. (mandante) P.IVA 01133980365	€ 1.101.506,80	80 GG CONTRATTUALI	CIG 451356794F Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il maggior tempo utile per dare ultimati i lavori veniva definito in n. 24 giorni	€ 186.046,14	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 5 Municipio del Comune di Mirandola CIG 45135760BF	partecipanti lotto 5	R.T.I. tra Cooperativa Costruzioni Soc. Coop. (mandataria)CF/P.IVA 00175840362 e ITI Impianti S.p.A. (mandante) CF/P.IVA 010290050364	€ 2.915.395,15	98 GG CONTRATTUALI	CIG 5229881A52 Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 57	€ 1.486.121,33	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 6 Stazione dei Carabinieri del Comune di Novi di Modena CIG 4513589B76	partecipanti lotto 6	Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. CF/P.IVA 02270210350	€ 497.391,70	55 GG CONTRATTUALI	CIG 540693798E Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il maggior tempo utile per dare ultimati i lavori veniva definito in n. 55 giorni	€ 221.450,96	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 7 Municipio del Comune di Novi di Modena CIG 45135993B9	partecipanti lotto 7	C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti CF/P.IVA 00154410369	€ 1.070.907,50	80 GG CONTRATTUALI	CIG 45135993B9 Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il maggior tempo utile per dare ultimati i lavori veniva definito in n. 48 giorni	€ 150.978,61	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 8 Municipio di San Felice sul Panaro (MO) CIG 4513608B24	partecipanti lotto 8	R.T.I. tra Damiani Costruzioni S.r.l. (mandataria) CF/P.IVA 01139550188, Tecnostrutture S.r.l. F/P.IVA 01822060271 e Gianni Benvenuto S.p.A. CF/P.IVA 00926570136	€ 1.811.373,65	83 GG CONTRATTUALI	CIG 52569246EA Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il maggior tempo utile per dare ultimati i lavori veniva definito in n. 28 giorni	€ 733.249,96	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 9 Magazzino Comunale del Comune di San Felice sul Panaro (MO) CIG 451361401B	partecipanti lotto 9	Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. CF/P.IVA 00533290342	€ 1.271.999,80	98 GG CONTRATTUALI	CIG 451361401B Sono stati successivamente concessi ulteriori n. 18 giorni per effetto della proroga concessa dal RUP con comunicazione e-mail del 06/03/2013 in accoglimento dell'istanza presentata dall'appaltatore in data 25/02/2013	€ 191.832,85	CIG 5300885CAC Tutti i lavori oggetto del presente contratto devono essere ultimati entro 80 (ottanta) giorni dalla data di inizio concordata con il Responsabile Unico del Procedimento	€ 544.037,66	NO	NO
				LOTTO 10 Magazzino Comunale del Comune di San Possidonio (MO) CIG 451361943A	partecipanti lotto 10	Dall'Aglio Amos & C. S.r.l. CF/P.IVA 01216530350	€ 631.154,31	55 GG CONTRATTUALI	CIG 451361943A Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il maggior tempo utile per dare ultimati i lavori veniva definito in n. 25 giorni	€ 93.623,52	NO	NO	NO	NO