



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia Romagna

Commissario Delegato

Emergenza Sisma

Codice Fiscale n. 91352270374

ATTO AGGIUNTIVO RICOGNITIVO REP.N. 0277 del 23/07/2014

al Contratto d'appalto di cui al Rep.n. 0229 del 20/12/2013 per l'ultimazione dei lavori di realizzazione della palestra scolastica temporanea (PST) in Comune di Concordia sulla Secchia (MO) – Lotto 16, già oggetto di progettazione e parziale realizzazione di cui al contratto con Rep. 0095 del 22/05/2013.

(CUP J56J14000100001- CIG 5859431B6A)

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di Luglio presso la sede della Struttura Tecnica del Commissario Delegato per l'Emergenza Sisma di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012, convertito con modificazione in L. 122/2012, avanti a me, Dott.ssa Claudia Balboni, Ufficiale Rogante designato con decreto del Commissario Delegato n. 1264 del 15/07/2014, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti, con me d'accordo, rinunziato, sono convenuti i seguenti signori della cui identità personale e capacità giuridica io, Ufficiale Rogante, sono personalmente certo:

- Vasco Errani, nato a Massa Lombarda (RA) il 17/05/1955, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012,

[Handwritten signature]
I.T.E. Idrotermolettro
Amministratore

IL PRESIDENTE
(Vasco Errani)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMITALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012
L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Claudia Balboni




convertito con modificazioni in Legge 122/2012, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Stazione Appaltante"

E

- Sig. Carlo Cipolloni nato a San Benedetto del Tronto (Ap) l'08/08/1961, in qualità di Amministratore e Legale Rappresentante della I.T.E. IdroTermoElettrica S.r.l., con sede in Via Pontida n. 7 – 63074 San Benedetto del Tronto (Ap), iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ascoli Piceno, al Numero 00925570442 e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. 103297 verificata con visura camerale consultata tramite il sito <http://telemaco.infocamere.it> in data 22/07/2013, codice fiscale e partita IVA n. 00925570442, con Matricola Azienda I.N.P.S. sede di Ascoli Piceno n. 0601901906, con Codice Ditta I.N.A.I.L. sede di Ascoli Piceno n. 03708187/05, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore" o "impresa".

Premesso:

- che con decreto n. 305 del 19/04/2013 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva all'A.T.I. TecnoEdil S.r.l. (Mandataria) e I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l. (Mandante) l'esecuzione dell'attività di redazione della progettazione esecutiva e la successiva realizzazione della Palestra del Comune di Concordia sulla Secchia (Mo) - Lotto 16;
- che con Rep.n. 0095 del 22/05/2013 è stato stipulato il contratto relativo alla realizzazione della Palestra del Comune di Concordia sulla Secchia (Mo) - Lotto 16;


I.T.E. IdroTermoElettrica S.r.l.
Amministratore

IL PRESIDENTE
(VASCO ERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012
L'UFFICIALE ROGIANTE
Dott.issa Concetta Balboni



• che durante l'esecuzione dei lavori è giunta comunicazione da parte della Prefettura di Reggio Emilia di avvenuta cancellazione dalla White List dell'Impresa mandataria dell'ATI, nonché di adozione di provvedimento interdittivo della Prefettura di Ferrara;

• che conseguentemente, con nota di cui al Prot.n. CR.2013.18759 del 30/08/2013, la Stazione Appaltante ha comunicato all'ATI costituita dalla Tecnoedil S.r.l. (mandataria) e dalla I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l. (mandante), la risoluzione automatica del contratto operante ai sensi dell'art. 20, comma 6, del contratto Rep. 0095 del 22/05/2013;

• che a seguito della rinuncia della ditta mandataria le opere di costruzione relative al lotto 16 PST, sono state in parte realizzate, per quanto attiene le opere in elevazione, al fine di permettere la collaudabilità dell'intervento, come da stato di consistenza del 30/09/2013, trasmesso dal Direttore Lavori con nota assunta al Prot.n. CR/2013/23719 del 15/10/2013;

• che la Ditta I.T.E. Idrotermoelettrica Srl, già mandante nell'ATI aggiudicataria dei lavori relativi al lotto 16 PST, ha dichiarato la propria disponibilità a contrattualizzare, in qualità di mandataria, i restanti lavori per il completamento del lotto 16 PST, in avvalimento con la Ditta L.A.S. Costruzioni di Liccardi Angelo Santo, in possesso della qualificazione per i lavori riferiti alla categoria prevalente;

• che con decreti n. 1541 del 29/11/2013 e n. 1607 del 04/12/2013 si è proceduto ad affidare i restanti lavori alla Ditta I.T.E. Idrotermoelettrica Srl, in avvalimento con la Ditta L.A.S. Costruzioni di Liccardi Angelo Santo;

• che, successivamente all'inizio di questi ultimi lavori, il Comune di

I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l.
Amministratore

IL PRESIDENTE
(VASCOTTERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMPLESSIVA STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012
L'UFFICIO DI ROGANTE
Dott.ssa Barbara Balboni



Concordia sulla Secchia (Mo), in accordo con il Direttore dei Lavori hanno richiesto lavorazioni non preventivabili, al fine di soddisfare sopravvenute esigenze migliorative nell'utilizzo della struttura, così come dettagliatamente esplicitato nelle documentazioni tecniche agli atti della Stazione Appaltante;

- che tutte le manifestate esigenze, come dettagliato nelle relazioni tecniche, non erano in alcun modo prevedibili da parte della Stazione Appaltante all'epoca dell'affidamento dei lavori, anche in ragione dell'urgenza con la quale si è fatto fronte all'emergenza sisma; tali ragioni hanno indotto il RUP ad ordinare i lavori suddetti e, nelle more della predisposizione della Perizia Suppletiva e di Variante, sono stati sottoscritti tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore in data 21/05/2014 il Verbale di Concordamento nuovi prezzi e lo Schema di atto aggiuntivo al contratto di appalto Rep.n. 0229 del 20/12/2013, per una spesa pari ad € 624.981,04, oltre ad IVA;

- che, successivamente, il Responsabile Unico del Procedimento in data 23/06/2014, ha approvato ai sensi dell'art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/2010, la Perizia di cui sopra;

Preso atto degli atti di perizia redatti, approvati con decreto n. 1264 del 15/07/2014 del Commissario Delegato, con i quali è stata approvata la predetta spesa da parte del Responsabile Unico del Procedimento, e nei quali viene dato atto che le circostanze che hanno portato alla necessità dei maggiori e diversi lavori necessari, secondo le esigenze via via manifestatesi, rientrano tra le motivazioni previste per le varianti in corso d'opera dal comma 1, lettera b), dell'art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.

I.T.E. IdrotermoElettrica s.r.l.
Amministratore

IL PRESIDENTE
(VASCO ERRANI)

REGIONE EMILIA ROMAGNA
STRUTTURA COMISIVALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EMISIVISIMICI 2012
L'UFFICIO RESPONSABILE
Dott.ssa Claudia Balborti





163.

Dato atto:

- che, per mero errore materiale, nel Decreto n. 1541 del 29/11/2013 è stato determinato l'importo di € 596.688,00, da assegnare alla I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l. relativamente al "Contratto Ultimazione dei lavori" di cui al Rep.n. 0229 del 20/12/2013, detraendo dall'importo del contratto originario di cui al Rep.n. 0095 del 22/05/2013 di € 1.233.899,14, anche le lavorazioni eseguite dalla Tecnoedil S.r.l.. Nella detrazione sono stati erroneamente computati anche lavori eseguiti dalla medesima Tecnoedil S.r.l., ma da riferire ad opere in variante e quindi NON afferenti al predetto contratto principale (Rep.n. 0095 del 22/05/2013);

- che con Decreto n. 1264 del 15/07/2014 è stato pertanto rideterminato correttamente l'importo relativo al contratto d'appalto di cui al Rep.n. 0229 del 20/12/2013, che occorre in questa sede contrattualizzare.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1 - Premesse

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto dell'atto aggiuntivo ricognitivo di variante

a) OPERE EDILI: ripristino della vernice intumescente delle strutture portanti in acciaio; modifica della finitura esterna delle pareti di tamponamento al fine di migliorare la qualità estetica e i requisiti prestazionali dell'isolamento termico; sostituzione degli infissi per finestre e porte-finestre, inizialmente previste in alluminio, con altri di

[Signature]
 I.T.E. Idrotermoelettrica s.r.l.
 Amministratore

IL PRESIDENTE
 (VASCOTTERRANI)

[Signature]
 REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA
 L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012
 L'UFFICIALE SOLO IN CARICA
 Dott.ssa Chiara Salsola



maggior qualità; modifica della tipologia della balaustra interna della gradinata per il pubblico per renderla piú funzionale e fruibile; realizzazione di una doppia balaustra in acciaio; modifiche al pacchetto di copertura; inserimento di gradinate con seggiolini in plastica; fornitura di attrezzature sportive aggiuntive; sostituzione di pavimentazione del campo da gioco con listoni di legno massello; inserimento di un'insegna identificativa della palestra scolastica; oneri relativi alle prove di carico sui solai delle tribune.

b) OPERE IMPIANTISTICHE: ampliamento dell'impianto fotovoltaico da 20 kWp a 30 kWp; integrazione dell'impianto di illuminazione del campo da gioco coperto; implementazione dell'impianto di illuminazione di emergenza del campo da gioco coperto; installazione dell'impianto di amplificazione audio all'interno del campo da gioco coperto; realizzazione di un impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza nel ballatoio.

c) IMPIANTI MECCANICI: è stato inserito un adeguato numero di portelli di ispezione per la rete aerea, comprensivo delle necessarie prove di tenuta, tarature e relativa cantierizzazione.

Art. 3 – Documenti tecnico-amministrativi

La perizia di variante risulta così composta:

- 1) Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1;
- 2) Relazione della Direzione Lavori e allegati;
- 3) Verbale concordamento nuovi prezzi n. 1;
- 4) Schema di atto aggiuntivo al contratto di appalto Rep.n. 0229 del 20/12/2013;

IL PRESIDENTE
(VASCO ERRANI)

I.T.E. / direttore tecnico
L. 135/2018 - ELENTO S.MICI 2012
LUFFICIA / SOGGIANTE
Dot.ssa Clelia Felboni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMPLESSIVA STRAORDINARIA
L. 135/2018 - ELENTO S.MICI 2012
LUFFICIA / SOGGIANTE
Dot.ssa Clelia Felboni



- 5) Analisi nuovi prezzi e allegati;
- 6) Computo metrico estimativo di perizia;
- 7) Quadro economico riepilogativo di perizia;
- 8) Quadro economico generale di perizia;
- 9) Progetto architettonico: Planimetria generale di progetto sistemazione esterna – A01;
- 10) Progetto architettonico: Pianta q. 0.00 m – A02;
- 11) Progetto architettonico: Pianta q. + 3.30 m – A03;
- 12) Progetto architettonico: Prospetti – A04;
- 13) Progetto architettonico: Parete esterna – Dettagli costruttivi balaustra tribuna e rampa esterna- A05;
- 14) Progetto architettonico: Pianta delle coperture – A01b;

I.T.E. Idrotermotecnica S.r.l.
L. 10/01/2010
[Signature]


IL PRESIDENTE
(V. ASSESSORI FERRARI)
[Signature]

I documenti ivi indicati, anche se non materialmente allegati, sono stati sottoscritti dall'Impresa, dal RUP e dal Direttore Lavori in segno di accettazione.

Art. 4 – Errata Corrige

Con il presente articolo viene dato atto che, per mero errore di imputazione, così come esplicitato nelle premesse del presente contratto che qui si richiamano integralmente, nel Decreto n. 1541 del 29/11/2013, e conseguentemente, nell'art. 4 del contratto principale al Rep.n. 0229 del 20/12/2013, è stato riportato un importo contrattuale, determinato non correttamente. Pertanto le parti dispongono che l'importo contrattuale corretto, relativo ai lavori originari di cui al contratto principale, viene incrementato di € 61.575,95, e conseguentemente l'importo contrattuale è da considerarsi pari ad € 658.263,95.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 / EVENTI SISMICI 2012
L'UFFICIO COORDINANTE
Dott.ssa Carla Balboni
[Signature]



Art. 5 – Importo dell'atto

L'importo totale dei lavori di cui al contratto principale Rep. n. 0229 del 20/12/2013, ammonta a € 596.688,00. (euro cinquecentonovantaseimilaseicentoottantotto/00), oltre ad IVA comprensivo degli oneri della sicurezza.

L'importo del presente atto aggiuntivo, ammonta a complessivi € 686.556,99 (euro seicentoottantaseimilacinquecentocinquantasei/99), dei quali 624.981,04 (euro seicentoventiquattromilanovecentoottantuno/04), oltre ad IVA, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 28.462,60 (euro ventottomilaquattrocentosessantadue/60), riferiti ai lavori di perizia ed € 61.575,95 (euro sessantunomilacinquecentosettantacinque/95) ad integrazione dell'importo contrattuale di cui al comma 1 che precede.


L'importo complessivo totale derivante dal contratto principale, dall'integrazione di cui all'art. 4 che precede e dal presente atto aggiuntivo ricognitivo, determinato a corpo, ammonta a € 1.283.244,99 (euro unmilioneduecentoottantatremiladuecentoquarantaquattro/99), oltre ad I.V.A..

Art. 6 – Pagamenti


1. All'Appaltatore verrà corrisposto il pagamento per i lavori di cui al presente contratto secondo le modalità previste dall'art. 11 del contratto principale e dall'art. 20 del C.S.A., che in questa sede si richiamano integralmente.


2. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Art. 7 - Termini contrattuali/Proroghe


I.T.E. Idioferro Elettrica s.p.a.
Administratore

IL PRESIDENTE
(VASCÒ FERRARI)


REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMPLESSIVA ALI STRAORDINARI
L. 135/2012 "EVALUATION SIGANTE"
L'UFFICIO REGIONALE
Dott. Rossella Cauda Balthieri





Per l'esecuzione dei lavori relativi al presente atto aggiuntivo ricognitivo sono stati concessi n. 35 (trentacinque) giorni di proroga. Si specifica che i lavori sono stati ultimati entro il termine utile previsto del 18/04/2014.

Art. 8 – Cauzione definitiva integrativa e assicurazioni

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente atto aggiuntivo ricognitivo o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ha integrato la cauzione definitiva prestata per il contratto principale, relativa anche ai lavori oggetto del presente atto, con Appendice generica n. 3 a polizza n. 463691, rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.p.A. – Agenzia LD Broker – Campi Bisenzio – cod. 500, in data 21/07/2014, per un importo complessivo garantito pari ad € 49.819,10 (quarantanovemilaottocentodiciannove/10), in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto aggiuntivo ricognitivo.

3. La garanzia è svincolata a norma dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

4. A garanzia degli impegni assunti con il presente atto aggiuntivo ricognitivo o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha integrato la polizza assicurativa, che tiene indenne la stazione appaltante - durante l'esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo - da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, che portino al danneggiamento o alla distruzione delle opere realizzate ed esistenti, prestata per il contratto principale n. 464800 con Appendice


I.T.E. IdrotermoElettro s.r.l.
L. 11/11/2010 n. 186
L. 11/11/2010 n. 186

IL PRESIDENTE
(VASEGGI FERRARI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMMISSIONALE STRAORDINARIA
L. 185/2012 LEVANTAMENTO SIMICI 2012
LUFFICIALE PISCANTE
Dott.ssa Cristina Faltoni



Generica n. 3, rilasciata in data 21/07/2014 dalla Elba Assicurazioni S.p.A. – Agenzia LD Broker – Campi Bisenzio – cod. 500, elevando l'importo relativo alla Partita 1 (opere in corso di realizzazione) di € 686.655,70 (euro seicentoottantaseimilaseicentocinquantacinque/70), per un importo complessivo garantito pari ad € 1.920.456,13 (euro unmilionenovecentoventimilaquattrocentocinquantasei/13), lasciando invariati i massimali relativi alle partite 2 e 3, ed alla sezione B – Copertura assicurativa della responsabilità civile.


I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l.
Amministratore

Art. 9 – Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", la Stazione Appaltante, accertato che con note di cui al Prot.n. CR/2013/4671 del 27/02/2013, successivamente integrata con nota del 24/04/2013 Prot.n. CR/2013/8512, relativa all'Impresa I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l., inviata alla Prefettura di Modena, e che con nota del 31/10/2013 Prot.n. CR/2013/26342 per l'Impresa Avalitrice L.A.S. Costruzioni di Liccardi Angelo Santo – Impresa Individuale, è stata richiesta l'informativa di riferimento e che, ai sensi dell'art. 92, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. 159/2011, risultando decorsi i termini di cui al comma 2, e ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, si può procedere alla stipula del presente atto aggiuntivo ricognitivo.

IL PRESIDENTE
(VASCOLLERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMISSARIALE STRAORDINARIA
L. 136/2011 - EMISIMICI 2012
UFFICIALE RICEVANTE
Dot.ssa Claudia Balboni

Art. 10 - Richiamo al contratto di cui al Rep. n. 0229 del 20/12/2013.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, valgono e sono espressamente riconfermate tutte le clausole e le condizioni previste



dal contratto principale.

Art. 11 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria etc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente atto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Art. 12 – Efficacia dell'atto


Il presente atto si intende perfezionato con la firma delle parti.

La sottoscrizione avviene avanti a me, Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante del Commissario Delegato, che ho ricevuto il presente atto dattiloscritto su 12 facciate intere, regolarmente bollate, e che, oltre alle sottoscrizioni, ho letto il contenuto contrattuale alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, lo sottoscrivono in unico esemplare.

In qualità di Ufficiale Rogante procederò ad autenticare con firma digitale il presente atto negoziale, generando in tal modo il contratto in modalità elettronica in ottemperanza all'art. 11, comma 13, del D. Lgs. 163/2006.


Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato

I.T.E. 
L'Amministratore

IL PRESIDENTE
(VASCERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMPLESSIVA STRAORDINARIA
L. 13/2012 EMILIA-ROMAGNA
LUIF VALLE D'AOSTA
Dott.ssa Claudia Balboni



IL PRESIDENTE
(VASCO ERRANI)

Vasco Errani

L'Impresa I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l.

Sig. Carlo Cipolloni

Carlo Cipolloni
I.T.E. IdroTermoelettrica S.r.l.
L'Amministratore

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Claudia Balboni

Claudia Balboni
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012
L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Claudia Balboni



APPENDICE AL CONTRATTO CON REP. 0277 DEL 23/07/2014

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART.1 - Dichiarazione sulla assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (28/12/2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

ART.2 - Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421 del 2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

L'AGGIUDICATARIO

I.T.E. IdroTermoElettrica s.r.l.
L'Amministratore