



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia Romagna

Commissario Delegato

Emergenza Sisma

Codice Fiscale n. 91352270374

\*\*\*

**ATTO AGGIUNTIVO REP.N. 0262 del 04/04/2014 al contratto di Appalto Rep. n. 0129 del 24/07/2013 - (CIG 47592945A6) per la progettazione e i lavori di realizzazione di palestre scolastiche temporanee (PST).**

(CUP J48J12000280001 – CIG 5675631EDA)

\*\*\*

L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di Aprile presso la sede della Struttura Tecnica del Commissario Delegato per l'Emergenza Sisma di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012, convertito con modificazione in L. 122/2012, avanti a me, Dott.ssa Claudia Balboni, Ufficiale Rogante designato con decreto del Commissario Delegato n. 429 del 20/03/2014, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti, con me d'accordo, rinunziato, sono convenuti i seguenti signori della cui identità personale e capacità giuridica io, Ufficiale Rogante, sono personalmente certo:


- Vasco Errani, nato a Massa Lombarda (RA) il 17/05/1955, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012, convertito con modificazioni in Legge 122/2012, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Stazione Appaltante"

E

**FIORISE S.r.l.**  
COSTRUZIONI GENERALI  
S. Leg.: via Asiago, 113 - 36064 Bassano del Grappa (VI)  
S. Amm.: via Ca' Vico, 31 - 36028 Piossano Veneto (VI)  
Tel. +39 0424 5411680 - Fax +39 0424 5411779  
P.Iva IT03582780247 - REA 0336685 (VI) - info@fiorese.it

IL PRESIDENTE  
(VASCO ERRANI)

REGIONE EMILIA ROMAGNA  
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA  
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012  
L'UFFICIALE ROGANTE  
Dott.ssa Claudia Balboni



- Sig. Angelo Lago nato a Tezze sul Brenta (Vi) il 15/10/1949 in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa Fiorese Costruzioni Generali S.r.l., con sede in Viale Asiago n. 113 - 36061 Bassano del Grappa (Vi), iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vicenza al Numero 03582780247 e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. 336885, verificata con visura camerale consultata tramite il sito <http://telemaco.infocamere.it>, codice fiscale e partita IVA n. 03582780247, con Matricola Azienda I.N.P.S. sede di Vicenza n. 9109812495, con Codice Ditta I.N.A.I.L. sede di Vicenza n. 18568100 e posizione assicurativa 20773541/71, posizioni Cassa Edile n. 39689 di Bologna e n. 003834 di Ferrara, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore" o "impresa".

Si prende atto, inoltre, che la Ditta Fiorese Impianti S.r.l., con Verbale di Assemblea autenticato dal Notaio Dott. Giuseppe Fietta, Rep. n. 205.501 Raccolta n. 72.720 del 11/09/2013, agli atti della Stazione Appaltante, ha deliberato la modifica della denominazione sociale da "Fiorese Impianti S.r.l." in "Fiorese Costruzioni Generali S.r.l.".

\*\*\*

Premesso:

- che con Rep. 0129 del 24/07/2013 è stato stipulato con la Ditta STEDA S.p.A. il contratto di lavori pubblici, per l'esecuzione dell'attività di redazione della progettazione esecutiva e la successiva realizzazione della Palestra del Comune di Finale Emilia (Mo) - Lotto 17, per l'importo di € 1.116.774,64, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 59.473,21

**FIIORESE S.r.l.**  
COSTRUZIONI GENERALI  
S. Leg.: via Asiago, 113 - 36061 Bassano del Grappa (VI)  
S. Amm.: Via Cal' Vico, 31 - 36028 Rossano Veneto (VI)  
Tel. +39 0424 541680 Fax +39 0424 541779  
P.Iva IT03582780247 - REA 0336885 (VI) - info@fiorese.it

IL PRESIDENTE  
(VASCIO FERRARI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA  
L. 135/2012 EVASITI/SISMICI 2012  
L'UFF. CIALE PROGANTE  
Dott.ssa Claudia Balboni



non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

- che con nota trasmessa via email in data 24/09/2013, assunta al Prot.n. CR/2013/21489 del 25/09/2013, la Ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l. (già Fiorese Impianti S.r.l.), ha comunicato che con Atto Notarile Rep. 205.500, Raccolta n. 72.719 del 11/09/2013, del Dott. Giuseppe Fietta, Notaio iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, è stato stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda tra la STEDA S.p.A. (affittante) e la Fiorese Impianti S.r.l. (affittuaria), e che detto affitto ha ad oggetto, tra gli altri, anche il subentro al contratto di appalto di cui al Rep.n. 0129 del 24/07/2013 relativo ai lavori di realizzazione della Palestra Scolastica del Comune di Finale Emilia (Mo);

- che per effetto del predetto contratto di affitto del ramo d'azienda, ogni obbligazione conseguente al cantiere in argomento, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/06, è assunta dalla "Fiorese Costruzioni Generali S.r.l.";

- che, successivamente all'espletamento delle procedure di gara ed alla consegna delle aree all'Appaltatore, il Comune di Finale Emilia (Mo) e il Direttore dei lavori hanno richiesto lavorazioni non preventivabili al fine di soddisfare sopravvenute esigenze migliorative nell'utilizzo della struttura, così come dettagliatamente esplicitato nelle documentazioni tecniche agli atti della Stazione Appaltante;


- che tutte le manifestate esigenze, come dettagliato nelle relazioni tecniche, non erano in alcun modo prevedibili da parte della Stazione Appaltante all'epoca dell'indizione della gara, dell'aggiudicazione provvisoria, della verbalizzazione di inizio lavori e dell'aggiudicazione definitiva, anche in ragione dell'urgenza con la quale si è fatto fronte

**FIIORESE S.r.l.**

COSTRUZIONI GENERALI  
s. Leg.: via Asiago, 113 - 36061 Bassano del Grappa (VI)  
s. Amm.: via Ca' Vico, 31 - 36028 Rossano Veneto (VI)  
tel. + 39 0424 541680 - Fax + 39 0424 541779  
e-mail: info@fiorese.it - P.E.A. 0335885 (VI)

IL PRESIDENTE  
(VASSO ERRANTI)

REGIONE EMILIA ROMAGNA  
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA  
L. 135/2012 / EVENTI SISMICI 2012  
L'UFFICIALE ROGANTE  
Dott.ssa Claudia Balboni



all'emergenza sisma; tali ragioni hanno indotto il RUP ad ordinare i lavori suddetti e, nelle more della predisposizione della Perizia Suppletiva e di Variante, sono stati sottoscritti tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore in data 06/12/2013 il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo schema dell'atto aggiuntivo per una spesa stimata/presunta pari ad € 249.495,67, oltre ad IVA;

che, successivamente, il Responsabile Unico del Procedimento in data 13/03/2014, ha approvato ai sensi dell'art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/2010, la Perizia di cui sopra;

Preso atto degli atti di perizia redatti, approvati con decreto n. 429 del 20/03/2014 del Commissario Delegato, con i quali è stata approvata la predetta spesa da parte del Responsabile Unico del Procedimento, e nei quali viene dato atto che le circostanze che hanno portato alla necessità dei maggiori e diversi lavori necessari, secondo le esigenze via via manifestatesi, rientrano tra le motivazioni previste per le varianti in corso d'opera dal comma 1, lettera b), dell'art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

## TUTTO CIÒ PREMESSO

### Art. 1 - Premesse

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

### Art. 2 – Oggetto dell'atto aggiuntivo di variante


a) *Differente distribuzione dei locali del blocco spogliatoi*: le mutate esigenze circa la distribuzione dei locali di blocco spogliatoi a servizio delle nuova palestra hanno comportato: l'aggiunta di un bagno per

**FIORISE S.r.l.**

COSTRUZIONI GENERALI  
S. Leg.: via Asiago, 113 - 36061 Bassano del Grappa (VI)  
S. Amm.: via Ca' Vico, 31 - 36028 Rossano Veneto (VI)  
Tel.: +39 0424 541680 / Fax: +39 0424 541779  
P.iva IT03582760247 - FEA 8336885 (VI) - info@fiorese.it

IL PRESIDENTE  
(VASCOTERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA  
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012  
L'UFFICIALE POCANTE  
Dott.ssa Craterra Bilboni





ciascun spogliatoio; la creazione di uno spazio da adibire a magazzino;  
l'ampliamento del vano tecnico, l'aggiunta di un ufficio/guardiola;  
l'adeguamento delle strutture e delle superfici vetrate; la revisione di tutti  
i layout interni, con conseguenti modifiche sulle partizioni interne del  
progetto originario.

b) *Demolizione opere di fondazione dell'edificio preesistente.*

c) *Installazione telo divisorio acustico motorizzato.*

d) *Attrezzature sportive:* previsione di ulteriori campi da gioco e, in  
particolare, n. 2 campi da pallavolo e n. 1 campo da calcetto,  
comprensivi di adeguate segnature sul campo, pali di sostegno rimovibili  
e reti; n. 1 tabellone segna punti elettronico e dei canestri appesi  
direttamente alla struttura di copertura.

e) *Opere e sistemazioni esterne:* rivisitazione della rete esterna di raccolta  
e smaltimento delle acque e dei sottoservizi, legata all'ampliamento ed  
alla diversa configurazione dei locali del blocco spogliatoi; illuminazione  
percorso sottopensilina esterno agli spogliatoi ed installazione scala alla  
marinara con gabbia di protezione per accesso al coperto.

### Art. 3 – Documenti tecnico-amministrativi

La perizia di variante risulta così composta:

- 1) Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1;
- 2) Relazione della Direzione Lavori;
- 3) Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1;
- 4) Schema atto aggiuntivo;
- 5) Analisi nuovi prezzi;
- 6) Computo metrico estimativo;

**IPROFESSE s.r.l.**  
CONSTRUZIONI GENERALI  
S. Leg.: via Asigola, 113 - 36061 Bassano del Grappa (VI)  
S. Amm.: via Ca' Vico, 61 - 36028 Rossano Veneto (VI)  
Tel. + 39 0424 544680 Fax + 39 0424 544179  
P.iva IT03502780247 - REA (335885/V) - info@iprofesse.it

IL PRESIDENTE  
(VASTO ERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
STRUTTURA COMMISSIONALE STRAORDINARIA  
L. 135/2012 - EVANITIS/SMICI 2012  
L'UFFICIALE SOCCANTE  
Dott.ssa Claudia Balboni




- 7) Quadro economico generale di perizia;
- 8) Progetto Esecutivo: Inserimento – Tav. A.01;
- 9) Progetto Esecutivo: Sistemazioni Esterne – Tav. A.02;
- 10) Progetto Esecutivo: Recinzioni – Tav. A.03;
- 11) Progetto Esecutivo: Predisposizioni reti tecnologiche e cavidotti in fondazione – Tav. A.04;
- 12) Progetto Esecutivo: Giunti – pavimentazione in CLS aree esterne e massetto aree interne – Tav. A.05;
- 13) Progetto Esecutivo: Pianta Coperture – Tav. A.06;
- 14) Progetto Esecutivo: Pianta Piano Terra – Tav. A.07;
- 15) Progetto Esecutivo: Prospetti – Tav. A.08;
- 16) Progetto Esecutivo: Sezioni A\_A; B\_B; C\_C; dettagli costruttivi 1;2;3 – Tav. A.09;
- 17) Progetto Esecutivo: Sezioni D\_D; E\_E; dettaglio costruttivo 4 – Tav. A.10;
- 18) Progetto Esecutivo: Dimostrazione grafica accessibilità Legge 13/99 – Tav. A.11;
- 19) Progetto Esecutivo: Abaco Serramenti – Tav. A.12;
- 20) Progetto Esecutivo: Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze – Tav. INT;
- 21) Progetto Esecutivo: Relazione Tecnico-Illustrativa – Tav. R00;
- 22) Progetto Esecutivo: Assieme pianta delle colonne e di tracciatura – Tav. S.01;
- 23) Progetto Esecutivo: Pianta orditura della copertura palestra e blocco servizi – Tav. S.02;

**FIORINI S.p.A.**  
 COSTRUZIONI GENERALI  
 S.Leg.: via Astiagi, 113 - 36061 Bassano del Grappa (VI)  
 S. Amm.: via Ca' Vico, 31 - 36028 Rossano Veneto (VI)  
 Tel. +39 0424 541768 - Fax +39 0424 541779  
 P.Na IT03682780247 - REA 0336886 (VI) - info@fiorini.it

IL PRESIDENTE  
 (V. SERRANI)

REGIONE EMILIA ROMAGNA  
 STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA  
 L. 135/2012 - EX ENTE SISMICI 2012  
 L'UFFICIALE ROGANTE  
 Dott.ssa Claudia Balboni




- 24) Progetto Esecutivo: Elevazioni trasversali su allineamenti "A-B-C-D-E-I" – Tav. S.03;
- 25) Progetto Esecutivo: Elevazioni su allineamenti "06-11" – Tav. S.04;
- 26) Progetto Esecutivo: Elevazioni trasversali su allineamenti "F1-G-H" – Tav. S.05;
- 27) Progetto Esecutivo: Particolare esecutivo capriata palestra – Tav. S.06;
- 28) Progetto Esecutivo: Assieme pianta generale dei plinti di fondazione – Tav. S.07;
- 29) Progetto Esecutivo: Elevazioni longitudinali su allineamenti "01-02-03-04" – Tav. S.08;
- 30) Progetto Esecutivo: Particolari armature dei plinti di fondazione – Tav. S.09;
- 31) Progetto Esecutivo: Fissaggi attrezzature palestra – Tav. S.10;
- 32) Progetto Esecutivo: Elevazioni su All. "A" e Veletta All. "01" – Tav. S.11;
- 33) Calcoli esecutivi delle strutture – CES;
- 34) Progetto Esecutivo: Impianto di climatizzazione e rinnovo aria – Tav. M.01;
- 35) Progetto Esecutivo: Impianto idrico-sanitario, di scarico ed antincendio – Tav. M.02;
- 36) Progetto Esecutivo: Impianti luce, forza motrice, ingresso linee ed illuminazione esterna – Tav. E01;
- 37) Progetto Esecutivo: Impianti meccanici/termotecnici ed impianto di terra – Tav. E02;



S. Leg.: via Asiago, 113 - 36061 Bissano del Grappa (VI);  
 S. Amm.: via Ca' Mich, 31 - 36026 Rossaro Verigo (VI);  
 Tel. +39 0424 544680 - Fax +39 0424 541779  
 P. Va. IT05502780247 - REA 0336865 (VI) - info@fiorese.it

IL PRESIDENTE  
 (VASCÒ ERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
 STRUTTURA COMISSARIALE STRAORDINARIA  
 L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012  
 UFFICIALE COORDINANTE  
 Dott.ssa Claudia Balboni



38) Progetto Esecutivo: Impianto fotovoltaico in copertura – Tav. E03;

39) Progetto Esecutivo: particolari costruttivi impianto elettrico - Tav. E04;

40) Relazione tecnica – RSIE;

41) Calcoli esecutivi: verifica protezione fulmini struttura, calcolo illuminotecnico palestra, calcoli linee alimentazione – CEIE.

I documenti ivi indicati, anche se non materialmente allegati, sono stati sottoscritti dall'Impresa, dal RUP e dal Direttore Lavori in segno di accettazione.

#### Art. 4 – Importo dell'atto

L'importo totale dei lavori di cui al contratto principale Rep. n. 0129 del 24/07/2013, ammonta a € 1.116.774,64 (euro unmilione centosedicimilasettecentosettantaquattro/64), oltre ad IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 59.473,21 (euro cinquantanovemilaquattrocentosettantatre/21).

L'importo del presente atto aggiuntivo, ammonta a complessivi € 249.495,67 (euro duecentoquarantanovemilaquattrocentonovantacinque/67), oltre ad IVA, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 12.690,30 (euro dodicimilaseicentonovanta/30).

L'importo complessivo totale derivante dal contratto principale e dal presente atto aggiuntivo, determinato a corpo, ammonta a € 1.366.270,31 (euro unmilione trecentosessantaseimiladuecentosettanta/31), oltre ad I.V.A..

#### Art. 5 – Pagamenti

1. All'Appaltatore verrà corrisposto il pagamento per i lavori di cui al

**HORESE s.r.l.**  
DISTRIBUZIONI GENERALI  
S. Leg.: Via Asiago, 113 - 36061 Bassano del Grappa (VI)  
S. Amm.: Via Ca' Vico, 31 - 36026 Rossano Veneto (VI)  
Tel.: +39 0424 541680 - Fax: +39 0424 541779  
P. Va: IT03582780247 - REA: 023688806 (VI) - info@horese.it

IL PRESIDENTE  
(VASCO ERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
STRUTTURA COMISSARIALE STRAORDINARIA  
L. 138/2012 EMERENTI SISMICI 2012  
L'UFFICIALE DOGANTE  
Dot. ssa Claudia Balboni





presente contratto secondo le modalità previste dall'art. 11 del contratto principale Rep.n. 0129 del 24/07/2013 e dall'art. 20 del C.S.A., che in questa sede si richiamano integralmente.

2. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

### Art. 6 - Termini contrattuali/Proroghe

Il contratto principale fissava la durata dell'appalto in n. 110 (centodieci) giorni, 20 giorni per l'espletamento delle attività progettuali e n. 90 giorni per la realizzazione dei lavori. Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il termine concesso per l'ultimazione dei lavori è stato di giorni 45 (quarantacinque).

### Art. 7 – Cauzione definitiva integrativa e assicurazioni

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente atto aggiuntivo o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ha volturato ed integrato la cauazione definitiva prestata per il contratto principale, relativa anche ai lavori oggetto del presente atto, con Appendici n. 2 e n. 3 (di voltura) alla polizza n. 56162353, rilasciata dalla Liguria Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Padova Corso, Cod. 543, Subag. 0, in data 27/03/2014 e 28/03/2014, per un importo pari ad € 24.949,57 (euro ventiquattromilanovecentoquarantanove/57), in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, per un importo complessivo garantito di € 52.869,07 (euro cinquantaduemilaottocentosessantannove/07).

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante

**FIORISE S.r.l.**  
COSTRUZIONI GENERALI  
S.Leg.: Via Asiglio, 113 - 36061 Bassano del Grappa (VI)  
S.Amm.: Via da Vico, 31F - 36028 Rossano Veneto (VI)  
Tel.: +39 0424 340880 - Fax: +39 0424 41779  
P.Iva 1103582780247 REA 0336985 (VI) info@fiorise.it

IL PRESIDENTE  
(VASSO-ERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
STRUTTURA COMMISSIONALE STRAORDINARIA  
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012  
L'UFFICIALE UO GANTE  
Dott.ssa Claudia Galboni



abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto aggiuntivo.

3. La garanzia è svincolata a norma dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

4. Le polizze assicurative a garanzia del contratto principale di cui all'art. 23 del contratto medesimo, ivi incluse le garanzie previste che si intendono automaticamente estese anche al presente atto aggiuntivo, con oneri ed adempimenti in capo all'Appaltatore.

#### **Art. 8 – Adempimenti in materia antimafia**

Ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", la Stazione Appaltante prende atto che, in relazione all'Appaltatore, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, come risulta dal Certificato rilasciato dalla Prefettura di Ferrara di cui al Prot.n. 4550/2013 del 19/08/2013, agli atti della Stazione Appaltante.

#### **Art. 9 - Richiamo al contratto con Rep. 0129 del 24 luglio 2013**

Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, valgono e sono espressamente riconfermate tutte le clausole e le condizioni previste dal contratto principale.

#### **Art. 10 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria etc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

**FIIORESE s.r.l.**  
COSTRUZIONI GENERALI

3. Leg.: via Asiago, 1/3 - 46061 Bassiglio del Grappa (VI)  
3. Amm.: via Calvico, 31 - 36073 Rossano Veneto (VI)  
Tel. +39 0424 541800 - Fax +39 0424 541779  
E-mail: info@fiioresse.it - P.Iva IT0382760247 - REA 033684871

IL PRESIDENTE  
(VASCOPOLI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA  
L. 135/2012 - VERBALE DI SISMICI 2012  
L'UFFICIALE ROGANTE  
Dott.ssa Claudia Balboni



gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente atto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

#### Art. 11 – Efficacia dell'atto

Il presente atto si intende perfezionato con la firma delle parti.

La sottoscrizione avviene avanti a me, Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante del Commissario Delegato, che ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto su 11 facciate intere, regolarmente bollate, e che, oltre alle sottoscrizioni, ho letto il contenuto contrattuale alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, lo sottoscrivono in unico esemplare.

In qualità di Ufficiale Rogante procederò ad autenticare con firma digitale il presente atto negoziale, generando in tal modo il contratto in modalità elettronica in ottemperanza all'art. 11, comma 13, del D. Lgs. 163/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato

Vasco Errani  
IL PRESIDENTE  
(VASCO ERRANI)

L'Impresa Fiorese **FIIORESE S.r.l.**

Sig. Angelo Lago  
S. Leg.: via Asiago, 113 - 36061 Bassano del Grappa (VI)  
S. Amm.: via Car' Vico, 31 - 36046 Rossano Veneto (VI)  
Tel. +39 0424 541680 - Fax +39 0424 541779

L'Ufficiale Rogante  
Dott.ssa Claudia Balboni  
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA  
15/2012 - EVENTI SISMICI 2012  
L'UFFICIALE ROGANTE  
Dott.ssa Claudia Balboni

