



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia-Romagna

Commissario Delegato

Emergenza Sisma

Codice Fiscale n. 91352270374

\*\*\*

**ATTO INTEGRATIVO RICOGNITIVO REP.N. 0324 del 13/11/2014**

**al contratto ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006**

**Rep. n. 0138 del 30/07/2013 per l'esecuzione di lavori complementari,**

**non separabili sotto il profilo tecnico ed economico da quelli di cui al**

**contratto iniziale stipulato in data 09/11/2012 con Rep. 0023, per il**

**completamento del complesso scolastico ricompreso nella procedura**

**aperta degli Edifici Scolastici Temporanei localizzato in Comune di**

**San Felice sul Panaro (Mo), lotto 23 - Scuola Primaria "Muratori".**

CUP J49H12000260001 - CIG 5150446A7C

\*\*\*

L'anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di novembre in Bologna

– Viale Aldo Moro n. 52, presso la sede del Commissario Delegato, avanti

a me, Dott.ssa Claudia Balboni, Ufficiale Rogante designato con decreto

del Commissario Delegato del 05/11/2014 n. 2106, con firma digitale

intestata a Balboni Claudia rilasciata da PosteCom S.p.A. – Postecert per

Regione Emilia-Romagna n. 1190000000000067 valida sino al 29/08/2016

e non revocata, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti

contraenti, con me d'accordo, rinunziato, sono convenuti i seguenti signori

della cui identità personale e capacità giuridica io, Ufficiale Rogante, sono

personalmente certo:

- Alfredo Bertelli, nato a Copparo (Fe) il 28/05/1951, in qualità di Commissario Delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/08/2014, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 2 -bis del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 116/2014, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, con firma digitale intestata a Alfredo Bertelli rilasciata da PosteCom CA2 n. 1190000000000723 valida sino al 20/01/2015 e non revocata di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Stazione Appaltante";

E

- Sig.ra Agata Montelaghi, che nel presente atto interviene in forza dei poteri meglio esplicitati nella delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26/07/2014, agli atti ed in visura camerale, nata a Castelnuovo Ne' Monti (Re) il 20/03/1982 in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'impresa Axia S.r.l. - con firma digitale intestata a Agata Montelaghi rilasciata da ArubaPec S.p.A. NG CA3 n. 7420078100002875 valida sino al 15/11/2016 e non revocata - con sede in Via Fratelli Cervi n. 130 - 42124 Reggio Emilia, iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia al Numero 02093200356 e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. 250786, verificata con visura camerale consultata tramite il sito <http://telemaco.infocamere.it> in data 02/10/2014, codice fiscale e partita IVA n. 02093200356, con Matricola Azienda I.N.P.S. sede di Reggio Emilia n. 6806745482, con Codice Ditta I.N.A.I.L. sede di Reggio Emilia n. 19349836, posizione Cassa Edile n. 1046 di Reggio Emilia, di seguito

denominato semplicemente "appaltatore" o "impresa";

- Sig. Guidetti Guido Ettore nato a Reggio Emilia il 22/08/1957 in qualità di Amministratore Unico dell'impresa Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. in sigla M.G.R. Srl - con firma digitale intestata a Guidetti Guido Ettore rilasciata da ArubaPec S.p.A. NG CA3 n. 7420078200005547 valida sino al 24/04/2015 e non revocata - con sede in Via Filippo Ferrari n. 2 – 42121 Reggio Emilia, iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia al Numero 01945090353 e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. 237073, verificata con visura camerale consultata tramite il sito <http://telemaco.infocamere.it> in data 12/11/2014, codice fiscale e partita IVA n. 01945090353, con Matricola Azienda I.N.P.S. sede di Reggio Emilia n. 6804562735, con Codice Ditta I.N.A.I.L. sede di Reggio Emilia n. 13184470 Posizione Assicurativa 90360126, posizione Cassa Edile n. 24233 di Reggio Emilia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "esecutore" o "impresa"

\* \* \*

Premesso:

- che con decreto n. 62 del 20/09/2012 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva del lotto 23 alla Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l., per l'esecuzione dell'attività di redazione della progettazione esecutiva e la successiva realizzazione dei lavori riferiti alla Scuola Primaria "Muratori", in Comune di San Felice sul Panaro (Mo);

- che in data 09/11/2012 con Rep. 0023 è stato stipulato il contratto di appalto di lavori pubblici finalizzato alla realizzazione delle opere di cui





sopra;

- che con decreto n. 558 del 08/07/2013 è stato approvato il progetto esecutivo e sono stati affidati i lavori complementari mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, alla Manutenzione Generali Reggiane Srl;

- che in data 30/07/2013 con Rep.n. 0138 è stato stipulato il contratto ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006;

- che con nota del 31/03/2014, assunta al Prot.n. CR/2014/12343 del 01/04/2014, la Ditta Axia Srl, ha comunicato che con Atto Notarile Rep. 79520, Raccolta n. 12287 del 13/02/2014, della Dott.ssa Maura Manghi, Notaio iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Reggio Emilia, è stato stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda tra la Manutenzioni Generali Reggiane Srl in sigla M.G.R. Srl (affittante) e la Axia Srl (affittuaria), e che detto contratto ha ad oggetto, tra gli altri, anche il subentro al contratto di appalto di cui al Rep.n. 0023 del 09/11/2012 relativo ai lavori di realizzazione della Scuola Primaria "Muratori" in Comune di San Felice sul Panaro (Mo) ed agli eventuali atti e contratti a questo correlati;

- che, pertanto, per effetto del predetto contratto di affitto del ramo d'azienda, ogni obbligazione conseguente al cantiere in argomento, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/06, è assunta dalla "Axia Srl";

- che in data 17/06/2014 con Rep.n. 0272 è stato stipulato l'atto integrativo di perizia di variante n. 1 al contratto principale, integrato ulteriormente con atto sottoscritto in data 06/08/2014 con Rep.n. 0303 sia dalla M.G.R. Srl



che dalla Axia Srl;

- che, successivamente all'inizio dei lavori complementari, di cui al decreto n. 558/2013 ed al contratto Rep.n. 0138 del 30/07/2013, il Comune di San Felice sul Panaro (Mo), la Dirigenza Scolastica ed il Direttore dei Lavori hanno richiesto lavorazioni non preventivabili al fine di soddisfare sopravvenute esigenze migliorative nell'utilizzo della struttura, così come dettagliatamente esplicitato nelle documentazioni tecniche agli atti della Stazione Appaltante;

- che tutte le manifestate esigenze, come dettagliato nelle relazioni tecniche, non erano in alcun modo prevedibili da parte della Stazione Appaltante all'epoca dell'indizione della procedura, dell'aggiudicazione provvisoria, della verbalizzazione di inizio lavori, dell'aggiudicazione definitiva e dell'affidamento dei lavori complementari, anche in ragione dell'urgenza con la quale si è fatto fronte all'emergenza sisma e che l'organizzazione dei servizi scolastici, nelle aree colpite dal sisma, era ed è ancora in continua evoluzione e che pertanto, il complesso delle nuove esigenze, ha comportato la realizzazione di lavorazioni aggiuntive, non previste nel progetto di completamento, ma da eseguirsi nell'ambito dei lavori, al fine di ottenere la piena funzionalità dell'edificio. Le varianti sono riconducibili a circostanze che traggono origine da eventi verificatisi in corso d'opera, inerenti sia alla natura che alla specificità del bene oggetto dell'intervento, nonché dai rinvenimenti imprevisi e non prevedibili nella fase di proposizione dell'offerta, né nella fase progettuale. Tali ragioni hanno indotto il RUP ad ordinare i lavori di perizia e, nelle more della predisposizione della Perizia Suppletiva e di Variante, sono stati sottoscritti



tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore in data 13/10/2014 l'Atto di Sottomissione n. 1 ed il Verbale n. 1 di concordamento nuovi prezzi, per una spesa stimata/presunta pari ad € 392.017,59, oltre ad IVA;

- che, successivamente, il Responsabile Unico del Procedimento in data 29/10/2014, ha approvato ai sensi dell'art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/2010, la Perizia di cui sopra;

Preso atto degli atti di perizia redatti, approvati con decreto n. 2106 del 05/11/2014, parzialmente rettificato con decreto n. 2164 del 12/11/2014, del Commissario Delegato, con i quali è stata approvata la predetta spesa da parte del Responsabile Unico del Procedimento, e nei quali viene dato atto che le circostanze che hanno portato alla necessità dei maggiori e diversi lavori necessari, secondo le esigenze via via manifestatesi, rientrano tra le motivazioni previste per le varianti in corso d'opera dal comma 1, lettera b), dell'art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Rilevato:

- che, stante il fatto che i lavori erano stati in parte eseguiti dalla ditta Manutenzioni Generali Reggiane Srl, impresa affittante, al fine di regolare i rapporti contrattuali dal presente atto scaturenti, la medesima Manutenzioni Generali Reggiane Srl interviene, quale parte contrattuale, in quanto esecutrice degli stessi e conseguentemente titolare del relativo credito, vantato nei confronti del Commissario Delegato;

- che la medesima ditta Axia Srl, a seguito del citato contratto, è risultata affittuaria altresì della qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, nelle varie tipologie di lavori, prima in capo all'affittante Manutenzioni Generali Reggiane Srl ed ora non più posseduti dalla stessa Manutenzioni Generali

Reggiane Srl, nonché in possesso dei previsti requisiti generali;

- che le verifiche sul possesso dei requisiti in capo alle ditte firmatarie del presente atto sono stati rinnovati dalla Stazione Appaltante del Commissario Delegato.

\* \* \*

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

\* \* \*

#### **Art. 1 - Premesse**

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto ricognitivo.


#### **Art. 2 - Oggetto dell'atto aggiuntivo di variante**

Lavorazioni in aumento:

a) *Scavi, demolizioni, opere di fondazione:* maggiore estensione del marciapiede e della platea di fondazione conseguenti l'ampliamento del locale mensa.

b) *Strutture in elevazione:* lavori di ampliamento del locale mensa (colonne, travi in spessore, pareti, solaio alleggerito).

c) *Opere interne:* lavori di ampliamento del locale mensa, interventi di accorpamento delle aule della scuola esistente. Realizzazione del massetto e della pavimentazione in gres dell'ampliamento della mensa; di solai in lamiera zincata presso-piegata nell'ampliamento della mensa, fornitura e posa di zoccolini battiscopa negli ambienti della scuola esistente, realizzazione di controsoffitto, contropareti, infissi e opere accessorie relative all'ampliamento del locale mensa, tinteggiatura dei locali sia dell'ampliamento sia delle nuove aule ottenute dall'accorpamento



dei locali preesistenti, demolizione di parte del controsoffitto esistente, della parete divisoria e di parte delle contropareti delle aule esistenti oggetto di accorpamento, oltre ai successivi ripristini.

d) *Opere esterne:* interventi resisi necessari in dipendenza dall'ampliamento del locale mensa (variazione dell'estensione della pavimentazione esterna in elementi autobloccanti in calcestruzzo, adeguamento rete di scarico delle acque, etc).

e) Impianti meccanici ed elettrici: lavorazioni di adeguamento degli impianti conseguenti all'ampliamento del locale mensa ed all'accorpamento delle aule.

f) Adeguamento impianto sonoro di emergenza: sulla base delle indicazioni dei Vigili del Fuoco, si sono resi necessari una serie di interventi sull'impianto sonoro di emergenza ai fini antincendio per adeguarlo alla aumentata capienza della superficie complessiva delle aule e dei laboratori.

Lavorazioni in diminuzione: Per le opere edili di finitura è stata portata in detrazione la sola fornitura delle piastrelle relative alla realizzazione dei pavimenti interni, compresi quelli dei bagni e della cucina, nonché i rivestimenti a parete. Per gli impianti sono state portate in detrazione le lavorazioni relative agli impianti elettrici e meccanici non più necessarie a seguito dei lavori di ampliamento della mensa scolastica.

### **Art. 3 - Documenti tecnico-amministrativi**

La perizia di variante risulta così composta:

- 1) Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva;
- 2) Relazione della Direzione Lavori;





- 3) Atto di Sottomissione;
- 4) Verbale n. 1 di concordamento nuovi prezzi;
- 5) Analisi nuovi prezzi;
- 6) Computo metrico estimativo di perizia;
- 7) Quadro economico riepilogativo di perizia;
- 8) Quadro economico generale di perizia;
- 9) Stato di fatto – Interventi – Rimozione controsoffitti – AR\_V 01;
- 10) Stato di fatto – Interventi – Pianta Piano Terra – AR\_V 02;
- 11) Stato di progetto – Pianta piano terra – AR\_V 03;
- 12) Progetto architettonico – As Built: planimetria generale, sistemazioni esterne – AR\_3 – Rev. 02;
- 13) Progetto architettonico – As Built: pianta piano terra – AR\_5 – Rev. 02;
- 14) Progetto architettonico – As Built: pianta copertura – AR\_6 – Rev. 02;
- 15) Progetto architettonico – As Built: prospetti e sezioni – AR\_7 – Rev. 02;
- 16) Progetto architettonico – As Built: sezioni 2 - AR\_8 – Rev. 02;
- 17) Lavori complementari EST: ampliamento per aule e nuova mensa progetto architettonico – As Built: particolari costruttivi – AR\_09 – Rev.01;
- 18) Progetto strutturale – As Built: spiccato – S01 – Rev.02;
- 19) Progetto strutturale – As Built: Carpenteria di fondazione – S02 – Rev.02;
- 20) Progetto strutturale – As Built: pareti in elevazione - pianta – S03 –

Rev.02;

21) Progetto strutturale – As Built: pareti in elevazione - prospetti – S04

– Rev.02;

22) Progetto strutturale – As Built: carpenteria copertura – particolari –

S05 – Rev.02;

23) Progetto strutturale – As Built: travi di copertura - pilastri – S06 –

Rev.02;

24) Relazione geologica;

25) Relazione di calcolo;

26) Progetto elettrico: IE.01 Area esterna-cavidotti e maglia di terra –

Rev. 02;

27) Progetto elettrico: IE.02.01 Impianto forza motrice – Rev. 02;

28) Progetto elettrico: IE.02.02 Impianti zona cucina – Rev. 02;

29) Progetto elettrico: IE.03 Impianto illuminazione – Rev. 02;

30) Progetto elettrico: IE.04 Impianto fotovoltaico: planimetria e

schema unifilare – Rev. 02;

31) Raccolta schemi elettrici – QE.00 – Rev. 02;

32) Relazione tecnica – RE.01 – Rev. 02;

33) Progetto elettrico – RE.02 Relazione tecnica di collaudo – Rev. 02;

34) Progetto elettrico – RE.03 Relazione scariche atmosferiche – Rev.

02;

35) Progetto elettrico – IE.01 Aree di intervento;

36) Progetto elettrico – IE.02 Forza motrice;

37) Progetto elettrico – IE.03 Impianti speciali;

38) Progetto elettrico – IE.04 Impianti illuminazione;

39) Progetto elettrico – IE.05 Impianto diffusione sonora;

40) Progetto elettrico – Relazione tecnica impianti elettrici;

41) Progetto meccanico – IM.02 Impianto idrico sanitario;

42) Progetto meccanico – IM.03 Impianto scarichi;

43) Progetto meccanico – IM.04 Impianto alimentazione VRV;

44) Progetto meccanico – IM.05 Impianto climatizzazione e ventilazione;

45) Progetto meccanico – IM.06 Reti esterne;

46) Progetto meccanico – IM.07 Schema funzionale e impianto solare;

47) Progetto meccanico – DVVF.01 Planimetria generale di prevenzione incendio – richiesta deroga – definizione strutture;

48) Progetto meccanico – DVVF.02 Planimetria generale di prevenzione incendio – richiesta deroga – impianti;

49) Progetto meccanico – DVVF.03 Planimetria generale di prevenzione incendio – richiesta deroga – copertura e sezioni;

50) Progetto meccanico – DVVF.04 Planimetria generale di prevenzione incendio – richiesta deroga – locale refettorio;

51) Progetto meccanico – RM.04 - Relazione tecnica prevenzione incendi;

52) Progetto meccanico – RM.05 - Relazione tecnica Art. 38 L.10/91;

53) Progetto meccanico – RM.06 - Relazione calcolo invernale;

54) Progetto meccanico – RM.07 - Relazione calcolo estivo;

55) Impianto di ventilazione e climatizzazione – IM03;

56) Impianto di alimentazione VRV – IM04.

I documenti ivi indicati, anche se non materialmente allegati, sono stati



sottoscritti con firma olografa dall'impresa Axia Srl (affittuaria), dal RUP e dal Direttore Lavori in segno di accettazione.

#### **Art. 4 - Importo dell'atto**

L'importo totale dei lavori di cui al contratto ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 Rep. n. 0138 del 30/07/2013, ammonta ad € 1.968.624,00 (euro unmilionenovecentosessantottomilaseicentoventiquattro/00), oltre ad IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 93.744,00 (euro novantatremilasettecentoquarantaquattro/00).

L'importo del presente atto integrativo di perizia ricognitivo, ammonta a € 392.017,59 (euro trecentonovantaduemiladiciassette/59), oltre ad IVA, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 18.381,79 (euro diciottomilatrecentoottantuno/79).

L'importo complessivo totale derivante dal contratto ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 di cui al Rep.n. 0138 del 30/07/2013 e dal presente atto integrativo ricognitivo di perizia, determinato a corpo, ammonta a € 2.360.641,59 (euro duemilionitrecentosessantamilaquarantuno/59), oltre ad I.V.A..

#### **Art. 5 – Pagamenti**

1. All'Appaltatore verrà corrisposto il pagamento per i lavori di cui al presente atto ricognitivo secondo le modalità previste dall'art. 11 del contratto principale Rep.n. 0023 del 09/11/2012, dall'art. 20 del C.S.A., che in questa sede si richiamano integralmente.

2. La Ditta Manutenzioni Generali Reggiane Srl interviene nel presente atto, in qualità di esecutore dei lavori di perizia, al fine di regolare e



garantire gli impegni giuridico-economici scaturenti dal presente atto e dal contratto originario.

3. La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, ove dovuto.

4. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

#### **Art. 6 - Termini contrattuali/Proroghe**

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di cui al presente atto ricognitivo, all'appaltatore veniva concessa una proroga, per dare ultimati i lavori, pari a n. 87 (ottantasette) giorni naturali e consecutivi, articolato in due fasi successive e separate della durata di rispettivamente 10 e 77 giorni. La prima fase dei lavori si è conclusa in data 31/01/2014, con un ritardo di n. 100 giorni rispetto alle scadenze temporali. La seconda fase si è conclusa in data 09/09/2014, ovvero senza alcun ritardo da parte dell'appaltatore.

#### **Art. 7 - Cauzione definitiva integrativa e assicurazioni**

Così come previsto nell'atto di sottomissione sottoscritto in data 13/10/2014 dal RUP, dal Direttore Lavori e dalla Ditta Axia Srl, ai sensi dell'art. 29, comma 6, del CSA a base di gara, l'Appaltatore non è tenuto ad integrare la garanzia fideiussoria, essendo l'importo del presente atto inferiore ad un quinto dell'importo originario di contratto. Le polizze assicurative a garanzia del contratto d'appalto di cui al Rep.n. 0138 del 30/07/2013 costituiscono garanzia anche per le opere di cui al presente atto.

#### **Art. 8 - Adempimenti in materia antimafia**

Ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", la Stazione Appaltante prende atto che:

- l'Impresa Axia Srl, tramite PEC, ha inoltrato, con PEC, alle Prefetture di Modena e di Reggio Emilia, rispettivamente in data 10/02/2014 e 12/02/2014, le richieste di "Iscrizione White List", e che pertanto come previsto dall'art. 29, comma 2, Legge n. 114 del 11/08/2014, si procederà a comunicare alle Prefetture suddette, l'avvenuta sottoscrizione del presente atto integrativo ricognitivo;

- l'Impresa Manutenzioni Generali Reggiane Srl, ha:

- consegnato a mano, in data 24/10/2012, alla Prefettura di Reggio Emilia, la richiesta di "Iscrizione White List" presso la Prefettura medesima;

- inoltrato alla Prefettura di Modena, con PEC in data 24/10/2012, la richiesta di "Iscrizione White List" presso la Prefettura medesima;

e che pertanto come previsto dall'art. 29, comma 2, Legge n. 114 del 11/08/2014, si procederà a comunicare alle Prefetture suddette, l'avvenuta sottoscrizione del presente atto integrativo ricognitivo.

**Art. 9 - Richiamo al contratto con Rep. 0023 del 09/11/2012 ed al contratto relativo ai lavori complementari, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 Rep. n. 0138 del 30/07/2013**

Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto ricognitivo, valgono e sono espressamente riconfermate tutte le clausole e le condizioni previste dal contratto principale e dal contratto relativo ai lavori complementari.



**Art.10 - Dichiarazione sulla assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali e Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario.**

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto ricognitivo, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (28/12/2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

L'Appaltatore altresì si obbliga, nell'esecuzione dei lavori, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del Commissario Delegato alla ricostruzione, il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421 del 2014 e di accettare il patto di integrità approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera della giunta n. 966 del 30 giugno 2014 ed esteso altresì alla struttura commissariale come da decreto n. 1560 del 29/08/2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

**Art. 11 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Tutte le spese del presente atto ricognitivo, inerenti e conseguenti (copie,



imposte, tasse, diritti di segreteria etc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente atto ricognitivo sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

#### **Art. 12 - Efficacia dell'atto**

Il presente atto si intende perfezionato con la firma delle parti.

La sottoscrizione del presente atto avviene con firma digitale avanti a me, Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante del Commissario Delegato, il presente atto è redatto su sedici facciate intere e cinque linee della diciassettesima, a posteriori regolarmente bollate. Io stessa ho accertato la validità del certificato di firma prima della sottoscrizione, ho letto il contenuto contrattuale alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 82/2005, in unico esemplare.

Il presente atto ricognitivo è stipulato, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006, in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica attraverso l'acquisizione digitale delle firme.

Il Commissario Delegato DPCM del 25/08/2014

Alfredo Bertelli (Documento firmato digitalmente)

L'Impresa Axia S.r.l.



Sig.ra Agata Montelaghi (Documento firmato digitalmente)

L'Impresa M.G.R. S.r.l.

Sig. Guidetti Guido Ettore (Documento firmato digitalmente)

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Claudia Balboni (Documento firmato digitalmente)

***STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO DPCM 25/08/2014***

Si attesta, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 23 "Copie analogiche di documenti informatici", che la presente copia cartacea composta da n. 17 facciate, è tratta dall'originale informatico conservato nel sistema documentale della Regione Emilia Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Bologna, 13/11/2014

L'Ufficiale Rogante  
Dott.ssa Claudia Balboni



