



**ATTO DI TRANSAZIONE RELATIVO ALL'ES LOTTO III
CAMPOSANTO (MO) – SCUOLA DELL'INFANZIA M. MARTINI
– SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E. GOZZI –
ADEGUAMENTO DELL'EST 12 ESISTENTE SCUOLA
PRIMARIA P. GIANNONE E RIQUALIFICAZIONE DEI
RELATIVI COLLEGAMENTI CICLO-PEDONALI.**

(ai sensi dell'art. 1965 del codice civile)

Repertorio n. 0495 del 07/02/2019

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di Febbraio presso la sede del Commissario Delegato per l'Emergenza Sisma di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012, convertito con modificazione in L. 122/2012:

- il Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni in Legge 122/2012, Stefano Bonaccini, nato a Modena il 01/01/1967, con firma digitale intestata a Stefano Bonaccini rilasciata da Aruba Spa valida sino al 11/01/2021 e non revocata, con sede legale in Via Aldo Moro n. 52, 40127, Bologna, C.F. 91352270374, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Stazione appaltante";

E

- il Sig. Lorenzo Romis, nato a Novi Ligure (AL) l'11/07/1958, con firma digitale intestata a Lorenzo Romis rilasciata da InfoCert Firma Qualificata 2 n. 7420042620013887 valida sino al 30/11/2021 e non revocata, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società BRC S.p.A. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo, con sede legale in Corso Europa n.

893 – 16148 Genova, iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova al Numero 03164460101 e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. GE-321819, Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito con “Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Conferimento di Mandato Speciale” - Repertorio n. 42547 Raccolta n. 30560 del 02/10/2015, rilasciato dall’Avv. Piero Biglia di Saronno, Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, registrato con numero 14941 presso l’Agenzia delle Entrate di Genova l il 05/10/2015, con la CEISIS S.p.A. Sistemi Impiantistici Integrati (Mandante) con sede in Lungo Bisagno Istria 14/27UR CAP - 16141 Genova (GE), codice fiscale e partita IVA n. 00852230101, agli atti della Stazione Appaltante, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Appaltatore”.

* * *

PREMESSO

- che con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012, è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
- che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni in Legge 122 del 01/08/2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e

Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;

- che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- che con l'art. 2 bis comma 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata sulla G.U. n. 284 del 05/12/2017, è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020;
- con riferimento alla procedura aperta relativa alla "Ricostruzione degli edifici scolastici demoliti destinati alla Scuola dell'Infanzia "M. Martini" ed alla Scuola Secondaria di I° grado "E. Gozzi", rimodulazione dell'EST n. 12 destinato alla Scuola Primaria "P. Giannone" e riqualificazione dei percorsi ciclo-pedonali siti nel Comune di Camposanto (Mo)", ad esito della procedura di gara prevista dall'Ordinanza n. 12/2015:
 - con Decreto n. 1649 del 09/09/2015 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'ES Camposanto all'R.T.I. composto da BRC SPA Recupero Edilizio E Restauro Conservativo (Mandataria) – CEISIS SPA Sistemi Impiantistici Integrati (Mandante);
 - in data 12/10/2015 con Rep. n. 0385 (CUP n. J87B15000040005 – CIG n. 6213396096) è stato stipulato il contratto d'appalto;



- con Decreto n. 4333 del 19/12/2016 è stata approvata la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n° 1 dell'appalto originario, e che in data 19/12/2016 è stato sottoscritto il relativo atto integrativo ricognitivo di appalto, di cui al Rep. n. 0442;
 - con Decreto n. 1197 del 11/05/2018 è stata approvata la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n° 2 dell'appalto originario, e che in data 14/06/2018 è stato sottoscritto il relativo atto integrativo, di cui al Rep. n. 0490.
- in data 19/12/2018 l'impresa BRC S.p.a. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo in RTI l'impresa CEISIS SPA Sistemi Impiantistici Integrati (Mandante), con nota assunta al Protocollo n. CR/2018/44615 del 20/12/2018, ha inviato una proposta transattiva nella quale si renderebbe disponibile *“a rinunciare all'importo, ad oggi ancora richiesto, a titolo di riserve iscritte sul Registro di Contabilità per un importo complessivo di € 1.552.050,59, a fronte del riconoscimento da parte della Stazione Appaltante, in aggiunta al corrispettivo contrattuale di € 4.207.160,17, di un ulteriore importo di € 150.000,00 (di cui € 80.000,00 come da risultanze dell'allegato 1 ed € 70.000,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa, diritto e/o interesse a qualsiasi titolo vantati e/o vantandi dall'impresa per tutte le attività rese dall'appaltatore in ogni fase dell'appalto), che costituisce l'importo della presente proposta transattiva.”*;
- il Responsabile per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso, esaminata la proposta transattiva e sentito il Rup e il Direttore dei lavori, ha ritenuto



riconoscibili Euro 36.605,36, quali lavorazioni aggiuntive a corpo non ricomprese nel contratto principale e nei successivi atti di perizia, anziché Euro 80.000,00 (importo riferito a lavorazioni aggiuntive richieste di cui agli Euro 150.000,00 di cui sopra);

- con nota del 16/01/2019 Protocollo n. PG/2019/72928, la Stazione Appaltante ha richiesto all'Avvocatura dello Stato, informando altresì il Commissario Delegato, l'Agenzia Regionale per la ricostruzione sisma 2012, il Rup e il Direttore dei Lavori, un parere sulla proposta di transazione avanzata dall'impresa BRC SPA Recupero Edilizio e Restauro Conservativo in R.T.I. con l'impresa CEISIS SPA Sistemi Impiantistici Integrati (Mandante), chiedendo nello specifico se sia opportuno aderire parzialmente alla proposta per complessivi Euro 130.000,00, fermo restando che le lavorazioni riconoscibili per opere non oggetto di riserve ammontano ad Euro 36.605,36 e i restanti Euro 93.394,64 sarebbero riconosciuti per la rinuncia alle riserve a titolo transattivo.

Dato atto del parere positivo espresso dall'Avvocatura dello Stato, con nota del 17/01/2019, acquisita al protocollo n. PG/2019/0082181 in data 21/01/2019, la Stazione Appaltante con nota del 18/01/2019 Protocollo n. PG/2019/0081546 proponeva all'impresa BRC S.p.A. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo in R.T.I. con l'impresa CEISIS S.p.A. Sistemi Impiantistici Integrati, una controproposta transattiva per complessivi Euro 130.000,00 con contestuale rinuncia a tutte le riserve apposte sul registro di contabilità;

- l'impresa BRC S.p.A. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo in R.T.I. con l'impresa CEISIS S.p.A. Sistemi Impiantistici Integrati, ha accettato la predetta controproposta con nota del 21/01/2019 assunta al Protocollo n. PG/2019/85572;
- con nota del 25/01/2019 Protocollo n. PG/2019/105725, la Stazione Appaltante ha richiesto all'impresa BRC SPA Recupero Edilizio e Restauro Conservativo delle precisazioni in merito alla proposta transattiva avendo rilevato delle incongruenze, e contestualmente con nota del 25/01/2019 Protocollo n. PG/2019/105782 ha informato l'Avvocatura dello Stato che, con nota del 31/01/2019 assunta al Protocollo n. PG/2019/119530, ha confermato il proprio parere positivo;
- con nota del 31/01/2019 Protocollo n. PG/2019/121698, la Stazione Appaltante ha comunicato all'impresa BRC SPA Recupero Edilizio e Restauro Conservativo di essere in attesa della ricezione dell'assenso formale alla transazione da parte dell'impresa CEISIS S.p.A. Sistemi Impiantistici Integrati;
- con nota del 01/02/2019 assunta al Protocollo n. PG/2019/124914, l'impresa BRC SPA Recupero Edilizio e Restauro Conservativo, pur impegnandosi a completare le lavorazioni mancanti, ha relazionato puntualmente sullo stato dell'opera delle stesse;
- con nota del 01/02/2019 assunta al Protocollo n. PG/2019/126357, l'impresa CEISIS S.p.A. Sistemi Impiantistici Integrati ha espresso il proprio assenso in merito alla proposta transattiva;
- con Decreto n. 256 del 07/02/2019 è stato approvato l'accordo transattivo sopracitato nei contenuti e termini sopraespressi.

Preso atto che in capo alle imprese costituenti il RTI permane il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs.n. 163/2006 (e con riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 art. 80 non presenta le cause di esclusione ivi previste), come da documentazione agli atti della Stazione Appaltante.

Dato atto che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, addivenire alla stipula di un accordo di transazione per concordare forme e modi per una reciproca soddisfazione degli interessi, anche al fine di evitare l'instaurarsi di un contenzioso particolarmente gravoso che per tempistiche si protrarrebbe oltre il termine dello stato di emergenza fissato al 31/12/2020, nonché per addivenire al completamento dell'opera appaltata.

Tutto ciò premesso

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Conferma delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto:

1. La corresponsione da parte della Stazione appaltante all'Appaltatore, a titolo transattivo, della somma complessiva di € 130.000,00 (centotrentamila/00) oltre ad Iva, composti da Euro 36.605,36 oltre ad Iva, a titolo di lavorazioni riconoscibili per opere autorizzate, eseguite e non ricomprese negli atti contrattuali già stipulati ed i restanti Euro 93.394,64 oltre ad Iva, a titolo di transazione;
2. La rinuncia da parte dell'Appaltatore ad ogni riserva apposta a qualsiasi titolo sul registro di contabilità, quantificata e non, sino alla data di sottoscrizione del presente accordo transattivo.



Articolo 3 – Obblighi a carico delle parti

L'Appaltatore accetta il suddetto importo e dichiara esplicitamente di rinunciare, siccome con il presente atto rinuncia, ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sul registro di contabilità con le riserve di cui al punto 2 del precedente art. 2, e conseguentemente la Stazione Appaltante nulla dovrà all'Appaltatore in ordine alle stesse riserve obbligandosi esclusivamente all'importo derivante dal presente atto.

Le parti congiuntamente riconoscono che le lavorazioni ancora da eseguire per il completamento delle opere e quindi per l'emissione del Conto Finale sono dettagliate all'**allegato 1** parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 4 – Importo della transazione e tracciabilità dei flussi finanziari

La Stazione appaltante si obbliga a liquidare e pagare il predetto importo di Euro 130.000,00 (Euro centotrentamila/00) oltre ad Iva in favore dell'Appaltatore, mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente 100000640596 intestato a BRC S.p.A. – Recupero edilizio e conservativo, IBAN IT 43 N 03069 01400 100000640596.

Il pagamento dell'importo di cui sopra sarà così corrisposto:

- quanto ad Euro 36.605,36 oltre ad Iva, a titolo di lavorazioni riconoscibili per opere autorizzate, eseguite e non ricomprese negli atti contrattuali già stipulati entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;



- quanto ad Euro 93.394,64 oltre ad Iva, a titolo di transazione a seguito dell'ottemperanza ad ogni impegno previsto nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente accordo, previa verifica della Stazione Appaltante.

Ai soli fini della corretta definizione degli obblighi fiscali a carico delle parti in discendenza del presente accordo, si dà atto che la somma dovuta sarà erogata dopo la presentazione delle rispettive fatture.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..

**Articolo 5 – Richiamo al Contratto d'appalto Rep. n. 0385 del
12/10/2015, Atto Integrativo Ricognitivo Rep. n. 0442 del 19/12/2016,
Atto Integrativo n. 2 Rep. n. 0490 del 14/06/2018.**

Per quanto non disciplinato nel presente accordo sono pienamente validi ed efficaci tra le parti le pattuizioni contenute nel contratto di appalto Rep. n. 0385 del 12/10/2015, nell'Atto Integrativo Ricognitivo Rep. n. 0442 del 19/12/2016 e nell'Atto Integrativo n. 2 Rep. n. 0490 del 14/06/2018.

Articolo 6 - Spese, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese inerenti la sottoscrizione e la registrazione del presente accordo sono a carico di entrambe le parti in egual misura.

Il presente atto viene redatto in triplice originale, è soggetto a registrazione ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e al pagamento dell'imposta di bollo su tutte le copie sottoscritte ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

Articolo 7 – Foro competente

In caso di controversie sul presente atto di transazione è competente esclusivamente il Foro di Bologna con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Articolo 8 – Disposizioni finali





Ogni deroga o modifica al presente accordo di transazione sarà valida ed efficace solo se concordata per iscritto dalle parti e potrà essere provata solo in tale forma scritta.

L'invalidità di una o più clausole contrattuali non comporterà l'invalidità dell'intero atto di transazione; le parti si impegnano a sostituire eventuali clausole invalide con altre clausole che esprimano, per quanto possibile, le originarie intenzioni delle parti.

Per quanto non previsto dal presente accordo, valgono le norme del codice civile, delle leggi, degli usi in materia di obbligazioni contrattuali.

Articolo 9 – Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs.n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati personali raccolti nell'ambito del presente atto verranno trattati al solo fine dell'affidamento. Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato alla Ricostruzione, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato

Stefano Bonaccini (Documento firmato digitalmente)

R.T.I.: BRC S.p.A. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo (Mandataria) e

CEISIS S.p.A. Sistemi Impianti Integrati (Mandante)

Sig. Lorenzo Romis (Documento firmato digitalmente)

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

Registrato il 25 FEB. 2019 Serie 3 al N° 1359

Pagate € 3900,00

(Euro) *Stefano Bonaccini*

25 FEB. 2019 IL FUNZIONARIO
Marilena Cicinelli

10

COORDINATORE FRONT-OFFICE (*)

Giuseppe Martino
(*) In via di delega del Direttore Provinciale Maria Rita Chiodani





Allegato n. 1

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provincia di Modena

Comune di Camposanto

EMERGENZA SISMA

REALIZZAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI (E.S.)

LOTTO 03 –

**REALIZZAZIONE DI N. 2 EDIFICI SCOLASTICI, ADEGUAMENTO
DELL'EST ESISTENTE E RIQUALIFICAZIONE DEI RELATIVI
COLLEGAMENTI CICLO PEDONALI NEL COMUNE DI CAMPOSANTO
(MO)**

**ELENCO LAVORAZIONI DA COMPLETARE E DOCUMENTAZIONI
MANCANTI AL FINE DELL'EMISSIONE DEL CONTO FINALE.**

LAVORAZIONI MANCANTI:

- 1) **Risoluzione della problematica (come peraltro prescritto dall'Ordine di servizio n°5 del 29/03/2017) inerente la rumorosità eccessiva recuperatori di calore installati nel controsoffitto dei servizi igienici del piano terra e del piano primo della scuola Gozzi ed al piano terra della scuola Martini e cattivo odore nei locali trattati dai recuperatori della Martini durante il loro funzionamento.**
 - Produzione di relazione a firma di tecnico abilitato
 - modifica alla struttura del controsoffitto per consentire lo sfilaggio dei filtri dei recuperatori
 - Scuola Martini: risoluzione della problematica inerente i recuperatori in termini di riduzione della rumorosità
 - al termine degli interventi si dovrà provvedere, in entrambe le scuole, a ripetere le misurazioni fonometriche
 - presentazione di tutta la documentazione progettuale inerente la risoluzione delle problematiche al fine di allegarla al Collaudo dell'opera pubblica.

- 2) **Risoluzione problemi di temperatura nell'atrio della scuola Martini e dei problemi rilevati alla pompa di calore area ES soprattutto durante il funzionamento nella stagione invernale,**



in cui la pompa di calore è sovente andare in blocco per "bassa pressione".

3) N°8 piante da sostituire causa mancato attecchimento.

4) **DOCUMENTAZIONE DA COMPLETARE**

- ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA per gli edifici.
- RELAZIONE ACUSTICA
- SCIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO (solo consegna COPIE CARTACEE)
- DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE IN N°4 COPIE CARTACEE IN QUANTO MANCANTE AGLI ATTI:

Scuole Gozzi:

- Elaborati as built architettonici:
- AB.101 ES: Planimetria generale di progetto;
- AB.135 ES: Planimetria generale di progetto;
- AB.135.1 ES: Sezioni;
- AB.151 ES: Planimetria piano zero quotata;
- AB.152 ES: Planimetria piano zero descrittiva e dei controsoffitti;
- AB.153 ES: Planimetria piano primo quotata;
- AB.154 ES: Planimetria piano primo descrittiva e dei controsoffitti;
- AB.155 ES: Planimetria quota +9,20 quotata e descrittiva;
- AB.156 ES: Planimetria delle coperture quotata e descrittiva;
- AB.157 ES: Prospetto 5 e Prospetto 6;
- AB.158 ES: Prospetto 7 e Prospetto 8;
- AB.159 ES: Sezione G-G' e F-F';
- AB.160 ES: Sezione E-E';
- AB.164 ES: Dettagli 10,11,12,13,14,15 – servizi igienici;

Scuole Martini:

- Elaborati as built architettonici:
- AB.136 ES: Planimetria piano zero quotata;
- AB.137 ES: Planimetria piano zero descrittiva e dei controsoffitti;
- AB.138 ES: Planimetria quota +5,90 quotata e descrittiva;
- AB.139 ES: Planimetria delle coperture quotata e descrittiva;
- AB.140 ES: Prospetto 1 e Prospetto 2;
- AB.141 ES: Prospetto 3 e Prospetto 4;
- AB.142 ES: Sezione A-A' e B-B';
- AB.143 ES: Sezione C-C' e D-D';
- AB.148 ES: Dettagli 05,06,07 – servizi igienici;



Documentazione mancante in forma cartacea scuole Giannone

- Elaborati as built architettonici;
- AB.169 EST: Pianta piano terra – Settore A;

Documentazione mancante in forma cartacea Riqualficazione Urbana

- DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ
 - Impianti elettrici e speciali
 - Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di illuminazione per pista ciclopedonabile;
 - Relazione tipologica dei materiali impiegati;
 - As Built
 - E-01 Illuminazione parcheggio sito in via Don Giovanni Minzoni;
 - As Built – Quadri elettrici;
 - Documentazione inerente all'impianto semaforico
 - DDT lanterne semaforiche;
 - DDT regolatore semaforico;
 - Dichiarazione di corretta posa delle lanterne semaforiche e del regolatore dell'impianto semaforico;
 - Scheda tecnica del dispositivo semaforico;
 - Scheda tecnica delle lanterne semaforiche;
 - DoP dispositivo sonoro per non vedenti;
 - DoP lanterna semaforica;
 - DoP led semaforici;
 - Dichiarazione di conformità regolatore semaforico;
- Certificazioni Varie
- Documentazione inerente ai plinti di fondazione e all'asfalto;
 - Documentazione inerente alle piante piantumate;
 - Manuali e schede apparecchiature

Elaborati As Built

- Elaborati consegnati mezzo wetransfer in data 01/02/2019

Documentazione mancante in forma cartacea comune a tutti gli edifici

- Censimento al catasto terreni (Tipo Frazionamento e mappale) prot. 2017/71174 del 21/08/2017;
- Censimento al catasto terreni (Tipo mappale) prot. 2017/103103 del 09/11/2017;
- Censimento al catasto fabbricati (docfa) prot. MO0076649 del 20/09/2018;

- Censimento al catasto fabbricati (docfa) prot. MO0076655 del 20/09/2018;
- Censimento al catasto fabbricati (docfa) prot. MO0076655 del 20/09/2018;

L'Appaltatore si impegna a rielaborare gli elaborati AS-BUILT degli impianti elettrici e speciali dopo verifica in contraddittorio con la DL, previo sopralluogo presso la scuola Giannone, presso le aree interessate dalla riqualificazione urbana e tutti gli elaborati AS-BUILT degli impianti meccanici, laddove fosse ritenuto necessario.

- RELAZIONE A FIRMA DI TECNICO ABILITATO E/O DICHIARAZIONE A FIRMA DELLA DITTA INSTALLATRICE CHE TUTTE LE STRUTTURE IN CARTONGESSO (PARETI E CONTROSOFFITTI) APPESE SONO CONFORMI AI SENSI DEL PUNTO 7.3.7.2 DEL DM 14.01.2008; (INTEGRAZIONE PER IMPIANTI APPESE)
- RELAZIONE AS BUILT DELLA CANCELLATA AREA ES

Si attesta, ai sensi del D.Lsg. 7-3-2005 n. 82 - Art.23 "Copie di atti e documenti informatici" che la presente copia cartacea composta da n. 14 fasciate è tratta dall'originale informatico conservato nel sistema documentale della Regione Emilia-Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Bologna,

IL COMMISSARIO DELEGATO

AGENZIA DELLE ENTRATE - Uff. Territoriale di Bologna

È delegato dell'att

Registrato al n. 1359 Serie 3

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA

25 FEB. 2019

IL FUNZIONARIO
Marilena Cicinelli



COORDINAMENTO REGIONALE OFFICE (*)
C/O Direzione Provinciale di Bologna