



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 192 del 5 dicembre 2012**EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 8 - Nido Comunale e Scuola Primaria "De Amicis" nel Comune di Pieve di Cento (BO)****LIQUIDAZIONE ACCONTO SUI CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.RI 1, 2 E 3 RELATIVI AL 1', 2' E 3' STATO D'AVANZAMENTO LAVORI****LIQUIDAZIONE SALDO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.RO 3 TER RELATIVO ALLO SVINCOLO DELLA RITENUTA DEL 10% A GARANZIA DEI LAVORI****CUP n. J49H12000260001 CIG n. 440236200D****Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle

popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Provvisori (E.S.T.) per tutte quelle scuole che non possono essere riparate al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con le ordinanze n. 6 dello 05.07.2012 e n. 10 del 13.07.2012, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.L. 83/2012, convertito con la Legge 07.08.2012 n. 134, si è provveduto, previa intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, alla localizzazione delle aree in cui saranno realizzati gli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.);
- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), comprensiva delle norme di gara ed il quadro economico dell'intervento che prevede una spesa complessiva di Euro 56.420.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 28;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 8 relativo al Nido Comunale e Scuola Primaria "De Amicis" nel Comune di Pieve di Cento (BO), è stato provvisoriamente aggiudicato al Raggruppamento: Tecnoedil S.r.l. (Capogruppo), e I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l. (mandante), che ha offerto il ribasso del 10,12%, per il corrispettivo contrattuale di € 1.821.534,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 86.850,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che le Ditte Tecnoedil S.r.l. (Capogruppo), e I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l. (mandante), hanno costituito in data 7 agosto 2012, per atto registrato a Perugia l'8 agosto 2012 al n. 17954,- Notaio Antonio Fabi - una associazione

temporanea di imprese e conferito mandato speciale con rappresentanza all'impresa Tecnoedil S.r.l., qualificata Società capogruppo dell'A.T.I., al fine di dare esecuzione all'appalto di cui in argomento;

- che, con tale atto, sono state confermate, per ogni società, le seguenti quote percentuali di partecipazione all'A.T.I.: Tecnoedil S.r.l.(Capogruppo), per il 61% e I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l. per il 39%;
- che con successiva scrittura privata del 30 ottobre 2012 le parti, a seguito del deposito del computo metrico estimativo, hanno definito le seguenti nuove percentuali, ovvero, per i lavori: Tecnoedil S.r.l.(Capogruppo), per il 75,70% e I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l. per il 24,30% e per gli oneri per la sicurezza: Tecnoedil S.r.l.(Capogruppo), per l'89,20% e I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l. per il 10,80%
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 440236200D;
- che con decreto n. 30 del 23 agosto 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto 8 redatto a cura dell'impresa aggiudicataria nei termini previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, validato dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che con decreto n. 62 del 20 settembre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 8 in argomento al Raggruppamento: Tecnoedil S.r.l.(Capogruppo) e I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l.;
- che, in data 28 novembre 2012 è stato sottoscritto con la stessa impresa il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0045 per il corrispettivo contrattuale di € 1.821.534,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 86.850,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che sono stati esperiti con esito positivo i controlli previsti dalla normativa vigente sui requisiti autocertificati dall'aggiudicatario Raggruppamento: TecnoEdil S.r.l.(Capogruppo), e I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l..

Visti:

- il 1° Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 24 settembre 2012 ed il Certificato di Pagamento n. 1 del 29 novembre 2012, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 1.143.144,48(=1.039.222,25 + IVA 10%), importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- il 2° Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 2 ottobre 2012 ed il Certificato di Pagamento n. 2 del 29 novembre 2012, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 137.511,68(=125.010,62 + IVA 10%), importo al netto della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori e del 20%, ambedue previste dall'art. 20 del capitolato speciale di appalto e della ritenuta dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- le fatture n. 87 del 12.11.2012 emessa dalla Tecnoedil S.r.l. dell'importo di € 1.016.621,77(=924.201,61 + IVA 10 e n. 142 del 25.10.2012 emessa dalla I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l.dell'importo di € 264.034,41 (=240.031,28 + IVA 10%), riferite ai suindicati 1' e 2' stato di avanzamento lavori;
- il 3° Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 15 novembre 2012 ed il Certificato di Pagamento n. 3 del 29 novembre 2012, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 153.983,84(=139.985,31 + IVA 10%), importo al netto della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori e del 20%, ambedue previste dall'art. 20 del capitolato speciale di appalto e della ritenuta dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- le fatture n. 88 del 12.11.2012 emessa dalla Tecnoedil S.r.l. dell'importo di € 78,701,03(=71.546,39+ IVA 10%) e n. 143 del 25.10.2012 emessa dalla I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l.dell'importo di € 75.282,81 (=68.438,92 + IVA 10%) riferite al suindicato 3' stato di avanzamento lavori.
- il certificato di pagamento 3 ter del 29 novembre 2012, emesso, come previsto dall'art. 30 del Capitolato speciale di appalto, per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di € 200.368,72 (=182.153,38 + IVA 10%), a seguito di presentazione di polizza fideiussoria di ELBA ASSICURAZIONI S.p.a. n. 425511 del 21.11.2012 di € 210.387,15, corrispondente all'importo della ritenuta maggiorato del 5%.

- le fatture n. 90 del 21.11.2012 emessa dalla Tecnoedil S.r.l. dell'importo di € 152.978,05 (=139.070,95+ IVA 10%) e n. 156 del 26.11.2012 emessa dalla I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l. dell'importo di € 47.390,67 (=43.082,43 + IVA 10%) relativa al suindicato certificato di pagamento 3 ter;
- la conseguente spesa complessiva di € 1.635.008,72 IVA 10% compresa.

Accertata la reale e regolare esecuzione dei lavori.

Rilevato:

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per le Ditte Tecnoedil S.r.l.(Capogruppo), e I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l. dai quali risulta che le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'aggiudicatario Società capogruppo dell'ATI Società Tecnoedil S.r.l., in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti Correnti dedicati;
- che, essendo ancora in corso gli accertamenti previsti dalla normativa vigente sulle imprese subappaltatrici e/o subcontraenti, non è possibile corrispondere corrispettivi riferiti ai lavori eseguite da questi che, con riferimento al 1', 2' e 3' certificato di pagamento di cui sopra detto, ammontano € 1.066.388,40 (=969.444,00 + IVA 10%), liquidati, al netto delle ritenute, in € 847.778,78 IVA 10% compresa.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata ed in attesa della acquisizione degli esiti dei controlli avviati sulle imprese subappaltatrici e/o subcontraenti, che si possa procedere alla liquidazione alla Società capogruppo dell'ATI TecnoEdil S.r.l. la somma complessiva di € 787.229,94 così distinta:

- **a.** per € 586.861,22 IVA 10% compresa in acconto sul 1', 2' e 3' stato di avanzamento lavori, e di cui alle fatture n.ri 87 e 88 del 12.11.2012 emessa dalla Tecnoedil S.r.l. e alle fatture n. 142 e 143 del 25.10.2012 emesse dalla I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l.;
- **b.** per € 200.368,72 (=182.153,38 + IVA 10%) a saldo delle fatture n. 90 del 21.11.2012 emessa dalla Tecnoedil S.r.l. e della fattura n. 156 del 26.11.2012 emessa dalla I.T.E.

Idrotermoelettrica S.r.l. relative allo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori, come previsto dall'art. 30 del Capitolato speciale di appalto, e di cui al suindicato certificato di pagamento n. 3 ter.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 787.229,94 IVA 10% compresa è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 30 del 23.08.2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

di liquidare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, a favore della Società capogruppo dell'ATI Tecnoedil S.r.l., aggiudicataria dei lavori di cui al lotto 8 degli edifici scolastici temporanei (EST), l'importo complessivo di € **787.229,94** così distinto:

1. **a.** per € 586.861,22 IVA 10% compresa in acconto sul 1', 2' e 3' stato di avanzamento lavori, e di cui alle fatture n.ri 87 e 88 del 12.11.2012 emessa dalla Tecnoedil S.r.l. e alle fatture n. 142 e 143 del 25.10.2012 emesse dalla I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l.;
2. **b.** per € 200.368,72 (=182.153,38 + IVA 10%) a saldo delle fatture n. 90 del 21.11.2012 emessa dalla Tecnoedil S.r.l. e della fattura n. 156 del 26.11.2012 emessa dalla I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l. riferite al certificato di pagamento 3 ter emesso, come previsto dall'art. 30 del Capitolato speciale di appalto, per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 dello stesso Capitolato, a seguito di presentazione di polizza fideiussoria di ELBA ASSICURAZIONI S.p.a. n. 425511 del 21.11.2012 di € 210.387,15, corrispondente all'importo della ritenuta maggiorato del 5%.
3. di dare atto che il complessivo importo di € **787.229,94** trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dall'ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 30 del 23.08.2012;
4. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € **787.229,94** a favore della Società capogruppo dell'ATI, Tecnoedil S.r.l., sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato- Sezione di Bologna;

5. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, la Società capogruppo dell'ATI Tecnoedil S.r.l., ha presentato la dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati alle commesse pubbliche;
6. di subordinare il pagamento della restante somma di € 847.778,78, a saldo del 1', 2' e 3' stato di avanzamento lavori e di cui alle fatture più sopra richiamate, ad avvenuta acquisizione, con esito positivo, della certificazione relativa ai controlli previsti dalla normativa vigente avviati sulle imprese subappaltatrici e/o subcontraenti.

Bologna, 5 dicembre 2012

Vasco Errani
