



Decreto n. 192 del 21 marzo 2013

Rideterminazione del finanziamento concesso al Comune di San Possidonio (MO) per le opere di urbanizzazione connesse al Lotto 24 degli E.S.T. (scuola primaria Don Andreoli e secondaria I° grado di San Possidonio) e al Lotto 25 dei P.M.S. (Infanzia) e corresponsione del secondo acconto del contributo assegnato.

CUP n. B69H12000430002 - C.I.G. n. 4504670B45

Visti:

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "*Norme in materia di protezione civile*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante "*misure urgenti per la crescita del paese*".

Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.L. 83/2012, convertito con la Legge 07.08.2012 n. 134, si è provveduto, previa intesa con i Sindaci, con le ordinanze n. 6 dello 05.07.2012 e n. 10 del 13.07.2012 alla localizzazione delle aree destinate agli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) e con

l'ordinanza n. 15 del 31.07.2012 alla localizzazione delle aree destinate ai Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.).

Tenuto conto:

- che con ordinanza n. 11 del 18.07.2012, modificata con ordinanza n. 12 del 25.07.2012, è stato disposto di avvalersi, per gli interventi connessi alla gestione del sisma, dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 del suindicato D.L. n. 74/2012 e di affidare direttamente ai Comuni interessati la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie, al di fuori dei lotti individuati per gli insediamenti, ad assicurare la messa in esercizio degli Edifici Scolastici Temporanei e dei Prefabbricati Modulari Scolastici, nonché ha disciplinato le relative procedure per l'ammissione delle opere stesse a finanziamento;
- che con ordinanza n. 13 del 25.07.2012 è stato approvato il primo Programma Operativo Scuole comprendente il programma degli interventi tesi ad assicurare il normale svolgimento dell'anno scolastico 2012-2013, comportanti un costo stimato in complessivi Euro 166.520.000,00;
- che con decreto n. 35 del 23.08.2012 è stata approvata la variante n. 1 al suindicato programma, che conferma le tipologie di intervento e il costo complessivo stimato di Euro 166.520.000,00 dall'ordinanza n. 13 del 25.07.2012, modificando però gli importi relativi ai singoli interventi previsti;
- che con ordinanza n. 78 del 21.11.2012 è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato ed integrato i precedenti programmi fissando un costo complessivo stimato di Euro 199.500.000,00;
- che con ordinanza n. 17 del 18.02.2013 è stata approvata una ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modifica e integrato i precedenti programmi fissando un costo complessivo stimato di Euro 224.000.000,00;
- che, in particolare, nella rimodulazione stabilita con l'ordinanza n. 17/2013, alla lettera "g" è stato previsto il "*Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se già non ricomprese nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il funzionamento degli edifici scolastici temporanei (compreso palestre ed altre strutture scolastiche) ed ai prefabbricati modulari scolastici, nonché per l'esecuzione, all'interno delle stesse aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture scolastiche.*", per un costo stimato di Euro 24.000.000,00;
- che con il decreto n. 60 del 18.09.2012 sono state disposte le prime assegnazioni, ai Comuni interessati, dei finanziamenti necessari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse agli Edifici Scolastici Temporanei.

Evidenziato che a seguito dell'istruttoria tecnica della Struttura Tecnica del Commissario Delegato (protocollo n. CR.2012.0001387 del 13/08/2012) elaborata sulla base della documentazione del progetto preliminare presentata dal Comune di San Possidonio, con nota assunta al protocollo regionale n. CR.2012.0000843 del 02/08/2012, si è provveduto, con il decreto n. 60/2012, all'assegnazione del

finanziamento di Euro 907.000,00 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al nuovo polo scolastico temporaneo di via Focherini.

Ravvisato che con la già citata ordinanza n. 11/2012 sono state, inoltre, disposte le seguenti modalità di erogazione dei fondi assegnati ai Comuni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione:

- 40% in anticipazione entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio lavori;
- 40% entro 15 giorni dalla comunicazione del termine di fine lavori;
- 20% entro 5 giorni dalla presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione o del collaudo tecnico-amministrativo;
- nel caso di importo inferiore ad Euro 30.000,00 in unica soluzione entro cinque giorni dalla presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Dato atto che, relativamente ai lavori affidati dal Comune di San Possidonio all'Impresa GEOMAC di Silvestri Samuele & C. snc di Mirandola (MO), il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. B69H12000430002 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4504670B45.

Dato atto che, a seguito della comunicazione di inizio lavori, con decreto n. 135 del 06.11.2012 è stata decretata la corresponsione a favore del Comune di San Possidonio del primo acconto di Euro 362.800,00 pari al 40% del finanziamento assegnato allo stesso Comune, ammontante a complessivi Euro 907.000,00.

Preso atto:

- che il Comune di San Possidonio ha provveduto alla trasmissione della documentazione tecnica e amministrativa dei lavori in oggetto come previsto dal punto 6) del decreto n. 60/2012 (copia del progetto esecutivo delle opere finanziate, la relativa delibera di approvazione, la determina di aggiudicazione dei lavori e copia del contratto stipulato);
- che il Comune ha approvato il progetto esecutivo con delibera di G.C. n. 50 del 13.08.2012, per un importo di Euro 780.000,00 complessivi, inferiore a quanto assegnato, a seguito di una rimodulazione dell'utilizzo delle aree e delle necessità collegate;
- che dalla documentazione tecnica presentata è emerso che gli interventi previsti sono coerenti con quanto indicato al punto 6) dell'ordinanza n. 11, essendo le opere previste in progetto necessarie per la messa in esercizio degli edifici scolastici;
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori sono emerse nuove e diverse esigenze non contemplate nel progetto approvato, non prevedibili nella fase di redazione del progetto, che hanno imposto una revisione e un aggiornamento dello stesso;
- che sono variati per natura, consistenza, ubicazione, qualità e quantità, i lavori appaltati, a seguito delle modifiche attuate dalla Regione ai progetti del Lotto 24 degli EST e Lotto 25 dei PMS;

- che la successiva perizia di variante e suppletiva al progetto esecutivo è stata approvata dall'Amministrazione comunale con delibera di G.C. n. 81 del 06.11.2012, per l'importo di Euro 780.000,00 complessivi;
- che il Comune ha presentato con nota del 14.03.2013, assunta al protocollo regionale n. CR.2013.0005296 del 14.03.2013, la documentazione della perizia tecnica di variante e suppletiva approvata.

Vista la seconda istruttoria della Struttura Tecnica del Commissario delegato, protocollo n. CR.2013.0005645 del 19.03.2012, con la quale è stata rilasciata l'attestazione di congruità delle spese:

- per i lavori eseguiti come risultanti dalla perizia di variante e suppletiva presentata;
 - per i lavori in economia per l'esecuzione delle opere per le reti gas, acqua e tecnologiche (fibre ottiche, sistema wi-fi, ecc.);
- per l'importo complessivo di Euro 780.000,00, inferiore a quanto già assegnato con il decreto n. 60 del 18.09.2012.

Rilevato che dalla risultanza dell'istruttoria emerge che il contributo necessario per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, connesse al Lotto 24 degli E.S.T. e al Lotto 25 dei P.M.S., è inferiore a quanto già assegnato con il decreto n. 60/2012 e, pertanto, il finanziamento assegnato al Comune di San Possidonio viene con il presente atto rideterminato nell'ammontare complessivo di Euro 780.000,00.

Vista la richiesta del Comune di San Possidonio di erogazione del secondo acconto del contributo assegnato trasmessa con nota in data 26.02.2013 Prot. 880 (assunta al protocollo regionale in data 14.03.2013 al n. CR.2013.0005296) con la quale è stata comunicata l'ultimazione dei lavori in data 30.11.2012 e trasmesso il relativo certificato di fine lavori.

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto e alla documentazione sopra citata, si possa procedere alla corresponsione a favore del Comune di San Possidonio della somma di Euro $(624.000,00 - 362.800,00) = 261.200,00$.

Evidenziato che il secondo acconto di Euro 261.200,00 è stato determinato riconoscendo al Comune l'80% del finanziamento assegnato con il presente decreto (Euro 780.000,00) e detraendo il primo acconto (Euro 362.800,00) erogato con il decreto n. 135/2012.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 261.200,00 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 17 del 18.02.2013;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. 74/2012, è stata aperta l'apposita contabilità speciale n. 5699.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di prendere atto dell'esito favorevole dell'istruttoria svolta sulla documentazione della perizia tecnica di variante e suppletiva, protocollo n. CR.2013.0005645 del 19.03.2012, e di approvare la congruità della spesa dell'istanza presentata al fine di ottenere i finanziamenti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione connesse al Lotto 24 degli E.S.T. (scuola primaria Don Andreoli e secondaria I° grado di San Possidonio) e al Lotto 25 dei P.M.S. (Infanzia) del Comune di San Possidonio (MO);
- 2) di rideterminare il finanziamento concesso per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione con il decreto n. 60/2012 a favore Comune di San Possidonio, per complessivi Euro 780.000,00 anziché Euro 907.000,00;
- 3) di corrispondere a favore del Comune di San Possidonio (MO) la somma di Euro 261.200,00 a titolo di secondo acconto del finanziamento assegnato;
- 4) di dare atto che l'importo di Euro 261.200,00 trova copertura finanziaria sullo stanziamento previsto dall'articolo 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dall'ordinanza n. 17/2013;
- 5) di stabilire che una ulteriore rideterminazione del finanziamento assegnato al Comune di San Possidonio avverrà, con la presentazione da parte dello stesso Comune, della documentazione giustificativa di tutte le spese rimanenti sostenute previste tra le somme a disposizione del quadro tecnico economico di progetto approvato;
- 6) di precisare che solo dopo la liquidazione di tutte le spese sostenute dal Comune di San Possidonio, le economie risultanti saranno nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012;
- 7) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.I. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna lì, 21 marzo 2013



Vasco Errani