



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



Decreto n. 1067 del 21 ottobre 2013

**EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 8 - Nido Comunale
e Scuola Primaria "De Amicis" nel Comune di Pieve di Cento (BO)**

LAVORI COMPLEMENTARI

LIQUIDAZIONE ACCONTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

CUP n. J49H12000260001 CIG n. 52604260DD

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

-

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, con il quale è stato, tra l'altro, prorogato al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) per tutte quelle scuole che non possono essere riparate al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con ordinanze n. 13 del 25 luglio 2012, n. 78 del 21.11.2012, n. 17 del 18.2.2013 e n. 68 del 7 giugno 2013 e n. 104 del 12 settembre 2013 è stata approvata la rimodulazione del programma operativo scuole, che prevede una spesa complessiva di € 250.600.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), comprensiva delle norme di gara ed il quadro economico dell'intervento che prevede una spesa complessiva di Euro 56.420.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 28;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 8 relativo al Nido Comunale e Scuola Primaria "De Amicis" nel Comune di Pieve di Cento (BO), è stato provvisoriamente aggiudicato ed è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori complementari e l'affidamento degli stessi che ha offerto il ribasso del 10,12%, per il corrispettivo contrattuale di € 1.821.534,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 86.850,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 440236200D;
- che con decreto n. 30 del 23 agosto 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto 8 redatto a cura dell'impresa aggiudicataria nei termini previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, validato dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che con decreto n. 62 del 20 settembre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 8 in argomento al Raggruppamento: Tecnoedil S.r.l.(Capogruppo), per e I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l.;
- che, in data 28 novembre 2012 è stato sottoscritto con la stessa impresa il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0045 per il corrispettivo contrattuale di € 1.821.534,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 86.850,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che con decreto n. 593 dell'11 luglio 2013 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva dell'importo di € 273.214,45 oltre ad IVA 10%, oneri contenuti nell'importo del quadro economico approvato con le suindicate ordinanze ed approvato l'affidamento degli stessi lavori all'A.T.I.: Tecnoedil S.r.l.(Capogruppo)e I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l.;
- che in data 16 luglio 2013 è stato sottoscritto con l'impresa il relativo atto aggiuntivo Rep. n. 0123 al contratto di appalto Rep. n. 0045 del 28.11.2012, per il maggior corrispettivo contrattuale di € 273.214,45 oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza;
- che con decreto n. 658 del 24 luglio 2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori complementari per l'ampliamento del lotto 8 in argomento e l'affidamento degli stessi al Raggruppamento: Tecnoedil S.r.l.(Capogruppo), I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l. per il corrispettivo di € 292.494,50, comprensivo di oneri della sicurezza di € 15.363,00, oltre ad I.V.A.;

- che il suindicato raggruppamento è stato costituito in data 7 agosto 2012, per atto registrato a Perugia l'8 agosto 2012 al n. 17954,- Notaio Antonio Fabi, con il quale è stato conferito mandato speciale con rappresentanza all'impresa Tecnoedil S.r.l., qualificata Società capogruppo dell'A.T.I.;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 52604260DD;
- che, in via informale, è stato reso noto il diniego all'iscrizione alla White List da parte della Prefettura di Reggio Emilia per la Ditta Tecnedil S.r.l. e la conseguente cancellazione dalla White List istituita presso la Prefettura di Ferrara;
- che, pertanto, con atto ricognitivo stipulato in data 8 ottobre 2013, Rep. n. 0174, si è proceduto alla contrattualizzazione dei lavori complementari del lotto 8 di cui in argomento già eseguiti dall'impresa, al fine di dare stabilità ai rapporti e di creare un titolo giuridico ai fini della regolarizzazione dei rapporti economici riferiti a lavori già eseguiti per un importo di € 292.494,45, comprensivo di oneri della sicurezza di € 15.363,00, oltre ad I.V.A..

Visti:

- l'articolo 6 del suindicato con atto ricognitivo Rep. n. 0174 dell'8 ottobre 2013, che prevede il pagamento in una unica soluzione, al netto delle ritenute di legge;
- la documentazione presentata in relazione a detti lavori complementari, ovvero:
 - a. lo stato di consistenza dei lavori di ampliamento del lotto 8 già eseguiti, dal quale risulta che le opere sono state effettivamente ultimate in data 30 agosto 2013;
 - b. lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 datato 3 settembre 2013 ed il certificato di pagamento n. 1 del 9.10.2013, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 287.960,84 IVA 10% compresa, importo determinato al netto della ritenuta del 10% e dello 0,5%

di cui all'art. 4 del DRP n. 207/2010;

c. le relative fatture n. 51/2013 dell'8 ottobre 2013 di € 237.038,41 IVA 10% compresa emessa dalla Tecnoedil S.r.l. e n. 000134 dell'8 ottobre 2013 di € 50.922,43 IVA 10% compresa emessa dalla I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l., e così per totali € 287.960,84;

d. il Certificato di Pagamento n. 1 Bis del 9 ottobre 2013, emesso, come previsto dall'art. 30 del Capitolato speciale di appalto, per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori, dal quale risulta che possono essere corrisposti € 32.174,40 IVA 10% compresa, a seguito di presentazione di polizza fideiussoria di ELBA ASSICURAZIONI S.p.a. n. 513720 del 27.09.2013 di € 33.783,11, corrispondente all'importo della ritenuta maggiorato del 5%;

e. le relative fatture n. 52/2013 dell'8 ottobre 2013 di € 26.484,74 IVA 10% compresa emessa dalla Tecnoedil S.r.l. e n.000135 dell'8 ottobre 2013 di € 5.689,65 IVA 10% compresa emessa dalla I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l., e così per totali € 32.174,39;

- la spesa complessiva da liquidare ammontante ad € 320.135,23.

Rilevato:

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per le Ditte Tecnoedil S.r.l.(Capogruppo), e I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l. dai quali risulta che le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'aggiudicatario Società capogruppo dell'ATI Società Tecnoedil S.r.l., in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto corrente dedicato;
- che sono ancora in corso le verifiche sulla regolarità contributiva dell'impresa subappaltatrice M.C.I. S.p.a., che ha eseguito lavorazioni per € 43.000,00, come certificato in sede di attivazione di tale verifica.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata, che si possa procedere alla liquidazione alla Società capogruppo dell'ATI Società Tecnoedil S.r.l. della somma di € 277.135,23 in acconto del certificato di pagamento n. 1, importo determinato escludendo il corrispettivo relativo alle lavorazioni eseguite

dall'impresa subappaltatrice per i quali i controlli sono ancora in corso.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 277.135,23 IVA 10% compresa è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 30 del 23.08.2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, a favore della Società capogruppo dell'ATI Tecnoedil S.r.l., aggiudicataria dei lavori complementari di ampliamento di cui al lotto 8 degli edifici scolastici temporanei (EST), l'importo complessivo di € 277.135,23 IVA 10% compresa in acconto del certificato di pagamento n. 1 di totali € 287.960,84, ovvero:
 - a. per € 226.212,80 in acconto della fattura n. 51/2013 dell'8 ottobre 2013 di € 237.038,41 IVA 10% compresa emessa dalla Tecnoedil S.r.l.;
 - b. per € 50.922,43 IVA 10% compresa a saldo della fattura n. 000134 dell'8 ottobre 2013 emessa dalla I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l.;
2. di dare atto che il complessivo importo di € 277.135,23 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dall'ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 30 del 23.08.2012;
3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 277.135,23 a favore della Società capogruppo dell'ATI, Tecnoedil S.r.l., sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato-Sezione di Bologna;
4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, la Società capogruppo dell'ATI Tecnoedil S.r.l., ha presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

5. di subordinare la liquidazione della restante somma di € 43.000,00, (di cui € 10.825,61 a saldo del certificato di pagamento numero 1 e della fattura n. 51/2013 dell'8 ottobre 2013 di € 237.038,41 IVA 10% compresa emessa dalla Tecnoedil S.r.l. ed € 32.174,39 a saldo del certificato di pagamento numero 1 bis di cui alle fatture n. 52/2013 dell'8 ottobre 2013 di € 26.484,74 IVA 10% compresa emessa dalla Tecnoedil S.r.l. e n.000135 dell'8 ottobre 2013 di € 5.689,65 IVA 10% compresa emessa dalla I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l.) ad avvenuta acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta subappaltatrice M.C.I. S.p.a..

Bologna lì, 21 Ottobre 2013

Vasco Errani
