

IL PRESIDENTE  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



### DECRETO n. 1511 del 28 Novembre 2013

**Oggetto:** Domanda contestuale di concessione e liquidazione del contributo prot. n. CR/20108/2013 del 13 settembre 2013 presentata da **INTERNATIONAL PAPER ITALIA S.R.L.**, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.". **Concessione del contributo e liquidazione del I SAL** per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli immobili e interventi di ripristino con miglioramento sismico.

Visto il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Vista altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze n. 64/2012, 74/2012, 15/2013 e 42/2013 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" e ss.mm.;

Richiamati in particolare:

– l'articolo 2, comma 2, della sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm., che prevede le seguenti tipologie di interventi finanziabili:

a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa;

b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3, comma 1, lettera f, e commi 12 e 13 bis del d.l. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;

e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal d.l. 74/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis;

– l'articolo 2, comma 13, della sopra citata Ordinanza 57/2012 e ss.mm., che, in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo:

➤ per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b) e d) – ad esclusione delle delocalizzazioni temporanee - i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del d.l. 95/2012 e relativo Protocollo d'Intesa, e successivo DPCM dell'8 febbraio 2013;

➤ per gli interventi indicati alle lettere c), d) limitatamente alle delocalizzazioni temporanee ed e) del precedente comma 2 i contributi sono quelli previsti dall'art. 2 del d.l. 74/2012;

➤ per gli interventi di cui alle sopra riportate lettere c) e d) i contributi sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi di interesse all'art. 11 del d.l. 74/2012 e relativo D.M. 10 agosto 2012;

- l'articolo 14 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. (Erogazione dei contributi relativi agli immobili);

Richiamate le "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 del presidente, in qualità di commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012" approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.;

Richiamato in particolare il paragrafo 11 delle suddette "Linee guida" che disciplina le modalità di pagamento dei contributi;

Viste inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012, recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012";

- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013, recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.";

- l'Ordinanza n. 58 del 16 maggio 2013, recante "Modifiche all'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e 5 del 30 gennaio 2013, recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.";

- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013, recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 136/2006 e s.m.i.;

- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013, recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" con la quale si dispone, tra l'altro, di stipulare con la società INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a apposita convenzione per attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché l'attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza n. 75/2012;

Visto infine il Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013, recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche e integrazioni";

Premesso:

- che in data 13 settembre 2013 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. CR/20108/2013** presentata da **INTERNATIONAL PAPER ITALIA S.R.L.**, con sede legale a Bellusco (MB), in Via Ornago n. 55, Partita IVA 00729430967;

- che la suddetta società:
  - ha dichiarato di svolgere la propria attività nell'unità locale situata nel comune di San Felice sul Panaro (MO), in Via dell'Industria n. 258, interessata dagli eventi sismici del 20/29 maggio 2012;
  - ha dichiarato di avere subito, per effetto del sisma, un danneggiamento a quattro diversi immobili sedi di attività produttiva e industriale;
  - ha conseguentemente chiesto, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm., un contributo a fondo perduto a fronte degli interventi di recupero della funzionalità dell'immobile tramite la riparazione con rafforzamento locale e ripristino con miglioramento sismico;

Premesso altresì:

- che, è stato riconosciuto alla società **INTERNATIONAL PAPER ITALIA S.R.L** un contributo complessivo pari a **€ 7.354.956,48** (di cui € 5.315.554,24 per l'IMMOBILE 4 - SCATOLIFICIO, € 1.309.953,19 per l'IMMOBILE 2 – PAL. UFFICI, € 613.144,58 per l'IMMOBILE 6 - TETTOIA e € 116.304,47 per l'immobile 7 – REP.SPEDIZIONI);
- che, in data **13 settembre 2013**, la società **INTERNATIONAL PAPER ITALIA S.R.L** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR/20108/2013** con la quale ha chiesto, contestualmente, la concessione e l'erogazione del contributo inerente gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'immobile e gli interventi di ripristino con miglioramento sismico realizzato;

Preso atto che a seguito della presentazione della suddetta domanda **Prot. n. CR/20108/2013** la società INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, anche attraverso le proprie società partecipate, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della domanda di erogazione finalizzata:

- alla verifica in merito alla completezza della documentale degli stati di avanzamento lavori e al rispetto degli importi fissati con il provvedimento di concessione;
- all'accertamento della regolarità formale dei giustificativi di spesa e della coerenza delle spese documentate con l'intervento riconosciuto dal provvedimento di concessione;
- alla quantificazione dell'entità del contributo maturato sulla documentazione di spesa analizzata e alla individuazione del destinatario dell'erogazione (beneficiario);
- alla elaborazione della proposta di erogazione del contributo;

Preso altresì atto che l'istruttoria della suddetta domanda di erogazione svolta dalla società INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, anche attraverso le proprie società partecipate si è conclusa in data **22 novembre 2013** come risulta dalla nota di rendicontazione acquisita agli atti del Servizio Politiche per l'Industria, l'Artigianato, la Cooperazione e i Servizi, in qualità di Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii;

Preso atto:

- di quanto contenuto nella suddetta nota di rendicontazione dalla quale risulta che la somma totale erogabile è pari a complessivi **€ 3.008.155,33**;
- che è stato acquisito e conservato agli atti della struttura del Responsabile del Servizio Politiche per l'Industria, l'Artigianato, la Cooperazione e i Servizi in qualità di Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**), dal quale risulta che il richiedente è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali (richiesto in data 16/09/2013 e ricevuto in data **24/10/2013**);
- che è stata richiesta in data **18/09/2013** l'informazione antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136", così come modificato dal D.Lgs n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 159/2011 e che, ai sensi dell'articolo 92, comma 3 del medesimo D.Lgs., essendo decorsi 45 giorni dalla suddetta richiesta, è possibile procedere alla concessione, sotto condizione risolutiva, dei contributi, fatta salva la necessità di revoca degli stessi in caso di esito negativo degli accertamenti svolti dalla competente Prefettura;
- che è stato verificato presso il Comune di San Felice sul Panaro (MO) il possesso del titolo abilitativo edilizio, richiesto in data 19/09/2013 e rilasciato dal Comune il 26/09/2013;
- che sul progetto presentato è previsto un **indennizzo assicurativo** complessivamente ammontante ad **Euro 11.834.421,00**, così suddivisi: € 8.787.071,55 per l'IMMOBILE n°4, € 1.932.101,56 per l'IMMOBILE n°2, € 869.715,89 per l'immobile n°6, € 245.532,00 per i beni strumentali;

- che l'indennizzo di cui al punto precedente è stato considerato ai fini della determinazione dell'importo del contributo concesso;
- **che il beneficiario del contributo ha dimostrato di aver sostenuto e quietanzato l'intero importo oggetto del contributo;**

Ritenuto di poter procedere, con il presente provvedimento, alla concessione e alla liquidazione del contributo corrispondente al primo stato di avanzamento lavori per gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'immobile e interventi di ripristino con miglioramento sismico, secondo quanto indicato nella più volte citata nota di rendicontazione predisposta dalla società INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, anche attraverso le proprie società partecipate, i cui esiti sintetici sono riportati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E56G12001000002;**

Verificata la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

## **DECRETA**

1. di concedere e liquidare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a favore della società **INTERNATIONAL PAPER ITALIA S.R.L.**, con sede legale a Bellusco (MB), in via Ornago n. 55, Partita IVA 00729430967, Rappresentante Legale il Signor Carlo Giuseppe Ugo Rossi, residente a Genova (GE), in via SAN MARINO 97/10, cap 16127, codice fiscale RSSCRL50R31D969E, la somma complessiva pari a **€ 3.008.155,33**, quota relativa al **I SAL** previsto per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale e interventi di ripristino con miglioramento sismico, dell'immobile sito in Via dell'Industria n. 258, nel Comune di San Felice sul Panaro (MO);

2. di dare atto che il contributo di cui al punto 1 del presente dispositivo, è stato determinato sulla base dell'istruttoria svolta dalla società INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, anche attraverso le proprie società partecipate, ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012 e del Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013 ;

3. di dare atto che la relativa spesa risulta finanziata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

4. di dare mandato alla **"Cassa di Risparmio in Bologna"** (Filiale di **San Felice sul Panaro - MO**), istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nella tabella F dell'allegato 1 al presente provvedimento;

5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **INTERNATIONAL PAPER ITALIA S.R.L.** e alla **"Cassa di Risparmio in Bologna"** (Filiale di **San Felice sul Panaro - MO**), a cura del Responsabile del Servizio Politiche per l'Industria, l'Artigianato, la Cooperazione e i Servizi, in qualità di Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm., con le modalità previste dalla "Linee guida" allegate alla sopra citata Ordinanza 57/2012 e ss.mm.;

Bologna lì, 28 Novembre 2013

Vasco Errani  


**ALLEGATO 1 – ESITI DELL'ISTRUTTORIA A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI DOMANDA CONTESTUALE DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE I SAL**

**RIEPILOGO PROTOCOLLI:**

**DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI PROT. CR/20108/2013 DEL 13/09/2013**

**DOMANDA DI PAGAMENTO PROT. CR/ 20108/2013 DEL 13/09/2013**

**C.U.P.: E56G12001000002**

**ISTITUTO DI CREDITO: CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA (FILIALE DI SAN FELICE SUL PANARO – MO)**

**DOMANDA PRESENTATA DA:**

**INTERNATIONAL PAPER ITALIA SRL**

**PARTITA IVA:**

**00729430967**

**SEDE LEGALE:**

**Bellusco (MB), via Ornago n. 55**

**IMMOBILE INTERESSATO DAL SISMA:**

**San Felice sul Panaro (MO), via dell'Industria 258**

**CODICE ATECO ATTIVITA':**

**C-17.21.00**

**ATTIVITA' ESERCITATA:**

**Produzione, trasformazione e vendita imballaggi in cartone ondulato**

**RAPPRESENTANTE LEGALE:**

**Carlo Giuseppe Ugo Rossi, residente a Genova (GE), in via San Marino 97/10, cap 16127, codice fiscale RSSCRL50R31D969E**



## A) TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO

	QUANTIFICAZIONE DEL DANNO AMMESSO	COSTO DELL'INTERVENTO AMMESSO	IMPORTO ASSICURAZIONE A COPERTURA DEL DANNO	IMPORTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO (100% DEL MINOR IMPORTO TRA DANNO E COSTO INTERVENTO)
IMMOBILE 4 (SCATOLIFICIO)	€ 11.065.003,42	€ 14.102.625,79	€ 8.787.071,55	€ 5.315.554,24
IMMOBILE 2 (PAL. UFFICI)	€ 2.842.012,60	€ 3.242.054,75	€ 1.932.101,56	€ 1.309.953,19
IMMOBILE 6 (TETTOIA)	€ 1.410.678,25	€ 1.482.860,47	€ 869.715,89	€ 613.144,58
IMMOBILE 7 (REP. SPEDIZIONI)	€ 1.061.000,00	€ 361.836,47	€ 245.532,00	€ 116.304,47
TOTALE	€ 16.378.694,27	€ 19.189.377,48	€ 11.834.421,00	€ 7.354.956,48

NOTE: Si segnala che l'importo complessivamente speso per palazzina uffici, tettoia e scatolificio, risultante dai consuntivi inviati in sede di rendicontazione, è inferiore rispetto all'importo concesso in fase di istruttoria. Pertanto, per ciascuno dei suddetti immobili, si è provveduto a quantificare il contributo erogabile considerando al massimo una percentuale dell'85% rispetto all'importo complessivamente consuntivato. Per il reparto spedizioni invece, essendo l'importo consuntivato maggiore del concesso in fase istruttoria, il contributo erogabile è stato quantificato considerando al massimo una percentuale dell'85% rispetto all'importo concesso in fase istruttoria.

## B) RIEPILOGO GENERALE SPESA AMMESSA/SPESA RENDICONTATA/CONTRIBUTO EROGABILE

VOCI DI SPESA	SPESA AMMESSA DA DECRETO CONCESSIONE		SPESA RENDICONTATA			SPESA AMMESSA POST ESAME RENDICONTAZIONE			IMPORTO CONTRIBUTO EROGABILE		
	€		COSTI ESTERNI	COSTI DI MANODOPERA AZIENDALE	TOTALE	COSTI ESTERNI	COSTI DI MANODOPERA AZIENDALE	TOTALE	COSTI ESTERNI	COSTI DI MANODOPERA AZIENDALE	TOTALE
A) OPERE STRUTTURALI	11.807.939,90		9.345.126,67	0,00	9.345.126,67	8.164.663,37	0,00	8.164.663,37	1.922.226,83	0,00	1.922.226,83
B) COSTI DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 7 ORD. N. 57/2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) COSTI PER COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO ED AI CONSORZI DI PROPRIETARI PER LA GESTIONE DI INTERVENTI UNITARI	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTI PER LE FINITURE	6.136.452,28		4.323.672,95	0,00	4.323.672,95	4.146.581,86	0,00	4.146.581,86	943.302,27	0,00	943.302,27
COSTI PER LE SPESE TECNICHE	1.244.985,30		708.357,24	0,00	708.357,24	619.454,77	0,00	619.454,77	142.626,22	0,00	142.626,22
<b>TOTALE</b>	<b>19.189.377,48</b>		<b>14.377.156,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.377.156,86</b>	<b>12.930.699,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12.930.699,99</b>	<b>3.008.155,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.008.155,33</b>

## C) RIEPILOGO GENERALE AVANZAMENTO SPESA

A	B	C COSTI ESTERNI				D MANODOPERA AZIENDALE	E TOTALE	F TOTALE SPESA AMMESSA POST RENDICONTAZIONE	G TOTALE EROGABILE		H % DI AVANZAMENTO SPESA RISPETTO AL CONTRIBUTO CONCESSO IN ISTRUTTORIA
									BENEFICIARIO	EMITTENTE	
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	67,38%
19.189.377,48	7.354.956,48	14.377.156,86	17.396.359,80	-	12.930.699,99	-	-	12.930.699,99	3.008.155,33	0,00	
		SPESA DOCUMENTATA (IMPONIBILE)	SPESA QUIETANZATA A LORDO DI IVA	SPESA NON QUIETANZATA A LORDO DI IVA	SPESA AMMESSA RENDICONTATA (CONGRUA)	SPESA DOCUMENTATA	SPESA AMMESSA RENDICONTATA	SPESA AMMESSA RENDICONTATA (CONGRUA)	SPESA AMMESSA AL NETTO DI EVENTUALI TAGLI		

### NOTE CONCLUSIVE:

Premesso che il beneficiario ha trasmesso formale dichiarazione di riduzione di spesa rispetto all'investimento presentato in istruttoria, si è provveduto ad aggiornare il totale degli importi dei lavori effettuati e rendicontati per i quali si richiede il contributo.

Si specifica, inoltre:

- che in fase di rendicontazione il beneficiario, oltre agli interventi relativi agli immobili identificati su SFINGE con i numeri 2,4,6 e 7, ha rendicontato le spese relative alla realizzazione di un impianto di cogenerazione, intervento approvato in istruttoria a seguito di domanda di integrazione. La spesa complessiva relativa all'impianto di cogenerazione è stata ribaltata sugli immobili 2 (palazzina uffici) e 4 (scatolificio) nelle percentuali previste e riconosciute in fase istruttoria (6,8% immobile 2, 93,2% immobile 4).
  - che gli indennizzi assicurativi, liquidati al beneficiario, sono stati detratti dall'importo delle spese ammesse a contributo per ciascun immobile.
  - che per il calcolo della spesa massima ammissibile come stato di avanzamento, si è considerato il valore minore tra la spesa ammessa in istruttoria e l'effettivo costo totale finale dichiarato e presente a consuntivo.
- Verificata la richiesta di erogazione e la relativa documentazione caricata sull'applicativo web- secondo quanto previsto dall'art 14 comma 4 dell'Ordinanza 57/2012 s.m.i. - ritenuta la stessa corrispondente al progetto approvato in relazione allo stato di avanzamento lavori, anche attraverso la documentazione fotografica prodotta, verificata la documentazione di spesa come rappresentata nelle tabelle del presente documento, acquisite le integrazioni richieste, si propone l'erogazione della quota di contributo pari ad € 3.008.155,33 a favore di International Paper Italia S.r.l.

## D) RIEPILOGO SPESE

VOCI DI SPESA	COSTO AMMESSO AL NETTO DELL'IVA	SPESA RENDICONTATA AL LORDO DI IVA	SPESA AL LORDO DELL'IVA PAGATA DAL BENEFICIARIO	SPESA RENDICONTATA AL NETTO DI IVA	SPESA RICHIESTA A CONTRIBUTO AL NETTO DELL'IVA	SPESA AL NETTO DELL'IVA PAGATA DAL BENEFICIARIO	SPESA DA PAGARE AI FORNITORI AL LORDO DELL'IVA	SPESA DA PAGARE AI FORNITORI AL NETTO DELL'IVA	RITENUTA D'ACCONTO DA VERSARE ALL'ERARIO
OPERE STRUTTURALI	8.164.663,37	11.307.603,27	11.307.603,27	9.345.126,67	9.345.126,67	9.345.126,67	-	-	-
B1) COSTI DI CUI ALL'ART.4, COMMA 7 ORDINANZA N.57/2012 E S.M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINITURE	4.146.581,86	5.231.644,27	5.231.644,27	4.323.672,95	4.323.672,95	4.323.672,95	-	-	-
SPESE TECNICHE	619.454,77	857.112,26	857.112,26	708.357,24	708.357,24	708.357,24	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>12.930.699,99</b>	<b>17.396.359,80</b>	<b>17.396.359,80</b>	<b>14.377.156,86</b>	<b>14.377.156,86</b>	<b>14.377.156,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## E) IMPORTO DEL CONTRIBUTO COMPLESSIVO EROGABILE

VOCI DI SPESA	SPESA RENDICONTATA AL NETTO DI IVA	SPESA AL NETTO DELL'IVA RICHIESTA A CONTRIBUTO	SPESA AL NETTO DELL'IVA PAGATA DAL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO EROGABILE AL BENEFICIARIO	% DI CONTRIBUTO	SPESA AL NETTO DELL'IVA DA PAGARE AGLI AFFIDATARI DEI LAVORI	CONTRIBUTO EROGABILE AGLI AFFIDATARI DEI LAVORI	% DI CONTRIBUTO
OPERE STRUTTURALI	€ 9.345.126,67	€ 9.345.126,67	€ 9.345.126,67	€ 1.922.226,83				
B1) COSTI DI CUI ALL'ART.4, COMMA 7 ORDINANZA N.57/2012 E S.M.								
FINITURE	€ 4.323.672,95	€ 4.323.672,95	€ 4.323.672,95	€ 943.302,27				
SPESE TECNICHE	€ 708.357,24	€ 708.357,24	€ 708.357,24	€ 142.626,22				
<b>TOTALE</b>	<b>€ 14.377.156,86</b>	<b>€ 14.377.156,86</b>	<b>€ 14.377.156,86</b>	<b>€ 3.008.155,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## F) DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI EROGABILI

DESTINATARIO DEL CONTRIBUTO	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	INDIRIZZO SEDE LEGALE	IBAN	BANCA	IMPORTO DA EROGARE
INTERNATIONAL PAPER SRL	02068800156	00729430967	Via Ornago n. 55, Bellusco (MB)	IBAN IT74H03069204091000000006734	INTESA SAN PAOLO FILIALE DI MONZA	€ 3.008.155,33
<b>TOTALE</b>						<b>€ 3.008.155,33</b>