

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Decreto n. 384 del 15 maggio 2013****COSTRUZIONE DI EDIFICI MUNICIPALI TEMPORANEI (E.M.T.) - LOTTO 2
COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA (MO).****LIQUIDAZIONE SALDO PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI****CUP n. J49I12000160001 - CIG n. 4513385320****Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanze n. 26 del 22 agosto 2012 e n. 18 del 19 febbraio 2013 è stato approvato il Programma Operativo Municipi, al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni tecniche ed amministrative dei Comuni che hanno avuto la sede danneggiata e distrutta, con il quale è stata prevista e stimata, tra l'altro, alla lettera b) del programma, la spesa di € 32.500.000,00 per la "Costruzione di edifici municipali temporanei (E.M.T.), comprese le opere di urbanizzazione delle aree a servizio degli edifici, in sostituzione dei municipi che non possono essere riparati e riattivati entro il dicembre 2013", la cui copertura finanziaria è stata assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con ordinanza n. 30 del 30 agosto 2012 è stata approvata la documentazione per la realizzazione di edifici municipali temporanei;
- che con decreto n. 212 del 10 dicembre 2012 sono stati approvati gli atti di gara e decretata l'aggiudicazione provvisoria, fra gli altri, del lotto 2 al R.T.I. tra Cooperativa di Costruzioni Società Cooperativa di Modena (mandataria) e I.T.I. Impresa Generale S.p.A. di Modena (mandante) per il corrispettivo contrattuale di € 2.114.965,00 oltre ad IVA;
- che con decreto n. 22 del 18 gennaio 2013 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 2 relativo alla realizzazione di lavori riferiti al Municipio del Comune di Concordia sulla Secchia (MO), al Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti tra la Cooperativa di Costruzioni - Società Cooperativa, con sede in Modena (mandataria) e I.T.I. Impresa Generale S.p.A. con sede in Modena (mandante), per il corrispettivo di € 2.114.965,00, oltre ad IVA, al netto del ribasso d'asta;
- che con atto pubblico registrato in data 12 febbraio 2013 al n. 2108 - notaio Claudio Giannotti, è stato costituito il Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti di tipo verticale, tra le Ditte suindicate e attribuito il titolo di società capogruppo alla Cooperativa di Costruzioni - Società Cooperativa;
- che, con tale atto, sono state indicate per ogni società, le seguenti quote percentuali di partecipazione al raggruppamento: Cooperativa di Costruzioni - Società

Cooperativa: 100% lavori categoria OG1 - in gara indicati con incidenza al 79% - e I.T.I. Impresa Generale S.p.A.: lavori categorie OS 3, OS 28 e OS 30 con incidenza complessiva del 21%;

- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49I12000160001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4513385320;
- che, in data 22 marzo 2013 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto - Rep. n. 81 per il corrispettivo contrattuale di € 2.114.965,00, oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad Euro 119.250,00 non soggetti a ribasso.

Visti:

- il 1° Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 4 marzo 2013 ed il Certificato di Pagamento n. 1 del 27 marzo 2013, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 618.408,36 IVA 21% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la fattura n. 513000013 del 28 marzo 2013 di € 618.408,36 IVA 21% compresa, emessa dalla Cooperativa di Costruzioni Società Cooperativa;
- l'articolo 11 del contratto di appalto "Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo" e l'articolo 20 del Capitolato Speciale di Appalto, in base ai quali il pagamento è effettuato per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento;
- l'articolo 20 del contratto di appalto, con il quale è stata prevista, in caso intervenga informativa interdittiva da parte della Prefettura, una penale nella misura del 10% del valore del contratto.

Tenuto conto che sono ancora in corso i controlli previsti dalla normativa vigente sui requisiti autocertificati dalla aggiudicataria I.T.I. Impresa Generale S.p.A, mentre è stata rilasciata liberatoria provvisoria di informazione antimafia per la capogruppo Cooperativa di Costruzioni - Società Cooperativa e

sono stati esperiti con esito positivo i controlli avviati sui subappaltatori e/o sub affidatari con riferimento al 1° stato di avanzamento lavori.

Rilevato:

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop., dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'aggiudicatario, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti correnti dedicati.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata e come previsto dalle norme contrattuali, di procedere alla liquidazione alla Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop. dell'importo di € 618.408,36 IVA compresa, a saldo del primo stato di avanzamento lavori, con la precisazione che qualora dovesse intervenire informativa interdittiva da parte della competente Prefettura, il pagamento dei lavori verrà limitato al valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 618.408,36 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia

di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

- di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, in relazione al lotto 2 dei lavori per la costruzione di edifici municipali temporanei (E.M.T.), alla Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop. la somma di **Euro 618.408,36** IVA compresa, a titolo di saldo della fattura n. 513000013 del 28 marzo 2013 relativa al 1° stato di avanzamento lavori;
- di dare atto che l'importo di € 618.408,36 IVA compresa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;
- di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 618.408,36, a favore della Cooperativa di

Costruzioni Soc. Coop., sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

- di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, la Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop. ha presentato la dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati alle commesse pubbliche;
- di dare atto che, qualora dovesse intervenire informativa interdittiva da parte della competente Prefettura, il pagamento dei lavori verrà limitato al valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Bologna lì, 15 maggio 2013

Vasco Errani
