

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012**Decreto n. 532 del 1 luglio 2013**

EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 20 - Scuola Primaria "Anna Frank" e Scuola Secondaria 1' grado "Gasparini" nel Comune di Novi di Modena (MO)

LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATI DI PAGAMENTO 5 E 5 BIS

CUP n. J49H12000260001 CIG n. 44024318FB e n.5150154985

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, che proroga al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Provvisori (E.S.T.) per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con le ordinanze n. 6 dello 05.07.2012 e n. 10 del 13.07.2012, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.L. 83/2012, convertito con la Legge 07.08.2012 n. 134, si è provveduto, previa intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, alla localizzazione delle aree in cui saranno realizzati gli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.);
- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), comprensiva delle norme di gara ed il quadro economico dell'intervento che prevede una spesa complessiva di Euro 56.420.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 28;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 20 relativo alla Scuola Primaria "Anna Frank" e Scuola Secondaria 1° grado "Gasparini" nel Comune di Novi di Modena (MO), è stato provvisoriamente aggiudicato al Raggruppamento: BRC Spa Recupero Edilizio e Restauro Conservativo di Genova (Capogruppo), Edil Franco Ranucci Srl di Genova (mandante) e Silvestri Ingegneria & Impianti I.E.C.I. Srl (mandante), che ha offerto il ribasso del 16,11%, per il corrispettivo contrattuale di € 1.931.321,50 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 98.325,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 44024318FB;
- che le Ditte BRC Spa Recupero Edilizio e Restauro Conservativo di Genova (Capogruppo), Edil Franco Ranucci Srl di Genova (mandante) e Silvestri Ingegneria & Impianti I.E.C.I. Srl (mandante), hanno costituito, per atto registrato a Genova il 10 agosto 2012 al n. 13431/1T, Rep. n. 36862 - Notaio Piero Briglia - e successiva scrittura privata registrata a Genova il 17.12.2012, una associazione temporanea di imprese e attribuito il titolo di Società capogruppo dell'A.T.I. alla Società BRC Spa Recupero Edilizio e Restauro Conservativo di Genova, al fine di dare esecuzione all'appalto di cui in argomento;
- che con decreto n. 53 del 12 settembre 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto 20 redatto a cura dell'impresa aggiudicataria nei termini previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, validato dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che con decreto n. 62 del 20 settembre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 20 in argomento al Raggruppamento: BRC Spa Recupero Edilizio e Restauro Conservativo di Genova (Capogruppo), Edil Franco Ranucci Srl di Genova (mandante) e Silvestri Ingegneria & Impianti I.E.C.I. Srl (mandante);
- che, in data 12 ottobre 2012 è stato sottoscritto con la stessa impresa il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0012 per il corrispettivo contrattuale di € 1.931.321,50 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 98.325,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;;
- che con ordinanze n. 13 del 25 luglio 2012, n. 78 del 21.11.2012, n. 17 del 18.2.2013 e n. 68 del 7 giugno 2013 è stata approvata la rimodulazione del programma operativo scuole, che prevede una spesa complessiva di € 242.450.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- che alla lettera d) del suindicato programma è stato stimato un costo di € 74.000.000,00 per la "costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate nell'anno scolastico 2013-2014";
- che, con riferimento al lotto 20 in argomento, con decreto n. 393 del 17 maggio 2013 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva dell'importo di € 614.613,84 oltre ad IVA 10%, oneri contenuti nell'importo del quadro economico approvato con le suindicate ordinanze ed approvato l'affidamento degli stessi lavori al Raggruppamento: BRC Spa Recupero Edilizio e Restauro Conservativo di Genova (Capogruppo), Edil Franco Ranucci Srl di Genova (mandante) e Silvestri Ingegneria & Impianti I.E.C.I. Srl (mandante);
- che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito per tali lavori dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 5150154985;
- che in data 30 maggio 2013 è stato sottoscritto con l'impresa il relativo atto integrativo Rep. n. 101 al contratto di appalto Rep. n. 0012 del 12.10.2012, per il maggior corrispettivo contrattuale di € 614.613,84 oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza;
- che, conseguentemente, il corrispettivo contrattuale ascende quindi a complessivi € 2.545.935,34 oltre ad IVA;
- che, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e della legge n. 136/2010, con nota inviata il 9 maggio 2013 è stato richiesto alla Prefettura di Modena il rinnovo dell'informativa di riferimento per le imprese al Raggruppamento: BRC Spa Recupero Edilizio e Restauro Conservativo di Genova (Capogruppo), Edil Franco Ranucci Srl di Genova (mandante) e Silvestri Ingegneria & Impianti I.E.C.I. Srl (mandante).

Visti:

- l'articolo 5 dell'atto aggiuntivo Rep. n. 101 del 30 maggio 2013, disciplinante le modalità di pagamento del corrispettivo relativo ai lavori di perizia, che prevede il pagamento in una unica soluzione a fine lavori;
- l'articolo 9 del suindicato atto aggiuntivo Rep. n. 101/2013, che integra il comma 6 dell'articolo 20 del contratto principale, in virtù del quale, essendo stato stipulato nelle more della acquisizione delle informazioni

dal Prefetto, qualora dovesse intervenire informativa interdittiva, dovrà essere applicata a carico dell'appaltatore una penale nella misura del 10% del valore del contratto;

- la documentazione presentata in relazione a detti lavori di perizia, ovvero:
 - a. il 5° Stato di Avanzamento Lavori del 6 giugno 2013 ed il certificato di pagamento n. 5 del 17 giugno 2013, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 515.815,36 IVA 10% compresa, importo determinato al netto della ritenuta del 10% e dello 0,5% di cui all'art. 4 del DRP n. 207/2010;
 - b. le relative fatture n. 25 del 21.2.2013 di € 165.000,00, 38 del 22.3.2013 di € 143.000,00 e n. 51 dell'11.4.2013 di € 17.063,46, n. 74 dell'11.6.2013 di € 139.119,15 emesse da BRC S.p.a. e la fattura n. 60 del 2.4.2013 di € 51.632,75 emessa dalla Ditta Silvestri Ingegneria & Impianti I.E.C.I. Srl così per totali € 515.815,36;
 - c. il Certificato di Pagamento n. 5 bis del 18 giugno 2013, emesso, come previsto dall'art. 30 del Capitolato speciale di appalto, per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di € 62.062,68 IVA 10% compresa, a seguito di presentazione di polizza fideiussoria di HDI Assicurazioni S.p.a. n. 691010585 del 10.06.2013 di € 65.165,82, corrispondente all'importo della ritenuta maggiorato del 5%;
 - d. la fattura n. 75 dell'11.06.2012 emessa dalla BRC S.p.a. di Genova dell'importo di € 52.733,12 IVA 10% compresa e la fattura n. 71 del 31.05.2013 di € 9.329,56 IVA 10% compresa, emessa dalla Ditta Silvestri Ingegneria & Impianti I.E.C.I. Srl così per totali € 62.062,68;
- la spesa complessiva da liquidare ammontante ad € 577.878,04;
- la dichiarazione resa in data 21 giugno 2013 dal responsabile del procedimento con il quale viene precisato che i lavori di perizia non sono ultimati per fatti non imputabili all'impresa e che pertanto autorizza il pagamento del 5° stato di avanzamento lavori in deroga al suindicato articolo 5 dell'atto aggiuntivo Rep. n. 101/2013.

Rilevato:

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per le Ditte BRC Spa Recupero edilizio e Restauro

Conservativo di Genova (Capogruppo) e Silvestri Ingegneria & Impianti I.E.C.I. Srl (mandante) dai quali risulta che le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- che l'aggiudicatario Società capogruppo dell'ATI Società BRC S.p.a. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto Corrente dedicato, come da documentazione acquisita agli atti della Struttura;
- che la Società capogruppo dell'ATI BRC S.p.a. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo ha provveduto a trasmettere fatture quietanzate relative a pagamenti effettuati ai subappaltatori.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata e come previsto dalle norme contrattuali, di procedere alla liquidazione alla Società capogruppo dell'ATI BRC S.p.a. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo della somma di cui sopra di € 577.878,04, con la precisazione che, qualora dovesse intervenire informativa interdittiva da parte della competente Prefettura, il pagamento dei lavori verrà limitato al valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 577.878,04 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 53 del 12 settembre 2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia

di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;
- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a “Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12”, ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, a favore della Società capogruppo dell’ATI BRC S.p.a. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo, aggiudicatario dei lavori di cui al lotto 20 degli edifici scolastici temporanei (EST), l’importo complessivo di € **577.878,04** IVA compresa a saldo dei certificati di pagamento 5 e 5 bis di cui alle fatture:
 - a. n.ri 25 del 21.2.2013 di € 165.000,00, 38 del 22.3.2013 di € 143.000,00 e n. 51 dell’11.4.2013 di € 17.063,46, n. 74 dell’11.6.2013 di € 139.119,15 emesse da BRC S.p.a. e la fattura n. 60 del 2.4.2013 di € 51.632,75 emessa dalla Ditta Silvestri Ingegneria & Impianti I.E.C.I. Srl così per totali € 515.815,36, riferite al certificato di pagamento n. 5;
 - b. n. 75 dell’11.06.2012 emessa dalla BRC S.p.a. di Genova dell’importo di € 52.733,12 IVA 10% compresa e la fattura n. 71 del 31.05.2013 di € 9.329,56 IVA 10% compresa emessa dalla Ditta Silvestri Ingegneria & Impianti I.E.C.I. Srl così per totali € 62.062,68, riferite al certificato di pagamento n. 5 bis;
2. di dare atto che il complessivo importo di € 577.878,04 IVA

compresa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dall'ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 53 del 12 settembre 2012;

3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 577.878,04 a favore della Società capogruppo dell'ATI BRC S.p.a. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo, sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato- Sezione di Bologna;
4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, L. del 13.08.2010 n. 136, la Società capogruppo dell'ATI BRC S.p.a. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo, ha presentato la dichiarazione relativa al conto dedicato alle commesse pubbliche;
5. di dare atto altresì che, qualora dovesse intervenire informativa interdittiva da parte della competente Prefettura, il pagamento dei lavori verrà limitato al valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Bologna lì, 1 luglio 2013

Vasco Errani
