



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



Decreto n.893 del 16 settembre 2013

**COSTRUZIONE DI EDIFICI MUNICIPALI TEMPORANEI (E.M.T.) - LOTTO 1
MUNICIPIO DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO.**

**LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 E ACCONTO
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 BIS**

CUP n. J49I12000160001 - CIG n. 4513092156

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, che proroga al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanze 26 del 22 agosto 2012 e n. 18 del 19 febbraio 2013 e n. 105 del 12 settembre 2013 è stato approvato il Programma Operativo Municipi, al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni tecniche ed amministrative dei Comuni che hanno avuto la sede danneggiata e distrutta, con il quale è stata prevista e stimata, tra l'altro, alla lettera b) del programma, la spesa di € 40.000.000,00 per "Costruzione di edifici municipali temporanei (EMT), compreso le opere di urbanizzazione delle aree a servizio degli edifici, in sostituzione dei municipi che non possono essere riparati e riattivati entro il dicembre 2013", la cui copertura finanziaria è stata assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con ordinanza n. 30 del 30 agosto 2012 è stata, tra l'altro, approvata la documentazione per la realizzazione di edifici municipali temporanei;
- che con decreto n. 143 del 09 novembre 2012 sono stati approvati gli atti di gara e decretata l'aggiudicazione provvisoria dei lotti 1,3,4,6,8,9 e 10;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il lotto 1 relativo alla realizzazione del Municipio del Comune di Poggio Renatico, è stato provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Essetiemme Costruzioni S.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale del 6,1690% per il corrispettivo contrattuale di € 1.047.048,15 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 47.916,90 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che con decreto n. 18 del 14 gennaio 2013 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 1 in argomento;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49I12000160001 e il Codice Identificativo di Gara attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle

Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4513092156;

- che, in data 29 marzo 2013 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto - Rep. N. 85 per il corrispettivo contrattuale di € 1.047.048,15, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 47.916,90, non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che sono ancora in corso i controlli previsti dalla normativa vigente sui requisiti autocertificati dalla aggiudicataria, in particolare, per il rilascio della informazione di riferimento, è stata inoltrata alla Prefettura di Ferrara l'istanza di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998 e del D. Lgs. n. 159 del 6.9.2011 ed in adempimento del Protocollo di legalità stipulato tra la Regione Emilia-Romagna e le Prefetture Provinciali sottoscritto in data 30.11.2010;
- che a tutt'oggi non risultano pervenuti i riscontri in ordine a tale istanza;
- che sono ancora in corso gli accertamenti previsti dalla normativa vigente su alcune delle imprese subappaltatrici e/o subcontraenti.

Visti:

- il 4° Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 25 giugno 2013 ed il Certificato di Pagamento n. 4 del 3 luglio 2013, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 226.038,20 IVA 21% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- le relative fatture n. 13/2013 e n. 14/2013 del 1° luglio 2013 rispettivamente di € 180.290,00 e di € 45.748,20 IVA 21% compresa emesse dalla Ditta Essetiemme Costruzioni S.r.l.;
- la polizza fideiussoria n. 96/101655534 emessa in data 28 agosto 2013 da Unipol Assicurazioni S.p.a., agenzia di Bologna Grandi Clienti/767, dell'importo di € 133.027,47, presentata dalla aggiudicataria per lo svincolo delle ritenute di garanzia, importo pari alla stessa ritenuta maggiorata del 5%;
- il certificato di pagamento 4 bis del 29 agosto 2013 relativo allo svincolo della ritenuta a garanzia del 10%, dal quale risulta che può essere corrisposta all'impresa la somma di € 126.692,83 IVA 21% compresa;

- la fattura n. 22 del 26 agosto 2013 di € 126.692,83 IVA 21% compresa emessa dalla Ditta Essetiemme Costruzioni S.r.l.;
- la spesa complessiva da liquidare ammontante a € 352.731,03 IVA 21% compresa;
- l'articolo 11 del contratto di appalto e l'articolo 20 del Capitolato Speciale di Appalto, in base ai quali il pagamento è effettuato per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento;
- l'articolo 30 del Capitolato Speciale di Appalto, concernente le condizioni per lo svincolo della quota trattenuta a garanzia;
- l'articolo 20 del contratto di appalto, con il quale è stata prevista, in caso intervenga informativa interdittiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto.

Rilevato:

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la Ditta Essetiemme Costruzioni S.r.l. dai quali risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'aggiudicatario, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti Correnti dedicati;
- che la Ditta Essetiemme Costruzioni S.r.l. ha presentato la prova dei pagamenti effettuati ai subappaltatori, con riferimento ai precedenti stati di avanzamento lavori.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata e come previsto dalle norme contrattuali, di poter procedere alla liquidazione alla Ditta Essetiemme Costruzioni S.r.l., della somma di € 242.243,85 IVA 21% compresa a saldo del certificato di pagamento n. 4 ed in acconto del certificato di pagamento 4 bis, con la precisazione che, qualora dovesse intervenire informativa interdittiva da parte della competente Prefettura, il pagamento dei lavori verrà limitato al valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 242.243,85 IVA compresa è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con

modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, a favore della Ditta Essetiemme Costruzioni S.r.l. aggiudicataria dei lavori di cui al lotto n. 1 degli Edifici Municipali Temporanei (E.M.T.), l'importo di € 242.243,85 IVA 21% compresa, così determinato:

- a. per € 226.038,20 a saldo del 4' stato di avanzamento lavori, di cui alle fatture n. 13 di € 180.290,00 IVA 21% compresa e n. 14 di € 45.748,20 IVA 21% compresa, entrambe del 1 luglio 2013 emesse dalla Ditta Essetiemme Costruzioni S.r.l.;
 - b. per € 16.205,65 in acconto del certificato di pagamento 4 bis di € 126.692,83 IVA 21% compresa di cui alla fattura n. 22 del 26 agosto 2013 di € 126.692,83 emessa dalla Ditta Essetiemme Costruzioni S.r.l.;
2. di dare atto che l'importo di € 242.243,85 IVA compresa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;
 3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 294.738,67 a favore della Ditta Essetiemme Costruzioni S.r.l., sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
 4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, la Ditta Essetiemme Costruzioni S.r.l. ha presentato la dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati alle commesse pubbliche;
 5. di subordinare il pagamento della restante somma di € 110.487,18 IVA compresa a saldo del certificato di pagamento 4 bis, ad avvenuta acquisizione, con esito positivo, della certificazione relativa ai controlli previsti dalla normativa vigente, avviati ed ancora in corso su alcune delle imprese subappaltatrici e/o subcontraenti;

6. di precisare che, qualora dovesse intervenire informativa interdittiva da parte della competente Prefettura, il pagamento dei lavori verrà limitato al valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Bologna, lì 16 settembre 2013

Vasco Errani
