



IL PRESIDENTE  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### Decreto n.265 del 26 Febbraio 2014

**Approvazione della complessiva e definitiva spesa sostenuta dal Comune di Poggio Renatico (FE) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse alla Palestra Scolastica Temporanea di cui al Lotto 4 PST. Restituzione da parte del Comune della somma accreditata in eccedenza rispetto alla spesa accertata.**

**CUP n. F81B13000370002 - CIG n. 53244356C1**

**Visti:**

- la Legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 dello 07.02.2005 recante "*Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 04.11.2002 n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 27.12.2002 n. 286;
- le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con le quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il D.L. 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, in Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 10 del D.L. 22.06.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in Legge 07.08.2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del paese*";
- l'art. 6 del D.L. 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, in Legge 24.06.2013 n. 71 recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*".

**Tenuto conto:**

- che con ordinanza n. 11 del 18.07.2012, modificata con ordinanza n. 12 del 25.07.2012, è stato disposto di avvalersi, per gli interventi connessi alla gestione del sisma, dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 74/2012 e di affidare direttamente ai Comuni interessati la realizzazione delle opere di urbanizzazione, al di fuori dei lotti individuati per gli insediamenti, necessarie ad assicurare la messa in esercizio degli edifici scolastici temporanei e dei prefabbricati modulari;
- che con ordinanza n. 78 del 21.11.2012 e s.m.i. di approvazione della rimodulazione del Programma Operativo Scuole è stata disposta la costruzione - al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attività scolastica - di palestre temporanee (PST) in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014;
- che ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 convertito con la Legge 07.08.2012 n. 134, si è provveduto, con la successiva ordinanza n. 80 del 22.11.2012 e s.m.i., alla localizzazione, previa intesa con i Sindaci, delle aree destinate alle Palestre Scolastiche Temporanee (PST);
- che con ordinanza n. 104 del 12.09.2013 è stata approvata l'ultima rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato e integrato i precedenti programmi (approvati con ordinanza n. 13 del 25.07.2012, con decreto n. 35 del 23.08.2012, con ordinanza n. 78 del 21.11.2012, con ordinanza n. 17 del 18.02.2013 e con ordinanza n. 68 dello 07.06.2013) fissando un costo complessivo stimato di Euro 250.600.000,00;
- che, in particolare, nella rimodulazione stabilita con l'ordinanza n. 104/2013, al punto 1) della parte dispositiva, alla lettera "g", è stato previsto il *"Contributo agli enti attuatori pubblici per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se non già ricomprese nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il funzionamento degli edifici scolastici temporanei (comprese palestre ed altre strutture scolastiche) ed ai prefabbricati modulari scolastici, nonché per l'esecuzione, all'interno delle stesse aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture scolastiche. Contributo agli enti attuatori pubblici per indennità occupazione d'urgenza ed esproprio delle aree per urbanizzazione."*, per un costo complessivo stimato di Euro 27.500.000,00.

**Ravvisato** che con l'Ordinanza n. 105 del 12.09.2013 sono state disposte delle nuove modalità di erogazione dei fondi assegnati agli Enti attuatori per i programmi operativi scuole e municipi (modalità poi esplicitate con lettera/circolare della Struttura Tecnica del Commissario delegato dello 01.10.2012 Prot. CR.2013.0022226, inviata a tutti gli Enti attuatori) e precisamente:

- in unica soluzione della somma assegnata a termine dei lavori per gli importi fino a Euro 50.000,00;
- 1° acconto pari al 45% del finanziamento assegnato - in anticipazione all'inizio dei lavori;
- 2° acconto pari al 45% del finanziamento assegnato (o sino alla concorrenza della spesa finale complessivamente prevista/accertata al momento della richiesta di

erogazione se inferiore al 90% del finanziamento assegnato) alla dimostrazione dell'avvenuta spesa del 45% sull'importo lavori contrattualizzato. Nel caso di acconto già percepito del 40% il 2° acconto sarà pari al 50% della somma assegnata;

- saldo pari al 10% del finanziamento assegnato (o sino alla concorrenza della spesa finale complessivamente prevista/accertata al momento della richiesta di erogazione se inferiore al 100% del finanziamento assegnato) al termine dei lavori e alla dimostrazione dell'avvenuta spesa del 90% sull'importo lavori contrattualizzato. Nel caso di acconto già percepito dell'80% il saldo sarà pari al 20% della somma assegnata;

- entro 60 giorni dalla liquidazione del saldo, l'Ente attuatore deve consegnare il collaudo tecnico amministrativo o il certificato di regolare esecuzione e dimostrare l'avvenuto pagamento delle fatture non ancora quietanzate;

- che la richiesta da parte dei Comuni delle somme spettanti, sia come acconti che a saldo, deve essere effettuata tramite compilazione di autocertificazione, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato di concerto con il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli.

**Considerato** che con il Decreto n. 446 dello 04.06.2013:

- è stato assegnato al Comune di Poggio Renatico (FE) il finanziamento di Euro 156.374,00 occorrente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse alla nuova Palestra Scolastica Temporanea (Lotto 4 PST);

- è stata data copertura finanziaria al finanziamento di Euro 156.374,00 nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 dello 01.08.2012.

**Visto**, inoltre, relativamente alle opere in trattazione:

- il decreto n. 1046 del 15.10.2013 con il quale a seguito della consegna dei lavori all'affidataria Impresa EUROCOSTRUZIONI Srl di Padova, avvenuta in data 23.09.2013, è stato disposto, a favore del Comune di Poggio Renatico, l'accredito del primo acconto di Euro 70.368,30 pari al 45% del finanziamento – ammontante a Euro 156.374,00 - assegnato allo stesso Comune con decreto n. 446/2013.

- il decreto n. 1502 del 27.11.2013 con il quale a seguito dell'avvenuta emissione, in data 18.11.2013, di uno Stato di Avanzamento dei lavori affidati all'Impresa EUROCOSTRUZIONI Srl (per un importo di complessivi netti Euro 55.492,32 pari al 46% dell'importo di contratto), è stato disposto, a favore del Comune di Poggio Renatico, l'accredito del secondo acconto di Euro 70.368,30 pari al 45% del finanziamento – ammontante a Euro 156.374,00 - assegnato allo stesso Comune con decreto n. 446/2013.

**Dato atto:**

- che i lavori affidati all'Impresa EUROCOSTRUZIONI Srl sono stati ultimati in data 06.12.2013 come risulta dal Certificato di ultimazione lavori e che gli stessi lavori sono stati collaudati con esito positivo per un importo complessivo di netti Euro 109.647,75, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 06.12.2013 (documentazione trasmessa dal Comune di Poggio Renatico con lettera in data 05.02.2014 Prot. n. 0001652 posta agli atti della Struttura Tecnica del Commissario delegato in data 06.02.2014 Prot. CR.2014.0005924);

- che tutte le spese sostenute dal Comune di Poggio Renatico per il completamento delle opere in parola sono state dallo stesso Comune definitivamente accertate e che, pertanto, è possibile fissare il costo complessivo e definitivo occorso per la loro realizzazione in complessivi Euro 131.709,11, costo così suddiviso nel relativo Quadro Economico Finale:

Lavori in appalto	Euro	109.647,75
Allacciamenti	Euro	6.754,90
Spese tecniche	Euro	2.507,66
IVA	Euro	<u>12.798,80</u>
Totale complessivo	Euro	131.709,11

- che a conclusione delle opere di cui trattasi è stata inoltre accertata una minore spesa di complessivi Euro 24.664,89 rispetto al finanziamento di Euro 156.374,00 assegnato con il già più volte citato Decreto n. 446/2013 (Euro 156.374,00 – 131.709,11 = Euro 24.664,89);

- che al Comune di Poggio Renatico sono state corrisposte, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui trattasi, risorse economiche eccedenti rispetto alle effettive necessità per Euro 9.027,49, importo così determinato:

Costo complessivo accertato	Euro	131.709,11
A detrarre acconto corrisposto con decreti n. 1046/2013 e n. 1502/2013	Euro	<u>140.736,60</u>
Tornano	Euro	9.027,49

**Ritenuto** che, in base a quanto sopra esposto e alla documentazione sopra citata, il Comune di Poggio Renatico debba provvedere alla restituzione della predetta somma di Euro 9.027,49 mediante accredito presso la contabilità speciale codice conto n. 5699 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna e intestata al Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. 74/2012.

Tutto quanto sopra premesso,

#### DECRETA

1) di approvare in Euro 131.709,11 il costo complessivo e definitivo sostenuto dal Comune di Poggio Renatico (FE) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse alla Palestra Scolastica Temporanea di cui al Lotto 4 PST e, pertanto, di accertare un'economia di spesa di complessivi Euro 24.664,89 rispetto al finanziamento assegnato allo stesso Comune con decreto n. 446/2013 e ammontante a Euro 156.374,00;

2) di provvedere al recupero di Euro 9.027,49 accreditati al Comune di Poggio Renatico in eccedenza rispetto all'effettiva spesa sostenuta dallo stesso Comune per la realizzazione delle opere di urbanizzazione in trattazione, importo così determinato:

Costo complessivo accertato con il presente decreto	Euro	131.709,11
A detrarre acconto corrisposto con decreti n. 1046/2013 e n. 1502/2013	Euro	<u>140.736,60</u>
Tornano	Euro	9.027,49

- 3) di dare atto che il rimborso della predetta somma di Euro 9.027,49 dovrà avvenire mediante accredito presso la contabilità speciale codice conto n. 5699 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna e intestata al Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. 74/2012.

Bologna li, 26 Febbraio 2014

Vasco Errani  
