



IL PRESIDENTE  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



### Decreto n.380 dell'11 Marzo 2014

**COSTRUZIONE DI PALESTRE SCOLASTICHE TEMPORANEE (P.S.T.) - LOTTO  
2 COMUNE DI CENTO (FE)**

**LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 E ACCONTO  
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 BIS**

**CUP n. J48J12000280001 - CIG n. 4759234423 e n. 5436878DA5**

**Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, con il quale, tra l'altro, è stato prorogato al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

**Considerato:**

- che con ordinanze n. 13 del 25.07.2012, n. 78 del 21 novembre 2012, n. 17 del 2013, n. 68 del 7 giugno 2013 e n. 104 del 12 settembre 2013 è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole con il quale è stato stimato un costo complessivo di Euro 250.600.000,00, di cui € 37.000.000,00 per "Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014, compreso eventuali contributi per ripristini strutture da destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi eseguiti direttamente dai soggetti pubblici", la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;;
- che con ordinanza n. 84 del 5 dicembre 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara;
- che con decreto n. 129 del 22 febbraio 2013 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria, fra gli altri, del lotto n. 2 relativo alla palestra del Comune di Cento, (FE) alla ditta Fiorese Impianti S.r.l. per il corrispettivo di € 369.411,44, comprensivo di oneri per la sicurezza di € 16.377,85 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che con decreto n. 300 del 19.04.2013 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del suindicato lotto 2 alla ditta Fiorese Impianti S.r.l.;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J48J12000280001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4759234423;
- che, in data 24.07.2013 è stato sottoscritto con la ditta Fiorese Impianti S.r.l., il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0127 per il corrispettivo di € 369.411,43 oltre ad

IVA;

- che l'aggiudicataria, con nota in atti del 1' ottobre 2013, ha comunicato di aver variato la propria denominazione sociale in Fiorese Costruzioni Generali S.r.l., come da verbale di Assemblea autenticato dal Notaio Dott. Giuseppe Fietta, rep. n. 205.501 e racc. 72.720 dell'11 settembre 2013;
- che con decreto n. 1350 del 15 novembre 2013 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 del lotto 2 in argomento, che prevede lavorazioni integrative per un costo aggiuntivo di € 160.995,42 oltre ad IVA;
- che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 5436878DA5;
- che in data 29.11.2013 è stato sottoscritto con la ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l. l'atto aggiuntivo Rep. n. 219 al contratto di appalto del 24.07.2013 Rep. n. 0127 per il corrispettivo di € 160.995,42 oltre ad IVA;
- che il corrispettivo contrattuale complessivo ammonta pertanto ad € 530.406,85 oltre ad IVA.

**Tenuto conto** che l'articolo 11 del contratto di appalto prevede che i pagamenti del corrispettivo contrattuale, se riferiti a prestazioni svolte da subcontraenti e/o subfornitori sono eseguiti a fronte della delegazione di pagamento di cui agli artt. 1268 e ss del Codice Civile, che l'Appaltatore conferisce, nella sua qualità di delegante, alla Stazione Appaltante, in qualità di delegato, e sono effettuati direttamente alle imprese subcontraenti e/o subfornitrici, in qualità di delegatarie. "Tali pagamenti potranno essere eseguiti solo dopo presentazione da parte delle imprese subcontraenti e/o subfornitrici di regolari fatture, precedute da comunicazione da parte dell'Appaltatore alla Stazione Appaltante, sulle prestazioni rese e di attestazione del D.L. e del RUP della regolarità delle stesse".

**Visti:**

- lo stato di avanzamento lavori n. 4 redatto in data 21 novembre 2013 ed il certificato di Pagamento n. 4 del 2 dicembre 2013, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 158.499,98 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del

D.P.R. n. 207/2010;

- la relativa fattura n. 55 del 04/12/2013 di € 158.499,98 IVA 10% compresa, emessa dalla ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l.;
- il decreto n. 194 del 17 febbraio 2014 con il quale, fra l'altro, è stato liquidato all'impresa un acconto di € 131.786,87 IVA 10% compresa a valere sul suindicato certificato di pagamento n. 4, subordinando la liquidazione della somma di € 26.713,11 a saldo al ricevimento della delegazione di pagamento a favore delle Ditte sub affidatarie le cui prestazioni non risultano pagate, ovvero della prova dei pagamenti alle stesse effettuati direttamente dall'impresa aggiudicataria;
- che ora, con riferimento al suindicato certificato di pagamento n. 4, la Ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l., con nota in atti del 27.02.2014, ha trasmesso la prova dei pagamenti effettuati alle imprese sub affidatarie e pertanto si può provvedere alla liquidazione della suindicata somma di € 26.713,11 a saldo del certificato di pagamento n. 4;
- il certificato di pagamento n. 4 bis emesso, come previsto dall'art. 30 del Capitolato speciale di appalto, in data 26.02.2014 per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di € 58.344,76 IVA 10% compresa, a seguito di presentazione di atto di fidejussione emesso da Lombard Merchantt Bank S.p.a. in data 25.02.2014, n. DA92/14/02/0299 di € 61.262,00, corrispondente all'importo della ritenuta IVA compresa maggiorato del 5%;
- la relativa fattura n. 7/2014 del 26.02.2014 di € 58.344,76 IVA 10% compresa, emessa dalla ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l.;
- la nota del 27.02.2014 della ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l. con la quale la stessa ha trasmesso la prova dei pagamenti effettuati ad alcune delle imprese sub affidatarie indicato in € 1.538,70 quanto ancora dovuto alle ditte sub-affidatarie a titolo di ritenute di garanzia del 10%;
- che per le somme di cui sopra dovute ai subcontraenti e/o subfornitori non sono pervenute le delegazioni di pagamento previste dal succitato articolo 11 del contratto di appalto;
- che pertanto si può provvedere alla liquidazione di un acconto di € 56.806,06 a valere sul certificato di pagamento n. 4 bis,

subordinando la liquidazione della somma di € 1.538,70 a saldo al ricevimento della delegazione di pagamento a favore delle Ditte sub affidatarie le cui prestazioni non risultano pagate, ovvero della prova dei pagamenti alle stesse effettuati direttamente dall'impresa aggiudicataria.

**Rilevato:**

- che la Prefettura di Ferrara, in data 19 agosto 2013, ha trasmesso l'informativa antimafia per la Ditta Fiorese Impianti S.r.l.;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la ditta Fiorese Impianti S.r.l. dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'aggiudicatario, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto corrente dedicato.

**Ritenuto**, in base alla documentazione sopracitata, di procedere alla liquidazione alla ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l. della somma di € 83.519,17 IVA 10% compresa a saldo del certificato di pagamento n. 4 ed in acconto del certificato di pagamento n. 4 bis, subordinando la liquidazione della somma residua di € 1.538,70, a saldo dello stesso, al ricevimento delle delegazioni di pagamento a favore delle imprese sub affidatarie le cui prestazioni non sono state pagate, ovvero della prova dei pagamenti alle stesse effettuati direttamente dall'impresa aggiudicataria.

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di € 83.519,17 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

**Ritenuto** di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale



di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

**Visti:**

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

**DECRETA**

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, a favore della ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l., aggiudicataria dei lavori di cui al lotto 2 delle Palestre Scolastiche Temporanee (P.S.T.), l'importo di € 83.519,17 così determinato:
  - a. per € 26.713,11 IVA 10% compresa a saldo del certificato di pagamento numero 4 e della fattura n. 55 del 04/12/2013 di € 158.499,98 IVA 10% compresa emessa dalla ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l., di cui € 131.786,87 liquidate in acconto con decreto n. 194 del 17 febbraio 2014;
  - b. per € 56.806,06 IVA 10% compresa in acconto del certificato di pagamento n. 4 bis, emesso a seguito di presentazione di atto di fidejussione di Lombard Merchantt Bank S.p.a. del 25.02.2014, n. DA92/14/02/0299 di € 61.262,00 corrispondente

all'importo della ritenuta IVA compresa maggiorato del 5%, ed in acconto della relativa fattura n. 7/2014 del 26.02.2014 di € 58.344,76 IVA 10% compresa, emessa dalla stessa ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l.;

2. di dare atto che l'importo di € 83.519,17 IVA compresa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 122 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;
3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 83.519,17 a favore della ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l., sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, l'Impresa ha presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
5. di subordinare la liquidazione della somma di € 1.538,70 a saldo del certificato di pagamento n. 4 bis al ricevimento delle delegazioni di pagamento a favore delle imprese sub affidatarie le cui prestazioni non sono state pagate, ovvero della prova dei pagamenti alle stesse effettuati direttamente dall'impresa aggiudicataria.

Bologna lì, 11 Marzo 2014

Vasco Errani

