

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 111 del 22 gennaio 2018

Liquidazione del contributo relativo al II SAL per la domanda di pagamento protocollo CR-37637-2017 del 26/10/2017 relativa alla concessione a favore della società **TECOPRESS SRL** a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-58834-2015 del 10/12/2015**.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e visto l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- le Convenzioni sottoscritte in data 11/09/2013 (RPI/2013/691) e in data 05/02/2016 (RPI/2016/30) ed i successivi atti integrativi, tra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato di INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base

delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata”;

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii,
- prevede che in caso di indisponibilità del dott. Dario de Pascale, le funzioni di Responsabile del procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Carmela D’Amato, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi alle imprese, sulla base dell’organizzazione di INVITALIA;

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO:

- che, in data **10 dicembre 2015**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. CR-58834-2015** presentata dalla società **TECOPRESS S.A.S. DI ENZO DONDI & C**, con sede legale nel Comune di Sant’Agostino (FE), frazione Dosso, in Via Statale n. 292-294, Codice Fiscale e Partita Iva 00080190382;
- che, con **Decreto n. 3774 del 11 novembre 2016**, è stato concesso alla società **TECOPRESS S.R.L.** un contributo complessivo pari a **€ 13.522.946,97** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione;
- che, in data **26 ottobre 2017** la società **TECOPRESS S.R.L.** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-37637-2017**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **II SAL** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione;

PRESO ATTO che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

PRESO ATTO di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-44142-2017 del 21/12/2017**) acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo

al **II SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione, è pari a complessivi **€ 214.512,44** (di cui € 21.422,05 da erogare al beneficiario ed € 193.090,39 da erogare ai prestatori di lavoro);

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E23G12000330002**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato il beneficiario ha dichiarato, nella domanda di accesso ai contributi, di avere **una copertura assicurativa pari ad € 4.653.522,45** di cui si è tenuto conto nella fase di determinazione del contributo;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

RITENUTO di incaricare la "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 214.512,44** (di cui € 21.422,05 da erogare al beneficiario ed € 193.090,39 da erogare ai prestatori di lavoro), relativo al pagamento del **II SAL** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della società **TECOPRESS S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Sant'Agostino (FE), frazione Dosso, in Via Statale nn. 292-294, Partita Iva e Codice Fiscale 00080190382, avente come legale rappresentante il Sig. Dondi Federico, Codice Fiscale DNDFRC78E03C469R la somma complessiva pari a **€ 214.512,44** (di cui € 21.422,05 da erogare al beneficiario ed € 193.090,39 da erogare ai prestatori di lavoro), relativa alla liquidazione del **II SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-58834-2015**;
2. di dare mandato alla "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **TECOPRESS S.R.L.** e alla **“CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.”**, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all’Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (2° SAL)

TECOPRESS SRL - Impresa

ANAGRAFICA						
TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO		
LEGALE RAPPRESENTANTE:	FEDERICO DONDI		DNDFRC78E03C469R		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -58834-2015 10/12/2015
SEDE LEGALE	VIA STATALE N.292-294		TERRE DEL RENO	(FE)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-70849-2016 28/12/2016
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	VIA STATALE N.292/294 FRAZ.DOSSO		TERRE DEL RENO	(FE)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-37637-2017 26/10/2017
CODICE FISCALE / P.IVA	00080190382			ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		
DELOCALIZZAZIONE	NO			CUP	E23G12000330002	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-24.54.00			VISURA DEGGENDORF	REGOLARE	04/01/2018
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO SPA- FILIALE DI DOSSO			TITOLO ABILITATIVO	CR-4635-2016	02/02/2016
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				AIA		
				DURC rilasciato il	29/09/2017	DURC-14557-2017 06/11/2017
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)		
				ANTIMAFIA (certificato)	CR-40955-2017	28/11/2017
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	185	
				IVA	DETRAIBILE	

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 13.522.946,97	€ 4.653.522,45	€ 0,00	€ 5.865.579,40	€ 214.512,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 13.522.946,97	€ 4.653.522,45	€ 0,00	€ 5.865.579,40	€ 214.512,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 2.837.402,47	€ 2.263.588,36	€ 2.622.890,03	€ 21.422,05	€ 193.090,39	€ 214.512,44

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Immobile A - Macrocategoria opere strutturali edili fattura n°171400 del 29/09/2017 emessa da CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.	€ 45.284,92	L'importo non ammesso è riferito alla riparametrazione del costo dell'intervento ammissibile (come previsto dall'art.4 comma 16), al netto delle demolizioni, poichè la superficie esistente risulta inferiore rispetto alla superficie dell'edificio di nuova costruzione. Il fattore di riparametrazione risulta pari a 0,8906.
Immobile A - Macrocategoria opere strutturali impiantistiche fattura n°171400 del 29/09/2017 emessa da CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.	€ 28.178,99	
Immobile A - Macrocategoria finiture edili fattura n°171400 del 29/09/2017 emessa da CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.	€ 8.675,24	
Immobile A - Macrocategoria finiture impiantistiche fattura n°171400 del 29/09/2017 emessa da CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.	€ 5.148,22	
Immobile B - Macrocategoria opere strutturali edili fattura n°171400 del 29/09/2017 emessa da CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.	€ 27.969,96	L'importo non ammesso è riferito alla riparametrazione del costo dell'intervento ammissibile(come previsto dall'art.4 comma 16), al netto delle demolizioni, poichè la superficie esistente risulta inferiore rispetto alla superficie dell'edificio di nuova costruzione. Il fattore di riparametrazione risulta pari a 0,8906.
Immobile B - Macrocategoria opere strutturali edili ft. 359/2017 del 30/06/2017 emessa da BARACLIT SPA	€ 5.340,89	
Immobile B - Macrocategoria opere strutturali edili 513/2017 DEL 15/09/2017 emessa da BARACLIT SPA	€ 4.047,80	
Immobile B - Macrocategoria opere strutturali impiantistiche fattura n°171400 del 29/09/2017 emessa da CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.	€ 20.411,02	
Immobile B - Macrocategoria finiture edili - fattura n°171400 del 29/09/2017 emessa da CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.	€ 7.283,15	L'importo di € 37.967,89 non ammesso è riferito alla riparametrazione del costo dell'intervento ammissibile(come previsto dall'art.4 comma 16), al netto delle demolizioni, poichè la superficie esistente risulta inferiore rispetto alla superficie dell'edificio di nuova costruzione. Il fattore di riparametrazione risulta pari a 0,8906. L'importo pari ad € 9.381,76 non è ammesso in quanto riferito a lavorazioni non ammesse da decreto di concessione e più precisamente: - € 580,48 sulla voce A03017.b; - € 4.500,45 sulla voce A03018.a; - € 749,21 sulla voce A03020.a; - € 3.551,62 sulla voce A03029.e.
Immobile B - Macrocategoria finiture impiantistiche - fattura n°171400 del 29/09/2017 emessa da CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.	€ 15.217,77	
Immobile C+H - Macrocategoria OPERE STRUTTURALI EDILI - fattura n°171400 del 29/09/2017 emessa da CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.	€ 47.066,54	
Immobile C+H - Macrocategoria OPERE STRUTTURALI IMPIANTISTICHE - fattura n°171400 del 29/09/2017 emessa da CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.	€ 24.451,87	
Immobile C+H - Macrocategoria FINITURE EDILI - fattura n°171400 del 29/09/2017 emessa da CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.	€ 1.744,92	L'importo non ammesso è riferito alla riparametrazione del costo dell'intervento ammissibile(come previsto dall'art.4 comma 16), al netto delle demolizioni, poichè la superficie esistente risulta inferiore rispetto alla superficie dell'edificio di nuova costruzione. Il fattore di riparametrazione risulta pari a 0,8906.
Immobile F - Macrocategoria OPERE STRUTTURALI EDILI - fattura n°171400 del 29/09/2017 emessa da CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.	€ 1.214,96	
Immobile D - Macrocategoria OPERE STRUTTURALI EDILI - fattura n°171400 del 29/09/2017 emessa da CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.	€ 5.713,34	
Immobile E - Macrocategoria OPERE STRUTTURALI EDILI - fattura n°171400 del 29/09/2017 emessa da CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.	€ 385,37	
TOTALE	€ 248.134,95	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Immobile A - Macrocategoria opere strutturali edili fattura n°171400 del 29/09/2017 emessa da CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.	€ 27.632,98	L'importo di € 11.335,49 € è sospeso in quanto riferito a quantità eccedenti il computo metrico ammesso da decreto di concessione e più precisamente: - € 4.395,30 sulla voce A03018.a; - € 6.940,19 sulla voce A03020.b. Si sospende l'importo di € 16.297,49 in quanto riferito a quantità eccedenti il computo metrico ammesso da decreto di concessione (opere comuni) sulle seguenti voci: A01010.a; F01010.b; 18.09.010/002; 18.09.010/003; A0102.a; 18.09.002/005; A01010.b; C02053.d; C02054.a; C02041.j. Si rimanda al SAL a SALDO l'eventuale riammissione di tali importi, previa valutazione di congruità e capienza all'interno della macrocategoria in oggetto.
Immobile A - Macrocategoria finiture edili fattura n°171400 del 29/09/2017 emessa da CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.	€ 17.685,85	L'importo di € 17.685,85 è sospeso in quanto riferito a quantità eccedenti il computo metrico ammesso da decreto di concessione sulla voce A20015.a. Si rimanda al SAL a SALDO l'eventuale riammissione di tali importi, previa valutazione di congruità e capienza all'interno della macrocategoria in oggetto.
Immobile B - Macrocategoria opere strutturali edili fattura n°171400 del 29/09/2017 emessa da CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.	€ 62.297,92	L'importo di € 53.710,45 è sospeso in quanto riferito in parte a quantità eccedenti il computo metrico ammesso da decreto di concessione e in parte a nuove lavorazioni e più precisamente: - € 5.473,53 sulla voce A01002.a; - € 9.083,02 sulla voce NP001; - € 2.842,53 sulla voce A02041; - € 1.734,32 sulla voce A03029.e; - € 21.871,18 sulla voce A05023.e (NL); - € 7.781,00 sulla voce A01010.a (NL); - € 4.925,07 sulla voce A15100.b (NL). Si sospende l'importo di € 8.587,27 in quanto riferito a quantità eccedenti il computo metrico ammesso da decreto di concessione (opere comuni) sulle seguenti voci: A01010.a; F01010.b; 18.09.010/002; 18.09.010/003; A0102.a; 18.09.002/005; A01010.b; C02053.d; C02054.a; C02041.j. Si rimanda al SAL a SALDO l'eventuale riammissione di tali importi, previa valutazione di congruità e capienza all'interno della macrocategoria in oggetto.
Immobile C+H - Macrocategoria opere strutturali edili fattura n°171400 del 29/09/2017 emessa da CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.	€ 137.139,50	L'importo di € 129.540,05 è sospeso in quanto riferito in parte a quantità eccedenti il computo metrico ammesso da decreto di concessione e in parte a nuove lavorazioni e più precisamente: - € 97.210,67 sulla voce A17005.e BIS (NL); - € 1110,76 sulla voce A03018.a; - € 832,70 sulla voce A15003.a; - € 2.800,66 sulla voce A15003.b; - € 1.874,14 sulla voce A03018.a; - € 2.539,82 sulla voce A03020.b; - € 2.146,44 sulla voce A03029.c; - € 15.928,49 sulla voce A17005.b; - € 5.096,37 sulla voce A17053. Si sospende l'importo di € 7.599,45 in quanto riferito a quantità eccedenti il computo metrico ammesso da decreto di concessione (opere comuni) sulle seguenti voci: A01010.a; F01010.b; 18.09.010/002; 18.09.010/003; A0102.a; 18.09.002/005; A01010.b; C02053.d; C02054.a; C02041.j. Si rimanda al SAL a SALDO l'eventuale riammissione di tali importi, previa valutazione di congruità e capienza all'interno della macrocategoria in oggetto.
Immobile C+H - Macrocategoria finiture edili fattura n°171400 del 29/09/2017 emessa da CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.	€ 23.266,88	L'importo di € 23.266,88 è sospeso in quanto riferito a quantità eccedenti il computo metrico ammesso da decreto di concessione sulla voce A20015.a. Si rimanda al SAL a SALDO l'eventuale riammissione di tali importi, previa valutazione di congruità e capienza all'interno della macrocategoria in oggetto.
Immobile F - Macrocategoria opere strutturali edili - fattura n°171400 del 29/09/2017 emessa da CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.	€ 2.394,97	Si sospende l'importo di € 2.394,97 in quanto riferito a quantità eccedenti il computo metrico ammesso da decreto di concessione (opere comuni) sulle seguenti voci: A01010.a; F01010.b; 18.09.010/002; 18.09.010/003; A0102.a; 18.09.002/005; A01010.b; C02053.d; C02054.a; C02041.j. Si rimanda al SAL a SALDO l'eventuale riammissione di tali importi, previa valutazione di congruità e capienza all'interno della macrocategoria in oggetto.
Immobile F - Macrocategoria spese tecniche	€ 20.978,07	L'importo sospeso è riferito all'eccedenza sul massimale erogabile per SAL; si rimanda al sal a saldo l'eventuale riammissione della spesa sospesa, previa valutazione di capienza sulla macrocategoria in oggetto.
Immobile D - Macrocategoria opere strutturali edili fattura n°171400 del 29/09/2017 emessa da CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.	€ 11.262,37	Si sospende l'importo di € 11.262,37 in quanto riferito a quantità eccedenti il computo metrico ammesso da decreto di concessione (opere comuni) sulle seguenti voci: A01010.a; F01010.b; 18.09.010/002; 18.09.010/003; A0102.a; 18.09.002/005; A01010.b; C02053.d; C02054.a; C02041.j. si rimanda al sal a saldo l'eventuale riammissione della spesa sospesa, previa valutazione di capienza sulla macrocategoria in oggetto.
Immobile D - Macrocategoria spese tecniche	€ 22.260,97	L'importo sospeso è riferito all'eccedenza sul massimale erogabile per SAL; si rimanda al sal a saldo l'eventuale riammissione della spesa sospesa, previa valutazione di capienza sulla macrocategoria in oggetto.
Immobile E - Macrocategoria opere strutturali edili fattura n°171400 del 29/09/2017 emessa da CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.	€ 759,65	Si sospende l'importo di € 759,65 in quanto riferito a quantità eccedenti il computo metrico ammesso da decreto di concessione (opere comuni) sulle seguenti voci: A01010.a; F01010.b; 18.09.010/002; 18.09.010/003; A0102.a; 18.09.002/005; A01010.b; C02053.d; C02054.a; C02041.j. si rimanda al sal a saldo l'eventuale riammissione della spesa sospesa, previa valutazione di capienza sulla macrocategoria in oggetto.
TOTALE	€ 325.679,16	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%...)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
IMMOBILE A - MACROCATOGORIA OPERE STRUTTURALI EDILI	€ 368.654,02	
IMMOBILE A - MACROCATOGORIA OPERE STRUTTURALI	€ 229.398,58	
IMPIANTISTICHE	€ 70.623,11	
IMMOBILE A - MACROCATOGORIA FINITURE EDILI	€ 41.910,49	
IMMOBILE A - MACROCATOGORIA FINITURE IMPIANTISTICHE	€ 53.060,81	
IMMOBILE A - MACROCATOGORIA SPESE TECNICHE	€ 217.795,92	Decurtazione in presenza di indennizzo assicurativo
IMMOBILE B - MACROCATOGORIA OPERE STRUTTURALI EDILI	€ 41.588,32	
IMMOBILE B - MACROCATOGORIA OPERE STRUTTURALI	€ 31.519,32	
IMMOBILE B - MACROCATOGORIA OPERE STRUTTURALI	€ 158.936,08	
IMMOBILE B - MACROCATOGORIA FINITURE EDILI	€ 56.712,28	
IMMOBILE B - MACROCATOGORIA FINITURE IMPIANTISTICHE	€ 118.497,41	
IMMOBILE B - MACROCATOGORIA SPESE TECNICHE	€ 28.479,96	Decurtazione in presenza di indennizzo assicurativo. si segnala che l'importo totale decurtato è comprensivo di € 20.212,63, riclassificato dall' immobile MT
IMMOBILE C+H - MACROCATOGORIA OPERE STRUTTURALI EDILI	€ 304.633,14	
IMMOBILE C+H - MACROCATOGORIA OPERE STRUTTURALI	€ 197.662,02	Decurtazione in presenza di indennizzo assicurativo
IMPIANTISTICHE	€ 14.105,40	
IMMOBILE C+H - MACROCATOGORIA FINITURE EDILI	€ 43.934,53	
IMMOBILE C+H - MACROCATOGORIA SPESE TECNICHE	€ 20.212,63	Riclassificazione Indennizzo assicurativo per un importo pari ad € 20.212,63 sull'immobile MT, che si provvede a recuperare al presente sal 2 riclassificandolo sull'immobile B.
IMMOBILE MT - MACROCATOGORIA OPERE STRUTTURALI EDILI	€ 9.890,65	
IMMOBILE F - MACROCATOGORIA OPERE STRUTTURALI EDILI	€ 8.703,84	
IMMOBILE F - MACROCATOGORIA SPESE TECNICHE	€ 17.435,75	
IMMOBILE ENEL - MACROCATOGORIA OPERE STRUTTURALI	€ 184,89	Decurtazione in presenza di indennizzo assicurativo
IMPIANTISTICHE	€ 46.510,93	
IMMOBILE ENEL - MACROCATOGORIA SPESE TECNICHE	€ 5.913,89	
IMMOBILE D - MACROCATOGORIA OPERE STRUTTURALI EDILI	€ 3.137,19	
IMMOBILE D - MACROCATOGORIA SPESE TECNICHE		
IMMOBILE E - MACROCATOGORIA OPERE STRUTTURALI EDILI		
TOTALE	€ 2.049.075,91	
TOTALE GENERALE	€ 2.622.890,03	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	2° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR -58834-2015 del 10/12/2015
ID PAGAMENTO	080000020000588342015
CODICE CUP	E23G1200030002
STRINGA MIP	//MIP/E23G1200030002/NN/IBANccDEDICATO/080000020000588342015

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)						
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN	
TECOPRESS SRL	00080190382	00080190382	IT492061150937100000132200	€ 21.422,05	3D	
CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP.	00916510365	00916510365	IT610033951290000010007869	€ 186.045,27	3B	
BARACUT S.p.A.	00103190518	00103190518	IT400200802854000004173705	€ 3.323,50	3B	
ENGINEERING 2004 STUDIO TECNICO DI ING. GIOVANNI D'ALESSANDRO	DLSGNN69D2F913E	04141140659	IT2580101076281615317504518	€ 328,37	3A	
ING. PELLEGRINO DOLGETTA	DGLPLG69S231438M	05084540656	IT500061150937100000132360	€ 2.736,49	3A	
MEGADE ENGINEERING Servizi di Ingegneria di GARGIULO VITTORIO	GRGVTR6L26F912R	04323750655	IT91N056961100600021138X34	€ 656,76	3A	
TOTALE				€ 214.512,44		

NOTE:
1) SI SEGNALE CHE L'IMPORTO VERSATO AL BENEFICIARIO E' COMPRESIVO DI QUOTA PARTE DELLA RITENUTA D'ACCONTO PER LE SEGUENTI FATTURE:
€ 651,55 PER LA FATTURA N. 7 del 01/07/2017 ING. PELLEGRINO DOLGETTA;
€ 141,50 PER LA FATTURA N. 16 DEL 12/10/2017 ENGINEERING 2004 ING. GIOVANNI D'ALESSANDRO;
€ 156,37 PER LA FATTURA N. 28/2017 DEL 12/10/2017 DI MEGADE ENGINEERING ING. VITTORIO GARGIULO.
2) In data 15/12/2017 viene caricata, come integrazione volontaria sul portale Sfinge, una DSAN a firma del beneficiario in merito alla variazione dell'IBAN di TECOPRESS SRL rispetto a quello dichiarato in domanda di pagamento e confermato in risposta a nostra richiesta d' integrazione del 06/11/2017 nella quale veniva comunicato solo il nuovo IBAN dell'ing. Dolgetta Pellegrino.
3) La decurtazione dell'indennizzo assicurativo (per il presente SAL pari a € 2.049.075,91) è stata effettuata ai sensi dell'art.7 comma 7 dell' ord. 57/2012 e ss.mm.ii.: "[...] l'ammontare dell'indennizzo assicurativo già liquidato al beneficiario verrà dedotto dall'importo rendicontato nel primo SAL utile; qualora l'ammontare dell'indennizzo superi il contributo liquidato nel SAL, l'importo residuo verrà dedotto dal SAL successivo [...]".
Nello specifico si è provveduto a decurtare, ove possibile, l'importo residuo dell'assicurazione su ciascun immobile, in linea con il metodo di ripartizione utilizzato in istruttoria di concessione, secondo gli importi indicati nel decreto n° 3774 del 11/11/2016.