

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1321 del 28 maggio 2018

Liquidazione del contributo relativo al II SAL per la domanda di pagamento protocollo **CR-8799-2018 del 14/03/2018** relativa alla concessione a favore della società **Coma s.r.l.** a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-61319-2015 del 23/12/2015**.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- la Convenzione sottoscritta in data 06/03/2018 (RPI/2018/117) tra il Commissario Delegato e INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 3132 del 8 novembre 2017 "aggiudicazione alla Rete di Imprese tra Performer Srl (mandataria), T&D srl (mandante) relativa all'affidamento del servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo Sfinge relativo alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 13/2017 e ss. mm. ii. per interventi relativi al sima che ha colpito il territorio della Regione Emilia Romagna il 20-29 maggio 2012.
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";

- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii,

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO:

- che, in data **23 dicembre 2015** è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-61319-2015** presentata dalla società **Coma s.r.l.**, con sede legale nel Comune di Carpi (MO), in Via Strada Statale 468 Motta, n. 30, Codice Fiscale e Partita Iva 00311870364;
- che, con **Decreto n. 2135 del 19 luglio 2016**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 557.947,02** per gli interventi sugli immobili di proprietà;
- che, in data **14 marzo 2018** la società **Coma s.r.l.** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-8799-2018**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **II SAL** per gli interventi sugli immobili di proprietà;

PRESO ATTO che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

PRESO ATTO di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-19297-2018 del 14/05/2018**) acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **II SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sugli immobili di proprietà, è pari a complessivi **€ 155.513,75** (di cui € 10.274,06 da erogare al beneficiario ed € 145.239,69 da erogare ai prestatori di lavoro);

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell’Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all’intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E53G12000210002**;

- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato il beneficiario ha dichiarato, nella domanda di accesso ai contributi, di avere **una copertura assicurativa pari ad € 35.297,14** di cui si è tenuto conto nella fase di determinazione del contributo;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

RITENUTO di incaricare il "**BANCO BPM SPA**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 155.513,75** (di cui € 10.274,06 da erogare al beneficiario ed € 145.239,69 da erogare ai prestatori di lavoro), relativo al pagamento del **II SAL** per gli interventi sugli immobili di proprietà, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della società **Coma s.r.l.**, con sede legale nel Comune di Carpi (MO), in Via Strada Statale 468 Motta, n. 30, Codice Fiscale e Partita Iva 00311870364, avente come legale rappresentante il Sig. Carlo Capelli, Codice Fiscale CPLCRL43C16F966V, la somma complessiva pari a **€ 155.513,75** (di cui € 10.274,06 da erogare al beneficiario ed € 145.239,69 da erogare ai prestatori di lavoro), relativa alla liquidazione del **II SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-61319-2015**;
2. di dare mandato al "**BANCO BPM SPA**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **Coma s.r.l.** e al "**BANCO BPM SPA**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (2° SAL)									
Coma S.r.l. - Impresa									
ANAGRAFICA									
TIPO	Impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO				
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Carlo Capelli		CPLCRL43C16F966V		RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR -61319-2015	23/12/2015	
					DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-28454-2017	26/07/2017	
SEDE LEGALE	Strada Statale 468 Motta, n° 30 - CAP 41012		Carpi	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL		CR-8799-2018	14/03/2018	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Roma/Via Palermo, n°3-5/2-8- CAP 41016		Novi di Modena	(MO)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI				
CODICE FISCALE / P.IVA	00311870364		00311870364		CUP		E53G12000210002		
					VISURA DEGGENDORF		REGOLARE	15/05/2018	
DELOCALIZZAZIONE	NO				TITOLO ABILITATIVO		CR-30467-2017	21/08/2017	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-13.30.00	S-96.01.20	C-14.39.00	C-25.12.20	AIA				
	L-68.20.01				DURC rilasciato il		03/04/2018	DURC-5037-2018	03/04/2018
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)				
					ANTIMAFIA (certificato)		CR-1201-2018	29/12/2017	
BANCA CONVENZIONATA	BANCO BPM SPA, FILIALE NOVI DI MODENA				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		n.d.		
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					IVA	DETRAIBILE			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE	
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO		
IMMOBILI	€ 557.947,02	€ 35.297,14		€ 201.316,26	€ 155.513,75				
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 557.947,02	€ 35.297,14	€ 0,00	€ 201.316,26	€ 155.513,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
PRESENTE LIQUIDAZIONE									
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE			
IMMOBILI	€ 184.376,69	€ 155.513,75	€ 37.908,32	€ 10.274,06	€ 145.239,69	€ 155.513,75			
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 184.376,69	€ 155.513,75	€ 37.908,32	€ 10.274,06	€ 145.239,69	€ 155.513,75			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
ft. 04/2018 del 14/02/2018, Piero Fontana Ingegnere Civile	€ 93,98	L'importo non ammissibile è pari a € 93,98 al netto d'IVA per eccedenza del limite erogabile per le spese tecniche di progettazione di cui all'art.4 comma 7 dell'Ord.57/2012 e ss.mm.ii., nella misura del 10% relativamente al costo dell'intervento dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo per l'Immobile 2.							
ft. 5/2018 del 14/02/2018, Gaetano Crisafulli	€ 32,80	L'importo non ammissibile è pari a € 32,80 al netto d'IVA per eccedenza del limite erogabile per le spese tecniche di progettazione di cui all'art.4 comma 7 dell'Ord.57/2012 e ss.mm.ii., nella misura del 10% relativamente al costo dell'intervento dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo per l'Immobile 2.							
ft. 18 del 20/07/2017, Piero Fontana Ingegnere Civile	€ 3.086,51	L'importo di € 3.086,51, sospeso nel SAL n.1, è non ammissibile per eccedenza del limite erogabile per le spese tecniche di progettazione di cui all'art.4 comma 7 dell'Ord.57/2012 e ss.mm.ii., nella misura del 10% relativamente al costo dell'intervento dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo per l'immobile 2.							
	TOTALE	€ 3.213,30							
DETTAGLIO SPESE SOSPESE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
ft. 13/2018 del 02/03/2018, Origami Srl	€ 34.695,02	Si sospende, con rinvio della verifica a SALDO, l'importo di € 34.695,02 per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo valutato in fase di concessione relativamente all'Immobile 3. Si riporta di seguito il dettaglio degli importi sospesi per ciascuna categoria di spesa: • € 34.499,49 per la categoria di spesa "A - a - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI", di cui: - € 506,00 per la voce C1.03-B02028 (Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata); - € 21.825,51 per la voce C2.03-A01004.a (Scavo a sezione obbligata); - € 2.040,91 per la voce C2.14-A03020.a (Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi); - € 0,96 per la voce C2.47-F01017.b (Recinzione provvisoria modulare da cantiere [...] costo di utilizzo mensile); - € 6.060,56 per la nuova voce C2.54- B01009.d (Taglio di superfici piane con macchine); - € 1.014,64 per la nuova voce C2.55-A01010.a (Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali); - € 3.050,91 per la nuova voce C2.56-A01010.b (Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali); • € 21,29 per la categoria di spesa "C - a - COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI", di cui: - € 19,58 per la voce C2.23-B01085 (Smontaggio di infissi in ferro o alluminio); - € 1,71 per la voce C2.46-F01017.a (Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli); • € 174,24 per la categoria di spesa "C - b - COSTI PER LE FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE" relativamente alla voce C2.39-AP.C.01 (Ripristino tubazioni di scarico in corrispondenza dello scavo).							
	TOTALE	€ 34.695,02							
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
"Fattura n°...del (data) fornitore									
"Fattura n°...del (data) fornitore									
"Fattura n°...del (data) fornitore									
	TOTALE	€ 0,00							
	TOTALE GENERALE	€ 37.908,32							

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	2° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR -61319-2015 del 23/12/2015
ID PAGAMENTO	0800000020000613192015
CODICE CUP	E53G12000210002
STRINGA MIP	//MIP/E53G12000210002/NN/IBANccDEDICATO/0800000020000613192015

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
Coma S.r.l.	00311870364	00311870364	IT43V0503466900000000023900	€ 10.274,06	3D
Origami Srl	03584140242	03584140242	IT97Y0320502000000000000070	€ 127.267,05	3B
Piero Fontana	FNTPRI67H15H829R	03094430240	IT93J0306234210000000952274	€ 16.501,69	3A
Gaetano Crisafulli	CRSGNG49P25L551B	00766460240	IT85H0200811897000101926796	€ 471,20	3A
Marcato Enrico	MRCNRC69D29L840W	02627690247	IT90R0306911890100000000981	€ 999,75	3A
TOTALE				€ 155.513,75	

NOTE

L'importo erogato nel presente Stato Avanzamento Lavori di € 155.513,75 è pari alla somma dell'importo rendicontato ammesso nel presente SAL di € 149.554,88 e l'importo sospeso nel SAL n. 1 per l'Immobile 2 e qui recuperato e riammesso pari a € 5.958,87.

In particolare, dell'importo di € 9.045,38 sospeso al SAL n.1 per l'immobile 2, è stato riammesso, nel presente SAL, un importo di € 5.958,87, relativo a variazioni di quantità in aumento rispetto a quanto previsto con Decreto di Concessione che si ritengono ammissibili in quanto compensati all'interno della stessa macro categoria e tra macrocategorie di spesa nella misura massima del 10%, senza aumento del contributo, ai sensi art. 25 "Norme transitorie" e paragrafo 4.1.6. delle Linee Guida dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. Il restante importo sospeso di € 3.086,51 al netto d'IVA per la ft. 18 del 20/07/2017 emessa Piero Fontana Ingegnere Civile è non ammissibile per eccedenza del limite erogabile per le spese tecniche di progettazione di cui all'art.4 comma 7 dell'Ord.57/2012 e ss.mm.ii., nella misura del 10% relativamente al costo dell'intervento dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo per l'Immobile 2.

Si rinvia a SALDO la verifica della documentazione atta a dimostrare il versamento da parte del beneficiario dell'importo pari alle ritenute d'acconto anticipate relativamnete alle fatture dei professionisti.