

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Decreto n. 1390 del 4 giugno 2018**

**Liquidazione del contributo relativo al I SAL per la domanda di pagamento protocollo CR-39736-2017 del 15/11/2017 relativa alla concessione a favore del CONDOMINIO "IL DIAMANTE" BLOCCO B a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-16113-2016 del 22/03/2016.**

#### **VISTI:**

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;

**VISTA** altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

#### **RICHIAMATI**, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

**VISTO** l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

**PRESO ATTO:**

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

**RICHIAMATE:**

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

**VISTE inoltre:**

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- la Convenzione sottoscritta in data 06/03/2018 (RPI/2018/117) tra il Commissario Delegato e INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 3132 del 8 novembre 2017 "aggiudicazione alla Rete di Imprese tra Performer Srl (mandataria), T&D srl (mandante) relativa all'affidamento del servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo Sfinge relativo alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 13/2017 e ss. mm. ii. per interventi relativi al sima che ha colpito il territorio della Regione Emilia Romagna il 20-29 maggio 2012.
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";

- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

**VISTA** l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii,

**PRESO ATTO** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**PREMESSO:**

- che, in data **22 marzo 2016** è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-16113-2016** presentata dal **CONDOMINIO "IL DIAMANTE" BLOCCO B**, ubicato nel Comune di Mirandola (MO) in Via Statale Sud, n. 113/115, Codice Fiscale 91013510366;
- che, con **Decreto n. 1577 del 8 giugno 2017**, è stato concesso al medesimo condominio un contributo complessivo pari a **€ 464.466,83** per gli interventi sull’immobile;
- che, in data **15 novembre 2017** il **CONDOMINIO "IL DIAMANTE" BLOCCO B** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-39736-2017**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **I SAL** per gli interventi sull’immobile;

**PRESO ATTO** che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

**PRESO ATTO** di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-20721-2018 del 24/05/2018**) acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **I SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sull’immobile, è pari a complessivi **€ 85.107,77** (di cui € 69.925,50 da erogare al beneficiario ed € 15.182,27 da erogare ai prestatori di lavoro);

**RITENUTO** di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell’Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all’intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E87B17000720001**;

- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;

**VERIFICATA** la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

**RITENUTO** di incaricare la "**BPER BANCA S.P.A.**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 85.107,77** (di cui € 69.925,50 da erogare al beneficiario ed € 15.182,27 da erogare ai prestatori di lavoro), relativo al pagamento del **I SAL** per gli interventi sull'immobile, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

## DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore del **CONDOMINIO "IL DIAMANTE" BLOCCO B**, ubicato nel Comune di Mirandola (MO) in Via Statale Sud, n. 113/115, Codice Fiscale 91013510366, avente come Amministratore di condominio la Sig.ra Ferrario Silvia, Codice Fiscale FRRSLV61L54F205I, la somma complessiva pari a **€ 85.107,77** (di cui € 69.925,50 da erogare al beneficiario ed € 15.182,27 da erogare ai prestatori di lavoro), relativa alla liquidazione del **I SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-16113-2016**;
2. di dare mandato alla "**BPER BANCA S.P.A.**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al **CONDOMINIO "IL DIAMANTE" BLOCCO B** e alla "**BPER BANCA S.P.A.**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini  
*Firmato digitalmente*

**ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (1° SAL)**

**CONDOMINIO "IL DIAMANTE" - BLOCCO B - Condominio**

**ANAGRAFICA**

TIPO	Condominio				PROTOCOLLI FASCICOLO			
	AMMINISTRATORE:	Silvia Ferrario		FRRLV61L54F205I		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -16113-2016	22/03/2016
					DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-39736-2017	15/11/2017	
SEDE LEGALE	VIA STATALE SUD 113/115		Mirandola	(MO)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI			
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	VIA STATALE SUD 113/115		Mirandola	(MO)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI			
CODICE FISCALE / P.IVA	91013510366		91013510366		CUP	E87B17000720001		
					VISURE DEGGENDORF	REGOLARI	25/05/2018	
DELOCALIZZAZIONE	NO				TITOLO ABILITATIVO	CR-2519-2017 CR-14750-2018	20/01/2017 17/04/2018	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	G-46.22.00	C-13.99.10	R-92.00.09	L-68.10.00	AIA			
	- Commercio all'ingrosso di fiori e piante; - Fabbricazione computer e prodotti di elettronica e ottica; - Gestione sale giochi e scommesse; - Locazione immobili di beni propri o in leasing.				DURC	DURC-5609-2018 DURC-6914-2018	17/04/2018 25/05/2018	
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)	INPS_10394952	17/04/2018	
					ANTIMAFIA (certificato)	CR-41733-2017	01/12/2017	
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA S.P.A. - FILIALE DI CAVEZZO				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	N.D.		
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					IVA	NON DETRAIBILE		

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 464.466,83	€ 0,00		€ 85.107,77				
BENI STRUMENTALI	€ 0,00							
SCORTE	€ 0,00							
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00							
PRODOTTI DOP/IGP	€ 0,00							
<b>TOTALE</b>	<b>€ 464.466,83</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 85.107,77</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**PRESENTE LIQUIDAZIONE**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 245.387,01	€ 85.107,77	€ 160.279,24	€ 69.925,50	€ 15.182,27	€ 85.107,77
BENI STRUMENTALI	€ 0,00					
SCORTE	€ 0,00					
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00					
PRODOTTI DOP/IGP	€ 0,00					
<b>TOTALE</b>	<b>€ 245.387,01</b>	<b>€ 85.107,77</b>	<b>€ 160.279,24</b>	<b>€ 69.925,50</b>	<b>€ 15.182,27</b>	<b>€ 85.107,77</b>

**DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE**

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n°12 del 05/11/2012 di IDEA COSTRUZIONI DI PORCARO ADELE	€ 2.117,50	Importi non ammissibili per assenza di evidenza della iscrizione/riciesta di iscrizione While List ed ulteriore documentazione in merito alla verifica dell'eventuale presenza dei subappalti/subforniture (€ 892,27 relativo alla voce A - a - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI e € 1.225,23 alla voce C - a - COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI della ft.12 del 05/11/2012, € 605,00 della ft. 15 del 06/11/2012).
Fattura n°15 del 06/11/2012 di IDEA COSTRUZIONI DI PORCARO ADELE	€ 605,00	Inoltre, relativamente alla ft. nr. 15 del 06/11/2012 non è stata fornita quietanza liberatoria in quanto il fornitore non risulta più in attività.
Fattura n°145 del 31/10/2012 di NUOVA CARPENTERIA POLLASTRI SRL	€ 4.668,00	Importi non ammissibili in quanto oggetto di rimborso assicurativo (il condominio Gioinvest Srl ha ottenuto un rimborso assicurativo di € 40.000,00 dedotto in occasione della rifatturazione al condominio con ft. n. 1 del 15/01/2018)
Fattura n°175 del 30/11/2012 di NUOVA CARPENTERIA POLLASTRI SRL	€ 32.065,00	Inoltre: -relativamente alla ft. 16 del 07/11/2012 di IDEA COSTRUZIONI DI PORCARO ADELE l'importo non ammissibile per assenza di evidenza della iscrizione/riciesta di iscrizione While List ed ulteriore documentazione in merito alla verifica dell'eventuale presenza dei subappalti/subforniture. -relativamente alle ft. di NUOVA CARPENTERIA POLLASTRI SRL guardare <b>NOTA 2</b> .
Fattura n° 16 del 07/11/2012 di IDEA COSTRUZIONI DI PORCARO ADELE	€ 3.267,00	
Fattura n°114 del 22/11/2012 di AeC COSTRUZIONI SRL	€ 4.507,51	La ft. intestata al condomino Mina Gnl risulta pagata parzialmente per € 4.000,00, pertanto il restante importo pari a € 4.507,51 non è ammissibile in quanto non sostenuto da parte del singolo condomino (il fornitore conferma un credito residuo di pari importo), l'importo non può essere pagato direttamente all'emittente perché la fattura fornita non è intestata al beneficiario del contributo, inoltre non potrà essere oggetto di riaddebito al condominio in quanto spesa non sostenuta dal condomino. Inoltre, non è stata allegata copia della fattura di riaddebito della spesa sostenuta emessa nei confronti del Condominio beneficiario del contributo, non sono stati forniti copia di contratti, preventivi firmati o altri documenti dai quale risulti la data dell'avvenuto affidamento dei lavori da parte del singolo condomino (con eventuale copia della doppia offerta se successivi al 12/10).
Fattura n°111 del 24/09/2012 di NUOVA CARPENTERIA POLLASTRI SRL	€ 1.210,00	Importo di € 1.000,00 al netto di IVA non ammissibile nel dettaglio: - € 820,00 in quanto dal quadro di raffronto fornito non risulta associata ad alcuna lavorazione presente nel CME; - € 180,00 in quanto relativo alla voce 21 bis A17005.b non presente nel computo ammesso in concessione.  Inoltre si rimanda a quanto indicato alla <b>NOTA 2</b> .
Fattura n°129 del 28/09/2012 di NUOVA CARPENTERIA POLLASTRI SRL	€ 217,80	Importo non ammissibile in quanto dal quadro di raffronto fornito non risulta associata ad alcuna lavorazione presente nel CME (inoltre per la stessa non è stata fornita quietanza liberatoria del fornitore, impresa cessata).  Inoltre relativamente asi rimanda a quanto indicato alla <b>NOTA 2</b> .
<b>TOTALE</b>	<b>€ 48.657,81</b>	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n° 165 del 30/11/2012 del fornitore NUOVA CARPENTERIA POLLASTRI SRL	€ 13.391,07	Per le seguenti fatture di Nuova Carpenteria Pollastri Srl, emesse dopo l'emissione dell'Ordinanza, non è stata fornita Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante che l'impresa ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto, riferite alle categorie di lavori previste nel computo metrico estimativo, ribassi non superiori al 20% dei prezzi dei lavori presi in appalto, oppure dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante di non aver effettuato subappalti (e, qualora siano presenti subaffidamenti, di aver verificato l'iscrizione o la richiesta di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 bis della L. 122/2012 per tutte le eventuali imprese sub-affidatarie operanti nel cantiere che eseguono lavorazioni, forniture e servizi per le categorie previste dall'art. 5 bis del D.L. 74/2012 e dell'Ordinanza commissariale 91/2012 e s.m.i.). Viene dichiarato "che non è stato possibile ottenere dichiarazione di sub-affidamenti per la ditta Nuova Carpenteria Pollastri in quanto la stessa ditta Nuova Carpenteria Pollastri non risultano più in attività." Da verifica sul sito dell'agenzia delle entrate, la partita iva relativa a Nuova Carpenteria Pollastri risulta cessata dal 31/08/2017. Si rinvia ai SAL/SALDO successivi l'acquisizione di ulteriore idonea documentazione al fine di sanare la criticità rilevata.
Fattura n° 145 del 31/10/2012 del fornitore NUOVA CARPENTERIA POLLASTRI SRL	€ 7.432,00	Della ft. 165 del 30/11/12 si sospende € 8.700,35 relativo alla voce A - a - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI e € 4.690,72 alla voce C - a - COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI. Inoltre guardare <b>NOTA 1</b> .
Fattura n° 114 del 22/11/2012 del fornitore AeC COSTRUZIONI SRL	€ 4.000,00	Per la ft. 114 del 22/11/2012 di AeC COSTRUZIONI SRL intestata al condomino Mina Gnl l'importo è sospeso e rinviato a verifica ai successivi SAL in quanto non è stata fornita fattura di riaddebito della spesa già sostenuta al condominio, completa della documentazione attestante l'avvenuto pagamento (tramite modalità di pagamento o documentazione attestante la compensazione di debiti/crediti con i condomini). La stessa risulta pagata parzialmente per € 4.000,00, pertanto il riaddebito della spesa sostenuta da parte del singolo condomino Mira Gnl Srl non potrà superare quanto effettivamente sostenuto, il restante importo è stato considerato non ammissibile. Inoltre, non è stata allegata copia di contratti, preventivi firmati o altri documenti dai quali risulti la data dell'avvenuto affidamento dei lavori da parte del singolo condomino (con eventuale copia della doppia offerta se successivi al 12/10). Si fa presente, infine, che per i lavori del 2012, oggetto della presente fattura (voce 29 del cme NP.ED.04), la Dichiarazione del DL non indica un titolo abilitativo per i sub 57 e 58, pertanto non è stato possibile avere conferma da parte del comune in merito all'efficacia del titolo; si rinvia l'acquisizione delle informazioni necessarie per eseguire una nuova verifica ai successivi SAL/SALDO.
Fattura n° 16 del 24/10/2012 del fornitore K.O.Z. EDIL DI ZEKI ALAKUS	€ 27.648,00	Importo sospeso e rinviato ai successivi SAL/SALDO (€ 24.635,99 relativo alla voce A - a - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI, € 3.012,26 alla voce C - a - COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI) in quanto sono necessari chiarimenti a seguito della dichiarazione dell'impresa affidataria da cui si desume che non sono stati applicati gli stessi prezzi unitari previsti dal contratto d'appalto con una riduzione non superiore al 20%. Inoltre, qualora venisse accertata la presenza di subaffidamenti potrebbe essere necessaria la dichiarazione dell'impresa affidataria "di aver verificato l'iscrizione o la richiesta di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 bis della L. 122/2012 per tutte le eventuali imprese sub-affidatarie operanti nel cantiere che eseguono lavorazioni, forniture e servizi per le categorie previste dall'art. 5 bis del D.L. 74/2012 e dell'Ordinanza commissariale 91/2012 e s.m.i.". Inoltre guardare <b>NOTA 1</b> .
Fattura n° 56 del 31/08/2012 del fornitore ATENA IMMOBILIARE SRL	€ 980,10	Le seguenti fatture intestate a Tecna srl si sospendono in quanto per il sub 37 dalla risposta del comune in merito all'efficacia della SCIA indicata dal DL risulta che la SCIA n.1158/2013 sub 37 è relativa "a opere interne di frazionamento di uffici e non relativa al sisma" nel dettaglio: -n. 111 del 24/09/2012 di NUOVA CARPENTERIA POLLASTRI SRL si sospende € 2.096,89 (relativo alla voce 22 B02022 per € 396,89 e alla voce 24 B02027.b per € 1.700,00);
Fattura n° 73 del 26/09/2012 del fornitore ATENA IMMOBILIARE SRL	€ 9.974,25	-n. 73 del 26/09/2012 di ATENA IMMOBILIARE SRL si sospende € 8.243,18 (relativo alla voce di cme 26 NP.ED.02 "Sistemazione trave, smontaggio parete, rimontaggio con messa in sicurezza e fissaggi interni ed esterni con barre filettate e resina");
Fattura n° 111 del 24/09/2012 del fornitore NUOVA CARPENTERIA POLLASTRI SRL	€ 4.525,40	-n. 56 del 31/08/2012 di ATENA IMMOBILIARE SRL si sospende € 810,00 (relativo alla voce di cme 28 NP.ED.03 Smontaggio pannello ad angolo pericolante). Inoltre guardare <b>NOTA 1</b> .
Fattura n° 77 del 19/11/2012 del fornitore INFISSI CHIAROTTI SNC	€ 3.556,91	Importo sospeso e rinviato a verifica ai successivi SAL/SALDO in quanto non è stata allegata copia di contratti, preventivi firmati o altri documenti dai quali risulti la data dell'avvenuto affidamento dei lavori da parte dei singoli condomini (con eventuale copia della doppia offerta se successivi al 12/10). Inoltre guardare <b>NOTA 1</b> .
Fattura n° 175 del 19/12/2012 del fornitore ELETTRICITÀ TEC SRL	€ 537,85	
Fattura n° 107 del 24/09/2012 di NUOVA CARPENTERIA POLLASTRI SRL	€ 3.630,00	
Fattura n° 105 del 24/09/2012 del fornitore NUOVA CARPENTERIA POLLASTRI SRL	€ 12.922,80	
Fattura n° 107 del 30/11/2012 del fornitore ATENA IMMOBILIARE SRL	€ 4.593,64	<b>NOTA 1)</b> L'intero importo sospeso è rinviato a verifica ai successivi SAL/SALDO, in quanto a seguito di richiesta di integrazione non è stata prodotta opportuna documentazione di spesa attestante il pagamento delle fatture oggetto di rifatturazione da parte dei singoli condomini al condominio (tramite modalità di pagamento o documentazione attestante la compensazione di debiti/crediti con i condomini)
Fattura n° 158 del 19/11/2012 del fornitore NUOVA CARPENTERIA POLLASTRI SRL	€ 10.890,00	
Fattura n° 16 del 07/12/2012 del fornitore CAVALLINI MARCO	€ 1.815,00	
Fattura n° 450 del 09/08/2017 del fornitore PRISMA SRL A SOCIO UNICO	€ 3.130,46	Importo sospeso e rinviato a verifica ai successivi SAL/SALDO in quanto eccedente i massimali dell'importo erogabile al presente SAL previsti da Ordinanza (nel dettaglio € 1.274,03 relativo alle spese tecniche aggiuntive, € 1.856,43 costi per la relazione geologica).
Fattura n° 49 del 22/09/2017 del fornitore AMMINISTRARE IL CONDOMINIO DI FERRARIO SILVIA	€ 2.593,95	Importo sospeso e rinviato a verifica ai successivi SAL/SALDO in quanto eccedente i massimali dell'importo erogabile al presente SAL previsti da Ordinanza per le spese dell'amministratore di condominio.
<b>TOTALE</b>	<b>€ 111.621,43</b>	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammissibile; eccedenza 85%....)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 160.279,24</b>	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO					
NUMERO PAGAMENTO	1° SAL				
ID RICHIESTA SFINGE	CR -16113-2016 del 22/03/2016				
ID PAGAMENTO	080000010000161132016				
CODICE CUP	E87B17000720001				
STRINGA MIP	//MIP/E87B17000720001/NN/IBANccDEDICATO/080000010000161132016				
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
CONDOMINIO "IL DIAMANTE" - BLOCCO B	91013510366	91013510366	IT70H053876672000002579180	€ 69.925,50	3D
PRISMA SRL A SOCIO UNICO	02528620368	02528620368	IT38W0200866852000102384882	€ 13.975,48	3A
FERRARIO SILVIA	FRRSLV61154F2051	02828480364	IT22L053876672000001603833	€ 1.206,79	3A
<b>TOTALE</b>				<b>€ 85.107,77</b>	

Note: Alla data di chiusura della presente Nota di Erogazione i condomini MIRA G.N.L. SRL e XMED srl presentano un DURC IRREGOLARE. Al presente I SAL non sono stati rendicontati importi relativi alle finiture realizzate nelle unità di loro proprietà.

NOTA 1) Per le fatture intestate ai singoli condomini ed oggetto di rifatturazione dai condomini al condominio beneficiario del contributo, l'intero importo sospeso è rinviato a verifica ai successivi SAL/SALDO, in quanto a seguito di richiesta di integrazione non è stata prodotta opportuna documentazione di spesa attestante il pagamento, da parte del condominio, delle fatture oggetto di rifatturazione da parte dei singoli condomini (tramite modalità di pagamento o documentazione attestante la compensazione di debiti/crediti con i condomini).

NOTA 2) Sono sospese e rinviate a verifica ai successivi SAL tutte le fatture di Nuova Carpenteria Pollastri Srl emesse dopo l'emissione dell'Ordinanza e per le quali non è stata fornita Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante che l'impresa ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto, riferite alle categorie di lavori previste nel computo metrico estimativo, ribassi non superiori al 20% dei prezzi dei lavori presi in appalto, oppure dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante di non aver effettuato subappalti (e, qualora siano presenti subaffidamenti, di aver verificato l'iscrizione o la richiesta di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 bis della L. 122/2012 per tutte le eventuali imprese sub-affidatarie operanti nel cantiere che eseguono lavorazioni, forniture e servizi per le categorie previste dall'art. 5 bis del D.L. 74/2012 e dell'Ordinanza commissariale 91/2012 e s.m.i.). Viene dichiarato "che non è stato possibile ottenere dichiarazione di sub-affidamenti per la ditta Nuova Carpenteria Pollastri in quanto la stessa ditta Nuova Carpenteria Pollastri non risultano più in attività." Da verifica sul sito dell'agenzia delle entrate, la partita iva relativa a Nuova Carpenteria Pollastri risulta cessata dal 31/08/2017. Si rinvia ai SAL successivi l'acquisizione di ulteriore idonea documentazione al fine di sanare la criticità rilevata.