

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Decreto n. 1391 del 4 giugno 2018**

**Liquidazione del contributo relativo al II SAL per la domanda di pagamento protocollo CR-4973-2018 del 16/02/2018** relativa alla concessione a favore di **ENEA BERGONZINI IMPRESA INDIVIDUALE**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-32019-2015 del 30/06/2015**.

#### **VISTI:**

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;

**VISTA** altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

#### **RICHIAMATI**, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

**VISTO** l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

**PRESO ATTO:**

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

**RICHIAMATE:**

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

**VISTE inoltre:**

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- la Convenzione sottoscritta in data 06/03/2018 (RPI/2018/117) tra il Commissario Delegato e INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 3132 del 8 novembre 2017 "Aggiudicazione alla Rete di Imprese" tra Performer srl (mandataria), T&D srl (mandante) relativa all'affidamento del servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo Sfinge relativo alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 13/2017 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia Romagna il 20-29 maggio 2012.
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";

- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

**VISTA** l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii,

**PRESO ATTO** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**PREMESSO:**

- che, in data **30/06/2015**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-32019-2015** presentata da **ENEA BERGONZINI IMPRESA INDIVIDUALE**, con sede legale nel Comune di Bondeno, località Zerbiniate (FE), in Via di Spagna, n. 48, Codice Fiscale BRGNEE62P29A965L e Partita Iva 00932980386;
- che, con **Decreto n. 663 del 13/03/2017**, è stato concesso alla medesima impresa un contributo complessivo pari a **€ 1.264.044,57** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione;
- che, a seguito di variante, con **Decreto n. 185 del 26/01/2018**, è stato rideterminato il contributo complessivo concesso ad un importo pari a **€ 1.219.776,55** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione;
- che, in data **16/02/2018**, la **ENEA BERGONZINI IMPRESA INDIVIDUALE** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-4973-2018**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **II SAL** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione;

**PRESO ATTO** che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

**PRESO ATTO** di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-21169-2018 del 29/05/2018**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **II SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione, è pari a complessivi **€ 420.919,56** (di cui € 8.212,16 da erogare al beneficiario ed € 412.707,40 da erogare ai prestatori di lavoro);

**RITENUTO** di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell’Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E22F16000350001**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;

**VERIFICATA** la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

**RITENUTO** di incaricare la "**SAN FELICE 1893 BANCA POPOLARE - filiale di Sermide (MN)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 420.919,56** (di cui € 8.212,16 da erogare al beneficiario ed € 412.707,40 da erogare ai prestatori di lavoro), relativo al pagamento del **II SAL** per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

#### **DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore di **ENEA BERGONZINI IMPRESA INDIVIDUALE**, con sede legale nel Comune di Bondeno, località Zerbiniate (FE), in Via di Spagna, n. 48, Codice Fiscale BRGNEE62P29A965L e Partita Iva 00932980386, avente come legale rappresentante Enea Bergonzini, Codice Fiscale BRGNEE62P29A965L, la somma complessiva pari a **€ 420.919,56** (di cui € 8.212,16 da erogare al beneficiario ed € 412.707,40 da erogare ai prestatori di lavoro), relativa alla liquidazione del **II SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-32019-2015**;
2. di dare mandato alla "**SAN FELICE 1893 BANCA POPOLARE - filiale di Sermide (MN)**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a **ENEA BERGONZINI IMPRESA INDIVIDUALE** e alla "**SAN FELICE 1893 BANCA POPOLARE - filiale di Sermide (MN)**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini  
*Firmato digitalmente*

**ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (2° SAL)**

**BERGONZINI ENEA - Impresa Individuale**

ANAGRAFICA							
TIPO	Impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO		
LEGALE RAPPRESENTANTE:	ENEA BERGONZINI		BRGNEE62P29A965L		RICHIESTA DI CONTRIBUTIVO	CR -32019-2015	30/06/2015
SEDE LEGALE	Via di Spagna, n°48 - CAP 44012		Bondeno, località Zerbinatè	(FE)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-20747-2017	14/06/2017
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via di Spagna, cap. 44012		Bondeno, località Zerbinatè	(FE)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-4973-2018	16/02/2018
CODICE FISCALE / P.IVA	BRGNEE62P29A965L/00932980386				CUP	E22F16000350001	
DELOCALIZZAZIONE	NO				TITOLO ABILITATIVO	CR-1738-2018	26/01/2018
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.11.40	(codice)	(codice)	(codice)	Visura Deggendorf	regolare 30/05/2018	
					DURC rilasciato il	30/05/2018	DURC-7068-2018 30/05/2018
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (rilascio)	// //	
					ANTIMAFIA (certificato)	CR-29648-2017	26/07/2017
BANCA CONVENZIONATA	SAN FELICE 1893 BANCA POPOLARE - filiali di Serride (MN)				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	0	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					IVA	NON DETRAIBILE	

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 1.219.776,55	€ 0,00		€ 267.577,62	€ 420.919,56	€ 0,00	€ 0,00	
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
PRODOTTI DOP/IGP	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.219.776,55</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 267.577,62</b>	<b>€ 420.919,56</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 404.707,73	€ 396.889,80	€ 15.197,13	€ 8.212,16	€ 412.707,40	€ 420.919,56
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 404.707,73</b>	<b>€ 396.889,80</b>	<b>€ 15.197,13</b>	<b>€ 8.212,16</b>	<b>€ 412.707,40</b>	<b>€ 420.919,56</b>

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 102/2018 del 01/05/2018, GIARDINO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	€ 4.990,92	<b>IMMOBILE 3_OPERE STRUTTURALI-OPERE EDILI - PRESENTE SAL</b> Non viene ammesso l'importo pari a € 4.990,92 al lordo dell'IVA (pari a € 4.090,92 al netto dell'IVA) relativo alle Prove di carico supplementari per pali in quanto la voce è ricompresa nella voce A02043.a, A02043.b, A02043.c "Pali trivellati di grande diametro [...] comprese le prove di carico".
ft. 67/2017 del 01/05/2017, GIARDINO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	€ 6.027,83	<b>(*) IMMOBILE 1_OPERE STRUTTURALI-OPERE EDILI - I SAL</b> Al I SAL, non veniva ammesso l'importo pari a € 26.831,00 al lordo dell'IVA relativo ai "Pali trivellati [...]" in quanto la voce era stata riclassificata con la voce 18.05.145.a. Contestualmente alla domanda di pagamento al II SAL, il tecnico incaricato, Ing. Baldarelli, richiede che venga recuperato l'importo non ammesso di cui sopra. In data 03/05/2018, in fase di integrazione documentale del II SAL, è stato richiesto di fornire documentazione tecnica e fotografica delle varie fasi di lavoro per la realizzazione dei pali. Viene <b>riammesso</b> un importo pari a € 20.803,17 al lordo dell'IVA (pari a € 17.051,78 al netto dell'IVA). Non ammesso sulla ft. 67/2017 l'importo pari a € 6.027,83 al lordo dell'iva (€ 26.831,00 - € 20.803,17).
<b>TOTALE</b>	<b>€ 11.018,75</b>	

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 13/2018 del 21/05/2018, DIEGO BALDARELLI	€ 678,48	<b>IMMOBILE 1_SPESE TECNICHE (10% - 8% - 6%) - PRESENTE SAL</b> L'importo di € 556,13 al netto di iva (€ 678,48 al lordo di iva) risulta sospeso per superamento del massimale previsto da Ordinanza (10% - 8% - 6%) relativamente al costo dell'intervento dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo. Si precisa che con la presente liquidazione sono state parzialmente erogate al beneficiario anche le somme relative alle ritenute di acconto (calcolate sulla spesa ammessa) sui compensi dei professionisti contenuti nell'elenco delle fatture.
ft. 17/2018 del 22/05/2018, OFFICINA D'ARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO	€ 452,32	<b>IMMOBILE 1_SPESE TECNICHE (10% - 8% - 6%) - PRESENTE SAL</b> L'importo di € 370,76 al netto di iva (€ 452,32 al lordo di iva) risulta sospeso per superamento del massimale previsto da Ordinanza (10% - 8% - 6%) relativamente al costo dell'intervento dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo. Si precisa che con la presente liquidazione sono state parzialmente erogate al beneficiario anche le somme relative alle ritenute di acconto (calcolate sulla spesa ammessa) sui compensi dei professionisti contenuti nell'elenco delle fatture.
ft. 03/2018 del 21/05/2018, AGOSTINO ENEA	€ 1.696,21	<b>IMMOBILE 1_SPESE TECNICHE (10% - 8% - 6%) - PRESENTE SAL</b> L'importo di € 1.390,33 al netto di iva (€ 1.696,21 al lordo di iva) risulta sospeso per superamento del massimale previsto da Ordinanza (10% - 8% - 6%) relativamente al costo dell'intervento dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo. Si precisa che con la presente liquidazione sono state parzialmente erogate al beneficiario anche le somme relative alle ritenute di acconto (calcolate sulla spesa ammessa) sui compensi dei professionisti contenuti nell'elenco delle fatture.
ft. 12/2017 del 30/05/2017, GIOVANNI BORRI	€ 1.351,37	<b>IMMOBILE 1_COSTI PER LA RELAZIONE GEOLOGICA (1,5% - 1,2% - 1% - 0,6%) - I SAL</b> L'importo di € 3.386,11 al netto di iva (€ 4.131,05 al lordo di iva) risultava sospeso al I SAL per superamento del massimale previsto da Ordinanza (1,5% - 1,2% - 1% - 0,6%) relativamente al costo dell'intervento dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo. Nella presente domanda di pagamento vengono erogati ulteriori € 2.278,43 al netto di iva (€ 2.779,68 al lordo di iva), mentre si rimanda al SAL a SALDO la valutazione del residuo sospeso, pari a 1.107,68 al netto di iva (€ 1.351,37 al lordo di iva).
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.178,38</b>	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammissio; eccedenza 85%....)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
TOTALE	€ 0,00	
TOTALE GENERALE	€ 15.197,13	

  

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	2° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR -32019-2015 del 30/06/2015
ID PAGAMENTO	0800000010000320192015
CODICE CUP	E22F16000350001
STRINGA MIP	//MIP/E22F16000350001/NN/IBANccDEDICATO/0800000010000320192015

  

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
BERGONZINI ENEA	BRGNEE62P29A965L	00932980386	IT61D0565209395CC0260001657	€ 8.212,16	3D
GIARDINO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	03087550236	03087550236	IT73V0565209395CC0260001643	€ 368.876,14	3B
DIEGO BALDARELLI	BLDDGI81L27D451A	02414590428	IT27V0760102600000095698072	€ 14.874,65	3A
AGOSTINO ENEA	NEEGTN56C16A366E	00918360421	IT10Q031116858000000004963	€ 12.730,94	3A
OFFICINA D'ARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO	01146060296	01146060296	IT25O0503466850000000012737	€ 13.836,27	3A
GIOVANNI BORRI	BRRGNN67R26I461E	01396400424	IT65B0873137590000030195557	€ 2.332,93	3A
EMANUELE MENCARELLI	MNCMNL70M11E958I	02448250429	IT31F0501802600000012258505	€ 56,47	3A
TOTALE				€ 420.919,56	

  

**NOTE:**

**(\*) IMMOBILE 1\_OPERE STRUTTURALI-OPERE EDILI - I SAL**

In riferimento alla ft. 67/2017 del 01/05/2017 emessa da GIARDINO COSTRUZIONI EDILI S.R.L. al I SAL, non veniva ammesso l'importo pari a € 26.831,00 al lordo dell'IVA relativo ai "Pali trivellati di grande diametro con fusto in calcestruzzo armato C 28/35 (Rck 35 N/mm<sup>2</sup>) [...] in quanto la voce era stata riclassificata con la voce 18.05.145.a "Calcestruzzo classe di esposizione XC2 - classe di consistenza S4 resistenza caratteristica Rck 30 MPa" del prezzario "ELENCO REGIONALE DEI PREZZI PER LAVORI E SERVIZI DI DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA INDAGINI GEOGNOSTICHE, RILIEVI TOPOGRAFICI E SICUREZZA" 2017 della RER, attinente alla lavorazione effettivamente realizzata, come da allegati "integrazione-1-sal.pdf" e "16-2-bolle-cls-pali.pdf", acquisiti in data 23/12/2017.

Contestualmente alla domanda di pagamento al II SAL, il tecnico incaricato, Ing. Baldarelli, richiede che venga recuperato l'importo non ammesso di cui sopra, pari a € 26.831,00 al lordo dell'IVA (pari a € 21.992,62 al netto dell'IVA). In data 03/05/2018, in fase di integrazione documentale del II SAL, è stato richiesto di fornire: "[...] 7. Piano Operativo di Sicurezza (POS), riferito al cantiere oggetto d'appalto; 8. Documentazione fotografica delle varie fasi di lavoro (es. Posizionamento nello scavo delle gabbie d'armatura per n. 11 pali di lunghezza 12 m e n. 25 pali di lunghezza 8 m, con l'ausilio della gru di servizio; Allestimento dell'impianto di preparazione del fango bentonitico; Dissabbiamento dei fanghi bentonitici; Rimessa in circolo dei fanghi "depurati"; Getto del calcestruzzo; etc.); 9. Analisi nuovo prezzo relativa alle voci della perforazione per i pali trivellati, con riferimento a singole voci da prezzario ufficiale o fornendo eventuale preventivo".

Da Analisi nuovo prezzo relativa alle voci della perforazione per i pali trivellati, (di importo inferiore rispetto al preventivo fornito), l'importo richiesto è pari a € 29.733,92 (al netto di iva), che sommato alla cifra erogata al I SAL con la voce 18.05.145.a relativa al calcestruzzo, risulta maggiore rispetto all'importo previsto alla voce A02043.c del prezzario ufficiale.

Pertanto, viene riconosciuta la voce A02043.c del prezzario ufficiale relativa ai "Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C25/30 (Rck 30 N/mm<sup>2</sup>), [...] per diametro pari a 800 mm" per un importo pari a € 53.951,33 al lordo dell'IVA (pari a € 44.222,40 al netto dell'IVA).

Tale voce comprende le prove di carico, per le quali era stato erogato a I SAL un importo pari a € 4.990,92 al lordo di iva (€ 4.090,92 al netto di iva).

Viene riammesso, quindi, un importo pari a € 20.803,17 al lordo dell'IVA (pari a € 17.051,78 al netto dell'IVA). In particolare:  
 EROGATO al I SAL --> (€ 23.079,70 Cls + € 4.090,92 prove di carico) = € 27.170,62 al netto di iva;  
 Da EROGARE, complessivamente (I + II SAL) --> (€ 44.222,40 pali comprese prove + € 0,00 prove) = € 44.222,40 al netto di iva;  
 Da RIAMMETTERE II SAL --> (€ 44.222,40 - € 27.170,62) = € 17.051,78 al netto di iva (€ 20.803,17 al lordo di iva).

Per tutte le lavorazioni sospese, si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione delle presenti spese in caso di documentazione tecnica attestante le lavorazioni/prestazioni professionali richieste.

Si precisa che con la presente liquidazione sono state erogate anche le somme relative alle ritenute di acconto sui compensi dei professionisti contenuti nell'elenco delle fatture. Verrà acquisita attraverso la piattaforma sfinge, la documentazione attestante il relativo versamento degli importi erogati a titolo di ritenute di acconto.

Acquisita in data 11/05/2018, in risposta alla Comunicazione Motivati Ostativi, documentazione attestante il relativo versamento degli importi erogati a titolo di ritenute di acconto per le fatture del I SAL.