

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1431 del 7 giugno 2018

Liquidazione del contributo relativo al III SAL per la domanda di pagamento protocollo CR-8445-2018 del 12/03/2018 relativa alla concessione a favore di **Fruit Modena Group soc. coop. agr.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-30186-2015 del 24/06/2015**.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.”;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- la Convenzione sottoscritta in data 06/03/2018 (RPI/2018/117) tra il Commissario Delegato e INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 3132 del 8 novembre 2017 "Aggiudicazione alla Rete di Imprese" tra Performer srl (mandataria), T&D srl (mandante) relativa all'affidamento del servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo Sfinge relativo alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 13/2017 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia Romagna il 20-29 maggio 2012.
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;

- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii,

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO:

- che, in data **24/06/2015**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-30186-2015** presentata da **Fruit Modena Group soc. coop. agr.**, con sede legale nel Comune di Bomporto (MO), in Via Torazzo, n. 2/G, Codice Fiscale e Partita Iva 03129920363;
- che, con **Decreto n. 1713 del 15 Giugno 2016**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 17.834.927,45** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione e sui beni strumentali;
- che, a seguito di variante, con **Decreto n. 252 del 30 gennaio 2018**, è stato rideterminato il contributo complessivo concesso ad un importo pari a **€ 17.828.333,47** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione e sui beni strumentali;
- che, in data **12/03/2018**, la **Fruit Modena Group soc. coop. agr.** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-8445-2018**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **III SAL** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione e sui beni strumentali;

PRESO ATTO che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

PRESO ATTO di quanto contenuto nelle note di erogazione (**CR-21577-2018 e CR-21578-2018 del 31/05/2018**), acquisite agli atti, dalle quali risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **III SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione e sui beni strumentali, è pari a complessivi **€ 3.257.854,19** da erogare ai prestatori di lavoro;

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione,

secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E72F16000480001**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

RITENUTO di incaricare la **"BPER BANCA S.P.A."**, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 3.257.854,19** da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **III SAL** per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione e sui beni strumentali, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore di **Fruit Modena Group soc. coop. agr.**, con sede legale nel Comune di Bomporto (MO), in Via Torazzo, n. 2/G, Codice Fiscale e Partita Iva 03129920363, avente come legale rappresentante Adriano Aldrovandi, Codice Fiscale LDRDRN66H20B819S, la somma complessiva pari a **€ 3.257.854,19** da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **III SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-30186-2015**;
2. di dare mandato alla **"BPER BANCA S.P.A."** di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a **Fruit Modena Group soc. coop. agr.** e alla **"BPER BANCA S.P.A."**, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (3° SAL)									
Fruit Modena Group Soc. Coop. Agr - Impresa									
ANAGRAFICA									
TIPO	Impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO				
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Adriano Aldrovandi		LDRDRN66H20B819S		RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR-30186-2015	24/06/2015	
SEDE LEGALE	Via Torazzo, n. 2/G - CAP 41030		Bomporto	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-16833-2017	12/05/2017	
					DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL		CR-34579-2017	01/10/2017	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Nuova, n°5 - CAP 41011		Campogalliano	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO III SAL		CR-8445-2018	12/03/2018	
CODICE FISCALE / P.IVA	03129920363		03129920363		Visura Deggendorf		regolare	01/06/2018	
DELOCALIZZAZIONE	NO				CUP		E72F16000480001		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile					TIPOLO ABILITATIVO		Prot n. 0006168	31/01/2018	
	46.31	(codice)	(codice)	(codice)	AIA				
	Attività di supporto ai soci conferitori - commercio all'ingrosso di frutta ed ortaggi conservati.				DURC rilasciato il		05/02/2018	DURC-1538-2018	05/02/2018
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (rilascio)		// //		
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA s.p.a. - FILIALE DI BOMPORTO (MO)				ANTIMAFIA (certificato)		CR-30156-2017	09/08/2017	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		69		
					IVA		DETRAIBILE		
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE	
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO		
IMMOBILI	€ 7.574.755,24	€ 0,00		€ 3.426.811,30	€ 1.815.718,54	€ 871.320,02	€ 0,00		
BENI STRUMENTALI	€ 10.253.578,23	€ 0,00		€ 586.110,88	€ 5.185.249,29	€ 2.386.534,17	€ 0,00		
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 17.828.333,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.012.922,18	€ 7.000.967,83	€ 3.257.854,19	€ 0,00	€ 0,00	
PRESENTE LIQUIDAZIONE									
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE			
IMMOBILI	€ 1.018.387,76	€ 862.486,45	€ 155.901,31	€ 0,00	€ 871.320,02	€ 871.320,02			
BENI STRUMENTALI	€ 3.094.700,93	€ 2.365.219,56	€ 729.481,37	€ 0,00	€ 2.386.534,17	€ 2.386.534,17			
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 4.113.088,69	€ 3.227.706,01	€ 885.382,68	€ 0,00	€ 3.257.854,19	€ 3.257.854,19			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
Fattura n° ft. 100 del 14/03/2017 di AeC Costruzioni srl	€ 39.607,38	IMMOBILI/COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI Risulta non ammissibile l'importo di € 39.607,38 afferente a realizzazione di soppalco (quota parte pari al 48,93%) a carico del beneficiario e costituito nel dettaglio da € 5.142,93 (A17005.b: carpenteria metallica), € 12.502,00 (A17006.c: profilati in ferro), € 15.482,57 (03.045.08.b: realizzazione scale con rampe tradizionali), € 4.799,54 (A17009.a: grigliato elettroforgiato), € 1.680,34 (A17053: zincatura prodotti metallici).							
Fattura n° 100 del 14/03/2017 di AeC Costruzioni srl	€ 867,71	BENI STRUMENTALI/COSTI PER LA FORNITURA DEL BENE NUOVO Risulta non ammissibile l'importo di € 867,71 relativo alla voce N.E.30 (alimentatore 27,6v 5A) per quota relativa al montaggio in quanto gli elementi rendicontati risultano essere 7pz. anziché 10pz.							
TOTALE	€ 40.475,09								
DETTAGLIO SPESE SOSPESE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
Fattura n° 100 del 14/03/2017 di AeC Costruzioni srl	€ 23.888,70	IMMOBILI/COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI Visto quanto definito da Esito Istruttorio (validato con CR-2034-2018 il 23/01/2018) e successivo Decreto n. 252 del 30 gennaio 2018, sulla spesa richiesta si riscontra la sospensione dei seguenti importi: - € 5.066,62 relativamente alle lavorazioni: A03029.e (ferro per armature di conglomerato cementizio) - A03030.c (rete elettrosaldata) afferente a realizzazione di soppalco, quota parte pari al 48,93%; - € 8.745,75 in quanto dai Documenti di Trasporto forniti risultano non sono riscontrabili i quantitativi dei tasselli relativi al consolidamento della copertura esistente;							
Fattura n° 342 del 06/03/2018 di AeC Costruzioni srl	€ 35.946,67	- € 46.023,00 in quanto, quota parte dei tasselli rendicontati (nr. 4.082,37) non risultano riscontrabili all'interno dei D.D.T. forniti, pertanto nr. 2.462,44 tasselli utilizzati per le lavorazioni connesse alla pavimentazione industriale, sono sospesi a verifica a SALDO;							
Fattura n° 100 del 14/03/2017 di AeC Costruzioni srl	€ 9.988,03	IMMOBILI/COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE IMPIANTISTICHE Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO, per aumento di quantità rispetto al CME concesso, l'importo di € 9.411,30 costituito nel dettaglio da: - € 750,80 (voce E04015.c: gruppo attacco monopompa) per aumento da 1 pz. 3 pz., € 7,40 (voce 26.01.04.26.002: segnale informativo), € 2.020,50 (voce 14.04.05.d: fornitura e posa di idrante monotubo) per aumento da 5 pz. a 8 pz., € 531,30 (voce 14.04.04.d: fornitura e posa di idrante sottosuolo) per aumento da 8 pz. a 9 pz., € 1.234,80 (voce 14.04.02.h: cassetta antincendio) per aumento da 13 pz. a 17 pz., € 11,10 (voce 26.01.04.26.002: segnale di informazione), € 1.315,00 (voce 13.15.001.009: tubazioni in acciaio), € 2.040,50 (voce 13.15.001.007: tubazioni in acciaio), € 1.499,90 (voce 13.15.024.009: tubazioni in pead per fluidi). Si sospende cautelativamente l'importo di 576,73 afferente alla ft. 100 del 14/03/2017, relativa all'anticipo versato all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto in data 14/03/2017 tra il Beneficiario e il general contractor (importo appaltato pari a € 4.959.321,00), in quanto risulta già quietanzato dal beneficiario, ed in corso di recupero nella fatturazione dei diversi a sal nelle quote a carico del beneficiario.							
Fattura n° 342 del 06/03/2018 di AeC Costruzioni srl	€ 41.896,73	IMMOBILI/ COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 44.976,72 costituito nel dettaglio da: - € 24.932,82 relativi alla voce rendicontata A10013.b (sovrapprezzo del materiale isolante per ogni cm in più di spessore, la documentazione fornita non consente la completa corrispondenza delle quantità rendicontate pertanto si sospende tale lavorazione in attesa di completamento della lavorazione con relativa integrazione documentale). - € 9.799,64 relativi alla voce rendicontata A10020.b (sovrapprezzo della lana di roccia per pareti e controsoffitti REI per ogni cm in più di spessore, la documentazione fornita non consente la completa corrispondenza delle quantità rendicontate pertanto si sospende tale lavorazione in attesa di completamento della lavorazione con relativa integrazione documentale). - € 9.180,77 in attesa di idonea documentazione in merito al noleggio di piattaforma con braccio telescopico di altezza 18m (voce N04058.a.2) suddiviso in € 829,97 per quota di lavorazioni effettuate in copertura, € 2.074,92 per quota di lavorazioni effettuate nelle celle frigo, € 6.275,88 per quota di lavorazioni effettuate per il montaggio dei serramenti delle celle frigo; - € 1.063,49 in attesa di idonea documentazione in merito alla fornitura di prodotti metallici zincati di cui alla voce A17053.							
Fattura n° 100 del 14/03/2017 di AeC Costruzioni srl	€ 3.079,99								
Fattura n° 30 del 09/03/2018 di Europrogetti Soc. Coop.	€ 1.493,81	IMMOBILI/ SPESE TECNICHE Si sospende e si rinvia a verifica a saldo l'importo pari a € 1.478,44 in quanto risulta già quietanzato dal beneficiario e l'importo di € 15,37 per eccedenza della spese tecniche massime ammissibili (10% - 8% - 6%), calcolate sulla spesa ammessa nel presente sal.							

Fattura n° 100 del 14/03/2017 di AeC Costruzioni srl	€ 127.360,20	BENI STRUMENTALI/COSTI PER LA FORNITURA DEL BENE NUOVO L'importo complessivo pari a € 127.360,20 viene sospeso in attesa di documentazione integrativa a riscontro, di cui: - € 79.688,65 per opere relative all'impianto elettrico E4.02 (Quadro cella zona 1-2-3-4-5) € 50.022,72 e E4.03 (quadro cella doppio pacco e spedizione) € 11.577,23, E6..00 (centrale modulare e microprocessore) € 771,18, E6.01 (alimentatore per schede) € 363,80, E6.02 (modulo remoto) € 1.610,58, E6.03 (rilevatore con uscita analogica) € 10.982,26, E7.00 (armadio rack primo piano) € 519,18, E7.01 (armadio rack zona1) € 375,17, E7.02 (armadio rack zona2) € 385,59, E7.03 (armadio rack zona3) € 750,34, E7.04 (armadio rack zona4) € 738,97, E7.05 (armadio rack zona5) € 720,02, E8.01 (armadio rack zona tecnica) € 871,61 dai ddt forniti si riscontrano elementi di dimensioni e modelli diversi rispetto quanto riportato nel CMC fornito; - € 47.671,55 per opere relative all'impianto elettrico voci di computo: E.5.10 (installazione e collegamento sonde PT100) € 303,20 in quanto dalla documentazione fornita si riscontrano 280 pz anziche 290pz rendicontati, E5.07 (quadretto esterno cella frigo) € 209,38; dalla documentazione fornita risulta la posa di 68 pz. anzichè 69 pz. pertanto si sospendono le quote afferenti alle lavorazioni, E5.08 (contenitore per pulsante blocco celle) € 106,11, E5.09a (collegamento apparecchiature valvola) € 97,27, E5.09b (collegamento barostatica) € 34,11, E5.09c (collegamento valvola H20) € 34,11, E5.09d (collegamento cavo finecorsa) € 39,79, E5.11 (calate per collegamenti) €167,69, NP.E.03 (spostamento cella esistente) €3.816,90, OPE.ER.08 (punto luce cabina) € 149,37, OPER.ER.2.10 (copro illuminante di sicurezza) € 426,48, D02010.C (linea alimentazione cavo flessibile) € 5.203,91, D02008 (linea alimentazione cavo flessibile) € 353,00 afferenti a 100m di cavo non rilevabile da ddt, OPE.ER.5.15 (calata alimentazione prese batterie) € 3.376,20 afferenti a 10pz. riscontrati dalla documentazione anzichè 20pz., OPER.ER.6.01 (plafoniera corpo riflettore) € 2.457,40 si riscontrano 98pz. anzichè 156pz., OPER.ER.6.02 (plafoniera corpo riflettore) € 716,58 in quanto si riscontrano 24pz., FAC.32 (tubazioni in acciaio) € 23.486,52 pari a 3.751,84 kg, FAC.33 (tubazioni in acciaio) € 6.693,53 pari a 1.986,21 kg,			
Fattura n° 31 del 09/03/2018 di Europrogetti Soc. Coop.	€ 9.948,57	BENI STRUMENTALI/SPESE TECNICHE L'importo di € 9.948,57 viene sospeso per eccedenza della spese tecniche massime ammissibili (5% - 2,5% - 1,5%), calcolate sulla spesa ammessa nel presente sal.			
TOTALE		€ 253.602,70			
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore e all'ammissio; eccedenza 85%....)					
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE			
Fattura n° 634 del 13/10/2017 di AeC Costruzioni srl	€ 389.650,32	BENI STRUMENTALI/COSTI PER LA FORNITURA DEL BENE NUOVO Importo non erogabile € 581.422,41 per eccedenza del contributo concedibile pari all'80% dell'intervento ammesso (Beni Strumentali).			
Fattura n° 100 del 14/03/2017 di AeC Costruzioni srl	€ 191.772,09				
Fattura n° 31 del 09/03/2018 di Europrogetti Soc. Coop.	€ 9.882,48	BENI STRUMENTALI/SPESE TECNICHE L'importo non erogabile € 9.882,48 per eccedenza del contributo concedibile pari all'80% dell'intervento ammesso			
TOTALE		€ 591.304,89			
TOTALE GENERALE		€ 885.382,68			
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO					
NUMERO PAGAMENTO	3° SAL				
ID RICHIESTA SFINGE	CR -30186-2015 del 24/06/2015				
ID PAGAMENTO	0800000030000301862015				
CODICE CUP	E72F16000480001				
STRINGA MIP	//MIP/E72F16000480001/NN/IBANccDEDICATO/0800000030000301862015				
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
AeC Costruzioni srl	01412220368	01412220368	IT30X0200812926000102908016	€ 3.193.276,30	3B
Europrogetti Soc. Coop.	02384840365	02384840365	IT71G0538766730000000780986	€ 64.577,89	3A
TOTALE				€ 3.257.854,19	
NOTA 1: Al presente SAL 3 si recuperano € 30.148,18: - sulla fattura ft. 119 del 01/08/2017 di Europrogetti Soc. Coop l'importo di € 8.833,57 (importo sospeso a SAL 2); - sulla fattura n. ft. 99/112 30/06/2017 di AeC Costruzioni Srl l'importo di 21.314,61 (importo sospeso a SAL 2).					