

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1492 del 15 giugno 2018

Liquidazione del contributo relativo al II SAL per la domanda di pagamento protocollo CR-9904-2018 del 21/03/2018 relativa alla concessione a favore dell'**AZIENDA FERRARESI SOCIETÀ' AGRICOLA SEMPLICE**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-40845-2015 del 07/08/2015**.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- la Convenzione sottoscritta in data 06/03/2018 (RPI/2018/117) tra il Commissario Delegato e INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 3132 del 8 novembre 2017 "Aggiudicazione alla rete di imprese tra PERFORMER SRL (mandataria), T&D SRL (mandante) relativa all'affidamento del servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo Sfinge relativo alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 13/2017 e ss. mm. ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia Romagna il 20-29 maggio 2012".
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";

- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO:

- che, in data **07/08/2015**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-40845-2015** presentata dall’**AZIENDA FERRARESI SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via Santa Maria, n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 03133060362;
- che, con **Decreto n. 1672 del 13/06/2016**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 1.021.874,20** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione;
- che, in data **21/03/2018**, l’**AZIENDA FERRARESI SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-9904-2018**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **II SAL** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione;

PRESO ATTO che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

PRESO ATTO di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-21603-2018 del 31/05/2018**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **II SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione, è pari a complessivi **€ 141.612,61** da erogare ai prestatori di lavoro;

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell’Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E82F16001080001**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

RITENUTO di incaricare la "**BPER BANCA SPA - AGENZIA N. 1 MIRANDOLA (MO)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 141.612,61** da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **II SAL** per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore dell'**AZIENDA FERRARESI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via Santa Maria, n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 03133060362, avente come Legale Rappresentante Giuseppe Bellini, Codice Fiscale BLLGPP67L12F257Z, la somma complessiva pari a **€ 141.612,61** da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **II SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-40845-2015**;
2. di dare mandato alla "**BPER BANCA SPA - AGENZIA N. 1 MIRANDOLA (MO)**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa all'**AZIENDA FERRARESI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE** e alla "**BPER BANCA SPA - AGENZIA N. 1 MIRANDOLA (MO)**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (2° SAL)

AZIENDA FERRARESI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE - GIUSEPPE BELLINI - Impresa

TIPO		ANAGRAFICA		PROTOCOLLI FASCICOLO	
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Giuseppe Bellini	BLGPP67L12F257Z		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -40845-2015 07/08/2015
SEDE LEGALE	Via Santa Maria, n°8 - CAP 41037	Mirandola	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-40339-2017 21/11/2017
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via San Martino Carano, n°137 - CAP 41037 Via San Martino Carano, n°55 - CAP 41037 Via Fornà, n°18 - CAP 41037	Mirandola	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-9904-2018 21/03/2018
CODICE FISCALE / P_IVA	03133060362	03133060362		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	
DELOCALIZZAZIONE	NO			VISURA DEGGENDORF	regolare 01/06/2018
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.11.40	(codice)	(codice)	CUP	E82F16001080001
	COLTIVAZIONI MISTE DI CEREALI, LEGUMI DA GRANELLA E SEMI OLEOSI; COLTIVAZIONI DI POMACCE E FRUTTA A NOCCIOLI; PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA			TITOLO ABILITATIVO	CR-28033-2016 27/05/2016
				AIA	
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA - AGENZIA N.1 MIRANDOLA		DURC rilasciato il	07/06/2018	DURC-7343-2018 08/06/2018
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA			N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	18	
			IVA	NON DETRAIBILE	

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO			ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	
IMMOBILI	€ 1.021.874,20	€ 0,00		€ 343.255,36	€ 141.612,61	€ 0,00	€ 0,00
BENI STRUMENTALI							
SCORTE							
DELOCALIZZAZIONE							
PRODOTTI DOP/IGP							
TOTALE	€ 1.021.874,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 343.255,36	€ 141.612,61	€ 0,00	€ 0,00

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 530.727,47	€ 141.612,61	€ 389.114,86	€ 0,00	€ 141.612,61	€ 141.612,61

FATTURA		IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore		€ 0,00	
"Fattura n°...del (data) fornitore		€ 0,00	
"Fattura n°...del (data) fornitore		€ 0,00	
"Fattura n°...del (data) fornitore		€ 0,00	
TOTALE		€ 0,00	

FATTURA		IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 01/2018 del 21/02/2018 emessa da GEMELLI COSTRUZIONI S.R.L.	€ 123.315,07		IMMOBILE "A" - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI: Si sospende e si rinvia a SALDO l'importo di € 101.077,93 (€ 123.315,07 al lordo di iva) per esecuzione di nuove lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione di cui: - € 735,53 per la voce F01099.a (noleggio di piano di lavoro per ponteggi); - € 2.670,48 per la voce N04064.a (Autogrù); - € 1.002,24 per la voce B02033.b (sostituzione architravi con altre prefabbricate per muri sp. < 30cm); - € 4.053,89 per la voce B02033.c (sostituzione architravi con altre prefabbricate per muri sp. > 30cm); - € 71.005,30 per la voce A05033.a (rinforzo parete tramite rete F.R.P. su due lati della parete); - € 12.230,28 per la voce B02043 (secondo tavolato in copertura); - € 5.392,69 per la voce 01.04.G.005 (copertura con lastre in fibrocemento ondulato); - € 3.162,19 per la voce A.09 (formazione di piani di lavoro interni). - € 825,33 per la voce A01004A (scavo a sezione obbligatoria) rendicontata al presente SAL in sostituzione di lavorazione 01.05.A.003.b (per scavo eseguito a mano) già rendicontata al precedente SAL per un importo pari a € 3.657,02.
ft. 15/2018 del 21/03/2018 emessa dall'Ing. Fausto Gandini	€ 4.787,94		IMMOBILE "A" - SPESE TECNICHE: Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 3.924,54 (€ 4.787,94 al lordo di iva) per superamento del massimale previsto da Ordinanza (10% - 8% - 6%) relativamente al costo dell'intervento dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo.
ft. 15/2018 del 21/03/2018 emessa dall'Ing. Fausto Gandini	€ 953,83		IMMOBILE "A"-SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE: Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 781,83 (€ 953,83 al lordo di iva) per superamento del massimale previsto da Ordinanza (4% -3% - 2%) relativamente al costo dell'intervento dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo.
ft. 13/2018 del 21/02/2018 emessa da GEMELLI COSTRUZIONI S.R.L.	€ 127.220,01		IMMOBILE "C" - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI: Si sospende e si rinvia a SALDO l'importo di € 1.363,68 (€ 1.663,68 a lordo di iva) in quanto eccedente rispetto a quanto concesso in CME per la voce B02037.a. Si sospende e si rinvia a SALDO l'importo di € 102.915,02 (€ 125.556,33 a lordo di iva) per esecuzione di nuove lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione di cui: - € 1.278,30 per la voce F01099.a (noleggio piano di lavoro per ponteggi); - € 5.557,14 per la voce B01062 (rimozione manto di copertura a tetto); - € 153,05 per la voce 01.05.A.004.A (scavo con mezzi meccanici di piccola dimensione); - € 2.094,47 per la voce 01.05.B.018.C (chiusure di vani per porte e finestre: murature di mattoni a due teste); - € 3.019,27 per la voce A05005.a (muratura di mattoni e malta a una testa); - € 2.561,02 per la voce B02034.b (sostituzione di architravi con profilati metallici); - € 86.276,26 per la voce A05033.a (rinforzo parete tramite rete F.R.P. su due lati della parete); - € 1.009,32 per la voce A07004.a (piccola orditura in legname di abete); - € 996,20 per la voce B02019 (perforazione di piccolo diametro in muratura di lunghezza fino a 100cm). Importo complessivo sospeso e rimandato a verifica ai successivi SAL/SALDO pari a € 104.278,70 (€ 127.220,01 al lordo di IVA).
ft. 13/2018 del 21/02/2018 emessa da GEMELLI COSTRUZIONI S.R.L.	€ 8.203,43		IMMOBILE "C" - COSTI PER FINITURE - OPERE EDILI: Si sospende e si rinvia a SALDO l'importo di € 6.742,12 (€ 8.203,43 a lordo di iva) per esecuzione di nuove lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione di cui: - € 328,85 per la voce B02029.b (iniezione o saturazione a gravità di perfori con miscela fluida cementizia); - € 5.040,54 per la voce (01.04.G.004 (copertura con lastre ondulato rette in fibrocemento senza amianto); - € 1.354,73 per la voce A07066.b (linee vita).
ft. 17/2018 del 21/03/2018 emessa dall'Ing. Fausto Gandini	€ 5.245,87		IMMOBILE "C" - SPESE TECNICHE: Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 4.299,89 (€ 5.245,87 a lordo di iva) per superamento del massimale previsto da Ordinanza (10% -8% - 6%) relativamente al costo dell'intervento dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo.
ft. 17/2018 del 21/03/2018 emessa dall'Ing. Fausto Gandini	€ 2.344,27		IMMOBILE "C" - SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE: Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 1.921,53 (€ 2.344,27 a lordo di iva) per superamento del massimale previsto da Ordinanza (4% -3% - 2%) relativamente al costo dell'intervento dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo.
ft.31 del 23/02/2018 emessa da Geostudio Calzolari	€ 386,26		IMMOBILE "C" - SPESE GEOLOGICHE: Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 316,61 (€ 386,26 a lordo di iva) per superamento del massimale previsto da Ordinanza (1,5% -1,2% - 1% - 0,6%) relativamente al costo dell'intervento dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo.
ft. 12/2018 del 21/02/2018 emessa da gemelli costruzioni s.r.l.	€ 68.260,57		IMMOBILE "B" - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI: Si sospende e si rinvia a SALDO l'importo di € 55.951,29 (€ 68.260,57 a lordo di iva) per esecuzione di nuove lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione di cui: - € 23.917,77 per la voce F19.a (tavolato ligneo per sottomanto di copertura); - € 28.901,52 per la voce 01.04.E.004 (muratura in blocchi di laterizio forato termo-isolante sp. > 20 cm); - € 3.132,00 per la voce N04062 (nolo autogrù).
ft. 12/2018 del 21/02/2018 emessa da gemelli costruzioni s.r.l.	€ 44.062,02		IMMOBILE "B" - COSTI PER FINITURE - OPERE EDILI: Si sospende e si rinvia a SALDO l'importo di € 36.116,41 (€ 44.062,02 a lordo di iva) per lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione di cui: - € 7.899,95 per la voce A11005.c (manto impermeabile costituito da membrana bitume-polimero applicata a fiamma); - € 2.161,74 per la voce A07074.a (canali di gronda); - € 16.732,91 per la voce A07017 (manto di copertura a tegole in cemento colorato). - € 9.371,81 per la voce A08005.d (intonaco civile).
ft. 16/2018 del 21/03/2018 emessa da dall'Ing. Fausto Gandini	€ 4.335,59		IMMOBILE "B" - SPESE TECNICHE: Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 4.335,59 (a lordo di iva) per superamento del massimale previsto da Ordinanza (10% -8% - 6%) relativamente al costo dell'intervento dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo.
TOTALE	€ 389.114,86		

FATTURA		IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore			
"Fattura n°...del (data) fornitore			
"Fattura n°...del (data) fornitore			
TOTALE		€ 0,00	
TOTALE GENERALE		€ 389.114,86	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO		2° SAL	
NUMERO PAGAMENTO		CR -40845-2015 del 07/08/2015	
ID RICHIESTA SFINGE		080000020000408452015	
ID PAGAMENTO		E82F16001080001	
CODICE CUP		E82F16001080001	
STRINGA MIP		//MIP/E82F16001080001/NN/ANncdDEDICATO/080000020000408452015	

INTESTATARIO CONTO CORRENTE		CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE BN
Gemelli Costruzioni s.r.l.		00772820361	00772820361	IT770538766730000000003921	€ 113.003,27	3A
Fausto Gandini		GNDFT48P08C9511	00522080365	IT16P0638566850751000123988	€ 28.128,68	3A
Geostudio Calzolari di Calzolari Dott. Leonardo		CLZLRD71B11H143U	0232840204	IT602638566850100000000647	€ 480,66	3A
TOTALE					€ 141.612,61	

NOTA 1: In data 14/07/2017 con CR-24821-2017, viene comunicata tramite l'applicativo Sfinge il cambio dell'impresa affidataria da STEP S.R.L. a GEMELLI COSTRUZIONI S.R.L. Il contratto d'appalto con quest'ultima viene stipulato in data 08/05/2017.