

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Decreto n. 1627 del 27 giugno 2018**

Domanda prot. n. CR/36652/2014 del 28/10/2014, presentata da BELLCO SRL, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Modifica concessione del contributo per interventi relativi all'immobile a seguito di richiesta riesame di variante.

Visto il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste altresì:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" come modificata dalle Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016, 20/2017, 35/2017 e 7/2018;

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" come modificata dalle Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 83/2014, 5/2015 e 32/2015;

- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012" come modificata dalle Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015 e 32/2015;

- l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 “Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna” con la quale si dispone tra l'altro di stipulare con la società Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – INVITALIA apposita convenzione per attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché l'attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 recante “Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna”;
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Ordinanza n. 18 dell'8 maggio 2015 “Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione dei contributi previsti nell'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna”;
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante “Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla

liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata”;

- l’Ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014 recante “Modifiche alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze 29/2012, 51/2012, 86/2012 e 131/2013”;

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;

- l’Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l’Amministratore Delegato di Invitalia (RPI/2014/603);

Richiamati in particolare:

- l’articolo 2, comma 2, della sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., che prevede le seguenti tipologie di interventi finanziabili:

a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l’attività dell’impresa;

b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l’attività dell’impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

c) la ricostituzione delle scorte connesse all’attività dell’impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all’art. 3, comma 1, lettera f, e commi 12 e 13 bis del d.l. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;

e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal d.l. 74/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis;

– l'articolo 2, comma 13, della sopra citata Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che, in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo:

Ø per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b), c), d) ed e), i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d'Intesa e successivo DPCM dell'8 febbraio 2013;

Ø per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 2, i contributi di cui al punto 2 del presente comma sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi d'interesse all'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. 10 agosto 2012;

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-*bis*, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-*bis*;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinato con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014;

Viste le "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 del presidente, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012" approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii.;

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle suddette "Linee Guida", che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29

maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Preso atto, altresì:

- che in data 28/10/2014 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda Prot. CR/36652/2014 presentata da BELLCO SRL, con sede legale a Mirandola (MO), via Camurana, n. 1, C.F. 06157780963;

- che alla suddetta era stato concesso un contributo di € 6.364.021,40 con Decreto n. 45/2015 del 14/01/2015 rideterminato in € 5.970.360,73 con Decreto di variante n. 408/2018 del 13/02/2018;

- che, in data 31/05/2018, la stessa ha presentato su Sfinge la domanda di variante (CR-21538-2018) ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'ordinanza;

Dato atto:

• che l'istruttoria della suddetta domanda, svolta da Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., anche tramite le proprie società controllate, ai sensi dell'Ordinanza 75/2012, si è conclusa con esito positivo;

• che il Nucleo di valutazione, sulla base della succitata istruttoria, ha espresso parere positivo sulla richiesta di riesame nella seduta del 18/06/2018, come risulta dal verbale conservato agli atti dal Responsabile del Servizio Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti, in qualità di Responsabile della procedura istruttoria delle domande;

Vista la scheda di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria e al contributo concesso;

Dato atto:

- che il codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale agli interventi oggetto della richiesta di contributo è E83D12001840002; tale CUP dovrà essere riportato in tutta la documentazione contabile e di pagamento relativa al progetto;

- che, ai sensi dell'art. 8 comma 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii., la verifica dell'ottenimento del titolo abilitativo verrà effettuata in fase di erogazione;

- che non è stato acquisito e conservato agli atti della struttura del Responsabile del Servizio Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti, in qualità di Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in quanto lo stesso risulta in verifica;

- che pertanto si provvederà a verificare, in fase di erogazione, che il richiedente sia in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali attraverso l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell'Allegato 1 del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

#### **DECRETA**

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a favore di BELLCO SRL, con sede legale a Mirandola (MO), via Camurana, n. 1, C.F. 06157780963, il contributo originariamente concesso di € 6.364.021,40, e modificato in € 5.970.360,73, rideterminandolo in € 6.364.021,40;

2. di dare atto che i contributi di cui al punto 1 del presente dispositivo sono stati determinati in base al parere positivo espresso dal Nucleo di valutazione in data 18/06/2018, sulla base dell'istruttoria di merito svolta da Invitalia S.p.A., anche tramite le proprie società controllate, ai sensi dell'Ordinanza 75/2012;

3. di dare atto altresì che la relativa spesa risulta finanziata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013;

4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a BELLCO SRL e a BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA – filiale di Mirandola, istituto di credito prescelto dal beneficiario in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile del Servizio Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti, in qualità di Responsabile della procedura istruttoria delle domande

presentate ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm., con le modalità previste dalla "Linee guida" allegate alla sopra citata Ordinanza 57/2012;

5. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dall'Ordinanza 57/2012 e dalle Linee Guida approvate con l'Ordinanza 74/2012;

6. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Bologna,

Stefano Bonaccini  
*(firmato digitalmente)*

**BELLCO S.R.L.**

**ANAGRAFICA**

TIPO	impresa locataria			PROTOCOLLI FASCICOLO		
LEGALE RAPPRESENTANTE (se impresa) / PERSONA FISICA (se privato)	LUIGI SALA	SLALGU57E29F205P	RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-36652-2014	28/10/14	
			ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI			
SEDE LEGALE	VIA CAMURANA n. 1	MIRANDOLA	(MO)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	VIA CAMURANA n. 1	MIRANDOLA	(MO)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		
SEDE DELOCALIZZAZIONE	(indirizzo)	(comune)	(prov)	CUP	E83D12001840002	
CODICE FISCALE/P.IVA	06157780963	06157780963		TITOLO ABILITATIVO	- -	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-26.60.02	Fabbricazione apparecchi elettromedicali	AIA			
			DURC rilasciato il	-	- -	
BANCA CONVENZIONATA	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA (Fil . Mirandola)		ANTIMAFIA (richiesta)	CR-43917-2017	20/12/17	
			N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	278		
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA			IVA	IVA ESCLUSA		

**QUADRO RIEPILOGATIVO**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO CONCESSO
IMMOBILI	€ 12.978.572,85	€ 6.440.000,00	€ 6.364.021,40
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

SCORTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 12.978.572,85</b>	<b>€ 6.440.000,00</b>	<b>€ 6.364.021,40</b>

**DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO**

<b>IMMOBILI 1-2-3-4-5</b>				
COMPARTO	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
<b>A. Costi per opere strutturali</b>	€ 10.737.819,57	€ 8.191.376,08	€ 2.546.443,49	
di cui opere edili	€ 8.035.205,60	€ 6.357.461,59	€ 1.677.744,01	(*1)
di cui opere impiantistiche	€ 2.702.613,97	€ 1.833.914,49	€ 868.699,48	(*2) (*A)
<b>Spese per indagini e prelievi</b>	€ 3.981,03	€ 2.000,00	€ 1.981,03	(*3)
<b>C. Finiture</b>	€ 4.270.514,68	€ 3.987.919,07	€ 282.595,61	
di cui opere edili	€ 2.812.905,03	€ 2.702.945,03	€ 109.960,00	(*4)
di cui opere impiantistiche	€ 1.457.609,65	€ 1.284.974,04	€ 172.635,61	(*5) (*A)
<b>sub totale</b>	<b>€ 15.012.315,28</b>	<b>€ 12.181.295,15</b>	<b>€ 2.831.020,13</b>	
<b>Spese tecniche (10%-8%-6%)</b>	€ 1.054.746,80	€ 786.877,70	€ 267.869,10	(*6)
<b>Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)</b>	€ 37.299,00	€ 10.400,00	€ 26.899,00	(*7)
<b>Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>Spese di amministratore</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 16.104.361,08	€ 12.978.572,85	€ 3.125.788,23	
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 6.364.021,40	<p>FABBRICATO 1: Tab A, Danno D; +80% uffici, +15% elevate caratteristiche tecnologiche, spostamento beni strumentali, rimozione amianto, demolizioni.</p> <p>FABBRICATO 2: Tab A, Danno D; +80% uffici, + 15% h sottotrave &gt;4m, -30% Magazzino, rimozione amianto, demolizioni.</p> <p>FABBRICATO 3: Tab A, Danno A; +15% h sottotrave &gt; 4m, +15% particolari standard energetici, -30% Magazzino, demolizioni, rimozione amianto.</p> <p>FABBRICATO 4: Tab A, danno C; +80% uffici, +15% h sottotrave &gt; 4m, +15% PARTICOLARI STANDARD ENERGETICI, -30% magazzino, rimozione amianto, incrementi Tab C.</p> <p>FABBRICATO 5: Tab A, Danno C; +80% Uffici, +10% A&lt;1,500mq, +15% h sottotrave &gt; 4m, +15% particolari standard energetici, -30% magazzino; rimozione amianto, rimozione rifiuti pericolosi, incrementi Tab C.</p>		
ASSICURAZIONE	€ 6.440.000,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 6.538.572,85
CONTRIBUTO CONCESSO COMPARTO		€ 6.364.021,40	100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo	

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
TIPOLOGIA DI SPESA			RIFERIMENTO FAT-TURA/IMPORTO RI-CHIESTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
(*1)	3	A.P. 01	N. 1868 del 31/07/2012 MARIO NERI S.p.A.	391.267,60	FABBRICATO 1 € 34.763,23 La lavorazione è relativa allo smontaggio e rimozione di elementi crollati. L'importo non ammesso è relativo ad una errata imputazione delle quantità verificata dagli elaborati grafici allegati.
	10	A.P. 02			

	11	A.P. 06			<p>€ 300.587,32 La lavorazione è relativa al sovrapprezzo per impiego di gru per la voce n. 9 del c.m.e. (Rimozione amianto) L'importo non è ammesso perché la lavorazione è ricompresa nella voce sopra citata.</p> <p>€ 55.917,05 la lavorazione è relativa alla rimozione dello strato di lana di roccia in copertura, incluso il nolo dell'autogrù. Sulla base di indagini di mercato è stato verificato che per tale lavorazione l'incidenza dei noli è pari a circa il 28,8%. L'incidenza imputata dal tecnico invece è pari a circa il 72% che corrisponde a 807 ore (4,7 mesi). Sulla base delle indagini svolte è stato verificato che il 28,8% corrisponde a 322 ore (1,8 mesi). Si è proceduto, pertanto, a ricondurre i calcoli imputati dal tecnico. Inoltre nella stessa analisi del prezzo, il punto A (materiali), non è stato ritenuto ammissibile in quanto riferito ad un'altra lavorazione (incapsulamento amianto).</p>
	11	A.P. 06	N. 2259 del 31/08/2012 MARIO NERI S.p.A.	217.291,31	<p>FABBRICATO 1</p> <p>€ 104.546,85 la lavorazione è relativa alla rimozione dello strato di lana di roccia in copertura, incluso il nolo dell'autogrù. Sulla base di indagini di mercato è stato verificato che per tale lavorazione l'incidenza dei noli è pari a circa il 28,8%. L'incidenza imputata dal tecnico invece è pari a circa il 72% che corrisponde a 807 ore (4,7 mesi). Sulla base delle indagini svolte è stato verificato che il 28,8% corrisponde a 322 ore (1,8 mesi). Si è proceduto, pertanto, a ricondurre i calcoli imputati dal tecnico. Inoltre nella stessa analisi del prezzo, il punto A (materiali), non è stato ritenuto ammissibile in quanto riferito ad un'altra lavorazione (incapsulamento amianto).</p> <p>€ 112.744,46 La lavorazione è relativa al sovrapprezzo per posa della guaina L'importo non è ammesso perché la lavorazione è ricompresa nella voce 12 del c.m.e.</p>
	13	A.P. 03			

	20	A17005.b	<p>Fatt. N. 2259 del 31/08/2012 MARIO NERI S.p.A.</p> <p>Fatt. N. 247 del 27/11/2012 RUGGERINI PIETRO S.R.L.</p> <p>Fatt. N. 220 del 26/10/2012 RUGGERINI PIETRO S.R.L.</p> <p>Fatt. N. 188 del 24/09/2012 RUGGERINI PIETRO S.R.L.</p>	1.005.580,25	<p>FABBRICATO 1</p> <p>Si è valutato congruo il costo unitario imputato nel CMC, questo inferiore rispetto a quello utilizzato per la redazione del CME.</p>
	22	A03014	<p>Fatt. N. 2259 del 31/08/2012 MARIO NERI S.p.A.</p>	12.487,80	<p>FABBRICATO 1</p> <p>Si è valutato congruo il costo unitario imputato nel CMC, questo inferiore rispetto a quello utilizzato per la redazione del CME.</p>
	39	14.02.008.A	<p>FATT. N. 188 del 24/09/2012 RUGGERINI PIETRO S.R.L.</p> <p>FATT. N. 2 del 15/01/2013 RUGGERINI PIETRO S.R.L.</p>	0,25	<p>FABBRICATO 1</p> <p>Si è valutato congruo il costo unitario imputato nel CMC, questo inferiore rispetto a quello utilizzato per la redazione del CME.</p>
	40	AP08	<p>N.2 del 15/01/2013 RUGGERINI PIETRO S.R.L.</p>	18,01	<p>FABBRICATO 1</p> <p>La lavorazione è relativa alla fornitura e posa in opera di tamponamento laterale. L'importo non ammesso è relativo all'effettiva quantità computata nel c.m.c.</p>
			<b>SUB TOTALE</b>	<b>1.626.645,22</b>	

	5	A17005.b	N. 3106 del 21/11/2012 MARIO NERI S.p.A.	28.461,76	FABBRICATO 2 Si è valutato congruo il costo unitario imputato nel CMC, questo inferiore rispetto a quello utilizzato per la redazione del CME
	7	14.02.008.A		15.377,96	
	8	AP08		6.056,68	
	/	/		95,53	
			<b>SUB TOTALE</b>	<b>49.991,93</b>	
	9	B01006b	/	1.106,86	FABBRICATO 3-4 Demolizione struttura in cls: errato conteggio dei mc
			<b>SUB TOTALE</b>	<b>1.106,86</b>	
		<b>TOTALE A1)</b>	<b>1.677.744,01</b>		
(*2)	52	SBS1	N. 683 del 31/10/2012 O.B.M. di OTTANI & C. s.n.c.	2.114,00	FABBRICATO 1 strutture impianti - la lavorazione è relativa allo spostamento di beni strumentali (impianti elettrici). Nota di accredito 20130043 del 31/01/2013
	53	SBS2	N. 731 del 31/08/2012 SOGEDI S.R.L.	148.325,56	FABBRICATO 1 strutture impianti - la lavorazione è relativa allo spostamento di beni strumentali (impianti meccanici). L'importo non ammesso è relativo alla fornitura di nuovi materiali per il montaggio degli stessi.
	53	SBS2	N. 741 del 31/08/2012 SOGEDI S.R.L.	35.709,45	FABBRICATO 1 strutture impianti - la lavorazione è relativa allo spostamento di beni strumentali (impianti meccanici). L'importo non ammesso è relativo alla fornitura di nuovi materiali per il montaggio degli stessi.
			<b>SUB TOTALE</b>	<b>186.149,01</b>	

	118-126	/	n.644 del 20/06/2012 F.LLI BARALDI spa	114.929,80	FABBRICATO 3-4 € 19.040: Nolo di miniescavatore € 5.880: nolo di carrello elevatore 80 q.li €13.720: nolo di carrello elevatore 80 q.li € 6.720: nolo di carrello elevatore 140 q.li € 15.680: nolo di carrello elevatore 140 q.li € 16.800: trattrice gruppo taglio e saldatura € 6.720: pala gommata € 15.680: pala gommata € 14.690: escavatore 500 q.li Lavorazioni non ammissibili
	126-130	/	n.682 del 28/06/2012 F.LLI BARALDI spa	111.780,16	FABBRICATO 3-4 € 35.710: Escavatore 500 q.li € 11.760: Escavatore 400 q.li € 27.440: Escavatore 500 q.li € 19.600: Pala cingolata €17.270: Miniescavatore Lavorazioni non ammissibili
	130-135	/	n.701 del 30/06/2012 F.LLI BARALDI spa	111.779,89	FABBRICATO 3-4 € 1.770: miescavatore €67.944,80: autogru € 12.800: piattaforma 40m € 23.040: piattaforma €2.730: trattrice con rimorchio €3.495,20: trattrice con rimorchio Lavorazioni non ammissibili
	135-138	/	n.836 del 13/07/2012 F.LLI BARALDI spa	36.075,80	FABBRICATO 3-4 € 2.874,80: trattrice con rimorchio €2.098,45: struttura protezione percorso di fuga € 9.330,72: specializzato edile € 21.696,03: specializzato edile Lavorazioni non ammissibili

	138-141	/	n.840 del 13/07/2012 F.LLI BARALDI spa	55.814,35	FABBRICATO 3-4 € 75,65: specializzato edile € 13.700,40: comune edile €31.967,60: comune edile €10.146,35: catene in acciaio Lavorazioni non ammissibili (*)
	/	/	/	0,01	Arrotondamenti
	6	/	/	36.299,36	FABBRICATO 3-4 RETE ACQUA POTABILE, OSMOTIZZATA, ARIA COMPRESSA E GAS METANO: lavorazione non pertinente alla sezione immobili perché non rientrante nella tipologia di impianto ordinario.
	7	/	/	205.931,73	FABBRICATO 3-4 ASSERVIMENTI ACQUA OSMOTIZZATA, ARIA COMPRESSA E POTABILE ALLEUTENZE: lavorazione non pertinente alla sezione immobili perché non rientrante nella tipologia di impianto ordinario.
	277	95105	/	6.619,90	FABBRICATO 3-4 Certificazione di cavi e componenti di reti lan: importo non è ammesso perché non rientrante nella tipologia di impianto ordinario.
	278	95090	/	3.319,47	FABBRICATO 3-4 Attestazione di cavo UTP o FTP: L'importo non è ammesso perché non rientrante nella tipologia di impianto ordinario.
			<b>SUB TOTALE</b>	<b>682.550,47</b>	
			<b>TOTALE A2)</b>	<b>868.699,48</b>	
(*3)	/	indagini e prelievi	/	1.981,03	FABBRICATO 1 Importo non ammesso in quanto non rendicontato
			<b>TOTALE</b>	<b>1.981,03</b>	

(\*4)

	33	A15108	<p>Fatt. N. 390 del 31/10/2012 LA MOQUETTE S.R.L.</p> <p>Fatt. N. 218 del 26/10/2012 RESINSYSTEM ITALIA S.R.L.</p> <p>Fatt. N. 2259 del 31/08/2012 MARIO NERI S.p.A</p> <p>Fatt. 3795 del 31/12/2012 MARIO NERI S.p.A</p>	35.217,91	<p>FABBRICATO 1</p> <p>Si è valutato congruo il costo unitario imputato nel CMC, questo inferiore rispetto a quello utilizzato per la redazione del CME.</p>
	41	A11004.b	<p>RUGGERINI PIETRO S.R.L. N.2 del 15/01/2013</p>	7,74	<p>FABBRICATO 1</p> <p>Importo non ammesso in quanto la lavorazione compartecipa alla composizione dell'imponibile della fattura in esame, per la quale si registra un mero errore materiale. Nello specifico si richiede un importo avente 7,74 € in più rispetto all'imponibile.</p>
	42	A11005.b	<p>RUGGERINI PIETRO S.R.L. N.2 del 15/01/2013</p>	146,94	<p>FABBRICATO 1</p> <p>Si è valutato congruo il costo unitario imputato nel CMC, questo inferiore rispetto a quello utilizzato per la redazione del CME.</p>
	45	A17005.a	<p>INFISSI GOLDONI S.R.L. N. 226 del 30/11/2012</p>	57.288,34	<p>FABBRICATO 1</p> <p>La lavorazione è relativa alla fornitura di carpenteria metallica per controsoffitto. L'importo non è ammesso perché ricompreso nella voce 44 del c.m.e.</p>
	49	M01002	<p>INFISSI GOLDONI S.R.L. N. 226 del 30/11/2012</p>	8.084,76	<p>FABBRICATO 1</p> <p>Si è valutato congruo il costo unitario imputato nel CMC, questo inferiore rispetto a quello utilizzato per la redazione del CME.</p>

51	A20014.a	C. G. di CALZOLARI GABRIELE e C. s.n.c. N. 89 del 30/11/2012;  N. 64 del 30/08/2012; N. 74 del 30/09/2012; N. 86 del 30/10/2012	7.949,27	FABBRICATO 1 5.986,00 non congruenza fattura con cme  1.963,27 per importo unitario cmc <cme
		<b>SUB TOTALE</b>	<b>108.694,96</b>	
10	B01085	MARIO NERI S.p.A. N. 3106 del 21/11/2012	359,19	FABBRICATO 2 Si è valutata congrua la quantità imputata nel CMC e nel CME.
		<b>SUB TOTALE</b>	<b>359,19</b>	
34	14.01.A.008		122,00	FABBRICATO 3-4 Formazione di lucernari continui: errato conteggio dei mq
35	14.01.A.009		98,00	FABBRICATO 3-4 Maggiorazione sul prezzo di cui alla voce 34: errato conteggio dei mq
93	A02011a		685,85	FABBRICATO 3-4 Tinteggiatura a tempera di superfici: errato conteggio dei mq per errate altezze imputate
		<b>SUB TOTALE</b>	<b>905,85</b>	
		<b>TOTALE C1)</b>	<b>109.960,00</b>	
<b>CME IMPIANTO ANTINCENDIO</b>				

(\*5)

					FABBRICATO 5 L'importo non ammesso è stato calcolato come segue: A. È stato calcolato l'84% dell'importo ammesso al netto dei tagli (€ 708.684,79) pari a € 595.295,22; B. All'importo ottenuto con il punto A è stato applicato il coefficiente di riparimetrazione, pari al 29%, ottenendo un importo pari al € 172.635,61 La non ammissione è stata effettuata al fine di ricondurre la lavorazione prevista per la porzione di immobile (1.484,73 mq pari all'84% della superficie totale di 1.771,33 mq) di altezza pari a 15,50 m ad un capannone di altezza pari a 11,00 m (configurazione ante sisma del comparto produttivo).	
				<b>TOTALE C2)</b>	<b>172.635,61</b>	
(*6)	SPESE TECNICHE	/	/		160.527,30	FABBRICATO 1 L'importo non ammesso è dovuto al calcolo delle spese tecniche secondo quanto previsto dall'art. 4 co. 7 dell'ord. 57/12 e ss.mm.ii. e dalla terza risoluzione dei RUP. Per il dettaglio delle operazioni di calcolo si rimanda a quanto riportato in calce alla sezione SINTESI COSTI INTERVENTO DA C.M.E.
					50.035,11	FABBRICATO 2 L'importo non ammesso è dovuto al calcolo delle spese tecniche secondo quanto previsto dall'art. 4 co. 7 dell'ord. 57/12 e ss.mm.ii. e dalla terza risoluzione dei RUP. Per il dettaglio delle operazioni di calcolo si rimanda a quanto riportato in calce alla sezione SINTESI COSTI INTERVENTO DA C.M.E.
					18.601,15	FABBRICATO 3-4 L'importo non ammesso è dovuto al calcolo delle spese tecniche secondo quanto previsto dall'art. 4 co. 7 dell'ord. 57/12 e ss.mm.ii. e dalla terza risoluzione dei RUP. Per il dettaglio delle operazioni di calcolo si rimanda a quanto riportato in calce alla sezione SINTESI COSTI INTERVENTO DA C.M.E.
					38.705,54	FABBRICATO 5 L'importo non ammesso è dovuto al calcolo delle spese tecniche secondo quanto previsto dall'art. 4 co. 7 dell'ord. 57/12 e ss.mm.ii. e dalla terza risoluzione dei RUP. Per il dettaglio delle operazioni di calcolo si rimanda a quanto riportato in calce alla sezione SINTESI COSTI INTERVEN-

					TO DA C.M.E.
			<b>TOTALE</b>	<b>267.869,10</b>	
(*7)	SPESE TECNICHE AGGIUN- TIVE	/	PROSPAZIO n.8 del 07/03/2014 n.6 del 07/03/2014 n.7 del 07/03/2014 n.40 del 18/07/2014 n.1 del 08/01/2014	26.899,00	L'importo non ammesso è dovuto al calcolo delle spese tecniche aggiuntive secondo quanto previsto dal Decreto 53 del 17/01/2014. € 4.827: n.8 € 4.800: n.6 € 4845: n.7 € 4827: n.40 € 5.600: n.1 € 2.000: NON RENDICONTATO
			<b>TOTALE</b>	<b>26.899,00</b>	
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.125.788,23</b>	

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI					
DESCRIZIONE	COSTO CONVENZIONALE	IMPORTO AMMISSIBILE	ASSICURAZIONE	COSTO AMMISSIBILE DECURATATO DALL'INDENNIZZO	IMPORTO CONCESSO
IMMOBILE 1-2-3-4-5	€ 6.364.021,40	€ 12.978.572,85	€ 6.440.000,00	€ 6.538.572,85	€ 6.364.021,40
<b>TOTALE</b>	€ 6.364.021,40	€ 12.978.572,85	€ 6.440.000,00	€ 6.538.572,85	€ 6.364.021,40
<b>TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI</b>					<b>6.364.021,40</b>