

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2374 del 28 Settembre 2018

Liquidazione del contributo relativo al SALDO per la domanda di pagamento protocollo **CR-18843-2018 del 09/05/2018** relativa alla concessione a favore di **Golinelli Gianni impresa individuale**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-19454-2015 del 30/04/2015**.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- la Convenzione sottoscritta in data 06/03/2018 (RPI/2018/117) tra il Commissario Delegato e INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 3132 del 8 novembre 2017 "Aggiudicazione alla Rete di Imprese" tra Performer srl (mandataria), T&D srl (mandante) relativa all'affidamento del servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo Sfinge relativo alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 13/2017 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia Romagna il 20-29 maggio 2012.
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";

- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii,

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO:

- che, in data **30/04/2015**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-19454-2015** presentata da **Golinelli Gianni impresa individuale**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via Pezzetta, n. 9, Codice Fiscale GLNGNN64A14F240A e Partita Iva 02000080362;
- che, con **Decreto n. 2168 del 04/11/2015**, è stato concesso alla medesima impresa un contributo complessivo pari a **€ 674.322,22** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione;
- che, in data **09/05/2018**, la **Golinelli Gianni impresa individuale** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-18843-2018**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **SALDO** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione;

PRESO ATTO che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

CONSIDERATO che in data **09/08/2018** e in data **13/09/2018** sono stati effettuati i sopralluoghi previsti dalle procedure di controllo per verificare l’effettiva realizzazione degli interventi ammessi, di cui i verbali agli atti;

PRESO ATTO di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-34135-2018 del 19/09/2018**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **SALDO**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione, è pari a complessivi **€ 395.223,14** (di cui € 12.517,36 da erogare al beneficiario ed € 382.705,78 da erogare ai prestatori di lavoro);

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell’Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E82F15001020001**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;
- a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, **si registra un'economia pari ad € 33.413,13** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012 per successive assegnazioni;
- è stato verificato che in base alla documentazione acquisita dagli uffici commissariali, relativamente a eventuali sovra compensazioni, non sussiste tale eventualità per la pratica in oggetto;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

RITENUTO di incaricare la "**BPER BANCA SPA**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 395.223,14** (di cui € 12.517,36 da erogare al beneficiario ed € 382.705,78 da erogare ai prestatori di lavoro), relativo al pagamento del **SALDO** per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore di **Golinelli Gianni impresa individuale**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via Pezzetta, n. 9, Codice Fiscale GLNGNN64A14F240A e Partita Iva 02000080362, avente come legale rappresentante Gianni Golinelli, Codice Fiscale GLNGNN64A14F240A, la somma complessiva pari a **€ 395.223,14** (di cui € 12.517,36 da erogare al beneficiario ed € 382.705,78 da erogare ai prestatori di lavoro), relativa alla liquidazione del **SALDO** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-19454-2015**;
2. che, a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, si registra **un'economia pari ad € 33.413,13** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012 per successive assegnazioni;
3. di dare mandato alla "**BPER BANCA SPA**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a **Golinelli Gianni impresa individuale** e alla "**BPER BANCA SPA**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in

relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (SALDO)

Golinelli Gianni - Impresa

ANAGRAFICA							PROTOCOLLI FASCICOLO			
TIPO	Impresa									
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Golinelli Gianni		GLNGN64A14F240A		RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR-19454-2015	30/04/2015		
SEDE LEGALE	Via Pezzetta n. 9		Mirandola	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-60383-2015	17/12/2015		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Diversivo n.6-6/A		Mirandola	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL		CR-38880-2016	16/07/2016		
DELOCALIZZAZIONE	GLNGN64A14F240A		02000080362		DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO		CR-18843-2018	09/05/2018		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.46.00	(codice)	(codice)	(codice)	VISURA DEGGENDORF		REGOLARE	20/09/2018		
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA SPA - FILIALE DI MIRANDOLA (MO)				CUP		E82F15001020001			
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					TITOLO ABILITATIVO CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDIL.		CR-52053-2015	30/10/2015		
					AIA		CR-29851-2018	30/07/2018		
					DURC rilasciato il		27/06/2018	DURC-8463-2018	27/06/2018	
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (rilascio)		//		//	
					ANTIMAFIA (certificato)		CR-19229-2018	14/05/2018		
					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		11			
					IVA		NON DETRAIBILE			

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 674.322,22	€ 0,00		€ 116.528,57	€ 129.157,38	€ 0,00	€ 395.223,14	€ 33.413,13
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 674.322,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 116.528,57	€ 129.157,38	€ 0,00	€ 395.223,14	€ 33.413,13

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 452.592,38	€ 389.797,54	€ 62.794,84	€ 12.517,36	€ 382.705,78	€ 395.223,14
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 452.592,38	€ 389.797,54	€ 62.794,84	€ 12.517,36	€ 382.705,78	€ 395.223,14

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 2017/25 del 15/02/2017B2 group costruzioni s.r.l.	€ 15.819,31	<p>COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI</p> <p>IMPORTO NON AMMESSO DI € 12.966,65 AL NETTO DI IVA COSI' SUDDIVISO:</p> <p>€ 448,65 importo non ammesso per riparametrazione con il coefficiente 0,9654 determinata in fase di concessione.</p> <p>- voce n. 114 cod. A18071, importo non ammesso € 1.474,00; ammesse solamente le variazioni a seguito delle prescrizioni della CQAP;</p> <p>- voce n. 116 cod. E.25.21.b, importo non ammesso € 881,26; ammesse solamente le variazioni a seguito delle prescrizioni della CQAP;</p> <p>- voce di computo n. 132 cod. A15030.a € 4.224,63 non viene ammesso per variazione della tipologia di finiture rispetto al computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione.</p> <p>- voce n. 208 cod. A17006.e, € 535,68 importo non ammesso come da decreto di concessione;</p> <p>- voce n. 282 cod. A17006.e, € 126,98 importo non ammesso come da decreto di concessione;</p> <p>- voce n.231 cod. A18023 importo non ammissibile € 261,81 per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al CME valutato in fase di concessione.</p> <p>- voce n. 204 cod. A18071, importo non ammissibile € 880,00; ammesse solamente le variazioni a seguito delle prescrizioni della CQAP;</p> <p>- voce n. 225 cod. A16042.a, importo non ammissibile € 970,30 per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo valutato in fase di concessione;</p> <p>- voce n. 226 cod. A16012.b, importo non ammissibile € 2.077,07; rivestimento in gres pareti secondo bagno U.I.2,secondo bagno non ammesso come da decreto di concessione;</p> <p>- voce n. 230 cod.A18024.b, importo non ammesso € 415,41 per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate e per variazione della tipologia di finiture rispetto al computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione;</p> <p>- voce n. 286 cod. A15024.a, importo non ammesso € 670,80 per variazione della tipologia di finiture rispetto al computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione.</p>
ft. 2017/25 del 15/02/2017B2 group costruzioni s.r.l.	€ 14.680,69	<p>COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI</p> <p>€ 12.033,35 IMPORTO AL NETTO DI IVA NON AMMESSO COSI' SUDDIVISO:</p> <p>€ 8.846,59 IMPORTO NON AMMESSO PER RIPARAMETRAZIONE CON IL COEFFICIENTE 0,9654 determinata in fase di concessione.</p> <p>- voce n. 115 cod. A18080.c, importo non ammesso € 150,06; ammesse solamente le variazioni a seguito delle prescrizioni della CQAP;</p> <p>- voce n. 117 cod. A17006.e, importo non ammesso € 803,52 come da decreto di concessione;</p> <p>- voce n. 135 cod. A16012.b, € 1.887,95 importo non ammesso ; rivestimento in gres pareti secondo bagno U.I.1,secondo bagno non ammesso come da decreto di concessione;</p> <p>- voce n. 138 cod. A18014.b,importo non ammesso € 261,18 per variazione della tipologia di finiture rispetto al computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione;</p> <p>- voce n. 205 cod. A18080.c, importo non ammesso € 81,13; ammesse solamente le variazioni a seguito delle prescrizioni della CQAP;</p> <p>- voce n. 286 cod. A15024.a, importo non ammesso € 2,92 per variazione della tipologia di finiture rispetto al computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione.</p>
ft. 2018/93 del 04/05/2018B2 group costruzioni s.r.l.	€ 8.278,20	<p>COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI</p> <p>€ 6.785,41 IMPORTO AL NETTO DI IVA NON AMMESSO COSI' SUDDIVISO:</p> <p>- voce n. 223 cod. A15030.a, importo non ammesso € 4.224,63; non viene ammesso per variazione della tipologia di finiture rispetto al computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione.</p> <p>- voce n. 286 cod. A15024.a, importo non ammesso € 674,38 per variazione della tipologia di finiture rispetto al computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione.</p> <p>- voce n. 284 cod. A18001.e, importo non ammesso € 1.886,40; per variazione della tipologia di finiture rispetto al computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione.</p>

ft. 2018/93 del 04/05/2018B2 group costruzioni s.r.l.	€ 17.502,00	<p>COSTI PER LE FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE € 2.461,20 IMPORTO NON AMMESSO PER RIPARAMETRAZIONE CON IL COEFFICIENTE 0,9654 determinato in fase di concessione. Voci di computo non ammesse pari a € 11.884,7 (€ 14.508,37 LORDO IVA), così suddivise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - voce n. 156 cod. 10.02.009, importo non ammesso € 2.539,30; ammesse solamente le quantità riportate nel computo metrico estimativo valutato in fase di concessione e l'importo della lavorazione cod. 13.09.01.e (corpi scaldanti) ammessa da decreto di concessione e non eseguita nel bagno U.I.1; - voce n. 157 cod. 01.06.H.002, importo non ammesso € 669,53; maggiorazione ai prezzi degli impianti di riscaldamento: solamente per le quantità ammissibili alla voce n.155 e n.156; - voce n. 234 cod. 10.02.009, importo non ammesso € 6.315,56 di cui non ammissibile € 2.539,30; ammesse solamente le quantità riportate nel computo metrico estimativo valutato in fase di concessione e l'importo della lavorazione cod. 13.09.01.e (corpi scaldanti) ammessa da decreto di concessione e non eseguita nel bagno U.I.2; - voce n. 235 cod. 01.06.H.002, importo non ammesso € 669,53; maggiorazione ai prezzi degli impianti di riscaldamento: solamente per le quantità ammissibili alla voce n.231 e n.232; - voce n. 159 cod. E01017.c, importo non ammesso € 325,15; secondo bagno non ammesso come da decreto di concessione; - voce n. 160 cod. E01025.b, importo non ammesso € 333,24; secondo bagno non ammesso come da decreto di concessione; - voce n. 161 cod. E01028, importo non ammesso € 242,90; secondo bagno non ammesso come da decreto di concessione; - voce n. 163 cod. A15027.a, importo non ammesso € 100,77; secondo bagno non ammesso come da decreto di concessione; - voce n. 165 cod. 01.06.H.001, importo non ammesso € 278,93; maggiorazione ai prezzi degli impianti idrico sanitari solamente per - voce n. 168 cod. 01.06.H.001, importo non ammesso € 103,04; secondo bagno non ammesso come da decreto di concessione; - voce n. 243 cod. E01010, importo non ammesso € 332,43; secondo bagno non ammesso come da decreto di concessione; - voce n. 245 cod. 01.06.H.001, importo non ammesso € 103,04; secondo bagno non ammesso come da decreto di concessione; - voce n. 152 cod. C02082.a, importo non ammesso € 491,85 per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo valutato in fase di concessione; - voce n. 177 cod. D01007.a importo non ammesso € 259,35; finanziabile una sola presa tv come da decreto di concessione; - voce n. 188 cod. D06006.a importo non ammesso € 181,48; finanziabili le opere relative a una sola presa telefonica come da decreto di concessione; - voce n. 189 cod. 01.06.I.001, importo non ammesso € 173,65; maggiorazione ai prezzi degli impianti elettrici solamente per le quantità ammissibili; - voce n. 254 cod. D01007.a importo non ammesso € 258,55; finanziabile una sola presa tv come da decreto di concessione; - voce n. 264 cod. D06006.a, importo non ammesso € 182,04; finanziabili le opere relative a una sola presa telefonica come da decreto di concessione; - voce n. 265 cod. 01.06.I.001, importo non ammesso € 173,65; maggiorazione ai prezzi degli impianti elettrici solamente per le quantità ammissibili;
ft. 5/2018 del 29/01/2018GVC s.r.l.	€ 6.344,00	<p>€ 3.499,28(LORDO IVA) importo non ammesso in quanto eccede la quota massima stabilita da decreto di concessione per la Macrovoce Spese Tecniche</p> <p>€ 3.015,36 (LORDO IVA) importo non ammesso per ricalcolo spese tecniche ex art. 4c.7 ord. 57/2012 ss.mm.ii.</p>
ft.11bis/2018 del 22/02/2018GVC s.r.l.	€ 170,64	importo non ammesso per ricalcolo spese tecniche ex art. 4c.7 ord. 57/2012 ss.mm.ii.
	TOTALE	€ 62.794,84

DETTAGLIO SPESE SOSPESE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore		
"Fattura n°...del (data) fornitore		
"Fattura n°...del (data) fornitore		
TOTALE	€ 0,00	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore		
"Fattura n°...del (data) fornitore		
"Fattura n°...del (data) fornitore		
TOTALE	€ 0,00	
TOTALE GENERALE	€ 62.794,84	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	SALDO
ID RICHIESTA SFINGE	CR-19454-2015 del 30/04/2015
ID PAGAMENTO	080000050000194542015
CODICE CUP	E82F15001020001
STRINGA MIP	//MIP/E82F15001020001/NN/IBANccDEDICATO/080000050000194542015

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
Golinelli Gianni	GLNGNN64A14F240A	02000080362	IT18Q0538766850000000622624	€ 12.517,36	3D
B2 group costruzioni s.r.l.	03513840367	03513840367	IT41A0623066720000040345057	€ 360.965,27	3B
GVC s.r.l.	01737760767	01737760767	IT91I0538704204000000911710	€ 14.331,98	3A
Bellini Matteo	BLLMTT78A15I462Y	02762260368	IT96S0623067010000040261896	€ 6.565,45	3A
Diego Fabrizio	FBRDGI71P18F052B	01634710766	IT15M0542404203000000152306	€ 843,08	3A
			TOTALE	€ 395.223,14	

NOTE:
 SI SEGNALE CHE VENGONO RIAMMESSI I SEGUENTI IMPORTI SOSPESI NEI PRECEDENTI SAL: ft. 84 del 16/12/2015 B2 GROUP COSTRUZIONI SRL € 1,67; ft. 85 DEL 16/12/2015 B2 GROUP COSTRUZIONI SRL € 14,05; 2015/84 del 16/12/2015 B2 GROUP COSTRUZIONI SRL € 1.271,36; ft. 63 del 01/07/2016 B2 GROUP COSTRUZIONI SRL € 33,03; ft. 6 DEL 08/02/2016 GVC SRL € 4.044,30; ft. 11 DEL 04/02/2016 BELLINI GEOM MATTEO € 61,19.