

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Decreto n. 2750 del 9 Novembre 2018**

**Liquidazione del contributo relativo al III SAL** per la domanda di pagamento protocollo **CR-30678-2018 del 03/08/2018** relativa alla concessione a favore della società **TECOPRESS S.P.A.** a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-58834-2015 del 10/12/2015**.

#### **VISTI:**

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;

**VISTA** altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

#### **RICHIAMATI**, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

**VISTO** l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

**PRESO ATTO:**

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

**RICHIAMATE:**

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

**VISTE** inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- la Convenzione sottoscritta in data 06/03/2018 (RPI/2018/117) tra il Commissario Delegato e INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 3132 del 8 novembre 2017 "aggiudicazione alla Rete di Imprese tra Performer Srl (mandataria), T&D srl (mandante) relativa all'affidamento del servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo Sfinge relativo alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 13/2017 e ss. mm. ii. per interventi relativi al sima che ha colpito il territorio della Regione Emilia Romagna il 20-29 maggio 2012.
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";

- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

**VISTA** l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii,

**PRESO ATTO** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**PREMESSO:**

- che, in data **10 dicembre 2015**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. CR-58834-2015** presentata dalla società **TECOPRESS S.A.S. DI ENZO DONDI & C**, con sede legale nel Comune di Sant’Agostino (FE), frazione Dosso, in Via Statale n. 292-294, Codice Fiscale e Partita Iva 00080190382;
- che, con **Decreto n. 3774 del 11 novembre 2016**, è stato concesso alla società **TECOPRESS S.R.L.** un contributo complessivo pari a **€ 13.522.946,97** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione;
- che, con comunicazione del **07 maggio 2018 (ns. Prot. n. CR-18451-2018)**, il Sig. Dondi Enzo in qualità di consigliere della società beneficiaria, ha comunicato che, con atto notarile registrato a Cento il 13/04/2018, Repertorio Notarile N. 92527, Raccolta N. 24199, si è proceduti alla trasformazione della società TECOPRESS SRL in **TECOPRESS SPA**;
- che, in data **03 agosto 2018** la società **TECOPRESS S.P.A.** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-30678-2018**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **III SAL** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione;

**PRESO ATTO** che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

**PRESO ATTO** di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-37698-2018 del 24/10/2018**) acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **III SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli sugli immobili di cui alla concessione, è pari a complessivi **€ 418.287,89** (di cui € 109.710,16 da erogare al beneficiario ed € 308.577,73 da erogare ai prestatori di lavoro);

**RITENUTO** di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E23G12000330002**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato il beneficiario ha dichiarato, nella domanda di accesso ai contributi, di avere **una copertura assicurativa pari ad € 4.653.522,45** di cui si è tenuto conto nella fase di determinazione del contributo;

**VERIFICATA** la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

**RITENUTO** di incaricare la "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 418.287,89** (di cui € 109.710,16 da erogare al beneficiario ed € 308.577,73 da erogare ai prestatori di lavoro), relativo al pagamento del **III SAL** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

## **DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della società **TECOPRESS SPA**, con sede legale nel Comune di Terre del Reno, in Via Statale, n. 292-294, Frazione Dosso, Codice Fiscale e Partita Iva 00080190382, avente come legale rappresentante il Sig. Federico Dondi, Codice Fiscale DNDFRC78E03C469R, la somma complessiva pari a **€ 418.287,89** (di cui € 109.710,16 da erogare al beneficiario ed € 308.577,73 da erogare ai prestatori di lavoro), relativa alla liquidazione del **III SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-58834-2015**;
2. di dare mandato alla "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **TECOPRESS SPA** e alla "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed

erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini  
*Firmato digitalmente*

## ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (3° SAL)

## TECOPRESS S.P.A.

## ANAGRAFICA

TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO		
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Federico Dondi		DNDFRC78E03C469R	RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -58834-2015	10/12/2015
SEDE LEGALE	Via Statale, n°292,294 - CAP 44040, Fraz. Dosso	Terre del Reno	(Fe)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-70849-2016	28/12/2016
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Statale 292/294 - CAP 44040	Terre del Reno	(Fe)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-37637-2017	26/10/2017
CODICE FISCALE / P.IVA	00080190382	00080190382		DOMANDA DI PAGAMENTO III SAL	CR-30678-2018	03/08/2018
DELOCALIZZAZIONE	NO			VISURA DEGGENDORF	REGOLARE	05/11/2018
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-24.54.00			CUP	E23G12000330002	
	Fusione di metalli in genere e presse ad iniezioni, costruzione stampi, modelli e conchiglie			TITOLO ABILITATIVO	CR-4635-2016	02/02/2016
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.			AIA		
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				DURC rilasciato il	26/09/2018	DURC-14375-2018 17/10/2018
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)		
				ANTIMAFIA (certificato)	CR-38609-2018	31/10/2018
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	185	
				IVA	DETRAIBILE	

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 13.522.946,97	€ 4.653.522,45		€ 5.865.579,40	€ 214.512,44	€ 418.287,89	€ 0,00	
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
<b>TOTALE</b>	<b>€ 13.522.946,97</b>	<b>€ 4.653.522,45</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.865.579,40</b>	<b>€ 214.512,44</b>	<b>€ 418.287,89</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

## PRESENTE LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE / COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.058.906,73</b>	<b>€ 693.117,20</b>	<b>€ 640.618,84</b>	<b>€ 109.710,16</b>	<b>€ 308.577,73</b>	<b>€ 418.287,89</b>

## DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
<b>IMMOBILE 3A</b>		
ft. 180800 del 29/06/2018 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	€ 7.109,83	
ft. 180800 del 29/06/2018 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	€ 9.342,67	
ft. 582 del 14/10/2017 - BARACLIT SPA	€ 1.040,04	
ft. 772 del 22/12/2017 - BARACLIT SPA	€ 12.909,20	
ft. 180800 del 29/06/2018 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	€ 2.209,39	L'importo non ammesso è riferito alla riparametrazione del costo dell'intervento ammissibile (come previsto dall'art.4 comma 16), al netto delle demolizioni, poichè la superficie esistente risulta inferiore rispetto alla superficie dell'edificio di nuova costruzione. Il fattore di riparametrazione risulta pari a 0,8906.
<b>IMMOBILE 7B</b>		
ft. 180800 del 29/06/2018 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	€ 3.917,11	
ft. 180800 del 29/06/2018 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	€ 6.571,13	
ft. 180800 del 29/06/2018 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	€ 160,50	
ft. 582 del 14/10/2017 - BARACLIT SPA	€ 8.413,64	
ft. 180800 del 29/06/2018 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	€ 1.729,80	L'importo non ammesso è riferito alla riparametrazione del costo dell'intervento ammissibile (come previsto dall'art.4 comma 16), al netto delle demolizioni, poichè la superficie esistente risulta inferiore rispetto alla superficie dell'edificio di nuova costruzione. Il fattore di riparametrazione risulta pari a 0,8906.
<b>IMMOBILE 12C+H</b>		
ft. 180800 del 29/06/2018 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	€ 3.854,22	
ft. 180800 del 29/06/2018 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	€ 13.167,25	
ft. 180800 del 29/06/2018 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	€ 547,46	
ft. 582 del 14/10/2017 - BARACLIT SPA	€ 1.486,32	
ft. 180800 del 29/06/2018 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	€ 1.722,76	L'importo non ammesso è riferito alla riparametrazione del costo dell'intervento ammissibile (come previsto dall'art.4 comma 16), al netto delle demolizioni, poichè la superficie esistente risulta inferiore rispetto alla superficie dell'edificio di nuova costruzione. Il fattore di riparametrazione risulta pari a 0,8906.
<b>IMMOBILE 13D</b>		
ft. 180800 del 29/06/2018 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	€ 1.195,34	L'importo non ammesso è riferito alla riparametrazione del costo dell'intervento ammissibile (come previsto dall'art.4 comma 16), al netto delle demolizioni, poichè la superficie esistente risulta inferiore rispetto alla superficie dell'edificio di nuova costruzione. Il fattore di riparametrazione risulta pari a 0,8906.
<b>IMMOBILE 13E</b>		
ft. 180800 del 29/06/2018 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	€ 80,63	L'importo non ammesso è riferito alla riparametrazione del costo dell'intervento ammissibile (come previsto dall'art.4 comma 16), al netto delle demolizioni, poichè la superficie esistente risulta inferiore rispetto alla superficie dell'edificio di nuova costruzione. Il fattore di riparametrazione risulta pari a 0,8906.
<b>IMMOBILE 14F</b>		
ft. 180800 del 29/06/2018 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	€ 254,19	L'importo non ammesso è riferito alla riparametrazione del costo dell'intervento ammissibile (come previsto dall'art.4 comma 16), al netto delle demolizioni, poichè la superficie esistente risulta inferiore rispetto alla superficie dell'edificio di nuova costruzione. Il fattore di riparametrazione risulta pari a 0,8906.
<b>IMMOBILE 8 CABINA ENEL</b>		
TECOPRESS SRL	-€ 5.524,85	L'importo non era stato ammesso nel 1°SAL, per l'errata rendicontazione da parte del beneficiario. A seguito dei chiarimenti inviati e al ricalcolo delle spese ammissibili viene qui riammesso per capienza nella voce di riferimento.
<b>TOTALE</b>	<b>€ 70.186,63</b>	

## DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
<b>IMMOBILE 3A</b>		
ft. 180800 del 29/06/2018 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	€ 28.815,99	L'importo, riferito alla consuntivazione delle opere comuni ripartite, è sospeso in quanto: - relativo a nuove lavorazioni non previste in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: n. ord. 2556 cod. 18.09.00, n. ord. 556bis cod. C02041.j; - relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: n. ord. 2557 cod. A01002.a, n. ord. 2592 cod. C02054.a, n. ord. 2598 cod. C02045.c, n. ord. 2599 cod. NP.15, n. ord. 2603 cod. 18.09.00, n. ord. 2605 cod. A01001.a, n. ord. 2607 cod. A01010.a, n. ord. 2609 cod. A03017.a, n. ord. 2610 cod. A0318.a, n. ord. 2611 cod. A03019.a, n. ord. 2612 cod. A03020.b, n. ord. 2613 cod. A.03.021, n. ord. 2614 cod. A03022.b, n. ord. 2615 cod. A03023.b, n. ord. 2617 cod. A03029.e, n. ord. 2619 cod. C02041.b, n. ord. 2620 cod. C02041.c, n. ord. 2621 cod. C02041.d, n. ord. 2622 cod. C02041.e, n. ord. 2624 cod. C02053.d, n. ord. 2625 cod. C02053.f, n. ord. 2627 cod. C02045.a, n. ord. 2628 cod. C02045.b. Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "Opere strutturali - opere edili".

ft. 180800 del 29/06/2018 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	€ 25.380,10	L'importo, riferito alla consuntivazione dei lavori eseguiti direttamente sull'immobile A, è sospeso in quanto: - relativo a nuove lavorazioni non previste in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: cod. D02010.a, cod. NP EL 01; - relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: n. ord. 155 cod. D02016.b, n. ord. 170 cod. D02006.k, n. ord. 173 cod. D02010.e, n. ord. 180 cod. D02010.e, n. ord. 185 cod. NP.1.25, n. ord. 198 cod. M.13.08.01, n. ord. 206 cod. D13.01.001. Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "Opere strutturali - opere impiantistiche".
<b>IMMOBILE 7B</b>		
ft. 180800 del 29/06/2018 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	€ 27.770,32	L'importo è sospeso secondo i seguenti importi: -€ 12.586,95 riferiti alla consuntivazione dei lavori eseguiti direttamente sull'immobile B in quanto a) relativi a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: n. ord. 250 cod. A017005.a b) relativi a nuove lavorazioni non previste in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: n. ord. 249 bis cod. A03019.a, n. ord. 249ter cod. A03024.a; -€ 15.183,37 riferiti alla consuntivazione delle opere comuni ripartite in quanto a) relativi a nuove lavorazioni non previste in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: n. ord. 2556 cod. 18.09.00, n. ord. 556bis cod. C02041.j; b) relativi a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: n. ord. 2557 cod. A01002.a, n. ord. 2592 cod. C02054.a, n. ord. 2598 cod. C02045.c, n. ord. 2599 cod. NP.15, n. ord. 2603 cod. 18.09.00, n. ord. 2605 cod. A01001.a, n. ord. 2607 cod. A01010.a, n. ord. 2609 cod. A03017.a, n. ord. 2610 cod. A0318.a, n. ord. 2611 cod. A03019.a, n. ord. 2612 cod. A03020.b, n. ord. 2613 cod. A.03.021, n. ord. 2614 cod. A03022.b, n. ord. 2615 cod. A03023.b, n. ord. 2617 cod. A03029.e, n. ord. 2619 cod. C02041.b, n. ord. 2620 cod. C02041.c, n. ord. 2621 cod. C02041.d, n. ord. 2622 cod. C02041.e, n. ord. 2624 cod. C02053.d, n. ord. 2625 cod. C02053.f, n. ord. 2627 cod. C02045.a, n. ord. 2628 cod. C02045.b. Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "Opere strutturali - opere edili".
ft. 180800 del 29/06/2018 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	€ 32.015,26	L'importo, riferito alla consuntivazione dei lavori eseguiti direttamente sull'immobile B, è sospeso secondo in quanto: a) relativo a nuove lavorazioni non previste in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: n. ord. 484a cod. D02010.a, n. ord. 484b cod. D02008.c, n. ord. 484c cod. NP EL 01, n. ord. 544a cod. D02010.a, n. ord. 544b cod. D02008.c, n. ord. 544c cod. NP EL 01, n. ord. 569 cod. D02010.e, n. ord. 603a cod. D02010.a, n. ord. 603b cod. D02008.c, n. ord. 603c cod. NP EL 01, n. ord. 652a cod. D0210.a, n. ord. 652b cod. D02008.c, n. ord. 652c cod. NP EL 01, n. ord. 652d cod. M.13.01, n. ord. 652e cod. M.13.02, n. ord. 652f cod. M.13.04, n. ord. 652g cod. M.13.06, n. ord. 652h cod. M.13.08, n. ord. 652f cod. D13.01.025. b) relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: n. ord. 424 cod. EL.020.010, n. ord. 445 cod. D02010.d, n. ord. 446 cod. D02010.e, n. ord. 447 cod. D02010.f, n. ord. 448 cod. D02006.h, n. ord. 477 cod. M.13.04, n. ord. 507 cod. D02010.d, n. ord. 508 cod. D02010.e, n. ord. 556 cod. D02016.e, n. ord. 563 cod. EL.030.030, n. ord. 605 cod. EL.020.010, n. ord. 606 cod. EL.020.010, n. ord. 613 cod. D02016.b, n. ord. 614 cod. D02016.e, n. ord. 627 cod. D02010.e, n. ord. 668 cod. EL.030.030, n. ord. 675 cod. D02010.d, n. ord. 676 cod. D02010.e, n. ord. 715 cod. D02010.a, n. ord. 716 cod. D02008.c, n. ord. 717 cod. NP EL 01. Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "Opere strutturali - impianti".
ft. 180800 del 29/06/2018 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	€ 5.561,41	L'importo, riferito alla consuntivazione dei lavori eseguiti direttamente sull'immobile B, è sospeso secondo in quanto relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: n. ord. 486 cod. EL.020.010, n. ord. 487 cod. EL.020.010, n. ord. 494 cod. D02016.b, n. ord. 495 cod. D02016.e, n. ord. 507 cod. D02010.d, n. ord. 508 cod. D02010.e, n. ord. 519 cod. NP.2.3, n. ord. 521 cod. D09009.a, n. ord. 538 cod. M.13.04, n. ord. 544 cod. D13.01.001, n. ord. 649 cod. M.13.05, n. ord. 651 cod. M.13.10. Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "Finiture - Opere impiantistiche".
<b>IMMOBILE 12C+H</b>		
ft. 180800 del 29/06/2018 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	€ 53.482,95	L'importo è sospeso secondo i seguenti importi: -€ 40.046,19 riferiti alla consuntivazione dei lavori eseguiti direttamente sull'immobile B in quanto a) relativi a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: n. ord. 768 cod. A05006.g, n. ord. 771 cod. A17005.a b) relativi a nuove lavorazioni non previste in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: n. ord. 786bis cod. A05023.e, n. ord. 788ter cod. A08019, n. ord. 770bis cod. A03019.a, n. ord. 770ter cod. A03024.a -€ 13.436,76 riferiti alla consuntivazione delle opere comuni ripartite in quanto a) relativi a nuove lavorazioni non previste in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: n. ord. 2556 cod. 18.09.00, n. ord. 556bis cod. C02041.j; b) relativi a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: n. ord. 2557 cod. A01002.a, n. ord. 2592 cod. C02054.a, n. ord. 2598 cod. C02045.c, n. ord. 2599 cod. NP.15, n. ord. 2603 cod. 18.09.00, n. ord. 2605 cod. A01001.a, n. ord. 2607 cod. A01010.a, n. ord. 2609 cod. A03017.a, n. ord. 2610 cod. A0318.a, n. ord. 2611 cod. A03019.a, n. ord. 2612 cod. A03020.b, n. ord. 2613 cod. A.03.021, n. ord. 2614 cod. A03022.b, n. ord. 2615 cod. A03023.b, n. ord. 2617 cod. A03029.e, n. ord. 2619 cod. C02041.b, n. ord. 2620 cod. C02041.c, n. ord. 2621 cod. C02041.d, n. ord. 2622 cod. C02041.e, n. ord. 2624 cod. C02053.d, n. ord. 2625 cod. C02053.f, n. ord. 2627 cod. C02045.a, n. ord. 2628 cod. C02045.b. Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "Opere strutturali - opere edili".
ft. 180800 del 29/06/2018 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	€ 80.012,81	L'importo, riferito alla consuntivazione dei lavori eseguiti direttamente sull'immobile B, è sospeso secondo in quanto relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: n. ord. 867 cod. D02043.c, n. ord. 871 cod. D02016.g, n. ord. 877 cod. EL.030.03, n. ord. 894 bis cod. NP EL 01, n. ord. 895 bis cod. NP EL 02, n. ord. 2411 cod. D02006.i, n. ord. 2412 cod. D02006.i, n. ord. 2437 cod. EL.030.03, cod. D02010.a, cod. NP EL 01, cod. D02006.n. Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "Opere strutturali - impianti".
<b>IMMOBILE 13D</b>		
ft. 180800 del 29/06/2018 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	€ 19.913,28	L'importo, riferito alla consuntivazione delle opere comuni ripartite fra i singoli immobili, è sospeso in quanto: - relativo a nuove lavorazioni non previste in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: n. ord. 2556 cod. 18.09.00, n. ord. 556bis cod. C02041.j; - relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: n. ord. 2557 cod. A01002.a, n. ord. 2592 cod. C02054.a, n. ord. 2598 cod. C02045.c, n. ord. 2599 cod. NP.15, n. ord. 2603 cod. 18.09.00, n. ord. 2605 cod. A01001.a, n. ord. 2607 cod. A01010.a, n. ord. 2609 cod. A03017.a, n. ord. 2610 cod. A0318.a, n. ord. 2611 cod. A03019.a, n. ord. 2612 cod. A03020.b, n. ord. 2613 cod. A.03.021, n. ord. 2614 cod. A03022.b, n. ord. 2615 cod. A03023.b, n. ord. 2617 cod. A03029.e, n. ord. 2619 cod. C02041.b, n. ord. 2620 cod. C02041.c, n. ord. 2621 cod. C02041.d, n. ord. 2622 cod. C02041.e, n. ord. 2624 cod. C02053.d, n. ord. 2625 cod. C02053.f, n. ord. 2627 cod. C02045.a, n. ord. 2628 cod. C02045.b. Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "Opere strutturali - opere edili".
ft. 9 del 03/07/2018 emessa da Engineering 2004	€ 724,77	
ft. 9 del 04/07/2018 EMESSA DA ing. Pellegrino Dolgetta	€ 6.039,69	Importo sospeso in quanto eccedente le percentuali massime ammissibili per la categoria "Spese Tecniche", così come espresso dall'art. 4 comma 7 dell'Ord. 57/2012 e s.m.i.
ft. 12 del 04/07/2018 emessa da Megade Engineering	€ 1.449,53	
<b>IMMOBILE 13E</b>		
ft. 180800 del 29/06/2018 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	€ 1.343,16	L'importo, riferito alla consuntivazione delle opere comuni ripartite fra i singoli immobili, è sospeso in quanto: - relativo a nuove lavorazioni non previste in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: n. ord. 2556 cod. 18.09.00, n. ord. 556bis cod. C02041.j; - relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: n. ord. 2557 cod. A01002.a, n. ord. 2592 cod. C02054.a, n. ord. 2598 cod. C02045.c, n. ord. 2599 cod. NP.15, n. ord. 2603 cod. 18.09.00, n. ord. 2605 cod. A01001.a, n. ord. 2607 cod. A01010.a, n. ord. 2609 cod. A03017.a, n. ord. 2610 cod. A0318.a, n. ord. 2611 cod. A03019.a, n. ord. 2612 cod. A03020.b, n. ord. 2613 cod. A.03.021, n. ord. 2614 cod. A03022.b, n. ord. 2615 cod. A03023.b, n. ord. 2617 cod. A03029.e, n. ord. 2619 cod. C02041.b, n. ord. 2620 cod. C02041.c, n. ord. 2621 cod. C02041.d, n. ord. 2622 cod. C02041.e, n. ord. 2624 cod. C02053.d, n. ord. 2625 cod. C02053.f, n. ord. 2627 cod. C02045.a, n. ord. 2628 cod. C02045.b. Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "Opere strutturali - opere edili".

<b>IMMOBILE 14F</b>		
ft. 180800 del 29/06/2018 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	€ 4.234,60	L'importo, riferito alla consuntivazione delle opere comuni ripartite, è sospeso in quanto: - relativo a nuove lavorazioni non previste in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: n. ord. 2556 cod. 18.09.00, n. ord. 556bis cod. C02041.j; - relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: n. ord. 2557 cod. A01002.a., n. ord. 2592 cod. C02054.a, n. ord. 2598 cod. C02045.c, n. ord. 2599 cod. NP.15, n. ord. 2603 cod. 18.09.00, n. ord. 2605 cod. A01001.a, n. ord. 2607 cod. A01010.a, n. ord. 2609 cod. A03017.a, n. ord. 2610 cod. A0318.a, n. ord. 2611 cod. A03019.a, n. ord. 2612 cod. A03020.b, n. ord. 2613 cod. A.03.021, n. ord. 2614 cod. A03022.b, n. ord. 2615 cod. A03023.b, n. ord. 2617 cod. A03029.e, n. ord. 2619 cod. C02041.b, n. ord. 2620 cod. C02041.c, n. ord. 2621 cod. C02041.d, n. ord. 2622 cod. C02041.e, n. ord. 2624 cod. C02053.d, n. ord. 2625 cod. C02053.f, n. ord. 2627 cod. C02045.a, n. ord. 2628 cod. C02045.b. Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "Opere strutturali - opere edili".
ft. 9 del 03/07/2018 emessa da Engineering 2004	€ 781,68	Importo sospeso in quanto eccedente le percentuali massime ammissibili per la categoria "Spese Tecniche", così come espresso dall'art. 4 comma 7 dell'Ord. 57/2012 e s.m.i.
ft. 9 del 04/07/2018 EMESSA DA ing. Pellegrino Dolgetta	€ 6.514,00	
ft. 12 del 04/07/2018 emessa da Megade Engineering	€ 1.563,36	
<b>TOTALE</b>		<b>€ 295.602,91</b>

<b>DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)</b>		
<b>FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>MOTIVAZIONE</b>
<b>IMMOBILE 3A</b>		
ft. 180800 del 29/06/2018 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	€ 151.922,24	Decurtazione in presenza di indennizzo assicurativo
ft. 582 del 14/10/2017 - BARACLIT SPA	€ 8.466,74	
ft. 772 del 22/12/2017 - BARACLIT SPA	€ 105.090,80	
ft. 9 del 03/07/2018 - ENGINEERING 2004	€ 1.405,58	
ft. 9 del 04/07/2018 - ING. PELLEGRINO DOLGETTA	€ 11.713,20	
ft. 12 del 04/07/2018 - Megade Engineering	€ 2.811,17	
<b>IMMOBILE 7B</b>		
TECOPRESS SRL	-€ 20.212,60	L'importo, erogabile al beneficiario, è riferito all'indennizzo assicurativo erroneamente decurato in eccedenza al 2°SAL.
<b>IMMOBILE 13D</b>		
ft. 180800 del 29/06/2018 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	€ 9.731,03	Decurtazione in presenza di indennizzo assicurativo
ft. 9 del 03/07/2018 - ENGINEERING 2004	€ 21,59	
ft. 9 del 04/07/2018 - ING. PELLEGRINO DOLGETTA	€ 179,93	
ft. 12 del 04/07/2018 - Megade Engineering	€ 43,18	
<b>IMMOBILE 13E</b>		
ft. 180800 del 29/06/2018 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	€ 656,37	Decurtazione in presenza di indennizzo assicurativo
ft. 9 del 03/07/2018 - ENGINEERING 2004	€ 77,54	
ft. 9 del 04/07/2018 - ING. PELLEGRINO DOLGETTA	€ 646,07	
ft. 12 del 04/07/2018 - Megade Engineering	€ 155,06	
<b>IMMOBILE 14F</b>		
ft. 180800 del 29/06/2018 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	€ 2.069,33	Decurtazione in presenza di indennizzo assicurativo
ft. 9 del 03/07/2018 - ENGINEERING 2004	€ 4,60	
ft. 9 del 04/07/2018 - ING. PELLEGRINO DOLGETTA	€ 38,30	
ft. 12 del 04/07/2018 - Megade Engineering	€ 9,19	
<b>TOTALE</b>		<b>€ 274.829,31</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 640.618,84</b>

<b>RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO</b>	
NUMERO PAGAMENTO	3° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR -58834-2015 del 10/12/2015
ID PAGAMENTO	0800000030000588342015
CODICE CUP	E23G12000330002
STRINGA MIP	//MIP/E23G12000330002/NN/IBANccDEDICATO/0800000030000588342015

<b>DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)</b>						
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN	
TECOPRESS S.P.A.	00080190382	00080190382	IT4920611509371000000132200	€ 109.710,16	3D	
CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	00916510365	00916510365	IT61D0339512900CC0010007869	€ 294.384,04	3B	
ENGINEERING 2004 STUDIO TECNICO di ING. GIOVANNI D'ALESSANDRO	DLSGN69L02F912E	04141140659	IT2580101076281615317904518	€ 1.252,38	3A	
ING. PELLEGRINO DOLGETTA	DLGPI69S231438M	05084540656	IT5000611509371000000132360	€ 10.436,53	3A	
MEGADE ENGINEERING Servizi di Ingegneria di GARGIULO VITTORIO	GRGVTR66L26F912R	04323750655	IT91N0569611006000021138X34	€ 2.504,78	3A	
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 418.287,89</b>	