

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Decreto n. 288 del 2 febbraio 2018**

**Liquidazione del contributo relativo al III SAL** per la domanda di pagamento protocollo **CR-42289-2017 del 06/12/2017** relativa alla concessione a favore della società **OFMECC S.R.L.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-21481-2014 del 20/06/2014**.

#### **VISTI:**

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020;

**VISTA** altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

#### **RICHIAMATI**, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

**VISTO** l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

**PRESO ATTO:**

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

**RICHIAMATE:**

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

**VISTE** inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- le Convenzioni sottoscritte in data 11/09/2013 (RPI/2013/691) e in data 05/02/2016 (RPI/2016/30) ed i successivi atti integrativi, tra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato di INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE

relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata”;

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

**VISTA** l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii,
- prevede che in caso di indisponibilità del dott. Dario de Pascale, le funzioni di Responsabile del procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Carmela D’Amato, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi alle imprese, sulla base dell’organizzazione di INVITALIA;

**PRESO ATTO** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**PREMESSO:**

- che, in data **20 giugno 2014**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-21481-2014** presentata dalla società **OFMECC S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via XXV Aprile, n. 151, Codice Fiscale e Partita Iva 02677310365;
- che, con **Decreto n. 1865 del 06 ottobre 2014**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 9.078.951,62** per gli interventi sugli immobili di proprietà;
- che, in data **06 dicembre 2017**, la società **OFMECC S.R.L.** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-42289-2017**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **III SAL** per gli interventi sugli immobili di proprietà;

**PRESO ATTO** che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

**PRESO ATTO** di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-2379-2018 del 25/01/2018**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **III SAL**,

in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sugli immobili di proprietà, è pari a complessivi € **1.932.237,52** (di cui € 1.902.237,52 da erogare al beneficiario ed € 30.000,00 da erogare al prestatore di lavoro);

**RITENUTO** di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E83D12001620002**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato il beneficiario ha dichiarato, nella domanda di accesso ai contributi, di avere **una copertura assicurativa pari ad € 3.375.000,00** di cui si è tenuto conto nella fase di determinazione del contributo;

**VERIFICATA** la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

**RITENUTO** di incaricare la "**BPER BANCA SPA**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di € **1.932.237,52** (di cui € 1.902.237,52 da erogare al beneficiario ed € 30.000,00 da erogare al prestatore di lavoro), relativo al pagamento del **III SAL** per gli interventi sugli immobili di proprietà, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

## **DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della società **OFMECC S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via XXV Aprile, n. 151, Codice Fiscale e Partita Iva 02677310365, avente come legale rappresentante il Sig. Lino Cavicchioli, Codice Fiscale CVCLNI47T06F240A, la somma complessiva pari a € **1.932.237,52** (di cui € 1.902.237,52 da erogare al beneficiario ed € 30.000,00 da erogare al prestatore di lavoro), relativa alla liquidazione del **III SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-21481-2014**;
2. di dare mandato alla "**BPER BANCA SPA**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **OFMECC S.R.L.** ed alla “**BPER BANCA SPA**”, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all’Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini  
*Firmato digitalmente*

## ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (3° SAL)

## OFMECC S.R.L. - Impresa

## ANAGRAFICA

TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO				
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Lino Cavicchioli	CVCLNI47T06F240A		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-21481-2014	20/06/2014		
				DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-67431-2016	13/12/2016		
SEDE LEGALE	Via XXV APRILE n°151 - CAP 41037	Mirandola	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-30119-2017	09/08/2017		
				DOMANDA DI PAGAMENTO III SAL	CR-42289-2017	06/12/2017		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via XXV Aprile, n°127 - CAP 41037	Mirandola	(MO)	VISURA DEGGENDORF	REGOLARE	25/01/2018		
				VERIFICHE SISMICHE	PG-0046081-2018			
CODICE FISCALE / P.IVA	02677310365	02677310365		CUP	E83D12001620002			
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO	CR-33472-2014	01/10/2014		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-25.62.00	(codice)	(codice)	(codice)	AIA			
					DURC rilasciato il	05/12/2017	DURC-17594-2017	05/12/2017
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA			
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA SPA - FILIALE DI MIRANDOLA (MO)			N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	32			
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				IVA	DETRAIBILE			

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 9.078.951,62	€ 3.375.000,00		€ 3.154.099,46	€ 854.711,11	€ 1.932.237,52	€ 0,00	
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00						
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00						
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00						
PRODOTTI DOP/IGP								
<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.078.951,62</b>	<b>€ 3.375.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.154.099,46</b>	<b>€ 854.711,11</b>	<b>€ 1.932.237,52</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

## PRESENTE LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE / COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 1.995.414,70	€ 1.932.237,52	€ 63.177,18	€ 1.902.237,52	€ 30.000,00	€ 1.932.237,52
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.995.414,70</b>	<b>€ 1.932.237,52</b>	<b>€ 63.177,18</b>	<b>€ 1.902.237,52</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 1.932.237,52</b>

## DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n°287 del 04/07/2016 AeC Costruzioni Srl	€ 464,90	<p><b>IMMOBILE 2</b></p> <p>Importo non ammesso per riparametrazione dei costi dell'intervento, ammessi post esame di rendicontazione, alla superficie dell'immobile ante-sisma (coeff.=0,95445872) come da decreto di concessione N.1865 del 06/10/2014.</p>
Fattura n°907 del 16/12/2015 AeC Costruzioni Srl	€ 3.426,51	
Fattura n°45 del 16/02/2016 AeC Costruzioni Srl	€ 9.108,26	
Fattura n°170 del 28/04/2016 AeC Costruzioni Srl	€ 8.809,65	
Fattura n°287 del 04/07/2016 AeC Costruzioni Srl	€ 2.176,07	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 23.985,39</b>	

## DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n°626 del 23/12/2016 AeC Costruzioni Srl	€ 8.809,09	<p><b>IMMOBILE 1 - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI</b></p> <p>€ 5.368,91 in quanto relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce A19004.c (n.ord. 108); voce A19010.c (n.ord. 109); voce A17047.c (n.ord. 110); voce 1C.22.400.0280 (n.ord. 113); voce 11.01.046.A (n.ord. 114); voce A01002.a (n.ord. 18); voce A03017.b (n.ord. 19); voce A03020.b (n.ord. 20); voce A03018.a (n.ord. 21); voce A02041 (n.ord. 22); voce A03030.b (n.ord. 52).</p> <p>€ 3360,00 in quanto relativo a nuova lavorazione non prevista in fase di istruttoria. Trattasi in particolare della seguente lavorazione: voce NP1.02 (n.ord. 16.2); NP1.03 (n.ord. 16.3); NP1.04 (n.ord. 16.4).</p> <p>Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "COSTI PER OPERE STRUTTURALI - di cui opere edili".</p> <p><b>IMMOBILE 1 - COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI</b></p> <p>€ 80,18 riferito alla fattura n° 626 emessa da AeC Costruzioni S.r.l., è sospeso in quanto relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce A2004 (n.ord. 99); voce A20011.a (n.ord. 100). Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI".</p>
Fattura n°300 del 03/07/2017 AeC Costruzioni Srl	€ 1.945,95	<p><b>IMMOBILE 1 - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI</b></p> <p>€ 16,68 in quanto relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce C02056.b (n.ord. 15). Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "COSTI PER OPERE STRUTTURALI - di cui opere edili".</p> <p><b>IMMOBILE 1 - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE IMPIANTISTICHE</b></p> <p>€ 1.259,38 in quanto relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: Rif. Imp. antincendio: voce B.72.48.15.65 (n.ord. 7); voce E04006.c (n.ord. 8); voce E04001.c (n.ord. 12); voce E04002.b (n.ord. 13).</p> <p>€ 669,89 in quanto relativo a prezzi unitari maggiori rispetto a quelli ammessi in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: Rif. Imp. antincendio: voce B.72.48.11.65 (n.ord. 6); voce B.72.48.15.65 (n.ord. 7).</p> <p>Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "COSTI PER OPERE STRUTTURALI - opere impiantistiche".</p>

Fattura n°287 del 04/07/2016 AeC Costruzioni Srl	€ 8.372,88	<p><b>IMMOBILE 2 - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI</b>  <b>€ 16,68</b> in quanto relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce C02056.b (n.ord. 15).  Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "COSTI PER OPERE STRUTTURALI - di cui opere edili".</p> <p><b>IMMOBILE 2 - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE IMPIANTISTICHE</b>  <b>€ 8.356,20</b> in quanto relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce E01009 (n.ord. 200); voce B.72.20.7.71 (n.ord. 202); voce E01025.c (n.ord. 203); voce E01025.b (n.ord. 204); voce E01017.e (n.ord. 205); voce E01028 (n.ord. 206); voce E01001.c (n.ord. 209); voce B.72.46.19.5 (n.ord. 210); voce E03029.a (n.ord. 211); voce E03036.a (n.ord. 212); voce NPM.A.13.01 (n.ord. 248).  Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "COSTI PER OPERE STRUTTURALI - opere impiantistiche".</p>			
Fattura n°170 del 28/04/2016 AeC Costruzioni Srl	€ 6.556,79	<p><b>IMMOBILE 2 - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE IMPIANTISTICHE</b>  € 3.459,65 in quanto relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce B.72.20.3.25 (n.ord. 38); voce B.72.10.7.3 (n.ord. 81); voce B.72.30.1.1 (n.ord. 125); voce B.72.30.2.1 (n.ord. 126); voce B.72.10.7.5 (n.ord. 152); voce E01062 (n.ord. 188); voce B.72.48.3.5 (n.ord. 193). Rif. Imp. antincendio: voce B.72.48.15.65 (n.ord. 7); voce E04006.c (n.ord. 8); voce E04001.c (n.ord. 12); voce E04002.b (n.ord. 13).  € 807,35 in quanto relativo a nuove lavorazioni non previste in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce B.72.36.23.31 (n.ord. 9.1); voce B.72.26.6.1 (n.ord. 64.1).  € 1.619,88 in quanto relativo a lavorazioni con codice di prezzario diverso rispetto a quelle previste in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce E01003.b (n.ord. 3); voce B.72.44.76.15 (n.ord. 8).  € 669,89 in quanto relativo a prezzi unitari maggiori rispetto a quelli ammessi in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: Rif. Imp. antincendio: voce B.72.48.11.65 (n.ord. 6); voce B.72.48.15.65 (n.ord. 7).  Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "COSTI PER OPERE STRUTTURALI - opere impiantistiche".  € 0,02 in quanto non riconciliato a lavorazioni consuntivate al presente III SAL.</p>			
Fattura n°171 del 28/04/2016 AeC Costruzioni Srl	€ 4.207,97	<p><b>IMMOBILE 3 - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI</b>  € 16,68 in quanto relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce C02056.b (n.ord. 15).  Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "COSTI PER OPERE STRUTTURALI - di cui opere edili".</p> <p><b>IMMOBILE 3 - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE IMPIANTISTICHE</b>  € 2.111,31 in quanto relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce B.72.54.27.1 (n.ord. 124); voce B.72.20.7.67 (n.ord. 126); voce E01066.b (n.ord. 132); voce E03036.a (n.ord. 134). Rif. Imp. antincendio: voce B.72.48.15.65 (n.ord. 7); voce E04006.c (n.ord. 8); voce E04001.c (n.ord. 12); voce E04002.b (n.ord. 13).  € 1.410,10 in quanto relativo a nuove lavorazioni non previste in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce E01017.e (n.ord. 132.1); voce E01028 (n.ord. 132.2).  € 669,88 in quanto relativo a prezzi unitari maggiori rispetto a quelli ammessi in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: Rif. Imp. antincendio: voce B.72.48.11.65 (n.ord. 6); voce B.72.48.15.65 (n.ord. 7).  Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "COSTI PER OPERE STRUTTURALI - opere impiantistiche".</p>			
Fattura n°128 del 30/03/2016 AeC Costruzioni Srl	€ 2.628,80	<p><b>IMMOBILE 3 - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE IMPIANTISTICHE</b>  € 531,39 in quanto relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce B.72.10.11.3 (n.ord. 24); voce B.72.30.1.1 (n.ord. 31); voce B.72.30.2.1 (n.ord. 32); voce B.72.30.2.1 (n.ord. 67); voce B.72.10.7.3 (n.ord. 68).  € 1.332,01 in quanto relativo a nuove lavorazioni non previste in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce 14.01.04.f (n.ord. 9.1); voce B.72.10.11.3 (n.ord. 110.1); voce B.72.10.9.35 (n.ord. 110.2).  € 765,40 in quanto relativo a lavorazioni con codice di prezzario diverso rispetto a quelle previste in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce B.72.48.11.40 (n.ord. 5); voce B.72.32.9.9 (n.ord. 6); voce B.72.44.76.9 (n.ord. 8); voce B.72.36.23.9 (n.ord. 9).  Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "COSTI PER OPERE STRUTTURALI - opere impiantistiche".</p>			
Fattura n°289 del 07/07/2016 AeC Costruzioni Srl	€ 6.670,31	<p><b>IMMOBILE 4 - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI</b>  € 16,68 in quanto relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce C02056.b (n.ord. 15).  Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "COSTI PER OPERE STRUTTURALI - di cui opere edili".</p> <p><b>IMMOBILE 4 - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE IMPIANTISTICHE</b>  € 3.143,20 in quanto relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce B.72.10.11.3 (n.ord. 24); voce B.72.30.1.1 (n.ord. 31); voce B.72.30.2.1 (n.ord. 32); voce B.72.30.1.1 (n.ord. 66); voce B.72.30.2.1 (n.ord. 67); voce B.72.10.7.3 (n.ord. 68); voce B.72.54.27.1 (n.ord. 124); voce B.72.20.7.67 (n.ord. 126); voce B.72.54.1.3 (n.ord. 131); voce E01066.b (n.ord. 132). Rif. Imp. antincendio: voce B.72.48.15.65 (n.ord. 7); voce E04006.c (n.ord. 8); voce E04001.c (n.ord. 12); voce E04002.b (n.ord. 13).  € 1.645,38 in quanto relativo a nuove lavorazioni non previste in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce B.72.10.11.3 (n.ord. 110.1); B.72.10.9.35 (n.ord. 110.2); voce E01017.e (n.ord. 132.1); voce E01028 (n.ord. 132.2).  € 1.862,04 in quanto relativo a lavorazioni con codice di prezzario diverso rispetto a quelle previste in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce 14.01.04.f (n.ord. 3); voce B.72.48.11.40 (n.ord. 5); voce B.72.32.9.9 (n.ord. 6); voce B.72.44.76.9 (n.ord. 8); voce B.72.36.23.9 (n.ord. 9).  € 3,01 in quanto non riconciliato a lavorazioni consuntivate al presente III SAL.  Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "COSTI PER OPERE STRUTTURALI - opere impiantistiche".</p>			
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 39.191,79</b>			
<b>DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)</b>					
<b>FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>MOTIVAZIONE</b>			
"Fattura n°...del (data) fornitore ....					
"Fattura n°...del (data) fornitore ....					
"Fattura n°...del (data) fornitore ....					
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>			
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 63.177,18</b>			
<b>RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO</b>					
<b>NUMERO PAGAMENTO</b>	3° SAL				
<b>ID RICHIESTA SFINGE</b>	CR -21481-2014 del 20/06/2014				
<b>ID PAGAMENTO</b>	080000030000214812014				
<b>CODICE CUP</b>	E83D12001620002				
<b>STRINGA MIP</b>	//MIP/E83D12001620002/NN/IBANccDEDICATO/080000030000214812014				
<b>DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)</b>					
<b>INTESTATARIO CONTO CORRENTE</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>IBAN</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CODICE NN</b>
DFMECC S.R.L.	02677310365	02677310365	IT55U053876685000001016357	€ 1.902.237,52	3D
Studio Associato C.S.P.	01510600982	01510600982	IT09S050345446300000043970	€ 30.000,00	3A
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.932.237,52</b>	