

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### Decreto n. 2932 del 30 Novembre 2018

**Liquidazione del contributo relativo al II SAL per la domanda di pagamento protocollo CR-34390-2018 del 21/09/2018** relativa alla concessione a favore del Sig. **GIUSEPPE POLETTI**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-32909-2015 del 30/06/2015**.

#### VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;

**VISTA** altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

#### **RICHIAMATI**, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

**VISTO** l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

**PRESO ATTO:**

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

**RICHIAMATE:**

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

**VISTE inoltre:**

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- la Convenzione sottoscritta in data 06/03/2018 (RPI/2018/117) tra il Commissario Delegato e INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 3132 del 8 novembre 2017 "aggiudicazione alla Rete di Imprese tra Performer Srl (mandataria), T&D srl (mandante) relativa all'affidamento del servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo Sfinge relativo alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 13/2017 e ss. mm. ii. per interventi relativi al sima che ha colpito il territorio della Regione Emilia Romagna il 20-29 maggio 2012.
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";

- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

**VISTA** l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii,

**PRESO ATTO** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**PREMESSO:**

- che, in data **30 giugno 2015** è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-32909-2015** presentata dal Sig. **GIUSEPPE POLETTI**, residente nel Comune di Medolla (MO), Codice Fiscale PLTGPP37P17D599D;
- che, con **Decreto n. 1587 del 8 giugno 2017**, è stato concesso al medesimo soggetto un contributo complessivo pari a **€ 852.696,75** per gli interventi sugli immobili di proprietà;
- che, in data **21 settembre 2018** il Sig. **GIUSEPPE POLETTI** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-34390-2018**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **II SAL** per gli interventi sugli immobili di proprietà;

**PREMESSO INOLTRE:**

- che, con **Decreto n. 2410 del 3 ottobre 2018**, a seguito di variante, si ridetermina il contributo concesso con Decreto n. 1587/2017, per un importo complessivo pari ad **€ 757.641,36**;

**PRESO ATTO** che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

**PRESO ATTO** di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-38611-2018 del 31/10/2018**) acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **II SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sugli immobili di proprietà, è pari a complessivi **€ 484.443,62** da erogare ai prestatori di lavoro;

**RITENUTO** di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell’Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E72F17000240001**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;

**VERIFICATA** la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

**RITENUTO** di incaricare la "**BPER BANCA S.P.A.**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 484.443,62** da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **II SAL** per gli interventi sugli immobili di proprietà, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

#### **DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore del Sig. **GIUSEPPE POLETTI**, residente nel Comune di Medolla (MO), Codice Fiscale PLTGPP37P17D599D, la somma complessiva pari a **€ 484.443,62** da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **II SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-32909-2015**;
2. di dare mandato alla "**BPER BANCA S.P.A.**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al Sig. **GIUSEPPE POLETTI** e alla "**BPER BANCA S.P.A.**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini  
*Firmato digitalmente*

**ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (2° SAL)**

**Giuseppe Poletti - Persona fisica**

**ANAGRAFICA**

TIPO	Persona fisica			PROTOCOLLI FASCICOLO		
PERSONA FISICA	Giuseppe Poletti		PLTGGP37P17D599D	RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -32909-2015	30/06/2015
				DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-16461-2018	26/04/2018
RESIDENZA	Via Bosco, n°6 - CAP 41036		Medolla (MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-34390-2018	21/09/2018
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Bosco, n°8 - CAP 41036		Medolla (MO)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		
CODICE FISCALE	PLTGGP37P17D599D			CUP	E72F17000240001	
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO	CR-21332-2018 CR-41457-2018	30/05/2018 24/11/2018
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.41.00	A-01.11.1	A-01.19.90	AIA		
				DURC rilasciato il		
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)	NON NECESSARIA	
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA SPA			ANTIMAFIA (certificato)	CR-22325-2018	04/06/2018
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	n.a.	
				IVA	NON DETRAIBILE	

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 757.641,36	€ 0,00		€ 29.658,20	€ 484.443,62	€ 0,00	€ 0,00	
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
<b>TOTALE</b>	<b>€ 757.641,36</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 29.658,20</b>	<b>€ 484.443,62</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**PRESENTE LIQUIDAZIONE**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 642.338,28	€ 507.570,29	€ 157.894,66	€ 0,00	€ 484.443,62	€ 484.443,62
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
<b>TOTALE</b>	<b>€ 642.338,28</b>	<b>€ 507.570,29</b>	<b>€ 157.894,66</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 484.443,62</b>	<b>€ 484.443,62</b>

**DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE**

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n°1311 del 14/09/2018 di A&C costruzioni srl	€ 1.970,76	COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI L'importo di € 1.615,38 al netto di iva (€ 1.970,76 al lordo di iva) relativo alla voce n. 3 cod. F01102.c risulta non ammissibile per assenza della documentazione fotografica e tecnica a supporto delle opere rendicontate.
Fattura n°1312 del 14/09/2018 di A&C costruzioni srl	€ 35.923,05	COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI Importo non ammissibile pari a € 29.445,12 al netto di iva (€ 35.923,05 al lordo di iva) così suddiviso: - voce n. 2 cod. F01102.c, importo non ammissibile € 2.692,3, per assenza della documentazione fotografica e tecnica a supporto delle opere rendicontate; - importo non ammissibile € 26.752,82, per superamento del contributo concesso per la relativa macrovoce.
Fattura n°1312 del 14/09/2018 di A&C costruzioni srl	€ 22.568,56	COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI L'importo di € 18.498,82 al netto di iva (€ 22.568,56 al lordo di iva) risulta non ammissibile per superamento del contributo concesso per la relativa macrovoce.
<b>TOTALE</b>	<b>€ 60.462,37</b>	

**DETTAGLIO SPESE SOSPESE**

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n°1311 del 14/09/2018 di A&C costruzioni srl	€ 13.579,25	COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI Si sospende e si rinvia a saldo l'importo di € 11.130,53 al netto di iva (€ 13.579,25 al lordo di iva) così suddiviso: - voce di computo n. 7 cod. A01001.a, importo sospeso € 464,15, per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al CME valutato in fase di concessione; - voce di computo n. 8 cod. A01002.a, importo sospeso € 138,46, per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al CME valutato in fase di concessione; - voce di computo n. 10 cod. A03017.b, importo sospeso € 137,41, per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al CME valutato in fase di concessione; - voce di computo n. 12 cod. A03029.c, importo sospeso € 37,09, per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al CME valutato in fase di concessione; - voce di computo n. 18 cod. 01.04.L001.E, importo sospeso € 10.353,42, per lavorazione aggiuntiva, rilevata nel cmc, non prevista nel cmc ammesso in fase di concessione.
Fattura n°1311 del 14/09/2018 di A&C costruzioni srl	€ 5.091,12	COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI Si sospende e si rinvia a saldo l'importo di € 4.173,05 al netto di iva (€ 5.091,12 al lordo di iva) così suddiviso: - voce di computo n. 24 cod. A11026.b, importo sospeso € 3.160,08, per lavorazione aggiuntiva, rilevata nel cmc, non prevista nel cmc ammesso in fase di concessione; - voce di computo n. 30 cod. A07080, importo sospeso € 1.012,97, per incongruenza tra la documentazione fotografica e tecnica a supporto delle opere realizzate.
Fattura n°1313 del 14/09/2018 di A&C costruzioni srl	€ 50.112,23	COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI Si sospende e si rinvia a saldo l'importo di € 45.556,57 al netto di iva (€ 50.112,23 al lordo di iva) così suddiviso: - voce di computo n. 10 cod. B01058, importo sospeso € 8.331,52, per lavorazione aggiuntiva, rilevata nel cmc, non prevista nel cmc ammesso in fase di concessione; - voce di computo n. 14 cod. B01006.b, importo sospeso € 364,90, per incongruenza tra la voce riportata nel cmc e nel cmc; - voce di computo n. 15 cod. 01.05.A.001.B, importo sospeso € 676,05, per incongruenza tra la documentazione fotografica e tecnica a supporto delle opere realizzate; - voce di computo n. 16 cod. B01015.a, importo sospeso € 4.049,28, per lavorazione aggiuntiva, rilevata nel cmc, non prevista nel cmc ammesso in fase di concessione; - voce di computo n. 17 cod. A17005.a, importo sospeso € 7.797,36, per incongruenza tra la documentazione fotografica e tecnica a supporto delle opere realizzate; - voce di computo n. 18 cod. A17053, importo sospeso € 173,54, per incongruenza tra la documentazione fotografica e tecnica a supporto delle opere realizzate; - voce di computo n. 19 cod. B02028, importo sospeso € 18.745,00, per incongruenza tra la documentazione fotografica e tecnica a supporto delle opere realizzate; - voce di computo n. 29 cod. A07066.b, importo sospeso € 5.418,92, per incongruenza tra la documentazione fotografica e tecnica a supporto delle opere realizzate.
Fattura n°1313 del 14/09/2018 di A&C costruzioni srl	€ 3.567,66	COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI L'importo di € 3.243,33 al netto di iva (€ 3.567,66 al lordo di iva) relativo alla voce n. 21 cod. A07006 risulta sospesa per lavorazione aggiuntiva, rilevata nel cmc, non prevista nel cmc ammesso in fase di concessione.
Fattura n°1312 del 14/09/2018 di A&C costruzioni srl	€ 1.955,36	COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI L'importo di € 1.602,75 al netto di iva (€ 1.955,36 al lordo di iva) relativo alla voce n. 24 cod A07080 risulta sospesa per incongruenza tra la documentazione fotografica e tecnica a supporto delle opere realizzate.
<b>TOTALE</b>	<b>€ 74.305,62</b>	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)					
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE			
Fattura n°1311 del 14/09/2018 di A&C costruzioni srl	€ 5.367,76	COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI L'importo di € 4.399,80 al netto di iva (€ 5367,76 al lordo di iva) risulta non erogabile per superamento del massimale previsto da Ordinanza (85%) del contributo erogabile nel presente SAL.			
Fattura n°1311 del 14/09/2018 di A&C costruzioni srl	€ 3.206,15	COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI L'importo di € 2.627,99 al netto di iva (€ 3.206,15 al lordo di iva) risulta non erogabile per superamento del massimale previsto da Ordinanza (85%) del contributo erogabile nel presente SAL.			
Fattura n°1312 del 14/09/2018 di A&C costruzioni srl	€ 9.219,76	COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI L'importo di € 7557,18 al netto di iva (€ 9.219,76 al lordo di iva) risulta non erogabile per superamento del massimale previsto da Ordinanza (85%) del contributo erogabile nel presente SAL.			
Fattura n°1312 del 14/09/2018 di A&C costruzioni srl	€ 5.333,00	COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI L'importo di € 4.371,31 al netto di iva (€ 5.333,00 al lordo di iva) risulta sospeso per superamento del massimale previsto da Ordinanza (85%) del contributo erogabile nel presente SAL.			
TOTALE		<b>€ 23.126,67</b>			
TOTALE GENERALE		<b>€ 157.894,66</b>			
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO					
NUMERO PAGAMENTO	2° SAL				
ID RICHIESTA SFINGE	CR -32909-2015 del 30/06/2015				
ID PAGAMENTO	0800000020000329092015				
CODICE CUP	E72F17000240001				
STRINGA MIP	//MIP/E72F17000240001/NN/IBANccDEDICATO/0800000020000329092015				
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
A&C costruzioni srl	01412220368	01412220368	IT2610565266852CC0110120485	€ 454.909,74	3B
MOLINARI STUDIO TECNICO ASSOCIATO	02847170368	02847170368	IT2350538766720000001180332	€ 20.773,82	3A
Prandini Mirko	PRNMRK87T17E349I	03441790361	IT6880200866730000040777828	€ 2.511,22	3A
Giusti Massimo	GSTM66S03F257Z	03191270366	IT34D0707212901023000076415	€ 4.662,84	3A
Pier Luigi Dallari	DLLPLG58S06F257X	01593640368	IT53Q050341290200000004544	€ 1.586,00	3A
TOTALE				<b>€ 484.443,62</b>	