

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 3198 del 21 Dicembre 2018

Liquidazione del contributo relativo al III SAL per la domanda di pagamento protocollo CR-34382-2018 del 21/09/2018 relativa alla concessione a favore della società **VIPA S.p.A.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-19114-2016 del 07/04/2016**.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- la Convenzione sottoscritta in data 06/03/2018 (RPI/2018/117) tra il Commissario Delegato e INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 3132 del 8 novembre 2017 "aggiudicazione alla Rete di Imprese tra Performer Srl (mandataria), T&D srl (mandante) relativa all'affidamento del servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo Sfinge relativo alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 13/2017 e ss. mm. ii. per interventi relativi al sima che ha colpito il territorio della Regione Emilia Romagna il 20-29 maggio 2012.
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";

- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii,

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO:

- che, in data **07 aprile 2016** è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-19114-2016** presentata dalla società **VIPA S.p.A.**, con sede legale nel Comune di Carpi (MO), in Via Abetone, nn. 20/22, Partita Iva e Codice Fiscale 00007080369;
- che, con **Decreto n. 1023 del 11 aprile 2017**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 8.456.596,45** per gli interventi sull’immobile in locazione;
- che, con **Decreto n. 1547 del 20 giugno 2018**, si riesamina la richiesta di variante, con rideterminazione del contributo concesso con Decreto n. 1023/2017 in **€ 8.456.034,88**;
- che, in data **21 settembre 2018** la società **VIPA S.p.A.** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-34382-2018**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **III SAL** per gli interventi sull’immobile in locazione;

PRESO ATTO che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

PRESO ATTO di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-44234-2018 del 18/12/2018**) acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **III SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sull’immobile in locazione, è pari a complessivi **€ 2.645.249,76** da erogare ai prestatori di lavoro;

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell’Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E13G12000250002**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato il beneficiario ha dichiarato, nella domanda di accesso ai contributi, di avere **una copertura assicurativa pari ad € 2.401.090,00** di cui si è tenuto conto nella fase di determinazione del contributo;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

RITENUTO di incaricare la "**CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA**" istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 2.645.249,76** da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **III SAL** per gli interventi sull'immobile in locazione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della società **VIPA S.p.A.**, con sede legale nel Comune di Carpi (MO), in Via Abetone nn. 20/22, Partita Iva e Codice Fiscale 00007080369, avente come legale rappresentante la Sig.ra Leandrina Vaccari, Codice Fiscale VCCLDR38D52I802M, la somma complessiva pari a **€ 2.645.249,76** da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **III SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-19114-2016**;
2. di dare mandato alla "**CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **VIPA S.p.A.** e alla "**CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (3° SAL)

VIPA S.P.A. - Impresa

ANAGRAFICA

TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO		
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Leandrina Vaccari	VCLDR38D52I802M		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -19114-2016	07/04/2016
SEDE LEGALE	Via Abetone, n°20/22 - CAP 41012	Carpì	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-16375-2018	24/04/2018
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Cantonazzo, n°20/22 - CAP 42047	Rolo	(RE)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-30902-2018	06/08/2018
CODICE FISCALE / P.IVA	00007080369	00007080369		DOMANDA DI PAGAMENTO III SAL	CR-34382-2018	21/09/2018
DELOCALIZZAZIONE	NO			VISURA DEGGENDORF	REGOLARE	18/12/2018
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	G-46.74.1			CUP	E13G12000250002	
	Commercio all'ingrosso di bulloni, viti e prodotti affini			TITOLO ABILITATIVO	CR-23351-2018	14/06/2018
				AIA	CR-30828-2016	07/06/2016
				ESITO VERIFICHE SISMICHE	PG-0451261-2017	04/07/2017
				DURC rilasciato il	24/09/2018	DURC-13359-2018
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - FILIALE DI CARPI			REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)		
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA	WARRANT GROUP S.R.L. Referente: GIORGIA BELLELLI - Telefono 3483423287 - E-mail giorgia.bellelli@warrantgroup.it			ANTIMAFIA (certificato)	CR-769-2018	12/01/2018
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	69	
				IVA	DETRAIBILE	

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 8.456.034,88	€ 2.401.090,00		€ 1.563.699,43	€ 2.978.680,45	€ 2.645.249,76	€ 0,00	
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 8.456.034,88	€ 2.401.090,00	€ 0,00	€ 1.563.699,43	€ 2.978.680,45	€ 2.645.249,76	€ 0,00	€ 0,00

PRESENTE LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE / COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 3.952.659,68	€ 3.558.823,03	€ 1.307.409,92	€ 0,00	€ 2.645.249,76	€ 2.645.249,76
BENI STRUMENTALI						€ 0,00
SCORTE						€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE						€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00
TOTALE	€ 3.952.659,68	€ 3.558.823,03	€ 1.307.409,92	€ 0,00	€ 2.645.249,76	€ 2.645.249,76

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 1810371 del 14/06/2018 emessa da STAHLBAU PICHLER S.R.L.	€ 11.318,66	a) L'importo di € 9.193,22 (al netto di IVA), riferito all'immobile VIPA 1, risulta non ammissibile in quanto afferente a quantità non ammesse in fase di concessione (2,641,73 kg per bulloneria di collegamento); si tratta in particolare delle seguenti lavorazioni: - voce nr.1 art.(A17005b) "Carpenteria metallica" € 8.268,61; - voce nr.2 art.(A17054) "Zincatura" € 924,61. b) L'importo di € 2.125,44 (al netto di IVA), riferito all'immobile VIPA 2, risulta non ammissibile in quanto afferente a quantità non ammesse in fase di concessione (740,57 kg per bulloneria di collegamento); si tratta in particolare delle seguenti lavorazioni: - voce nr.1 art.(A17005b) "Carpenteria metallica" € 1,866,24; - voce nr.2 art.(A17054) "Zincatura" € 259,20.
ft. 1810372 del 14/06/2018 emessa da STAHLBAU PICHLER S.R.L.	€ 145.027,57	L'importo di € 145.027,57 (al netto di IVA), riferito all'immobile VIPA 3 (opere impiantistiche), risulta non ammissibile, poichè è stata riconosciuta la sola porzione di impianti relativa all'unità strutturale Vip3, calcolata come rapporto tra la superficie corrispondente alla stessa parte ammessa e la superficie totale (2.527,99/3.753,10=0,6736). L'importo complessivo di € 145.027,57 è così suddiviso: - € 144.997,30 relativi all'impianto antincendio; - € 30,27 relativi all'impianto elettrico.
TOTALE	€ 156.346,23	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 1810371 del 14/06/2018 emessa da STAHLBAU PICHLER S.R.L.	€ 66.920,87	a) Si sospende l'importo di € 31.754,84 (al netto di IVA), corrispondente alla differenza tra quanto richiesto con la fattura n. 1810371 del 14/06/2018 e l'importo rendicontato con computo metrico a misura. b) Si sospende l'importo di € 35.166,03 (al netto di IVA), riferito all'immobile VIPA 1, in quanto afferente a quantità eccedenti rispetto a quelle ammesse in concessione (10.105,21 kg relativi a chiusura delle caselle non utilizzabili e rinforzi diagonali spalle); si tratta in particolare delle seguenti lavorazioni: - voce nr.1 art.(A17005b) "Carpenteria metallica" € 31.629,21; - voce nr.2 art.(A17054) "Zincatura" € 3.536,82.
ft. 1810372 del 14/06/2018 emessa da STAHLBAU PICHLER S.R.L.	€ 44.415,02	a) Si sospende l'importo di € 1.432,63 (al netto di IVA) riferito all'immobile VIPA 3 (opere strutturali), in quanto afferente a quantità eccedenti rispetto a quelle ammesse in concessione (617,51 kg relativi a capriate di copertura e controventi di piano); si tratta in particolare delle seguenti lavorazioni: - voce nr.1 art.(A17005b) "Carpenteria metallica" € 1.290,60; - voce nr.2 art.(A17054) "Zincatura" € 142,03. b) Si sospende l'importo di € 42.982,39 (al netto di IVA) riferito all'immobile VIPA 3 (opere impiantistiche), afferente alle voci CMC n. 1 (NP1), 2(NP2), 3 (NP3), 4 (NPS) e 10 (NP11), in quanto, l'analisi prezzi fornita con comunicazione di variazione CR-43790-2018 del 13/12/2018 non presenta chiaro riferimento al prezzario RER o ad altri prezzari ufficiali in merito agli importi indicati per le sottovoci. Si rimanda al SAL a Saldo l'eventuale riammissione della presente spesa, a fronte di ulteriore documentazione a supporto degli importi indicati nell'analisi prezzi.
ft. 8 del 05/09/2018 emessa da PALLADIUM S.R.L.	€ 75.404,17	Si sospende e rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 75.404,17 (al netto di IVA), per superamento dei massimali previsti per le spese tecniche, così come stabilito da Ord. 57 ss.mm.ii.
ft. 9 del 05/09/2018 emessa da PALLADIUM S.R.L.	€ 50.750,36	Si sospende e rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 50.750,36 (al netto di IVA), per superamento dei massimali previsti per le spese tecniche, così come stabilito da Ord. 57 ss.mm.ii.
TOTALE	€ 237.490,42	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)+B92:L163

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 1810371 del 14/06/2018 emessa da STAHLBAU PICHLER S.R.L.	€ 223.709,56	L'importo di € 223.709,56 non è erogabile per superamento dell'85% del contributo concesso.
ft. 1810372 del 14/06/2018 emessa da STAHLBAU PICHLER S.R.L.	€ 595.361,64	L'importo di € 595.361,64 non è erogabile per superamento dell'85% del contributo concesso.
ft. 8 del 05/09/2018 emessa da PALLADIUM S.R.L.	€ 56.485,09	L'importo di € 56.485,09 non è erogabile per superamento dell'85% del contributo concesso.
ft. 9 del 05/09/2018 emessa da PALLADIUM S.R.L.	€ 38.016,98	L'importo di € 38.016,98 non è erogabile per superamento dell'85% del contributo concesso.
TOTALE	€ 913.573,27	
TOTALE GENERALE	€ 1.307.409,92	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	3° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR -19114-2016 del 07/04/2016
ID PAGAMENTO	0800000030000191142016
CODICE CUP	E13G12000250002
STRINGA MIP	//MIP/E13G12000250002/NN/IBANccDEDICATO/0800000030000191142016

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
STAHLBAU PICHLER S.R.L.	01628720219	01628720219	IT58R0100511600000000003023	€ 2.457.034,36	3B
PALLADIUM S.R.L.	03673930362	03673930362	IT28D0503467050000000008002	€ 188.215,40	3A
TOTALE				€ 2.645.249,76	

NOTE

- 1) Nel presente SAL viene presentato l'avanzamento dei lavori relativo agli immobili Vipa 1, Vipa 2 e Vipa 3 oggetto di contributo. L'importo rendicontato è pari ad € 3.056.480,63 relativi a costi per Opere strutturali, € 487.307,05 relativi a costi per Opere impiantistiche ed € 408.872,00 relativi a costi per le spese tecniche. Al presente III SAL si propone l'erogazione della quota di contributo di € 2.645.249,76 pari al 31,28 % del contributo concesso.
- 2) Come dichiarato all'interno della domanda di pagamento, è previsto un risarcimento assicurativo che ammonta a complessivi € 2.401.090,00 e tale risarcimento è stato parzialmente liquidato al beneficiario per un importo di € 2.140.350,00. Si rimanda al SAL/SALDO successivi la verifica dell'avvenuto rimborso della restante quota di indennizzo assicurativo pari ad € 260.740,00.