

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 360 del 8 febbraio 2018

Liquidazione del contributo relativo al II SAL per la domanda di pagamento protocollo CR-34579-2017 del 01/10/2017 relativa alla concessione a favore di Fruit Modena Group Soc. Coop. Agr., a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-30186-2015 del 24/06/2015.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2 bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.;"
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;"
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- le Convenzioni sottoscritte in data 11/09/2013 (RPI/2013/691) e in data 05/02/2016 (RPI/2016/30) ed i successivi atti integrativi, tra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato di INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE

relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata”;

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii.;
- prevede che in caso di indisponibilità del dott. Dario de Pascale, le funzioni di Responsabile del procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Carmela D’Amato, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi alle imprese, sulla base dell’organizzazione di INVITALIA;

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO:

- che, in data **24/06/2015**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-30186-2015** presentata da **Fruit Modena Group Soc. Coop. Agr.**, con sede legale nel Comune di Bomporto (MO), in Via Torazzo, n. 2/G, Codice Fiscale e Partita IVA 03129920363;
- che, con **Decreto n. 1713 del 15/06/2016**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 17.834.927,45** per gli interventi sull’immobile e sui beni strumentali di cui alla concessione;
- che, a seguito di variante, con **Decreto n. 252 del 30/01/2018**, è stato rideterminato il contributo concesso a favore di **Fruit Modena Group soc. coop. Agr.**, in **€ 17.828.333,47** per gli interventi sull’immobile e sui beni strumentali di cui alla concessione;
- che, in data **01/10/2017**, la **Fruit Modena Group soc. coop. Agr.** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-34579-2017**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **II SAL** per gli interventi sull’immobile e sui beni strumentali di cui alla concessione;

PRESO ATTO che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della suddetta domanda.

PRESO ATTO di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-3285-2018 del 01/02/2018**) per l'immobile e nella nota di erogazione (**CR-3286-2018 del 01/02/2018**) per i beni strumentali, acquisite agli atti, dalle quali risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **II SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sull'immobile e sui beni strumentali di cui alla concessione, è pari a complessivi **€ 7.000.967,83** da erogare ai prestatori di lavoro;

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E72F16000480001**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

RITENUTO di incaricare la "**BPER BANCA SPA - FILIALE DI BOMPORTO (MO)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 7.000.967,83** da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **II SAL** per gli interventi sull'immobile e sui beni strumentali di cui alla concessione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore di **Fruit Modena Group Soc. Coop. Agr.**, con sede legale nel Comune di Bomporto (MO), in Via Torazzo, n. 2/G, Codice Fiscale e Partita IVA 03129920363, avente come Legale Rappresentante Adriano Aldrovandi, Codice Fiscale LDRDRN66H20B819S, la somma complessiva pari a **€ 7.000.967,83** da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **II SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-30186-2015**;
2. di dare mandato alla "**BPER BANCA SPA - FILIALE DI BOMPORTO (MO)**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a **Fruit Modena Group Soc. Coop. Agr.** e alla **“BPER BANCA SPA - FILIALE DI BOMPORTO (MO)”**, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all’Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (2° SAL)

Fruit Modena Group Soc. Coop. Agr - Impresa

ANAGRAFICA								PROTOCOLLI FASCICOLO			
TIPO	Impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO						
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Adriano Aldrovandi		LDRDRN66H20B819S		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-30186-2015	24/06/2015				
SEDE LEGALE	Via Torazzo, n. 2/G - CAP 41030		Bomporto	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-16833-2017	12/05/2017				
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Nuova, n°5 - CAP 41011		Campogalliano (MO)		DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-34579-2017	01/10/2017				
CODICE FISCALE / P.IVA	03129920363		03129920363		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI						
DELOCALIZZAZIONE	NO				VISURA DEGGENDORF	REGOLARE	26/01/2018				
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	46.31	(codice)	(codice)	(codice)	CUP	E72F16000480001					
	Attività di supporto ai soci conferitori - commercio all'ingrosso di frutta ed ortaggi conservati.				TITOLO ABILITATIVO	CR-52315-2015 N. 0001878	02/11/2015	12/01/2018			
					AIA						
					DURC rilasciato il	05/02/2018	DURC-1538-2018	05/02/2018			
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA - FILIALE DI BOMPORTO (MO)				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (rilascio)	//					
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					ANTIMAFIA (certificato)	CR-30156-2017	09/08/2017				
					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	69					
					IVA	DETRAIBILE					

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 7.574.755,24	€ 0,00		€ 3.426.811,30	€ 1.815.718,54	€ 0,00	€ 0,00	
BENI STRUMENTALI	€ 10.253.578,23	€ 0,00		€ 586.110,88	€ 5.185.249,29	€ 0,00	€ 0,00	
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 17.828.333,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.012.922,18	€ 7.000.967,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PRESENTE LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 1.894.615,50	€ 1.652.853,47	€ 241.762,03	€ 0,00	€ 1.815.718,54	€ 1.815.718,54
BENI STRUMENTALI	€ 6.823.237,81	€ 6.476.189,82	€ 1.642.285,96	€ 0,00	€ 5.185.249,29	€ 5.185.249,29
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 8.717.853,31	€ 8.129.043,29	€ 1.884.047,99	€ 0,00	€ 7.000.967,83	€ 7.000.967,83

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n°99/109 del 30/06/2017 di AeC Costruzioni srl	€ 8.472,36	IMMOBILI/ OPERE STRUTTURALI EDILI/ Spesa non ammessa pari a € 8.472,36 per quanto definito da Esito Istruttoria di variante relativamente alle lavorazioni: A01009.a (Trasporti a discarica fino a 10km), A01009.b (Trasporti a discarica oltre i 10 km), 01.02.009.C (Nolo di autogru per realizzazione di soppalco, quota parte pari al 48,93%).
Fattura n°99/109 del 30/06/2017 di AeC Costruzioni srl	€ 34.973,65	IMMOBILI/ FINITURE OPERE EDILI/ Spesa non ammessa pari a € 34.973,65 per quanto definito da Esito Istruttoria di variante relativamente alle lavorazioni: A17005.b (Carpenteria metallica di qualsiasi sezione per realizzazione di soppalco, quota parte pari al 48,93%), A17006.c (Profilati in ferro tondo per realizzazione di soppalco, quota parte pari al 48,93%), A17009.a (Grigliato elettroforgiato per realizzazione di soppalco, quota parte pari al 48,93%), B02078 (fornitura e posa in opera di tasselli per struttura soppalco, quota parte pari al 48,93%) A17053 (Zincatura di prodotti in acciaio per realizzazione di soppalco, quota parte pari al 48,93%).
TOTALE	€ 43.446,01	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n°99/109 del 30/06/2017 di AeC Costruzioni srl	€ 100.768,89	IMMOBILI/ OPERE STRUTTURALI EDILI/ Spesa sospesa complessiva pari a € 100.768,89, di cui : - € 9.945,11 di importo sospeso in quanto in parte la documentazione trasmessa non consente il completo riscontro delle quantità rendicontate per la voce F01016 (dalla documentazione fornita i bagni risultano 2 e non 5 come rendicontato in CMC fornito); in parte riconducibili al 48,93% di lavorazioni sui soppalchi non ammissibili a contributo rispetto alle voci: A15103.a (pavimento a spolvero) A15103.b (pavimento a spolvero per ogni cm in più di spessore), A03030.c (rete elettrosaldato). - 90.823,78 di importo sospeso in quanto da Domanda di liquidazione si riscontra che l'importo richiesto è da pagare al solo emittente, tuttavia da documentazione fornita si riscontra un pagamento eseguito dal Beneficiario pari a € 612.175,29 (€ 393.222,08 di IVA ed € 218.953,21 di quota imponibile); si sospende pertanto la quota che, a fronte della documentazione fornita, risulta liquidabile al Beneficiario, in attesa di acquisire documentazione a riscontro.
Fattura n°99/109 del 30/06/2017 di AeC Costruzioni srl	€ 74.738,31	IMMOBILI/ OPERE FINITURE EDILI/ Spesa sospesa complessiva pari a € 74.738,31, importo relativo alla voce rendicontata A10013.b (sovrapprezzo del materiale isolante per ogni cm in più di spessore, la documentazione fornita non consente la completa corrispondenza delle quantità rendicontate pertanto si sospende la quota relativa alla sola fornitura di materiale in attesa di completamento della lavorazione con relativa integrazione documentale).
Fattura n°119 del 01/08/2017 di Europrogetti Soc. Coop.	€ 22.808,82	IMMOBILI/ SPESE TECNICHE: Spesa sospesa pari a € 22.808,82 (di cui € 13.137,20 risultano già quietanzati dal Beneficiario) per eccedenza dei massimali erogabili per le Spese Tecniche secondo quanto previsto da Ord. 57/2012 e s.m.i..
Fattura n° 99/112 del 30/06/2017 di AeC Costruzioni srl	€ 347.047,99	BENI STRUMENTALI/ ACQUISTO RIPRISTINO DI BENI: L'importo complessivo pari a € 347.047,99 viene sospeso in attesa di documentazione integrativa a riscontro, di cui: - € 337.163,74 per opere relative all'impianto elettrico voci di computo E4.01 (Quadri metallici non riscontrabili da ddt forniti); E4.02 (Quadro cella zona 1-2-3-4-5) e E4.03 (quadro cella doppio pacco e spedizione), dai ddt forniti si riscontrano elementi di dimensioni e modelli diversi rispetto quanto valutato in ammissione; E6.01 (Alimentatore per schede), E6.02 (Modulo remoto), E6.03 (Rivelatore con uscita analogica) e E6.04 (Rivelatore con uscita analogica), dai ddt forniti si riscontrano quantità e modelli diversi rispetto quanto valutato in fase di ammissione; E7.00 (Armadio Rack), E7.01 (Armadio Rack), E7.02 (Armadio Rack), E7.03 (Armadio Rack), E7.04 (Armadio Rack), E7.05 (Armadio Rack), E8.00 (Armadio Rack), E8.01 (Armadio Rack), dai ddt forniti si riscontrano elementi di dimensioni e modelli diversi rispetto quanto valutato in ammissione; E9.00 (Telecamera monibullett), E9.01 (Pannello Switch), E9.02 (Videoregistratore), dai ddt forniti non risultano ricondurre a modelli e quantità rendicontati. - € 9.884,25 per opere relative all'impianto elettrico voci di computo: NP E 2.08 (Punto luce per cabina di trasformazione) dalla documentazione fornita si riscontrano 2 elementi su 3 rendicontati; NP E 2.09 (Plafoniera) dalla documentazione fornita si riscontrano 2 elementi su 3 rendicontati; NP E 3.08 (Interruttore magnetotermico) dalla documentazione fornita si riscontrano 2 elementi su 4 rendicontati; NP 3.09 (Interruttore magnetotermico) dalla documentazione fornita si riscontrano 2 elementi su 7 rendicontati; NP E 3.10 (Strumento digitale) dalla documentazione fornita si riscontrano 4 elementi su 5 rendicontati; NP E 27 (Corpo illuminante) da ddt forniti si riscontrano 218 elementi su 220 rendicontati; NP E 30 (Alimentatore) da ddt forniti si riscontrano 7 elementi su 10 rendicontati; D08007.b (Barriera lineare di fumo) da ddt forniti si riscontrano 27 elementi su 33 rendicontati.
TOTALE	€ 545.364,01	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)					
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE			
Fattura n° 99/112 del 30/06/2017 di AeC Costruzioni srl	€ 1.277.643,79	BENI STRUMENTALI/ ACQUISTO RIPRISTINO DI BENI: Importo non erogabile € 1.277.643,79 per eccedenza del contributo concedibile pari all'80% dell'intervento ammesso (Beni Strumentali).			
Fattura n°120 del 07/08/2017 di Europrogetti Soc. Coop.	€ 17.594,18	BENI STRUMENTALI/ SPESE TECNICHEI: Importo non erogabile € 17.594,18 per eccedenza del contributo concedibile pari all'80% dell'intervento ammesso (Beni Strumentali).			
	TOTALE	€ 1.295.237,97			
	TOTALE GENERALE	€ 1.884.047,99			
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO					
NUMERO PAGAMENTO	2° SAL				
ID RICHIESTA SFINGE	CR-30186-2015 del 24/06/2015				
ID PAGAMENTO	0800000020000301862015				
CODICE CUP	E72F16000480001				
STRINGA MIP	//MIP/E72F16000480001/NN/IBANccDEDICATO/0800000020000301862015				
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
AeC Costruzioni srl	01412220368	01412220368	IT30X0200812926000102908016	€ 6.841.860,11	3B
Europrogetti Soc. Coop.	02384840365	02384840365	IT71G053876673000000780986	€ 159.107,72	3A
			TOTALE	€ 7.000.967,83	
<p>NOTA 1: L'importo erogabile al presente SAL 2 è pari a € 7.000.967,83 di cui € 5.185.249,29 per rendicontazione relativa a Beni Strumentali ed € 1.815.718,54 per rendicontazione relativa a Beni Immobili. Rispetto ai Beni Immobili l'importo erogabile è riferito in quota parte pari a € 1.652.853,47 ad opere rendicontate ed ammesse al presente SAL 2 ed € 162.865,07 per importi rendicontati e sospesi a SAL 1 ed erogabili al presente SAL 2. Rispetto ai Beni Strumentali l'importo erogabile è riferito in quota parte pari a € 5.180.951,85 ad opere rendicontate ed ammesse al presente SAL 2 ed € 4.297,44 per importi rendicontati e sospesi a SAL 1 ed erogabili al presente SAL 2.</p> <p>NOTA 2: Al presente SAL 2 si recuperano: - sulla fattura n.211 del 11/05/2017 di AeC Costruzioni € 162.865,07; - sulla fattura n. 71/2017 del 01/05/2017 di Europrogetti Soc. Coop. € 4.297,44.</p>					