

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

## DECRETO N. 518 DEL 26 FEBBRAIO 2018

**Liquidazione del contributo relativo al V SAL** per la domanda di pagamento protocollo **CR-34933-2017 del 04/10/2017** relativa alla concessione a favore della società **J COLORS S.p.a.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-33720-2015 del 06/07/2015**.

### VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e visto l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020;

**VISTA** altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

### RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

**VISTO** l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto

Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

**PRESO ATTO:**

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

**RICHIAMATE:**

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

**VISTE** inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- le Convenzioni sottoscritte in data 11/09/2013 (RPI/2013/691) e in data 05/02/2016 (RPI/2016/30) ed i successivi atti integrativi, tra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato di INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

**VISTA** l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii,
- prevede che in caso di indisponibilità del dott. Dario de Pascale, le funzioni di Responsabile del procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Carmela D’Amato, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi alle imprese, sulla base dell’organizzazione di INVITALIA;

**PRESO ATTO** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**PREMESSO:**

- che, in data **06 luglio 2015** è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-33720-2015** presentata dalla società **J COLORS S.p.a.**, con sede legale nel Comune di Lainate (MI), in Via Settembrini n. 39, Codice Fiscale e Partita Iva 03666650159;
- che, con **Decreto n. 2476 del 30 novembre 2015**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 7.682.231,81** per gli interventi sull’immobile di proprietà;
- che, in data **04 ottobre 2017** la società **J COLORS S.p.a.** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-34933-2017**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **V SAL** per gli interventi sull’immobile di proprietà;

**PRESO ATTO** che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

**PRESO ATTO** di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-41634-2017 del 30/11/2017**) acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **V SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sull’immobile di proprietà, è pari a complessivi **€ 1.530.114,69** da erogare ai prestatori di lavoro;

**RITENUTO** di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell’Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E73D12001830002**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato il beneficiario ha dichiarato, nella domanda di accesso ai contributi, di avere **una copertura assicurativa pari ad € 1.269.323,00** di cui si è tenuto conto nella fase di determinazione del contributo;

**VERIFICATA** la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

**RITENUTO** di incaricare la "**BPER BANCA S.P.A.**" istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 1.530.114,69** da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **V SAL** per gli interventi sull'immobile di proprietà, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

#### **DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della società **J COLORS S.p.a**, con sede legale nel Comune di Lainate (MI), in Via Settembrini n. 39, Codice Fiscale e Partita Iva 03666650159, avente come legale rappresentante il Sig. Carlo Alberto Goebel Junghanns, Codice Fiscale GBLCLL51P21B300N, la somma complessiva pari a **€ 1.530.114,69** da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **V SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-33720-2015**;
2. di dare mandato alla "**BPER BANCA S.P.A.**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **J COLORS S.p.a.** e alla "**BPER BANCA S.P.A.**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna,

Stefano Bonaccini  
*Firmato digitalmente*

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (SAL V)

J COLORS S.p.a

ANAGRAFICA									
TIPO	Impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO				
LEGALE RAPPRESENTANTE	CARLO ALBERTO GOEBEL JUNGHANNS		GBLCLL51P21B300N		RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR-33720-2015	06/07/2015	
SEDE LEGALE	Via Settembrini 39		Lainate	Milano	RICHIESTA PAGAMENTO I SAL		CR-33720-2015	06/07/2015	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Via Venezia 4/A		Finale Emilia	Modena	RICHIESTA PAGAMENTO II SAL		CR-20227-2016	13/04/2016	
					RICHIESTA PAGAMENTO III SAL		CR-52287-2016	01/10/2016	
					RICHIESTA PAGAMENTO IV SAL		CR-4376-2017	01/02/2017	
					RICHIESTA PAGAMENTO V SAL		CR-34933-2017	04/10/2017	
CODICE FISCALE / P.IVA	03666650159		03666650159		CUP		E73D12001830002		
DELOCALIZZAZIONE	NO				VISURA DEGENDORF		REGOLARE	13/02/2018	
					TIT. ABILITATIVO		CR-56069-2015	24/11/2015	
					AIA				
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-20.30.00		Produzione, magazzino e commercializzazione pitture e vernici		DURC rilasciato il		30/01/2018	DURC-2086-2018	13/02/2018
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)				
					ANTIMAFIA (richiesta)		CR-62162-2016	17/11/2016	
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA S.P.A.				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		191		
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					IVA	DETRAIBILE			

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO					ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	IV SAL	V SAL	
IMMOBILI	€ 7.682.231,81	€ 1.269.323,00	€ 0,00	€ 301.730,20	€ 635.387,41	€ 1.968.218,71	€ 2.094.446,03	€ 1.530.114,69	
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.682.231,81</b>	<b>€ 1.269.323,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 301.730,20</b>	<b>€ 635.387,41</b>	<b>€ 1.968.218,71</b>	<b>€ 2.094.446,03</b>	<b>€ 1.530.114,69</b>	

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE	
IMMOBILI	€ 3.587.479,96	€ 3.520.979,36	€ 2.057.365,27	€ 0,00	€ 1.530.114,69		€ 1.530.114,69
BENI STRUMENTALI							
SCORTE							
DELOCALIZZAZIONE							
PRODOTTI DOP/IGP							
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.587.479,96</b>	<b>€ 3.520.979,36</b>	<b>€ 2.057.365,27</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.530.114,69</b>		<b>€ 1.530.114,69</b>

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE			
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE	
211 - 05/08/2016	TRUZZI S.p.a € 47.142,92	Non si ammette l'importo pari a € 47.142,92 relativo alla fattura n. 211 del 05/08/2016 emessa da Truzzi spa, che è stata rendicontata al 3° SAL ed interamente ammessa ed erogata. In tale fattura erano riconciliate le lavorazioni n. 13 rif. A01009a e n.14 rif. 02:05:04, relative al trasporto a discarica del materiale di risulta degli scavi. Nel presente 5° SAL il richiedente ha allegato documentazione dalla quale si evince che quota parte di tali materiali di risulta non sono stati effettivamente conferiti in discarica, ma risultano ancora presenti in sito. Pertanto le relative quantità sono state erroneamente contabilizzate nel SAL 3. Inoltre anche dal CMC allegato alla domanda del 5° SAL si evince che le suddette lavorazioni sono state stornate in quota parte. Nel presente 5° SAL si è pertanto provveduto a recuperare l'importo pari a € 47.142,92, relativo alle suddette lavorazioni. Tale importo era stato erogato all'emittente fattura e, nel presente 5° SAL, è stato recuperato dalla quota spettante al beneficiario.	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 47.142,92</b>		

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE			
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE	
249 - 16/09/2016	TRUZZI S.p.a € 17.600,98	Si sospende l'importo pari a €16.742,51 in quanto relativo a lavorazioni della platea per la cisterna della rete antincendio a schiuma ovvero lavorazioni inerenti la SCIA di variante (CMC opere edili). In particolare si sospendono i seguenti importi: - € 200,92 relativo alla lavorazione n.11 rif. A01002a; - € 987,79 relativo alla lavorazione n.18 rif. A03017d; - € 10.682,00 relativo alla lavorazione n.19 rif. A03018a; - € 935,90 relativo alla lavorazione n.20 rif. A3020b; - € 2.792,83 relativo alla lavorazione n.27b/c/d rif. A03029c/d/e; - € 1.143,07 relativo alla lavorazione n.67 rif. A04002. Inoltre si sospende l'importo pari a € 858,47 relativo alla lavorazione n. 29 rif A01010b in quanto relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria di concessione. Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della categoria Opere strutturali.	
158 - 16/06/2016	TRUZZI S.p.a € 1.756,70	L'importo sospeso è relativo alla lavorazione rif. 06.A19.A03.005 (CMC impianto elettrico) in quanto relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria di concessione. Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce Finiture - di cui opere impiantistiche.	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 19.357,68</b>		

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)			
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE	
Tutte le sezioni	€ 1.123.049,60	Decurtazione in presenza di indennizzo assicurativo	
158 - 16/06/2016	TRUZZI S.p.a € 813.252,67		
234 - 31/05/2017	Italwisad Srl € 54.562,40	Importo non erogabile in quanto eccedente l'85% del contributo concesso. Si rimanda al SAL a SALDO l'erogazione di tale importo in caso di capienza rispetto all'importo concesso da istruttoria.	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.990.864,67</b>		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.057.365,27</b>		

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	SAL V
ID RICHIESTA SFINGE	CR-33720-2015 del 06/07/2015
ID PAGAMENTO	0800000050000337202015
CODICE CUP	E73D12001830002
STRINGA MIP	//MIP/E73D12001830002/3B/IBANccDEDICATO/0800000050000337202015

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
TRUZZI S.p.a	00462720202	00462720202	IT62E0303266850010000000660	€ 1.433.911,33	3B
Italwisad Srl	06000690153	01715730121	IT87W034403399000000864400	€ 96.203,36	3B
<b>TOTALE</b>				<b>€ 1.530.114,69</b>	

NOTE:  
 - Nel presente 5°SAL si recupera quota parte dell'assicurazione (totale assicurazione € 1.269.323,00); in particolare è stato recuperato un importo pari a € 1.123.049,60.  
 - Non si ammette l'importo pari a € 47.142,92 relativo alla fattura n. 211 del 05/08/2016 emessa da Truzzi spa, che è stata rendicontata al 3° SAL ed interamente ammessa ed erogata. In tale fattura erano riconciliate le lavorazioni n. 13 rif. A01009a e n.14 rif. 02:05:04, relative al trasporto a discarica del materiale di risulta degli scavi.  
 Nel presente 5° SAL il richiedente ha allegato documentazione dalla quale si evince che quota parte di tali materiali di risulta non sono stati effettivamente conferiti in discarica, ma risultano ancora presenti in sito. Pertanto le relative quantità sono state erroneamente contabilizzate nel SAL 3. Inoltre anche dal CMC allegato alla domanda del 5° SAL si evince che le suddette lavorazioni sono state stornate in quota parte.  
 Nel presente 5° SAL si è pertanto provveduto a recuperare l'importo pari a € 47.142,92, relativo alle suddette lavorazioni. Tale importo era stato erogato all'emittente fattura e, nel presente 5° SAL, è stato recuperato dalla quota spettante al beneficiario. Si precisa che il beneficiario dovrà provvedere a produrre tempestivamente e non oltre la presentazione del prossimo SAL, idonea documentazione contabile attestante la corretta contabilizzazione della sopracitata fattura.