

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO N. 547 DEL 28 FEBBRAIO 2018

Liquidazione del contributo relativo al II SAL per la domanda di pagamento protocollo **CR-41838-2017 del 01/12/2017** relativa alla concessione a favore del **CONDOMINIO MM**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-31107-2015 del 26/06/2015**.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- le Convenzioni sottoscritte in data 11/09/2013 (RPI/2013/691) e in data 05/02/2016 (RPI/2016/30) ed i successivi atti integrativi, tra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato di INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base

delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata”;

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii,
- prevede che in caso di indisponibilità del dott. Dario de Pascale, le funzioni di Responsabile del procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Carmela D’Amato, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi alle imprese, sulla base dell’organizzazione di INVITALIA;

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO:

- che, in data **26 giugno 2015**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-31107-2015** presentata dal **CONDOMINIO MM**, con sede nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), in Via Perossaro, n. 1360, Codice Fiscale 90038720364;
- che, con **Decreto n. 4261 del 16 dicembre 2016**, è stato concesso al medesimo condominio un contributo complessivo pari a **€ 4.253.671,78** per gli interventi sugli immobili;
- che, in data **01 dicembre 2017**, il **CONDOMINIO MM** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-41838-2017**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **II SAL** per gli interventi sugli immobili;

PRESO ATTO che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

PRESO ATTO di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-6176-2018 del 22/02/2018**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **II SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata gli interventi sugli immobili, è pari a complessivi **€ 1.110.635,58** da erogare ai prestatori di lavoro;

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E53G12000470002**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

RITENUTO di incaricare la "**CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **1.110.635,58** da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **II SAL** per gli interventi sugli immobili, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore del **CONDOMINIO MM**, con sede nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), in Via Perossaro, n. 1360, Codice Fiscale 90038720364, avente come Amministratore di Condominio il Sig. Daniele Borsari, Codice Fiscale BRSDNL69R27D166I, la somma complessiva pari a **€ 1.110.635,58** da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **II SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-31107-2015**;
2. di dare mandato alla "**CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al **CONDOMINIO MM** ed alla "**CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna,

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (2° SAL)

CONDOMINIO MM - Condominio

ANAGRAFICA

TIPO	Condominio			PROTOCOLLI FASCICOLO	
AMMINISTRATORE:	Daniele Borsari		BRSNDL69R27D166I	RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -31107-2015 26/06/2015
				DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-29203-2017 01/08/2017
SEDE	Via Perossaro, n°1360 - CAP 41038	San Felice sul Panaro	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-41838-2017 01/12/2017
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Perossaro, n°1374 - CAP 41038	San Felice sul Panaro	(MO)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	-
CODICE FISCALE	90038720364			VISURA DEGENDDORF	REGOLARI 23/02/2018
DELOCALIZZAZIONE	NO			CUP	E53G12000470002
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-25.62.00	C-32.91.00		TITOLO ABILITATIVO	CR-30402-2017 11/08/2017
				AIA	-
				DURC rilasciato il	22/02/2018 DURC-2932-2018 23/02/2018
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA	-
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA			ANTIMAFIA (INFORMAZIONE)	CR-22261-2017 27/06/2017 CR-40947-2017 28/11/2017 CR-31575-2017 04/09/2017 CR-31939-2017 04/09/2017
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	n.a.
				IVA	NON DETRAIBILE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 4.253.671,78	€ 0,00		€ 783.264,80	€ 1.110.635,58			
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 4.253.671,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 783.264,80	€ 1.110.635,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PRESENTE LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 1.893.658,48	€ 1.011.517,19	€ 882.141,29	€ 0,00	€ 1.110.635,58	€ 1.110.635,58
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 1.893.658,48	€ 1.011.517,19	€ 882.141,29	€ 0,00	€ 1.110.635,58	€ 1.110.635,58

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 9 del 01/02/2018 di IMPRESA ORIOLI ENEA SRL	€ 234.203,62	<p>Importo relativo a spese non ammesse da decreto di concessione per l'IMMOBILE 1 (META); nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 227.842,31 relativo a voci non presenti nel progetto approvato in concessione, con il seguente dettaglio in relazione alle voci del computo metrico a consuntivo: € 3.892,18 - n. 36 (NP_02.1 - 20 - A03030.c - Rete elettrosaldada in acciaio); € 38.934,14 - n. 36 (NP_02.1 - 21 - 14.01.015.B - Maggiorazione per pannelli di tamponamento); € 525,79 - n. 98 (A03029.b - Acciaio in barre diam. 8 mm); € 43.402,87 - n. 99 (A15103.a - Pavimento a spolvero); € 30.840,96 - n. 100 (A15103.b - Pavimento a spolvero); € 19.800,10 - n. 101 (A15103.g - Pavimento a spolvero); € 5.825,85 - n. 102 (01.04.I.002 - Massetto in conglomerato cementizio); € 2.724,48 - n. 103 (A03030.c - Rete elettrosaldada in acciaio); € 7.397,37 - n. 104 (A06007.d - Solai in lastre prefabbricate in c.a.p.); € 415,42 - n. 105 (A06007.c - Solai in lastre prefabbricate in c.a.p.); € 283,94 - n. 106 (A03022.b - Casseforme rette o centinate); € 2.503,41 - n. 107 (A07083.n - Discendenti); € 240,00 - n. 108 (A07084.a - Collari per sostegno dei discendenti). € 1.343,00 - n. 87 (NP_01.1 - 66 - B.062.029.00110.100 - Armadio componibile in lamiera); € 1.254,00 - n. 87 (NP_01.1 - 67 - B.062.029.00110.090 - Armadio componibile in lamiera); € 970,60 - n. 87 (NP_01.1 - 68 - B.062.003.00355.050 - Interruttore di manovra scatolato); € 1.860,00 - n. 87 (NP_01.1 - 122 - D02006.l - Cavo flessibile); € 33.656,25 - n. 87 (NP_01.1 - 131 - D02048.d - Blindosbarra per impianti di illuminazione); € 106,98 - n. 87 (NP_01.1 - 132 - D02049.b - Elemento per alimentazione di blindosbarra); € 2.041,80 - n. 87 (NP_01.1 - 142 - NP17 - Fornitura e posa in opera di plafoniera a LED); € 29.335,05 - n. 87 (NP_01.1 - 155 - NP16 - Fornitura e posa in opera di plafoniera a LED); € 488,12 - n. 87 (NP_01.1 - 156 - D03075.d - Plafoniera stagna); - € 6.361,31 relativo alla voce di Computo Metrico Consuntivo (CMC) n. 87 (NP_01.1 - da 1 a 20 - Cabina MT/bt), in quanto tale importo non è stato ammesso come da Decreto di Concessione N°4261 del 16/12/2016.
TOTALE	€ 234.203,62	

DETTAGLIO SPESE SOSPENSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 9 del 01/02/2018 di IMPRESA ORIOLI ENEA SRL	€ 550.226,39	<p>Importo sospeso e rimandato ai SAL successivi, relativamente all'IMMOBILE 1, per le motivazioni di seguito riportate in relazione alle voci del computo metrico a consuntivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 7.648,13 per quantità eccedenti rispetto a quelle concesse da decreto, con il seguente dettaglio: € 264,67 - n. 41 (A03029.b - Acciaio in barre diam. 8 mm); € 154,35 - n. 42 (A03029.d - Acciaio in barre diam. 12 mm); € 641,24 - n. 48 (A03024.a - Casseforme rette o centinate); € 2.126,00 - n. 87 (NP_01.1 - 27 - B.062.041.00010.135 - Interruttore automatico magnetotermico scatola); € 1.689,60 - n. 87 (NP_01.1 - 31 - B.062.041.00020.010 - Interruttore automatico magnetotermico differenziale scatola); € 298,20 - n. 87 (NP_01.1 - 36 - B.062.041.00030.010 - Interruttore differenziale puro scatola); € 190,04 - n. 87 (NP_01.1 - 62 - B.062.056.00090.015 - Trasformatore di corrente); € 2.232,72 - n. 87 (NP_01.1 - 78 - D02016.e - Canale in lamiera zincata a caldo); € 51,31 - n. 87 (NP_01.1 - 125 - B.062.075.00.050.005 - Punto comando); - € 484.417,35 in quanto i prezzi unitari effettivamente applicati dall'impresa così come risulta dal CMC allegato sul portale SFINGE, risultano non allineati rispetto all'importo dei lavori concordato nel contratto di appalto del 11/01/2017 allegato sul portale SFINGE nell'ambito del precedente I SAL. L'art. 6 del suddetto contratto di appalto riporta: "Il corrispettivo dell'appalto viene convenuto ed accettato come segue: - quanto alle opere relative all'intervento META, come indicato al punto (ii) della lettera B) dell'art. 1 del contratto, nonché alle relative opere di demolizione indicate al punto (i), il corrispettivo dovuto alla società ORIOLI viene convenuto ed accettato in complessivi euro 2.604.486,01, oltre IVA di legge" a fronte dell'importo dell'intervento di € 3.439.977,43 (Sub totale costituito dalle Macrovoce A+B+C) ammesso con Decreto N. 4261 del 16/12/2016. Pertanto, vista anche l'assenza di varianti presentate sul portale SFINGE, viene sospeso un importo pari al rapporto tra l'importo appaltato e quello ammesso, al netto degli oneri per la sicurezza (€ 16.235,48), pari al 24,40%. Tale percentuale è stata utilizzata per riparametrare i prezzi unitari imputati nel computo metrico consuntivo al fine di allineare gli stessi a quelli derivanti dall'importo dell'appalto come da contratto allegato. Si riporta nel seguito il dettaglio degli importi sospesi in relazione alla spesa ammessa ai diversi Stati di Avanzamento dei Lavori ed alle diverse macrovoce di spesa: <u>SAL 1</u> € 151.260,44 relativi alla voce di spesa A -a- Costi per Opere Strutturali - Opere Edili; € 785,98 relativi alla voce di spesa B - Costi per indagini, prelievi e prove di laboratorio; <u>SAL 2</u> € 252.501,43 relativi alla voce di spesa A -a- Costi per Opere Strutturali - Opere Edili; € 667,27 relativi alla voce di spesa B - Costi per indagini, prelievi e prove di laboratorio; € 3.730,01 relativi alla voce di spesa C -a- Costi per Finiture - Opere Edili; € 75.472,22 relativi alla voce di spesa C -b- Costi per Finiture - Opere Impiantistiche. - € 58.160,91 - n. 95 (NP_04.1 - Cabina Enel misurazione e trasformazione MT), in quanto dagli elaborati progettuali e dalla dichiarazione del D.L. allegate, per quanto riguarda la cabina elettrica, si evince che sono intervenute varianti al progetto approvato con Decreto di Concessione N°4261 del 16/12/2016 e non comunicate sul Portale Sfinge. Inoltre, l'impresa Italcabine Srl, indicata nella modulistica relativa al deposito sismico, non risulta presente nel Piano dei sub-affidamenti comunicato alla Prefettura competente.
ft. 04-12.2018 del 22/01/2018 di AGE SRL	€ 97.711,28	Importo sospeso e rimandato ai successivi SAL per superamento del massimale per la Macrovoce di spesa - Spese Tecniche, come previsto dall'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.
TOTALE		€ 647.937,67

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE		€ 0,00
TOTALE GENERALE		€ 882.141,29

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	2° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR -31107-2015 del 26/06/2015
ID PAGAMENTO	080000002000311072015
CODICE CUP	E53G12000470002
STRINGA MIP	//MIP/E53G12000470002/NN/IBANccDEDICATO/080000002000311072015

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
ORIOLI ENEA S.R.L.	01246570400	01246570400	IT03X0200813202000102761812	€ 1.063.809,89	3B
BORSARI DANIELE	BRSDNL69R27D1661	01750481200	IT22N0850936791012009366117	€ 12.530,29	3A
FERRONI DANIELE	FRRDNL69R27D7110	02369250366	IT17Q0638567012067597970277	€ 4.820,53	3A
NEGRINI ALESSANDRO	NGRLSN83S1E512F	02138980202	IT62B053875779000001504238	€ 3.036,55	3A
BIT PROJECT INGEGNERIA CIVILE	03047380369	03047380369	IT81S0200805405000040512827	€ 6.593,60	3A
AGE S.R.L.	03036850364	03036850364	IT65D053876684000001598423	€ 18.144,72	3A
GEO GROUP S.R.L.	02981500362	02981500362	IT33S0503466700000000112621	€ 1.700,00	3A
TOTALE				€ 1.110.635,58	

NOTE

(1) I lavori sono stati affidati dal beneficiario al RTI composto dall'Impresa Orioli Enea srl (Mandataria) e l'impresa Edil Cam srl (Mandante) in data successiva al 12/10/2012. Gli importi relativi alle fatture emesse da Edil Cam srl e richieste a contributo vengono erogate all'impresa mandataria, la quale, come da Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio del Legale Rappresentante resa in data 30/01/2018, si impegna a versare all'impresa mandante gli importi ammessi a contributo per le fatture emesse dalla stessa e richieste dal beneficiario al presente Stato di Avanzamento (SAL 2) ed a quello precedente (SAL 1), come dettagliato di seguito:

- ft. 325/2017 del 19/07/2017 emessa da EDILCAM SRL (sospesa al SAL 1 e recuperata al presente SAL 2) viene erogata per l'importo di 83.405,70 €;

- ft. 522/2017 del 01/12/2017 emessa da EDILCAM SRL (richiesta al presente SAL 2) viene erogata per l'importo di 102.413,26 €.

(2) Si segnala che, relativamente all'IMMOBILE 1 (META), nella presente rendicontazione a seguito dell'analisi del computo metrico consuntivo e del quadro di raffronto allegati, viene riclassificato l'importo di € 2.689,50 (voci di computo n. 10-01.04.D.004.A, n. 11-01.04.D.004.B e n. 12-01.04.C.007) dalla Macrovoce A-a Costi per opere strutturali edili nella macrovoce di spesa B "COSTI PER INDAGINI, PRELIEVI E PROVE DI LABORATORIO" e € 58.160,91 (voce di computo n. 95 - NP_04) dalla Macrovoce A-a Costi per opere strutturali edili nella macrovoce di spesa C -a "COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI", come previsto da Decreto di Concessione N°4261 del 16/12/2016. Pertanto, le spese risultano valorizzate come di seguito riportate:

- € 1.192.968,06 relativi alla voce di spesa A -a- Costi per Opere Strutturali - Opere Edili;
- € 2.689,50 relativi alla voce di spesa B - Costi per indagini, prelievi e prove di laboratorio;
- € 6.400,00 relativi alla voce di spesa B - Spese Tecniche Aggiuntive;
- € 73.475,39 relativi alla voce di spesa C -a- Costi per Finiture - Opere Edili;
- € 393.287,99 relativi alla voce di spesa C -b- Costi per Finiture - Opere Impiantistiche
- € 109.456,00 relativi alla voce di spesa D -Spese Tecniche.

(3) Si segnala che al presente II SAL vengono recuperati i seguenti importi sospesi al precedente SAL:

IMMOBILE 1 (META)

- ft. 306 del 21/07/2017 (BORSARI DANIELE) - importo recuperato: € 8.779,91 - importo sospeso residuo: € 2.155,68;

IMMOBILE 2 (MANFREDINI)

- ft. 325/2017 del 19/07/2017 (EDIL CAM SRL) - importo recuperato: € 83.405,70;
- ft. 37 del 14/07/2017 (BIT PROJECT INGEGNERIA CIVILE) - importo recuperato: € 3.182,40;
- ft. 306 del 21/07/2017 (BORSARI DANIELE) - importo recuperato: € 3.750,38 - importo sospeso residuo: € 1.579,62.

(4) Si segnala che in merito alle voci di computo n. 96 (B01001.b - Demolizioni relative alla quota parte del fabbricato "Manfredini" ma di proprietà di Meta spa) e n. 97 (B01068.b - Rimozione e smaltimento copertura in amianto relative alla quota parte del fabbricato "Manfredini" ma di proprietà di Meta spa) di importo complessivo pari a 117.937,99 € si conferma la non ammissibilità delle spese valutate al precedente I SAL in quanto le voci in questione non erano presenti nel computo metrico estimativo approvato come da decreto di concessione N°4261 del 16/12/2016.

(5) Con Decreto N° 4261 del 16/12/2016 è stato concesso un contributo al lordo di IVA di € 4.253.671,78 in quanto, come da risultanze dell'istruttoria, l'IVA rappresenta un costo per il beneficiario. Nella domanda di pagamento CR-41838-2017 del 01/12/2017 relativa al presente II SAL, sottoscritta dal tecnico delegato dal beneficiario, viene riportato che per quest'ultimo l'IVA non rappresenta un costo ed è detraibile e che la spesa rendicontata nel presente SAL risulta essere al netto dell'IVA. Si è pertanto proceduto a redigere la presente Nota di Erogazione al netto di IVA, per la quale si rimanda la valutazione e il riconoscimento dei relativi costi ai SAL successivi.