

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Decreto n. 880 del 9 aprile 2018**

**Liquidazione del contributo relativo al I SAL** per la domanda di pagamento protocollo **CR-913-2018 del 13/01/2018** relativa alla concessione a favore di **AZ. AGR. CRISTINA VALENZA – Impresa Individuale**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-21483-2016 del 20/04/2016**.

#### **VISTI:**

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;

**VISTA** altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

#### **RICHIAMATI**, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

**VISTO** l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

**PRESO ATTO:**

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

**RICHIAMATE:**

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

**VISTE inoltre:**

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- la Convenzione sottoscritta in data 06/03/2018 (RPI/2018/117) tra il Commissario Delegato e INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 3132 del 8 novembre 2017 "Aggiudicazione alla Rete di Imprese" tra Performer srl (mandataria), T&D srl (mandante) relativa all'affidamento del servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo Sfinge relativo alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 13/2017 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia Romagna il 20-29 maggio 2012.
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";

- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

**VISTA** l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii,

**PRESO ATTO** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**PREMESSO:**

- che, in data **20/04/2016**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-21483-2016** presentata da **AZ. AGR. CRISTINA VALENZA – Impresa Individuale**, con sede legale nel Comune di Reggiolo (RE), in Via Pandelici, n. 36, Codice Fiscale VLNCST65P41E253S e Partita Iva 02126920350;
- che, con **Decreto n. 2176 del 02/08/2017**, è stato concesso alla medesima impresa un contributo complessivo pari a **€ 815.129,34** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione;
- che, in data **13/01/2018**, la **AZ. AGR. CRISTINA VALENZA – Impresa Individuale** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-913-2018**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **I SAL** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione;

**PRESO ATTO** che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

**PRESO ATTO** di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-8403-2018 del 12/03/2018**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **I SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione, è pari a complessivi **€ 176.486,21** (di cui € 2.013,32 da erogare al beneficiario ed € 174.472,89 da erogare ai prestatori di lavoro);

**RITENUTO** di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell’Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E72F17000170001**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;

**VERIFICATA** la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

**RITENUTO** di incaricare la "**EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 176.486,21** (di cui € 2.013,32 da erogare al beneficiario ed € 174.472,89 da erogare ai prestatori di lavoro), relativo al pagamento del **I SAL** per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

#### **DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore di **AZ. AGR. CRISTINA VALENZA – Impresa Individuale**, con sede legale nel Comune di Reggiolo (RE), in Via Pandelici, n. 36, Codice Fiscale VLNCST65P41E253S e Partita Iva 02126920350, avente come legale rappresentante Cristina Valenza, Codice Fiscale VLNCST65P41E253S, la somma complessiva pari a **€ 176.486,21** (di cui € 2.013,32 da erogare al beneficiario ed € 174.472,89 da erogare ai prestatori di lavoro), relativa alla liquidazione del **I SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-21483-2016**;
2. di dare mandato alla "**EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a **AZ. AGR. CRISTINA VALENZA – Impresa Individuale** e alla "**EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini  
*Firmato digitalmente*

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (1° SAL)									
AZ.AGR.VALENZA CRISTINA - CRISTINA VALENZA Impresa Individuale - Impresa									
ANAGRAFICA									
TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO					
LEGALE RAPPRESENTANTE:	CRISTINA VALENZA	VLNCST65P41E253S		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-21483-2016	20/04/2016			
SEDE LEGALE	Via Pandelici, n°36 - CAP 42046	REGGIOLO	(RE)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-913-2018	13/01/2018			
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Pandelici, n°36 - CAP 42046	REGGIOLO	(RE)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI					
CODICE FISCALE / P.IVA	VLNCST65P41E253S	02126920350		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI					
DELOCALIZZAZIONE	NO			Visura Deggendorf	regolare	04/04/2018			
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.11.40			CUP	E72F17000170001				
	Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi			TITOLO ABILITATIVO	Prot n. 0008798	12/02/2018			
				AIA					
BANCA CONVENZIONATA	EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO			DURC rilasciato il	03/04/2018	DURC-5022-2018	03/04/2018		
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (rilascio)	// //				
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				ANTIMAFIA (richiesta)	CR-67164-2016	13/12/2016			
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	0				
				IVA	NON DETRAIBILE				
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE	
IMMOBILI	€ 815.129,34	€ 0,00		I SAL	II SAL	III SAL	SALDO		
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00		€ 176.486,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
SCORTE				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 815.129,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 176.486,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
PRESENTE LIQUIDAZIONE									
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE			
IMMOBILI	€ 201.887,59	€ 176.486,21	€ 25.401,38	€ 2.013,32	€ 174.472,89	€ 176.486,21			
BENI STRUMENTALI						€ 0,00			
SCORTE						€ 0,00			
DELOCALIZZAZIONE						€ 0,00			
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00			
TOTALE	€ 201.887,59	€ 176.486,21	€ 25.401,38	€ 2.013,32	€ 174.472,89	€ 176.486,21			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTE	MOTIVAZIONE							
"Fattura n°...del (data) fornitore ....									
TOTALE	€ 0,00								
DETTAGLIO SPESE SOSPESSE									
FATTURA	IMPORTE	MOTIVAZIONE							
ft. 17 del 22/12/2017 emessa da STREDIL srl	€ 20.871,66	L'importo totale netto pari ad € 17.107,92 (importo lordo pari ad € 20.871,66) risulta sospeso per le seguenti motivazioni: - € 9.016,85 risultano sospesi in quanto relativi a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: € 4.603,28 - B01003.a; € 159,38 - B01064.a; € 4.254,19 - A03024.a. Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI" - € 8.091,07 risultano sospesi in quanto relativi a nuove lavorazioni non previste in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: € 3.599,91 - A05011; € 3.195,19 - A03019.a; € 1.295,97 - C04019. Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI"							
	€ 4.492,71	Si precisa che l'importo netto pari ad € 3.682,55 (importo lordo pari ad € 4.492,71) risulta sospeso in quanto, in fase di ammissione, per la sezione "FINITURE - OPERE EDILI", è stato concesso un contributo riparametrato sulla base della superficie effettivamente ammissibile in virtù della comprovata presenza di attività produttiva alla data del sisma. Come evincibile dal fascicolo istruttorio di ammissione è stato quindi decurtato, dal totale richiesto per le opere di finiture edili, un importo ritenuto non ammissibile, in quanto "relativo alla porzione per la quale non era stato comprovato e/o chiarito l'utilizzo". Il coefficiente utilizzato per effettuare tale decurtazione (ossia il rapporto tra la superficie ammissibile e quella richiesta a contributo) risulta pari a 0,6829. Nel presente 1° SAL, sulla base di tale coefficiente, è stato sospesa una quota parte dell'importo rendicontato nella presente macrocategoria. Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione del totale rendicontato per la sezione "FINITURE - OPERE EDILI" (nonché la loro effettiva imputazione alla superficie ammessa o alla superficie complessiva dell'IMMOBILE 1) e pertanto l'eventuale riammissione della presente spesa (qualora venissero rendicontate le sole finiture edili relative alla superficie ammessa dell'immobile) o la finale non ammissione dell'importo già definito quale non ammissibile in fase di concessione (qualora venissero rendicontate le finiture edili relative all'intero immobile).							
	€ 37,01	Si precisa che l'importo netto pari ad € 30,34 (importo lordo pari ad € 37,01) risulta sospeso in quanto, in fase di ammissione, per la sezione "FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE", è stato concesso un contributo riparametrato sulla base della superficie effettivamente ammissibile in virtù della comprovata presenza di attività produttiva alla data del sisma. Come evincibile dal fascicolo istruttorio di ammissione è stato quindi decurtato, dal totale richiesto per le opere di finiture impiantistiche, un importo ritenuto non ammissibile, in quanto "relativo alla porzione per la quale non era stato comprovato e/o chiarito l'utilizzo". Il coefficiente utilizzato per effettuare tale decurtazione (ossia il rapporto tra la superficie ammissibile e quella richiesta a contributo) risulta pari a 0,6829. Nel presente 1° SAL, sulla base di tale coefficiente, è stato sospesa una quota parte dell'importo rendicontato nella presente macrocategoria. Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione del totale rendicontato per la sezione "FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE" (nonché la loro effettiva imputazione alla superficie ammessa o alla superficie complessiva dell'IMMOBILE 1) e pertanto l'eventuale riammissione della presente spesa (qualora venissero rendicontate le sole finiture impiantistiche relative alla superficie ammessa dell'immobile) o la finale non ammissione dell'importo già definito quale non ammissibile in fase di concessione (qualora venissero rendicontate le finiture impiantistiche relative all'intero immobile).							
TOTALE	€ 25.401,38								
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%...)									
FATTURA	IMPORTE	MOTIVAZIONE							
"Fattura n°...del (data) fornitore ....									
TOTALE	€ 0,00								
TOTALE GENERALE	€ 25.401,38								

## RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	1° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR-21483-2016 del 20/04/2016
ID PAGAMENTO	0800000010000214832016
CODICE CUP	E72F17000170001
STRINGA MIP	//MIP/E72F17000170001/NN/IBANccDEDICATO/0800000010000214832016

## DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
AZ.AGR.VALENZA CRISTINA - CRISTINA VALENZA Impresa Individuale	VLNCST65P41E253S	02126920350	IT07T0638566730100000000282	€ 2.013,32	3D
STREDIL srl	04116440167	04116440167	IT83H0501811100000012367280	€ 163.751,97	3B
ING. LUIGI FRESCHI	FRSLGU74E17G535P	01325460333	IT19K0569612600000010320X66	€ 2.137,60	3A
ING. LUCIANO BELLESIA	BLLLCN64R31H223R	01761370350	IT36L0503466330000000000978	€ 6.947,19	3A
DOTT. GEOL. ANDREA ZANOTTI	ZNTNDR64E03I462U	02012030363	IT35F0503466790000000011223	€ 1.636,13	3A
<b>TOTALE</b>				<b>€ 176.486,21</b>	

## NOTE

(1) Si segnala che la "SPESA AMMESSA DA DECRETO DI CONCESSIONE N. 2176 del 02/08/2017" presenta un refuso, riscontrato in una parte della spesa riclassificata ed in una delle non ammissioni effettuate nel fascicolo istruttorio di concessione.

Trattasi dell'importo relativo alla voce di computo n.81 - A11024.c, pari ad € 1.522,77 (al netto di iva), che era stato erroneamente riclassificato dalla categoria "OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI" alla categoria "FINITURE - OPERE EDILI" nonostante questa lavorazione fosse già ricompresa all'interno della categoria "FINITURE - OPERE EDILI". Allo stesso modo è stato effettuato un taglio sulla categoria "FINITURE - OPERE EDILI" (relativo alle voci di computo n.136 - F01179.b e 137 - F01173.c non ammesse a contributo, per un totale netto di € 716,48) erroneamente applicato però su tale categoria, dal momento che tali voci facevano invece parte della categoria "OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI".

Sulla base della suddetta riclassificazione e dei tagli effettuati, per mero errore materiale, il Decreto di Concessione ha visto il riconoscimento di un importo complessivo per la categoria "OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI" inferiore rispetto a quello effettivamente ammissibile e, allo stesso tempo, per la categoria "FINITURE - OPERE EDILI" un importo ammesso superiore a quello effettivamente concedibile.

Si precisa che nella presente sal gli importi relativi alle voci di computo erroneamente riclassificate e/o non ammesse, non vengono rendicontati: pertanto, si rimanda ai sal successivi il riconoscimento nelle categorie corrette dei suddetti importi.

(2) Vi precisiamo che con la presente liquidazione Vi sono state erogate anche le somme relative alle ritenute di acconto sui compensi dei professionisti contenuti nell'elenco delle fatture. Vi ricordiamo che dovrete tempestivamente produrre, attraverso la piattaforma Sfinge, la documentazione attestante il relativo versamento degli importi a voi erogati a titolo di ritenute di acconto.