

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 963 del 17 aprile 2018

Liquidazione del contributo relativo al III SAL per la domanda di pagamento protocollo **CR-10497-2018 del 26/03/2018** relativa alla concessione a favore del **CONDOMINIO MM**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-31107-2015 del 26/06/2015**.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- la Convenzione sottoscritta in data 06/03/2018 (RPI/2018/117) tra il Commissario Delegato e INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 3132 del 8 novembre 2017 "Aggiudicazione alla Rete di Imprese tra Performer Srl (mandataria), T&D srl (mandante) relativa all'affidamento del servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo Sfinge relativo alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 13/2017 e ss. mm. ii. per interventi relativi al Sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia Romagna il 20-29 maggio 2012;
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";

- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii,

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO:

- che, in data **26 giugno 2015**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-31107-2015** presentata dal **CONDOMINIO MM**, con sede nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), in Via Perossaro, n. 1360, Codice Fiscale 90038720364;
- che, con **Decreto n. 4261 del 16 dicembre 2016**, è stato concesso al medesimo condominio un contributo complessivo pari a **€ 4.253.671,78** per gli interventi sugli immobili;
- che, nella seduta del **12 marzo 2018** il Nucleo di Valutazione ha approvato la richiesta avanzata dal beneficiario (CR-8290-2018), ex art. 8 comma 5 dell’Ord. 57/2012 e ss.mm.ii., in merito all’incremento del numero degli Stati Avanzamento Lavori, da 4 a 5, previsti per l’erogazione del contributo;
- che, in data **26 marzo 2018**, il **CONDOMINIO MM** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-10497-2018**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **III SAL** per gli interventi sugli immobili;

PRESO ATTO che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

PRESO ATTO di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-13751-2018 del 12/04/2018**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **III SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sugli immobili, è pari a complessivi **€ 416.658,08** da erogare ai prestatori di lavoro;

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell’Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E53G12000470002**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

RITENUTO di incaricare la "**CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 416.658,08** da erogare ai prestatori di lavoro per gli interventi sugli immobili, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore del **CONDOMINIO MM**, con sede nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), in Via Perossaro, n. 1360, Codice Fiscale 90038720364, avente come Amministratore di Condominio il Sig. Daniele Borsari, Codice Fiscale BRSDNL69R27D166I, la somma complessiva pari a **€ 416.658,08** da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **III SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-31107-2015**;
2. di dare mandato alla "**CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al **CONDOMINIO MM** ed alla "**CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (3° SAL)

CONDOMINIO MM

ANAGRAFICA									
TIPO	Condominio				PROTOCOLLI FASCICOLO				
AMMINISTRATORE:	Daniele Borsari		BRSDNL69R27D1661		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR - 31107-2015	26/05/2015		
Sede	Via Perossaro, n°1360 - CAP 41038		San Felice sul Panaro	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-29203-2017	01/08/2017		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Perossaro, n°1374 - CAP 41038		San Felice sul Panaro	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-41838-2017	01/12/2017		
CODICE FISCALE / P.IVA	90038720364				DOMANDA DI PAGAMENTO III SAL	CR-10497-2018	26/03/2018		
DELOCALIZZAZIONE	NO				VISURA DEGEONDORF	REGOLARE	13/04/2018		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-25.62.00	C-32.91.00			CUP	E53G12000470002			
					TITOLO ABILITATIVO	CR-30402-2017	11/08/2017		
					AIA				
					DURC rilasciato il	22/02/2018	DURC-2932-2018	23/02/2018	
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA					
				ANTIMAFIA (informazione)	CR-40947-2017	28/11/2017			
					CR-31575-2017	04/09/2017			
					CR-31939-2017	04/09/2017			
					CR-22261-2017	27/06/2017			
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	n.a.			
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					IVA	NON DETRAIBILE			

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 4.253.671,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 783.264,80	€ 1.110.635,58	€ 416.658,08	€ 0,00	€ 0,00
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 4.253.671,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 783.264,80	€ 1.110.635,58	€ 416.658,08	€ 0,00	€ 0,00

PRESENTE LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 3.600.226,58	€ 416.658,08	€ 3.183.568,50	€ 0,00	€ 416.658,08	€ 416.658,08
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 3.600.226,58	€ 416.658,08	€ 3.183.568,50	€ 0,00	€ 416.658,08	€ 416.658,08

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 79 del 12/07/2017 di IMPRESA ORIOLI ENEA SRL	€ 780.145,18	IMMOBILE 1 (META); nello specifico: - € 12.820,24 relativi alle spese sospese nel I SAL; - € 117.937,99 relativi alle spese non ammesse nel I SAL; - € 25.946,36 relativi all'IVA delle spese non ammesse al I SAL (€ 117.937,99); - € 623.440,59 relativi alle spese ammesse ed erogate con Decreto di Liquidazione N. 3245 del 17/11/2017.
ft. 9 del 01/02/2018 di IMPRESA ORIOLI ENEA SRL	€ 1.713.945,73	IMMOBILE 1 (META); nello specifico: - € 550.226,39 relativi alle spese sospese nel II SAL; - € 234.203,62 relativi alle spese non ammesse nel II SAL; - € 51.524,79 relativi all'IVA delle spese non ammesse al II SAL; - € 877.990,93 relativi alle spese ammesse ed erogate con Decreto di Liquidazione N. 547 del 28/02/2018.
ft. 50-12.2017 del 01/08/2017 di AGE SRL	€ 131.000,00	IMMOBILE 1 (META); nello specifico: - € 34.130,20 relativi alle spese sospese nel I SAL; - € 96.869,80 relativi alle spese ammesse ed erogate con Decreto di Liquidazione N. 3245 del 17/11/2017.
ft. 51-12.2017 del 01/08/2017 di AGE SRL	€ 27.500,00	IMMOBILE 1 (META): importo relativo alle spese ammesse ed erogate con Decreto di Liquidazione N. 3245 del 17/11/2017.
ft. 04-12.2018 del 22/01/2018 di AGE SRL	€ 115.912,32	IMMOBILE 1 (META); nello specifico: - € 97.455,28 relativi alle spese sospese nel II SAL; - € 18.144,72 relativi alle spese ammesse ed erogate con Decreto di Liquidazione N. 547 del 28/02/2018; - € 312,32 relativi alla Cassa Previdenziale in quanto eccedente l'importo ammesso da Decreto di Concessione N° 4261 del 16/12/2016 per la Macrovoce di Spesa B "Spese Tecniche Aggiuntive" (€ 7.808,00 al lordo dell'IVA).
ft. 86 del 13/07/2017 di Geologo Francesco Gabrielli	€ 7.000,00	IMMOBILE 1 (META): importo relativo alle spese ammesse ed erogate con Decreto di Liquidazione N. 3245 del 17/11/2017.
ft. 306 del 21/07/2017 di BORSARI DANIELE	€ 26.000,00	IMMOBILE 1 (META); nello specifico: - € 2.155,68 relativi alle spese sospese residue nel II SAL; - € 9.734,41 relativi alle spese ammesse ed erogate con Decreto di Liquidazione N. 3245 del 17/11/2017; - € 8.779,91 relativi alle spese ammesse ed erogate con Decreto di Liquidazione N. 547 del 28/02/2018. IMMOBILE 2 (MANFREDINI); nello specifico: - € 1.579,62 relativi alle spese sospese residue nel II SAL; - € 3.750,38 relativi alle spese ammesse ed erogate con Decreto di Liquidazione N. 547 del 28/02/2018.
ft. 325/2017 del 19/07/2017 di EDIL CAM	€ 83.405,70	IMMOBILE 2 (MANFREDINI): importo relativo alle spese ammesse ed erogate con Decreto di Liquidazione N. 547 del 28/02/2018.
ft. 522/2017 del 01/12/2017 di EDIL CAM	€ 102.413,26	IMMOBILE 2 (MANFREDINI): importo relativo alle spese ammesse ed erogate con Decreto di Liquidazione N. 547 del 28/02/2018.
ft. 769 del 30/11/2017 di GEO GROUP SRL	€ 1.700,00	IMMOBILE 2 (MANFREDINI): importo relativo alle spese ammesse ed erogate con Decreto di Liquidazione N. 547 del 28/02/2018.
ft. 36 del 14/07/2017 di BIT PROJECT INGEGNERIA CIVILE	€ 18.720,00	IMMOBILE 2 (MANFREDINI): importo relativo alle spese ammesse ed erogate con Decreto di Liquidazione N. 3245 del 17/11/2017.
ft. 37 del 14/07/2017 di BIT PROJECT INGEGNERIA CIVILE	€ 3.182,40	IMMOBILE 2 (MANFREDINI): importo relativo alle spese ammesse ed erogate con Decreto di Liquidazione N. 547 del 28/02/2018.
ft. 4/2018 del 30/01/2018 di BIT PROJECT INGEGNERIA CIVILE	€ 3.411,20	IMMOBILE 2 (MANFREDINI): importo relativo alle spese ammesse ed erogate con Decreto di Liquidazione N. 547 del 28/02/2018.
ft. 10/2018 del 06/02/2018 di NEGRINI PER. IND. ALESSANDRO	€ 3.036,55	IMMOBILE 2 (MANFREDINI): importo relativo alle spese ammesse ed erogate con Decreto di Liquidazione N. 547 del 28/02/2018.
ft. 204 del 15/11/2017 di STUDIO TECNICO FERRONI PER. IND. DANIELE	€ 4.820,53	IMMOBILE 2 (MANFREDINI): importo relativo alle spese ammesse ed erogate con Decreto di Liquidazione N. 547 del 28/02/2018.
TOTALE	€ 3.022.192,87	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 79 del 12/07/2017 di IMPRESA ORIOLI ENEA SRL	€ 2.820,45	IMMOBILE 1 (META): Importo sospeso e rimandato ai SAL successivi relativo all'IVA delle spese sospese al I SAL (€ 12.820,24).
ft. 9 del 01/02/2018 di IMPRESA ORIOLI ENEA SRL	€ 121.049,81	IMMOBILE 1 (META): Importo sospeso e rimandato ai SAL successivi relativo all'IVA delle spese sospese al II SAL (€ 550.226,39).
ft. 50-12.2017 del 01/08/2017 di AGE SRL	€ 13.901,44	IMMOBILE 1 (META): Importo sospeso e rimandato ai SAL successivi con il seguente dettaglio: - € 7.508,64 relativi all'IVA delle spese sospese al I SAL (€ 34.130,20); - € 6.392,80 in quanto il presente SAL è finalizzato all'erogazione dell'IVA relativa alle spese ammesse ed erogate nei precedenti SAL, come richiesto dal beneficiario con Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio del 23/03/2018. Si precisa che tale importo (€ 5.240,00 al netto dell'IVA), relativo al Contributo Cassa Arch/Ing, non era stato richiesto nei precedenti SAL.
ft. 51-12.2017 del 01/08/2017 di AGE SRL	€ 1.342,00	IMMOBILE 1 (META): Importo sospeso e rimandato ai SAL successivi in quanto il presente SAL è finalizzato all'erogazione dell'IVA relativa alle spese ammesse ed erogate nei precedenti SAL, come richiesto dal beneficiario con Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio del 23/03/2018. Si precisa che tale importo (€ 1.100,00 al netto dell'IVA), relativo al Contributo Cassa Arch/Ing, non era stato richiesto nei precedenti SAL.
ft. 04-12.2018 del 22/01/2018 di AGE SRL	€ 21.440,16	IMMOBILE 1 (META): Importo sospeso e rimandato ai SAL successivi relativo all'IVA delle spese sospese al II SAL e rivalizzate al presente SAL (€ 97.455,28).
ft. 306 del 21/07/2017 di BORSARI DANIELE	€ 821,77	Importo sospeso e rimandato ai SAL successivi, con il seguente dettaglio: IMMOBILE 1 (META): € 474,25 relativo all'IVA delle spese sospese residue al II SAL; IMMOBILE 2 (MANFREDINI): € 347,52 relativo all'IVA delle spese sospese residue al II SAL.
TOTALE	€ 161.375,63	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	
TOTALE GENERALE	€ 3.183.568,50	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	3° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR -31107-2015 del 26/05/2015
ID PAGAMENTO	080000030000311072015
CODICE CUP	E53G12000470002
STRINGA MIP	//MIP/E53G12000470002/NN/IBANccDEDICATO/080000030000311072015

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
IMPRESA ORIOLI ENEA SRL	01246570400	01246570400	IT03X0200813202000102761812	€ 371.195,11	3B
Daniele Borsari	BRSNDL69R27D166I	01750481200	IT22N0850936791012009366117	€ 4.898,23	3A
Daniele Ferroni	FRRDNL69R27D111O	02369250366	IT17Q0638567012067597970277	€ 1.060,51	3A
Alessandro Negrini	NGRLSN83S13E512F	02138980202	IT62B0538757790000001504238	€ 668,04	3A
BIT PROJECT INGEGNERIA CIVILE	03047380369	03047380369	IT81S0200805405000000512827	€ 5.568,99	3A
AGE s.r.l.	03036850364	03036850364	IT65D0538766840000001598423	€ 31.353,20	3A
Francesco Gabrielli	GBRFNC69M26G186J	02323450201	IT19M0623057760000043343671	€ 1.540,00	3A
GEO GROUP S.R.L.	02981500362	02981500362	IT33S050346670000000012621	€ 374,00	3A
TOTALE				€ 416.658,08	

NOTE

(*) Con Decreto N° 4261 del 16/12/2016 è stato concesso un contributo al lordo di IVA di € 4.253.671,78 in quanto, come da risultanze dell'istruttoria, l'IVA rappresenta un costo per il beneficiario. Nelle domande di pagamento CR-29203-2017 del 01/08/2017, relativa al I SAL e CR-41838-2017 del 01/12/2017 relativa al II SAL, sottoscritte dal tecnico delegato dal beneficiario, viene riportato che per quest'ultimo l'IVA non rappresenta un costo ed è detraibile e che la spesa rendicontata nel presente SAL risulta essere il netto dell'IVA: pertanto, si è proceduto a redigere le relative Note di Erogazione al netto di IVA.

In data 09/03/2018 con comunicazione CR-8290-2018 di variazione alla domanda, il beneficiario ha inoltrato richiesta per "l'inserimento di un ulteriore SAL (n. 5) oltre ai 4 previsti dalle Ordinanze Commissariali per l'erogazione dell'IVA esposta nelle fatture relative al SAL 1 e SAL 2" in quanto "tale mancata erogazione imputabile esclusivamente ad un problema informatico di piattaforma, ha causato l'esposizione economica delle imprese che hanno versato l'IVA senza possibilità di incassarla".

La suddetta richiesta è stata esaminata ed approvata dal Nucleo di Valutazione riunitosi in data 12/03/2018 come da Verbale CR-9410-2018 del 19/03/2018.

In data 20/03/2018 al prot. CR-9644-2018 il RUP di concessione comunica al beneficiario che "il Nucleo dopo aver esaminato la richiesta caricata sull'applicativo Sfinge, protocollata con CR-8290-2018 del 09/03/2018, relativa all'istanza di accesso ai contributi CR-31107-2015 del 26/06/2015 presentata da Condominio MM, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., con cui si chiede l'inserimento di un ulteriore SAL (V SAL) oltre ai quattro previsti dall'Ordinanza Commissariale per l'erogazione dell'IVA esposte nelle fatture relative al I e II SAL (la mancata erogazione è imputabile a un problema informatico di piattaforma), approva la richiesta del Condominio ai sensi dell'art.8 dell'ord. 57/12 e ss.mm.ii".

In data 26/03/2018 prot. CR-10497-2018 il beneficiario ha inoltrato la presente domanda di pagamento finalizzata all'erogazione dell'IVA relativa alle fatture emesse dai fornitori nel I SAL e II SAL non precedentemente riconosciuta, come riportato nella Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio dell'amministratore del CONDOMINIO MM allegata nella documentazione della domanda.

(*) I lavori sono stati affidati dal beneficiario al RTI composto dall'Impresa Orioli Enea srl (Mandataria) e l'Impresa Edil Cam srl (Mandante) in data successiva al 12/10/2012. Gli importi relativi alle fatture emesse da Edil Cam srl e richieste a contributo vengono erogate all'impresa mandataria, la quale, come da Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio del Legale Rappresentante resa in data 30/01/2018, si impegna a versare all'impresa mandante gli importi ammessi a contributo per le fatture emesse dalla stessa e richieste dal beneficiario al presente Stato di Avanzamento ed a quelli precedenti.

(*) Si segnala che, relativamente alla ft. 9 del 01/02/2018 (IMPRESA ORIOLI ENEA SRL) - IMMOBILE 1 (META), nella domanda di erogazione CR-10497-2018 viene rendicontato un importo di € 1.458.702,22 al lordo dell'IVA per la macrovoce A - Costi per opere strutturali - opere edili. A seguito dell'analisi del computo metrico consuntivo e del quadro di raffronto allegati, viene riclassificato l'importo di € 3.281,19 al lordo dell'IVA (€ 2.689,50 al netto dell'IVA relativo alle voci di computo n. 10-01.04.D.004.A, n. 11-01.04.D.004.B e n. 12-01.04.C.007) nella macrovoce di spesa B "COSTI PER INDAGINI, PRELIEVI E PROVE DI LABORATORIO". Pertanto, le spese risultano valorizzate come di seguito riportato:

- € 2.375.543,59 relativi alla voce di spesa A - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI;
- € 3.281,19 relativi alla voce di spesa B - COSTI PER INDAGINI, PRELIEVI E PROVE DI LABORATORIO;
- € 89.639,98 relativi alla voce di spesa C - COSTI PER FINITURE - OPERE EDILI;
- € 479.811,35 relativi alla voce di spesa C - COSTI PER FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE;
- € 334.328,80 relativi alla voce di spesa D - SPESE TECNICHE;
- € 8.120,32 relativi alla voce di spesa B - SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE;
- € 8.540,00 relativi alla voce di spesa B - COSTI PER LA RELAZIONE GEOLOGICA;
- € 25.217,40 relativi alla voce di spesa B - SPESE DI AMMINISTRATORE.

(*) In merito all'IMMOBILE 1 (META), nel SAL 2 era stato sospeso un importo di € 97.711,28 nella Macrovoce di Spesa D "SPESE TECNICHE". Tali spese restano sospese nella presente liquidazione, tuttavia l'importo di € 256,00, corrispondente alla Cassa Previdenziale relativa alle Spese Tecniche Aggiuntive, richiesto e sospeso al SAL 2 alla Macrovoce di Spesa D "SPESE TECNICHE", viene riclassificato nella Macrovoce di Spesa B "SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE", come previsto da Decreto di Concessione N°4261 del 16/12/2016. Pertanto l'importo sospeso risulta riclassificato come di seguito:

- € 97.455,28 per la Macrovoce di Spesa D "SPESE TECNICHE";
- € 256,00 per la Macrovoce di Spesa B "SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE". Si precisa che tale importo sospeso residuo risulta eccedente l'importo ammesso da Decreto di Concessione N. 4261 del 16/12/2016 (€ 7.808,00 al lordo dell'IVA).

(*) Si segnala che, relativamente all'IMMOBILE 2 (MANFREDINI), nella domanda di erogazione CR-10497-2018 non vengono rendicontate spese per la macrovoce B "COSTI PER INDAGINI, PRELIEVI E PROVE DI LABORATORIO". A seguito dell'analisi dell'oggetto della fattura, viene riclassificato l'importo di € 2.074,00 al lordo dell'IVA (€ 1.700,00 al netto dell'IVA) dalla macrovoce B - SPESE GEOLOGICHE nella macrovoce di spesa B "COSTI PER INDAGINI, PRELIEVI E PROVE DI LABORATORIO". Pertanto, le spese risultano valorizzate come di seguito riportato:

- € 226.699,13 relativi alla voce di spesa A - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI;
- € 2.074,00 relativi alla voce di spesa B - COSTI PER INDAGINI, PRELIEVI E PROVE DI LABORATORIO;
- € 40.468,22 relativi alla voce di spesa D - SPESE TECNICHE;
- € 6.502,60 relativi alla voce di spesa B - SPESE DI AMMINISTRATORE.