

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 128 del 21 Gennaio 2019

Liquidazione del contributo relativo al I SAL per la domanda di pagamento protocollo CR-42559-2018 del 03/12/2018 relativa alla concessione a favore della società **COMAL SRL** a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-58446-2016 del 28/10/2016**.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- la Convenzione sottoscritta in data 06/03/2018 (RPI/2018/117) tra il Commissario Delegato e INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 3132 del 8 novembre 2017 "aggiudicazione alla Rete di Imprese tra Performer Srl (mandataria), T&D srl (mandante) relativa all'affidamento del servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo Sfinge relativo alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 13/2017 e ss. mm. ii. per interventi relativi al sima che ha colpito il territorio della Regione Emilia Romagna il 20-29 maggio 2012.
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";

- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii,

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO:

- che, in data **28 ottobre 2016** è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-58446-2016** presentata dalla società **COMAL SRL**, con sede legale nel Comune di Carpi (MO), in Via Nova, n. 41, Partita Iva e Codice Fiscale 01585540360;
- che, con **Decreto n. 2119 del 24 luglio 2017**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 5.010.279,77** per gli interventi sui beni strumentali e di delocalizzazione temporanea;
- che, in data **03 dicembre 2018** la società **COMAL SRL** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-42559-2018**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **I SAL** per gli interventi sui beni strumentali e di delocalizzazione temporanea;

PRESO ATTO che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

PRESO ATTO di quanto contenuto nelle note di erogazione (**CR-419-2019, CR-420-2019 del 09/01/2019**) acquisite agli atti, dalle quali risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **I SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sui beni strumentali e di delocalizzazione temporanea, è pari a complessivi **€ 2.261.879,47** da erogare al beneficiario;

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell’Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E57H17000890008**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato il beneficiario ha dichiarato, nella domanda di accesso ai contributi, di avere **una copertura assicurativa pari ad € 1.616.926,24** di cui si è tenuto conto nella fase di determinazione del contributo;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

RITENUTO di incaricare la "**BPER BANCA SPA**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 2.261.879,47** da erogare al beneficiario, relativo al pagamento del **I SAL** per gli interventi sui beni strumentali e di delocalizzazione temporanea, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della società **COMAL SRL**, con sede legale nel Comune di Carpi (MO), in Via Nova, n. 41, Partita Iva e Codice Fiscale 01585540360, avente come legale rappresentante il Sig. Barbolini Claudio, Codice Fiscale BRBCLD51D07D711H, la somma complessiva pari a **€ 2.261.879,47** da erogare al beneficiario, relativa alla liquidazione del **I SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-58446-2016**;
2. di dare mandato alla "**BPER BANCA SPA**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **COMAL SRL** e alla "**BPER BANCA SPA**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (1° SAL)

COMAL S.R.L. - Impresa

ANAGRAFICA

TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO		
LEGALE RAPPRESENTANTE:	CLAUDIO BARBOLINI	BRCLD51D07D711H		RICHIESTA DI CONTRIBUTIVO	CR -58446-2016	26/10/2016
SEDE LEGALE	Via Nova, n. 41 - CAP 41012	Carpi	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO ANTICIPO	CR-5736-2018	20/02/2018
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	via Torino, n. 10, cap. 41016	Novi di Modena	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-42559-2018	03/12/2018
CODICE FISCALE / P.IVA	01585540360	01585540360		VISURA DEGGENDORF	REGOLARE	09/01/2019
DELOCALIZZAZIONE	SI			ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-10.13.00			CUP	E57H17000890008	
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA S.P.A.			TITOLO ABILITATIVO	NON NECESSARIO	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				AIA		
				DURC rilasciato il	27/12/2018	DURC-160-2019 08/01/2019
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)		
				ANTIMAFIA (certificato)	CR-24456-2018	22/06/2018
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	20	
				IVA	DETRAIBILE	

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				ANTICIPO	I SAL	II SAL	SALDO	
IMMOBILI								
BENI STRUMENTALI	€ 3.545.846,36	€ 444.632,49		€ 1.772.923,18	€ 1.241.046,23			
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE	€ 1.464.433,41	€ 1.172.293,75		€ 0,00	€ 1.020.833,24			
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 5.010.279,77	€ 1.616.926,24	€ 0,00	€ 1.772.923,18	€ 2.261.879,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PRESENTE LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI						
BENI STRUMENTALI	€ 6.668.836,92	€ 3.929.148,58	€ 5.427.790,69	€ 1.241.046,23	€ 0,00	€ 1.241.046,23
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE	€ 2.440.277,91	€ 2.056.776,74	€ 1.419.444,67	€ 1.020.833,24	€ 0,00	€ 1.020.833,24
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 9.109.114,83	€ 5.985.925,32	€ 6.847.235,36	€ 2.261.879,47	€ 0,00	€ 2.261.879,47

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA:		
A - COSTI PER ACQUISTO, AFFITTO O NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE	€ 76.517,34	Importo non ammesso pari a € 76.517,34 di cui: - € 75.914,22 in quanto relativo ad importi non ammessi in concessione per la fase 6.3; - € 603,12 in quanto relativo ad importi non ammessi in concessione per la fase 6.4.
C - COSTI PER IL TRASLOCO DEGLI IMPIANTI	€ 158.658,87	Importo non ammesso pari a € 158.658,87 in quanto relativo ad importi non ammessi in concessione per la fase 4.
D - COSTI PER LA MESSA IN OPERA DEGLI IMPIANTI	€ 9.936,69	Importo non ammesso pari a € 9.936,69 in quanto relativo ad importi non ammessi in concessione per la fase 9.
A - COSTI PER IL NOLEGGIO E/O UTILIZZO TEMPORANEO	€ 79.867,33	Importo non ammesso pari a € 79.867,33 di cui: - € 79.860,33 in quanto relativo ad importi non ammessi in concessione per la fase 8.1; - € 7,00 in quanto la quietanza di pagamento relativa alla fattura n.399 del 04/10/2013 emessa da Rovigo Carrelli s.a.s. risulta essere inferiore alla somma richiesta.
B - COSTI PER IL MONTAGGIO: PERSONALE INTERNO	€ 20.788,28	Importo non ammesso pari a € 20.788,28 in quanto relativo ad importi non ammessi in concessione per la fase 5.
TOTALE	€ 345.768,51	

DETTAGLIO SPESE SOSPESE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA:		
A - COSTI PER ACQUISTO, AFFITTO O NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE	€ 1.870,00	Importo sospeso pari a € 1.870,00 in quanto non è stata prodotta RIBA relativa alla quietanza di pagamento della fattura n.72 del 30/04/2013 emessa da Giuseppe Todaro.
C - COSTI PER IL TRASLOCO DEGLI IMPIANTI	€ 605,00	Importo sospeso pari a € 605,00 in quanto non è stata allegata la fattura n.258 del 31/07/2012 emessa da GARC S.P.A.
D - COSTI PER LA MESSA IN OPERA DEGLI IMPIANTI	€ 25.668,00	Importo sospeso pari a € 25.668,00 in quanto non è stata fornita quietanza liberatoria a fronte di un pagamento a mezzo assegno per le fatture n.1 del 02/03/2013 e n.7 del 31/10/2013 emesse da Installazioni Idrauliche di Pizzetti Sauro.
A - COSTI PER IL NOLEGGIO E/O UTILIZZO TEMPORANEO	€ 250,00	Importo sospeso pari a € 250,00 in quanto non è stata allegata la fattura n.399 del 25/09/2012 emessa da Rovigo Carrelli s.a.s.
B - COSTI PER IL MONTAGGIO: PERSONALE INTERNO	€ 9.339,66	Importo sospeso pari a € 9.339,66 in quanto non è stata fornita adeguata documentazione a supporto della spesa rendicontata.

BENI STRUMENTALI:

A - COSTI PER LA FORNITURA DEL BENE NUOVO	€ 2.698.087,81	Importo sospeso pari a € 2.698.087,81 di cui: - € 437.921,32 come da fascicolo di concessione a pag. 41 a 46 da numero ordine 411 a 447 (Coefficiente di riparametrazione 0,452598); - € 670.000,00 come da fascicolo di concessione a pag. 38 e 39 numero ordine 372, 373, 374; - € 1.590.166,49 determinato in relazione all'ecedenza tra l'importo rendicontato e lo stato di avanzamento delle spese ammesse. In particolare è stato determinato che la spesa rendicontata, rapportata alla spesa prevista in fase di concessione corrisponde ad un avanzamento del 88,60%. In relazione alla spesa ammessa per la categoria, pari a € 4.349.564,48, è stato determinato che la spesa ammissibile al presente SAL è pari a € 3.853.840,97. Si rimanda a saldo la valutazione di merito sull'ammissibilità delle somme sospese.
SPESE TECNICHE PER RIPRISTINO DEI BENI DANNEGGIATI	€ 41.600,53	Importo sospeso pari a € 41.600,53 per eccedenza delle spese tecniche richieste rispetto ai massimali previsti da Ordinanza.
TOTALE	€ 2.777.421,00	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)					
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE			
DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA:					
A - COSTI PER ACQUISTO, AFFITTO O NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE	€ 210.164,40	Importo non erogabile pari a € 210.164,38 in quanto il contributo concedibile per le spese di delocalizzazione temporanea, secondo l'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., è commisurato al 50% della spesa ammessa.			
B - COSTI PER IL MONTAGGIO	€ 61.462,41	Importo non erogabile pari a € 61.462,41 in quanto il contributo concedibile per le spese di delocalizzazione temporanea, secondo l'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., è commisurato al 50% della spesa ammessa.			
C - COSTI PER IL TRASLOCO DEGLI IMPIANTI	€ 273.668,74	Importo non erogabile pari a € 273.668,65 in quanto il contributo concedibile per le spese di delocalizzazione temporanea, secondo l'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., è commisurato al 50% della spesa ammessa.			
D - COSTI PER LA MESSA IN OPERA DEGLI IMPIANTI	€ 415.356,55	Importo non erogabile pari a € 415.356,55 in quanto il contributo concedibile per le spese di delocalizzazione temporanea, secondo l'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., è commisurato al 50% della spesa ammessa.			
SPESE TECNICHE PER TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELL'ATTIVITA'	€ 16.641,47	Importo non erogabile pari a € 16.641,47 in quanto il contributo concedibile per le spese di delocalizzazione temporanea, secondo l'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., è commisurato al 50% della spesa ammessa.			
A - COSTI PER IL NOLEGGIO E/O UTILIZZO TEMPORANEO	€ 57.434,88	Importo non erogabile pari a € 57.434,88 di cui: - € 50.036,39 in quanto il contributo concedibile per le spese di delocalizzazione temporanea, secondo l'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., è commisurato al 50% della spesa ammessa; - € 7.398,49 in quanto l'importo erogabile durante i SAL ammonta al massimo al 85% del contributo concesso.			
SPESE TECNICHE PER NOLEGGIO O UTILIZZO TEMPORANEO DI IMPIANTI E ATTREZZATURE DI TERZI	€ 1.215,05	Importo non erogabile pari a € 1.215,05 di cui: - € 1.058,54 in quanto il contributo concedibile per le spese di delocalizzazione temporanea, secondo l'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., è commisurato al 50% della spesa ammessa; - € 156,51 in quanto l'importo erogabile durante i SAL ammonta al massimo al 85% del contributo concesso.			
BENI STRUMENTALI:					
A - COSTI PER LA FORNITURA DEL BENE NUOVO	€ 2.688.102,35	Importo non erogabile pari a € 2.688.102,35 di cui: - € 785.829,72 in quanto il contributo concedibile per il ripristino dei beni strumentali, secondo l'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., è commisurato al 80% della spesa ammessa; - € 1.570.861,64 a parziale storno dell'anticipo liquidato con decreto di liquidazione n. 1049 del 24/04/2018; - € 331.410,99 in quanto l'importo erogabile durante i SAL ammonta al massimo al 85% del contributo concesso.			
TOTALE		€ 3.724.045,85			
TOTALE GENERALE		€ 6.847.235,36			
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO					
NUMERO PAGAMENTO	1° SAL				
ID RICHIESTA SFINGE	CR -58446-2016 del 26/10/2016				
ID PAGAMENTO	0800000010000584462016				
CODICE CUP	E57H17000890008				
STRINGA MIP	//MIP/E57H17000890008/3D/IBANccDEDICATO/0800000010000584462016				
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
COMAL S.R.L.	01585540360	01585540360	IT91Q0538766720000000555060	€ 2.261.879,47	3D
TOTALE				€ 2.261.879,47	