

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2048 del 4 Novembre 2019

Liquidazione del contributo relativo al II SAL per la domanda di pagamento protocollo **CR-14596-2019 del 04/06/2019** relativa alla concessione a favore del Sig. **SILVANO DIEGOLI** a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-3087-2016 del 25/01/2016**.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n.31/2018 e n.2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle Ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 "Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell'8 ottobre 2013" recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 9 dell'Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012)

9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019, che:

- individua nel dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell'Area Ricostruzione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa – di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e n. 2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO:

- che, in data **25/01/2016**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-3087-2016** presentata dal Sig. **LUCIANO DIEGOLI**, con residenza nel Comune di Cento (FE), Codice Fiscale DGLLCN51S21C469I;
- che, con **Decreto n. 1254 del 21 maggio 2018**, a seguito di variante, si rettifica il Decreto n. 2632/2016, rideterminando l'importo del contributo concesso in **€ 374.770,08** per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione;
- che, con **Decreto n. 834 del 06 maggio 2019**, a seguito del decesso del beneficiario, si autorizza il subentro del Sig. **SILVANO DIEGOLI**, Codice Fiscale DGLSVN50P07C469Z;
- che, in data **04/06/2019**, il Sig. **SILVANO DIEGOLI** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-14596-2019**, con la quale ha chiesto l'erogazione del contributo relativamente al pagamento del **II SAL** per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione;

PRESO ATTO:

- che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della suddetta domanda;
- di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-24711-2019 del 25/10/2019**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **II SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione, è pari a complessivi **€ 93.058,22**, da erogare ai prestatori di lavoro;

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato Unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E31D19000030001**;

- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013;

RITENUTO di incaricare la "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 93.058,22**, da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **II SAL** per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore del Sig. **SILVANO DIEGOLI**, con residenza nel Comune di Cento (FE), Codice Fiscale DGLSVN50P07C469Z, la somma complessiva pari a **€ 93.058,22**, da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **II SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-3087-2016**;
2. di dare mandato alla "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al Sig. **SILVANO DIEGOLI** e alla "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (2° SAL)

Silvano Diegoli - Persona fisica

ANAGRAFICA						PROTOCOLLI FASCICOLO		
TIPO	Persona fisica			RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR -3087-2016	25/01/2016	
PERSONA FISICA	Silvano Diegoli		DGLSVN50P07C469Z		DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-10353-2017	16/03/2017	
RESIDENZA	VIA FRANCESCO BORGATTI 1		Cento	(FE)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-14596-2019	04/06/2019	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Reno Vecchio, n°58 - CAP 44042		Cento	(FE)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI			
CODICE FISCALE	DGLSVN50P07C469Z			CUP		E31D19000030001		
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO		CR-20918-2018 protocollo n. 0147129	28/05/2018 30/10/2019	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A.01.11.10 Cultivazioni cereali			AIA				
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.			N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		n.a.		
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				IVA	NON DETRAIBILE			

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO			SALDO	ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL		
IMMOBILI	€ 374.770,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.800,22	€ 93.058,22	€ 0,00	€ 0,00	
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 374.770,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.800,22	€ 93.058,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE / COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 85.982,62	€ 69.191,18	€ 16.791,44	€ 0,00	€ 93.058,22	€ 93.058,22

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 37 del 01/06/2019 di MARTINELLI COSTRUZIONI S.R.L.	€ 1.901,90	FINITURE OPERE EDILI: Spesa non ammessa pari a € 1.729,00 (€ 1.901,90 al lordo di IVA 10%) riferita alla lavorazione B01024 (Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro) in quanto come evidente da D.S.A.N. del D.L. acquisita con CR-20742-2019 del 06/09/2019 corrisponde a lavorazione già oggetto di rendicontazione e di documento di spesa fornita al precedente SAL 1.
TOTALE	€ 1.901,90	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 37 del 01/06/2019 di MARTINELLI COSTRUZIONI S.R.L.	€ 12.059,05	OPERE STRUTTURALI EDILI: Si sospende e si rimanda a verifica nei SAL successivi l'importo di € 10.962,77 (€ 12.059,05 al lordo di IVA al 10%) di cui: - € 7.491,14 in quanto la documentazione fotografica fornita nonostante richiesta di integrazione non risulta sufficiente a riscontrare le quantità e lavorazioni eseguite (voci: B01039 (Demolizione di vespaio in pietra), B03102.a (Ripresa della stiliatura dei giunti), B02006.a (Riparazione a scuci e cucii di lesioni murarie), B02027 (Fornitura e posa in opera di tassello o barra filettata con ancoraggio chimico); A01002.a (Scavo a sezione obbligata riferito alle quantità del marciapiede esterno); - € 1.162,16 in quanto la documentazione fotografica fornita nonostante richiesta di integrazione non risulta sufficiente a riscontrare le quantità e lavorazioni eseguite sulle pareti del piano primo (voci: B01003.a (Demolizione di muratura); A01015b (Tiro in alto e calo in basso); A01013 (scarriolatura materiale demolito)); - € 2.234,70 in quanto i DDT forniti a seguito di richiesta di integrazioni non permettono il riscontro delle quantità trasportate e smaltite (voci B01120 (trasporto a discarica); 02.05.04 (Oneri di smaltimento)); - € 74,77 relativamente alla voce di computo B03102.a 'Acciaio in barre per armature 'spinotti', poiché quantità rendicontate in eccesso rispetto alle indicazioni riportate nella tavola 'Allegato 1 - Pianta fondazione con indicata armatura aggiuntiva e quantità spinotti φ 12', fornita con comunicazione 30/03/2018 del CR-11136-2018.
ft. 67 del 03/06/2019 di ARCHLIVING S.R.L.	€ 1.075,82	FINITURE OPERE EDILI: Si sospende e si rimanda a verifica nei SAL successivi l'importo di € 1.595,15 (€ 1.754,67 al lordo di IVA al 10%) relativamente alla voce di computo A03017.a (Magrone di soffondazione), in quanto lavorazione non riscontrabile dalla documentazione fotografica fornita. SPESE TECNICHE: Si sospende e si rimanda a verifica nei SAL successivi l'importo di € 881,82 (€ 1.075,82 al lordo di IVA al 10%) per eccedenza rispetto ai massimali di spesa, nell'ambito della categoria Spese Tecniche, stabiliti da Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.
TOTALE	€ 14.889,54	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore		
TOTALE	€ 0,00	
TOTALE GENERALE	€ 16.791,44	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	2° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR -3087-2016 del 25/01/2016
ID PAGAMENTO	08000002000030872016
CODICE CUP	E31D19000030001
STRINGA MIP	//MIP/E31D19000030001/NN/IBANccDEDICATO/08000002000030872016

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
(2) MARTINELLI COSTRUZIONI S.R.L.	01938540380	01938540380	IT1220888302401016000161268	€ 85.411,97	3B
ArchLiving S.r.l.	01835300383	01835300383	IT31P061151300200000004380	€ 6.314,57	3A
Dott. Geol. Andrea Diegoli	DGLNDR76M15C469R	016230000385	IT95N0611523400000001354411	€ 1.331,68	3A
TOTALE				€ 93.058,22	

NOTA (1): Al presente SAL 2 vengono erogati € 93.058,22 (IVA inclusa) relativi ad importi richiesti al presente stato di avanzamento lavori pari a € 69.191,18 e di cui € 23.867,04 (IVA inclusa) per recuperi di importi sospesi al precedente SAL 1. Gli importi recuperati sono dettagliati come segue:
 - € 20.220,17 (IVA inclusa) inerenti la fattura n. 36 del 14/03/2017 emessa da MARTINELLI COSTRUZIONI S.R.L. nella categoria COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI;
 - € 2.315,19 (IVA inclusa) inerenti la fattura n. 39/2017 del 14/03/2017 emessa da ARCHLIVING S.R.L. nella categoria SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE;
 - € 1.331,68 (IVA inclusa) inerenti la fattura n. 17 del 14/03/2017 emessa da Dott. Geol. Andrea Diegoli nella categoria COSTI PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA.

NOTA (2): Con prot. CR-20742-2019 del 06/09/2019, il Beneficiario comunica tramite D.S.A.N. una variazione del codice IBAN dell'impresa affidataria MARTINELLI COSTRUZIONI S.R.L., avendo riscontrato nella fattura 37 del 01/06/2019 una difformità rispetto ai dati presenti in domanda di pagamento. Si riportano di seguito i precedenti estremi bancari: IT09062302340000043276951 presso Crédit Agricole Cariparma S.p.A. - AGENZIA DI CENTO.