

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2416 del 20 Dicembre 2019

Liquidazione del contributo relativo al III SAL per la domanda di pagamento protocollo **CR-26528-2019 del 15/11/2019** relativa alla concessione a favore della **SOCIETA' AGRICOLA PATROCLI GAETANO, GIOVANNI E GINO S.S.** a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-53068-2015 del 05/11/2015**.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti

stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.;"
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;"
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n.31/2018 e n.2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle Ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;"
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 "Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell'8 ottobre 2013" recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 9 dell'Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.;"
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli

eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019, che:

- individua nel dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell'Area Ricostruzione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa – di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e n. 2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

VISTA:

- l'Ordinanza n. 24/2018 e ss.mm.ii recante “Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle Ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo”;

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO:

- che, in data **05/11/2015**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-53068-2015** presentata dalla **SOCIETA' AGRICOLA PATROCLI GAETANO, GIOVANNI E GINO S.S.**, con sede legale nel Comune di Soliera (MO), in Via della Pace, n. 64, Codice Fiscale e Partita Iva 02318310360;
- che, con **Decreto n. 4314 del 19/12/2016**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 806.886,71** per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione;
- che, in data **15/11/2019**, la **SOCIETA' AGRICOLA PATROCLI GAETANO, GIOVANNI E GINO S.S.** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-26528-2019**, con la quale ha chiesto l'erogazione del contributo relativamente al pagamento del **III SAL** per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione;

PRESO ATTO, altresì:

- che, il beneficiario del contributo, entro il termine indicato nell'art. 2 dell'Ordinanza n. 24/2018 e ss.mm.ii., ha adempiuto agli obblighi nello stesso previsti;
- che, pertanto, è stata inviata richiesta a Cassa Depositi e Prestiti (d'ora in avanti CDP), tramite l'istituto bancario individuato dallo stesso beneficiario, di approvvigionamento del contributo non ancora erogato, ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 24/2018 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO:

- che, il beneficiario del contributo, presso l'istituto bancario individuato, è titolare di un conto corrente vincolato contenente le somme non ancora erogate per la concessione in oggetto, ottenute da CDP, sul quale può disporre operazioni esclusivamente il Commissario Delegato alla

ricostruzione post-sisma Emilia 2012, ai sensi dell'art. 14, comma 1, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO:

- che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della suddetta domanda;
- di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-29192-2019 del 13/12/2019**) acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **III SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione, è pari a complessivi **€ 127.969,47**, da erogare ai prestatori di lavoro;

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato Unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E32F16000610001**;
- il codice **SIAN-CAR** assegnato agli interventi oggetto della richiesta di contributo è **I-7569**;
- il codice **SIAN-COR** assegnato agli interventi oggetto della richiesta di contributo è **R-565608**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013;

RITENUTO di incaricare il "**BANCO BPM SPA**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 127.969,47** da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **III SAL** per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare** - previo svincolo dell'importo di seguito indicato -secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della **SOCIETA' AGRICOLA PATROCLI GAETANO, GIOVANNI E GINO S.S.**, con sede legale nel Comune di Soliera (MO), in Via della Pace, n. 64, Codice Fiscale e Partita Iva 02318310360, avente come legale rappresentante Claudio Patrocli, Codice Fiscale PTRCLD69M16F257Z la somma complessiva pari a **€ 127.969,47** da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **III SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-53068-2015**;

2. di dare mandato al “**BANCO BPM SPA**” di erogare l’importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell’Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla **SOCIETA' AGRICOLA PATROCLI GAETANO, GIOVANNI E GINO S.S.** e al “**BANCO BPM SPA**”, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all’Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (3° SAL)									
SOCIETA' AGRICOLA PATROCLI GAETANO, GIOVANNI E GINO S.S. - Impresa									
ANAGRAFICA									
TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO					
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Claudio Patrocli	PTRCLD69M16F257Z		RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR -53068-2015	05/11/2015		
SEDE LEGALE	Via della Pace, n°64 - CAP 41019	Soliera	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-32220-2018	31/08/2018		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Stradello Lama Est, n°10-14 - CAP 41019	Soliera	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL		CR-1969-2019	25/01/2019		
				DOMANDA DI PAGAMENTO III SAL		CR-26528-2019	15/11/2019		
CODICE FISCALE / P.IVA	02318310360			CUP		E32F16000610001			
DELOCALIZZAZIONE	NO			SIAN-CAR		I-7569			
	A-01.41.00			SIAN-COR		R-565608			
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	Allevamento di bovini e coltivazioni miste di cereali e altri seminativi, colture viticole			TITOLO ABILITATIVO		CR-35488-2018	02/10/2018		
BANCA CONVENZIONATA	Banco BPM S.p.A.			AIA					
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				DURC rilasciato il		16/10/2019	DURC-21477-2019		16/10/2019
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA					
				ANTIMAFIA (certificato)		CR-9438-2019	01/04/2019		
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		0			
				IVA	NON DETRAIBILE				
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE	
IMMOBILI	€ 806.886,71	€ 0,00		I SAL	II SAL	III SAL	SALDO		
BENI STRUMENTALI				€ 186.510,17	€ 134.119,05	€ 127.969,47	€ 0,00		
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 806.886,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 186.510,17	€ 134.119,05	€ 127.969,47	€ 0,00	€ 0,00	
PRESENTE LIQUIDAZIONE									
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE / COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE			
IMMOBILI	€ 190.858,47	€ 127.544,63	€ 63.313,84	€ 0,00	€ 127.969,47	€ 127.969,47			
BENI STRUMENTALI						€ 0,00			
SCORTE						€ 0,00			
DELOCALIZZAZIONE						€ 0,00			
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00			
TOTALE	€ 190.858,47	€ 127.544,63	€ 63.313,84	€ 0,00	€ 127.969,47	€ 127.969,47			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
Fattura n°663 del 04/11/2019 di IMPRESA ORIOLI ENEA S.R.L.	€ 15.783,08	COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI - IMMOBILE N.5 L'importo di € 14.348,25 al netto di iva (€ 15.783,08 al lordo di iva) risulta non ammissibile per riparametrazione con coefficiente c=0,7237 come definito nel Decreto di concessione.							
Fattura n°663 del 04/11/2019 di IMPRESA ORIOLI ENEA S.R.L.	€ 492,67	COSTI PER INDAGINI, PRELIEVI E PROVE DI LABORATORIO - IMMOBILE N.5 L'importo di € 447,88 al netto di iva (€ 492,67 al lordo di iva) risulta non ammissibile per riparametrazione con coefficiente c=0,7237 come definito nel Decreto di concessione.							
Fattura n°663 del 04/11/2019 di IMPRESA ORIOLI ENEA S.R.L.	€ 8.199,84	COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI - IMMOBILE N.5 L'importo di € 7.454,40 al netto di iva (€ 8.199,84 al lordo di iva), come di seguito suddiviso, risulta non ammissibile: - importo non ammesso di € 7.220,22 per riparametrazione con coefficiente c=0,7237 come definito nel Decreto di concessione; - importo non ammesso di € 234,18, relativo alle voci n. 91 cod. 03.01.034.d e n. 92 cod. 03.02.036.a, per lavorazioni non ammesse da Decreto di concessione.							
Fattura n°662 del 04/11/2019 di IMPRESA ORIOLI ENEA S.R.L.	€ 856,41	COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI - IMMOBILE N.7 L'importo di € 778,25 al netto di iva (€ 856,41 al lordo di iva), relativa alla voce n. 83 cod. A15029b, risulta non ammissibile per lavorazione non ammessa da Decreto di concessione.							
TOTALE	€ 25.332,00								
DETTAGLIO SPESE SOSPESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
Fattura n°663 del 04/11/2019 di IMPRESA ORIOLI ENEA S.R.L.	€ 2.745,86	COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI - IMMOBILE N.5 Si sospende e si rinvia a saldo l'importo di € 2.496,24 al netto di iva (€ 2.745,86 al lordo di iva) così suddiviso: - voce n. 4 cod. F01021d, importo sospeso € 260,40 per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al CME; - voce n. 9 cod. F01099a, importo sospeso € 173,60 per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al CME; - voce n. 10 cod.F01099b, importo sospeso € 105,23 per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al CME; - voce n. 11 cod.F01099c, importo sospeso € 62,38 per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al CME; - voce n. 12 cod. F01103a, importo sospeso € 51,95 per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al CME; - voce n. 21 cod. A03029c, importo sospeso € 165,81 per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al CME; - voce n. 30 cod. A03019b, importo sospeso € 82,91 per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al CME; - voce n. 32 cod. A03029b, importo sospeso € 40,09 per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al CME; - voce n. 41 cod. A15106, importo sospeso € 297,98 per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al CME; - voce n. 68 cod. A05024b, importo sospeso € 441,32 per incongruenza tra la lavorazione effettivamente realizzata e quella descritta da voce di prezzario nel CME valutato in fase di concessione; - voce n. 93 cod. 01.04.1.001.E, importo sospeso € 234,56 per lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel cme; - voce n. 94 cod. A05013, importo sospeso € 580,01 per lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel cme.							
Fattura n°663 del 04/11/2019 di IMPRESA ORIOLI ENEA S.R.L.	€ 9.373,95	COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI - IMMOBILE N.5 Si sospende e si rinvia a saldo l'importo di € 8.521,77 al netto di iva (€ 9.373,95 al lordo di iva) così suddiviso: -voce n. 35 cod. A08017b, importo sospeso € 692,10 per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al CME; - voce n. 44 cod. A15104a, importo sospeso € 1.661,44 relativo alla parte del bassocomodo, per incongruenza tra la lavorazione effettivamente realizzata e le quantità rendicontate nel CMC; - voci n. 42 cod. A15110, n. 43 cod. 03.02.020 e n. 44 cod. A15104a, importo sospeso € 1.587,48 per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al CME valutato in fase di concessione; - voce n. 90 cod. A03018a, importo sospeso € 4.058,60 per lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel cme ammesso in fase di concessione (come dichiarato dal tecnico: "voce aggiunta in quanto assente nel CME depositato"); - voce n. 95 cod. 01.03.L.005, importo sospeso €522,15 per lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel cme ammesso in fase di concessione (come dichiarato dal tecnico: "voce aggiunta in quanto assente nel CME depositato").							

Fattura n°662 del 04/11/2019 di IMPRESA ORIOLI ENEA S.R.L.	€ 14.965,61	COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI - IMMOBILE N.7 Si sospende e si rinvia a saldo l'importo di € 13.605,10 al netto di iva (€ 14.965,61 al lordo di iva) così suddiviso: - voce n. 128 cod. F01099a, importo sospeso € 4.583,46 per lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel cme ammesso in fase di concessione (come dichiarato dal tecnico: "voce aggiunta in quanto mancante nel CME depositato"); - voce n. 129 cod. F01099b, importo sospeso € 1.852,14 per lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel cme ammesso in fase di concessione (come dichiarato dal tecnico: "voce aggiunta in quanto mancante nel CME depositato"); - voce n. 130 cod. F01099c, importo sospeso € 3.992,73 per lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel cme ammesso in fase di concessione (come dichiarato dal tecnico: "voce aggiunta in quanto mancante nel CME depositato"); - voce n. 131 cod. F01103a, importo sospeso € 1.371,52 per lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel cme ammesso in fase di concessione (come dichiarato dal tecnico: "voce aggiunta in quanto mancante nel CME depositato"); - voce n. 132 cod. F01103b, importo sospeso € 1.805,25 per lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel cme ammesso in fase di concessione (come dichiarato dal tecnico: "voce aggiunta in quanto mancante nel CME depositato").			
Fattura n°662 del 04/11/2019 di IMPRESA ORIOLI ENEA S.R.L.	€ 10.896,42	COSTI PER LE FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE - IMMOBILE N.7 Si sospende e si rinvia a saldo l'importo di € 9.905,84 al netto di iva (€ 10.896,42 al lordo di iva) così suddiviso: - voce n. 94 cod. 01.04.L.011.d , importo sospeso € 800,00 per lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel cme ammesso in fase di concessione; - voce n. 95 cod. 01.04.L.006.a , importo sospeso € 5.832,00 per lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel cme ammesso in fase di concessione; - voce n. 96 cod. 01.04.L.006.b , importo sospeso € 1.295,00 per lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel cme ammesso in fase di concessione; - voce n. 98 cod. 01.04.L.008.c , importo sospeso € 1.380,00 per lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel cme ammesso in fase di concessione; - voce n. 139 cod. 01.04.L.011.c , importo sospeso € 598,84 per lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel cme ammesso in fase di concessione. (L'importo di € 598,84 al netto di iva è stato riclassificato dalla categoria "COSTI PER INDAGINI, PRELIEVI E PROVE DI LABORATORIO" alla categoria "COSTI PER LE FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE". L'importo di € 9.307,00 al netto di iva è stato riclassificato dalla categoria "COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI" alla categoria "COSTI PER LE FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE".)			
TOTALE		€ 37.981,84			
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)					
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE			
"Fattura n°...del (data) fornitore					
"Fattura n°...del (data) fornitore					
"Fattura n°...del (data) fornitore					
TOTALE		€ 0,00			
TOTALE GENERALE		€ 63.313,84			
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO					
NUMERO PAGAMENTO	3° SAL				
ID RICHIESTA SFINGE	CR -53068-2015 del 05/11/2015				
ID PAGAMENTO	080000030000530682015				
CODICE CUP	E32F16000610001				
STRINGA MIP	//MIP/E32F16000610001/NN/IBANccDEDICATO/080000030000530682015				
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
IMPRESA ORIOLI ENEA S.R.L.	01246570400	01246570400	IT78D0103013202000001795809	€ 116.603,92	3B
AGE S.r.l.	03036850364	03036850364	IT65D0538766840000001598423	€ 10.940,71	3A
Francesco Gabrielli	GBRFNC69M26G186J	02323450201	IT19M0623057760000043343671	€ 424,84	3A
TOTALE				€ 127.969,47	
NOTE:					
Si segnala che viene riammesso il seguente importo sospeso al precedente SAL: IMMOBILE 7 - FABBRICATO C - ft. 86 del 28/08/2018 emessa da Francesco Gabrielli, importo riammesso pari a € 424,84 al lordo di iva.					